Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Аркалык проект"
Авторский надзор: ТОО "Саулет-16"
Договор: №88 от 2025-07-03, доп.согл. №88/1 от 2025-07-10
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест"

А К Т
приемки выполненных работ №4
за сентябрь месяц 2025 г.

на Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест в районе автовокзала в г. Рудный»

Составлен(а) в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Номер по смету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3							**10 428 614**
Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ							**10260422**
Опора освещения СТВ-8-3 с кронштейном типа "Ива" -30шт.							
1	**27**	**1133-0304-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка**	**опора**	**30**	**43 172**	**1 295 160**
2	**28**	**247-306-0413** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**30**	**93 742**	**2 812 260**
3	**29**	**222-509-1004** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**1,02**	**1 130 266**	**1 152 871**
4	**30**	**247-306-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**30**	**13 795**	**413 850**
5	**31**	**1308-0205-0903** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм.***	**Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий**	**шт.**	**30**	**19 923**	**597 690**
6	**32**	**247-103-2377** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED142/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 66**	**шт.**	**30**	**118 748**	**3 562 440**

7	33	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	300	105	31 500
8	34	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	30	8 808	264 240
9	35	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	30	740	22 200
10	36	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,9	5 671	5 104
11	37	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	60	331	19 860
12	38	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	3	14 016	42 048
Внешний контур заземления							
13	39	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	12	1 554	18 648
14	40	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 517	22 551
Разде			Материалы и оборудование (демонтаж)				168 192
15	41	1133-0303-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	10	12 960	129 600
16	42	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	1	10 695	10 695
17	43	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	27 897	27 897

	Итого без прочих затрат	10 428 614	
	Затраты на организацию 9,2%	959 432	
	Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	34 164	
	Итого	11 422 211	
	Сметная прибыль 5%	571 111	
	Непредвиденные работы и затраты 3%	342 666	
	Итого	12 335 987	
	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25%	3 083 997	
	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 75 %	9 251 991	
	на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	3 203 656	

	на III квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0587	9 795 082	
	итого	12 998 738	
	НДС 12%	1 559 849	
	Итого	14 558 587	
	Итого с понижающим К=0,98	14 267 415	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

И.О. Руководителя _____ Жакенов Д.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Саулет-16"

Авторский надзор _____ Әліпбек Ө.

Технадзор:

ТОО "Аркалык проект"

Эксперт _____ Тойымбетов Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жанмбетов Т.З.