Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент",Г.ШЫМКЕНТ, КАРАТАУСКИЙ РАЙОН, Жилой массив Нурсат, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, здание 10, тел.: 87252 21-30-94	060240010563
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Сигрост",160019, Республика Казахстан, г.Шымкент, проспект Кунаева, дом № 31А, к.6-этаж, 3-4 кабинет	050640005308
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №64 от 18.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
15	03.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт ГККП «Ясли сад № 97 «Ақмарал» управления Образования города Шымкент»			Услуга	1	37 399 799,79	37 399 799,79	4 007 121,41
				Итого	1	x	37 399 799,79	4 007 121,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Расул А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.09.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "Expert M"
Авторский надзор: ТОО "Шымгорпроект"
Подрядчик: ТОО "СИГРОСТ"
Наименование строительства: Капитальный ремонт ГККП Ясли сад 97 "Акмарал" управления образования города Шымкент

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Справка №4
выполненных работ и затрат
за 03 сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	18.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных ценах				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли сад 97 "Акмарал" управления образования города Шымкент	**340 192 641,04**	**33 392 678,38**							**4 007 121,41**	**37 399 799,79**
Удержание аванса 30%	**102 057 792,31**	**10 017 803,51**							**1 202 136,42**	**11 219 939,94**
Итого к оплате	**238 134 848,73**	**23 374 874,87**							**2 804 984,98**	**26 179 859,85**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства города Шымкент"

БИН: 060240010563

Заместитель руководителя _____ Нашенов А.

Главный специалист _____ Буралкы А.

Технический надзор:
ТОО "Expert M"

БИН: 210440004068

Директор _____ Кайназарова Г.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СИГРОСТ"

БИН: 050640005308

Директор _____ Расул А. Н.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "Expert M"
Авторский надзор: ТОО "Шымгорпроект"
Подрядчик: ТОО "СИГРОСТ"
Наименование строительства: Капитальный ремонт ГККП Ясли сад 97 "Акмарал" управления образования города Шымкент

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Справка №4
выполненных работ и затрат
за 03 сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	18.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных ценах				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли сад 97 "Акмарал" управления образования города Шымкент	**340 192 641,04**	**33 392 678,38**							**4 007 121,41**	**37 399 799,79**
Удержание аванса 30%	**102 057 792,31**	**10 017 803,51**							**1 202 136,42**	**11 219 939,94**
Итого к оплате	**238 134 848,73**	**23 374 874,87**							**2 804 984,98**	**26 179 859,85**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства города Шымкент"

БИН: 060240010563

Заместитель руководителя_____Нашенов А.

Главный специалист_____Буралқы А.

Технический надзор:
ТОО "Expert M"

БИН: 210440004068

Директор_____Кайназарова Г.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СИГРОСТ"

БИН: 050640005308

Директор_____Расул А. Н.

Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

Технадзор: **ТОО "Expert M"**

Авторский надзор: **ТОО "Шымгорпроект"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Договор: **№64 от 18.02.2025 г.**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт ГККП Ясли сад 97 "Акмарал" управления образования города Шымкент**

Акт выполненных работ №4

за 03 Сентябрь 2025 года

Составлен(а) втекущих ценах на 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27365013**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5509398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2804947*
		машины и механизмы	тенге			3027003
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*615988*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18828612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 459		
	Раздел 1.	**Покрытие,см.ГП6**				**20246301**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2783634
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1454837*
		машины и механизмы	тенге			1819540
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*338253*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15643128
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	736		
	Подраздел 1.1.	**Асфальтобетонное покрытие проездов Тип-1(капремонт) S=700м^2**				**1855700**
1	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ/типа Б, марки I СТ РК 1225-2019/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**700**	**2 651**	**1855700**
	Подраздел 1.2.	**Асфальтобетонное покрытие проездов Тип-2(новый) S=1793м^2**				**4753243**

1	2	3	4	5	6	7
2	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ /типа Б, марки I СТ РК 1225-2019/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 793	2 651	4753243
	Подраздел 1.3.	**Покрытие резиновое по групповым площадкам Тип-4 S=438м^2**				**9608507**
3	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б=20см	м^3	40,4483462	5 720	231365
4	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12/8 см	м^2	438	2 709	1186542
5	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	м^2	-438	579	-253602
6	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/5 см крупнозернистые /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	438	2 514	1101132
7	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	438	547	239586
8	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м^2	438	16 218	7103484
	Подраздел 1.4.	**Покрытие песчаное по групповым площадкам Тип-5 S=730м^2**				**1102081**
9	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка б=10см	м^3	73	6 857	500561
10	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	730	354	258420
11	234-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500/=Геотекстиль ТехноНиколь/	м^2	730	470	343100
	Подраздел 1.5.	**Покрытие по спортивной площадки Тип-6 S=462м^2**				**2926770**
12	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б=20см	м^3	92,4	5 720	528528
13	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12/8 см	м^2	462	2 709	1251558
14	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	м^2	-462	579	-267498
15	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/5/ см крупнозернистые /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	462	2 514	1161468
16	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	462	547	252714

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Озеленение,см.ГП7**				**7118699**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2725764
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1350110*
		машины и механизмы	тенге			1207463
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*277735*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3185473
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	722		
	Подраздел 2.1.	**Деревья**				**2178757**
17	**6113-0102-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом: в естественном грунте**	**яма**	**53**	**5 812**	**308036**
18	**6113-0103-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**53**	**19 142**	**1014526**
19	**254-103-0202** *РСНБ РК 2022*	**Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**10**	**7 675**	**76750**
20	**254-103-2102** *РСНБ РК 2022*	**Клен гиннала Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**17**	**9 829**	**167093**
21	**254-103-3002** *РСНБ РК 2022*	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**14**	**10 892**	**152488**
22	**254-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**12**	**38 322**	**459864**
	Подраздел 2.2.	**Кустарники**				**2772150**
23	**6113-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом в естественном грунте**	**м траншеи**	**229**	**564**	**129156**
24	**6113-0109-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м изгороди**	**229**	**2 209**	**505861**
25	**254-103-3601** *РСНБ РК 2022*	**Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**115**	**10 577**	**1216355**
26	**254-104-1003** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Пузырекеплодник калинолистый с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**114**	**8 077**	**920778**
	Подраздел 2.3.	**Газон**				**2167792**
27	**6113-0112-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**$м^2$**	**2 719,94**	**155**	**421591**
28	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**2 719,94**	**642**	**1746201**
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге			27 365 012,97
Оборудование						
Общеплощадочные затраты 5,3%			Тенге			1 450 346
Итого с общеплощадочными затратами			Тенге			28 815 359

1	2	3	4	5	6	7
Сметная прибыль 5%			Тенге			1 440 768
Итого с сметным прибылем			Тенге			30 256 127
Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			1 440 768
Итого с оборудованием			Тенге			31 696 895
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 100%, к=1,075			Тенге			34 074 162
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге			34 074 162
Договорной коэффициент К=0,98			Тенге			33 392 678
НДС 12 %			Тенге			4 007 121
Всего по акту			**Тенге**			**37 399 799,79**

Подрядчик:
ТОО "СИГРОСТ"

Директор_____ **Расул А. Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Expert M"

Эксперт_____ **Бухарбаев А.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Шымгорпроект"

Зам. директор_____ **Елдесбаев Г. А.**

ГИП_____ **Нурмаханбетов Б. Н.**