Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196, тел.: 227-60-77-ЭСФ,227-60-67-счет на оплату**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76**	**950640000206**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 175 от 05.03.2025 Тимирязева

Номер документа	Дата составления
156	**03.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы.«Реконструкция водопроводной сети по ул.Тимирязева от ул.Ауэзова до ул.Байтурсынова в Бостандыкском районе г.Алматы» (ДВС-656)			услуга	1	89 116 130,11	89 116 130,11	9 548 156,80
				Итого	1	x	89 116 130,11	9 548 156,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2025

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2025 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 175	05.03.2025	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за июль), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы	89 116 130,11	79 567 973,31							9 548 156,80	89 116 130,11
Удержание аванса 30%	26 734 839,03	23 870 391,99							2 864 447,04	26 734 839,03
Итого коплате	62 381 291,08	55 697 581,32							6 683 709,76	62 381 291,08

М.П. **Заказчик:** **БИН 080940004108**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **АО "Алматыинжстрой" Заместитель генерального директора Кумагазиев Е.А.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **ТОО "Saulet Trans Servis" Эксперт Джанабергенов Ы. А.** **БИН 110140018612**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Джанабергенов Ы. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные сети водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 175** от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **июль 2025 (месяц, год) на 2-01-04-01 Наружные сети водовода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ									
			Подраздел 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33									
1	48	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	106	1 693,0 654,0	1 038,0 328,0	179 458,0 69 324,0	110 028,0 34 768,0	106,0		179 458,0
2	50	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ВОДОПРОВОД Д.500 - применит.	м	106	31 356,0 13 601,0	17 640,0 7 204,0	3 323 736,0 1 441 706,0	1 869 840,0 763 624,0	12 190,0		3 323 736,0
3	52	1216-0102-1202 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайцером диаметром 400-650 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения//ВОДОПРОВОД ПОС л.25-33	м	106	18 460,0 4 043,0	14 212,0 3 002,0	1 956 760,0 428 558,0	1 506 472,0 318 212,0	21 730,0		1 956 760,0
4	54	217-207-0123 *РСНБ РК 2022*	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 500 мм, толщиной 6,2 мм//ПОС л.25-33	м	106	502 640,0		53 279 840,0		53 279 840,0		53 279 840,0
5	56	217-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 500 мм, толщиной 0,5 мм	м	106	4 811,0		509 966,0		509 966,0		509 966,0
6	57	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса//СО Л.2 П.41	м трубопровода	106	1 053,0 451,0	601,0 190,0	111 618,0 47 806,0	63 706,0 20 140,0	106,0		111 618,0
			Итого по подразделу 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33					59 361 378 1 987 394	3 550 046 1 136 744	53 823 938 0	0 0	59 361 378
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ					59 361 378 1 987 394	3 550 046 1 136 744	53 823 938 0	0 0	59 361 378
			ИТОГО по акту					59 361 378 1 987 394	3 550 046 1 136 744	53 823 938 0	0 0	59 361 378
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		3 146 153				
			Итого									62 507 531
			Сметная прибыль			5%		3 125 377				
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 250 151				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**66 883 058**
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			**1,0192**						**34 083 606**
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			**1,0388**						**34 739 060**
			Итого									**68 822 667**
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									**67 446 214**
			НДС			**12 %**		**8 093 545,63**				
			Итого с НДС									**75 539 759,18**

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматинжолы" БИН 980640000206

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы БИН 080940004108

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Service" БИН 101400018612

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанабергенов Ы. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора: ТОО "KazConstruction- NS" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Демонтаж наружных сетей водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 175** от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **июль 2025 (месяц, год) на 1-01-04-01 Демонтаж наружных сетей водовода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ДЕМОНТАЖ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ САНАЦИИ Д.600**	м	632,37	16 871,0	9 526,0	10 668 714,27	6 023 956,62			10 668 714,27
						7 345,0	3 891,0	4 644 757,65	2 460 551,67			
			Итого по подразделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					10 668 714	6 023 957	0	0	10 668 714
								4 644 758	2 460 552	0	0	
			ИТОГО по акту					10 668 714	6 023 957	0	0	10 668 714
								4 644 758	2 460 552	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		565 442				
			Итого									11 234 156
			Сметная прибыль			5%		561 708				
			Непредвиденные работы и затраты			2%		224 683				
			Итого									12 020 547
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			1,0192						6 125 671

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			**1,0388**						**6 243 472**
			Итого									**12 369 143**
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									**12 121 760**
			НДС			**12 %**		**1 454 611,17**				
			Итого с НДС									**13 576 370,93**

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыинжстрой", БИН 930640000206
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы БИН 080940004108
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 080140018360
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Асанабергенов Ы.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KazConstruction- NS" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196, тел.: 227-60-77-ЭСФ,227-60-67-счет на оплату** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76** — **950640000206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 175 от 05.03.2025 Тимирязева

Номер документа	Дата составления
191	21.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводной сети по ул.Тимирязева от ул.Ауэзова до ул.Байтурсынова в Бостандыкском районе г.Алматы			Работа	1	453 097 421,45	453 097 421,45	48 546 152,30
				Итого	1	x	453 097 421,45	48 546 152,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Исмагулов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2025 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 175	05.03.2025	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за август), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы	542 213 551,56	404 551 269,15							48 546 152,30	453 097 421,45
Итого коплате	453 097 421,45	404 551 269,15							48 546 152,30	453 097 421,45

М.П. **Заказчик:** **ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г. Алматы Заместитель генерального директора - директор по производству Жамбулов Б.Н.**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **АО "Алматыинжстрой" Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **ТОО "Saulet Trans Servis" Эксперт Джанабергенов Ы. А.**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

М.П. **Эксперт авторского надзора:** **ТОО "KazConstruction- NS" Эксперт Абдыкаримов Т.Т.**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные сети водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 175** от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **август 2025** (месяц, год) на **1-01-04-01 Демонтаж наружных сетей водовода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ДЕМОНТАЖ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ САНАЦИИ Д.600	м	298	16 871,0	9 526,0	5 027 558,0	2 838 748,0			5 027 558,0
						7 345,0	3 891,0	2 188 810,0	1 159 518,0			
2	9	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ДЕМОНТАЖ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ САНАЦИИ Д.500	м	75	16 871,0	9 526,0	1 265 325,0	714 450,0			1 265 325,0
						7 345,0	3 891,0	550 875,0	291 825,0			
			Итого по подразделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					6 292 883	3 553 198	0	0	6 292 883
								2 739 685	1 451 343	0	0	
			ИТОГО по акту					6 292 883	3 553 198	0	0	6 292 883
								2 739 685	1 451 343	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		333 523				
			Итого									6 626 406
			Сметная прибыль			5%		331 320				
			Непредвиденные работы и затраты			2%		132 528				
			Итого									7 090 254
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			1,0192						3 613 194
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			1,0388						3 682 678
			Итого									7 295 872
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									7 149 954
			НДС			12 %		857 994,50				
			Итого с НДС									8 007 948,64

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыинжстрой" БИН 950640000206
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения города Алматы БИН 080940004108
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жамбулов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 141014001861 3
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанабергенов Ы. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KazConstruction-NS" БИН 950640003825
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные сети водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 175** от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **август 2025** (месяц, год) на **2-01-04-01 Наружные сети водовода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ									
			Подраздел 1: ВОССТАВНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33									
1	48	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	518	1 693,0 654,0	1 038,0 328,0	876 974,0 338 772,0	537 684,0 169 904,0	518,0		876 974,0
2	49	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ВОДОПРОВОД Д.600 - применит.	м	518	37 598,0 16 319,0	21 164,0 8 644,0	19 475 764,0 8 453 242,0	10 962 952,0 4 477 592,0	59 570,0		19 475 764,0
3	52	1216-0102-1202 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 400-650 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения//ВОДОПРОВОД ПОС л.25-33	м	518	18 460,0 4 043,0	14 212,0 3 002,0	9 562 280,0 2 094 274,0	7 361 816,0 1 555 036,0	106 190,0		9 562 280,0
4	53	217-207-0129 *РСНБ РК 2022*	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 600 мм, толщиной 8,2 мм//ПОС л.25-33	м	518	610 882,0		316 436 876,0		316 436 876,0		316 436 876,0
5	55	217-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	м	518	5 535,0		2 867 130,0		2 867 130,0		2 867 130,0
6	57	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса//СО Л.2 П.41	м трубопровода	518	1 053,0 451,0	601,0 190,0	545 454,0 233 618,0	311 318,0 98 420,0	518,0		545 454,0
			Итого по подразделу 1: ВОССТАВНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33					349 764 478 11 119 906	19 173 770 6 300 952	319 470 802 0	0 0	349 764 478
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ					349 764 478 11 119 906	19 173 770 6 300 952	319 470 802 0	0 0	349 764 478
			ИТОГО по акту					349 764 478 11 119 906	19 173 770 6 300 952	319 470 802 0	0 0	349 764 478
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		18 537 517				
			Итого									368 301 995
			Сметная прибыль			5%		18 415 100				
			Непредвиденные работы и затраты			2%		7 366 040				
			Итого									394 083 135
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			1,0192						200 824 766

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			**1,0388**						**204 686 780**
			Итого									**405 511 546**
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									**397 401 315**
			НДС			**12 %**		**47 688 157,80**				
			Итого с НДС									**445 089 472,81**

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыинжстрой" БИН 950640000206
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Исмагулов Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения города Алматы — БИН 080940004108
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора — Жамбулов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Джанабергенов Ы. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KazConstruction-NS" БИН 950640003825
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Абдыкаримов Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196, тел.: 227-60-77-ЭСФ 227-60-67-счет на оплату** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76** — **950640000206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 175 от 05.03.2025 Тимирязева

Номер документа	Дата составления
253	28.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводной сети по ул.Тимирязева от ул.Ауэзова до ул.Байтурсынова в Бостандыкском районе г.Алматы			Работа	1	887 478 853,86	887 478 853,86	95 087 020,06
				Итого	1	x	887 478 853,86	95 087 020,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Генеральный Директор / Исмагулов Е.Ж. / Принял (Заказчик): гл. инж-ра - произв-ва / Джангурбаев Е.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2025

АКТІЛЕР ҮШІН / ДЛЯ АКТОВ М.П.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 4-1
Утвержден приказом министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2025 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 175	05.03.2025	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за октябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы	1 429 692 405,42	792 391 833,80							95 087 020,06	887 478 853,86
Итого коплате	887 478 853,86	792 391 833,80							95 087 020,06	887 478 853,86

М.П. **Заказчик:** **ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г. Алматы**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **АО "Алматыинжстрой" Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **ТОО "Saulet Trans Servis" Эксперт Джанабергенов Ы. А.**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

М.П. **Эксперт авторского надзора:** **ТОО "KazConstruction- NS" Эксперт Абдыкаримов Т.Т.**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

6

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 2.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жароковa, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 1-01 Демонтаж наружных сетей водовода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 175 от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2025 (месяц, год) на 1-01-04-01 Демонтаж наружных сетей водовода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8	1216-0102-0367 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ДЕМОНТАЖ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ САНАЦИИ Д.600	м	878,0	16 871,0 / 7 345,0	9 526,0 / 3 891,0	14 826 234,8 / 6 454 786,0	8 371 449,8 / 3 419 410,8			14 826 234,8
			Итого по подразделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					14 826 235 / 6 454 786	8 371 449 / 3 419 411	0 / 0	0 / 0	14 826 235
			ИТОГО по листу					14 826 235 / 6 454 786	8 371 449 / 3 419 411	0 / 0	0 / 0	14 826 235
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		785 790				
			Итого									15 612 025
			Сметная прибыль			5%		780 601				
			Непредвиденные работы и затраты			2%		312 241				
			Итого									16 704 867
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			1,0192						8 512 800
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			1,0388						8 676 588
			Итого									17 189 388
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									16 845 522
			НДС			12 %		2 021 [illegible]				
			Итого с НДС									18 866 984,89

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыинжстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ЖАКТАЕВ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Saulet trans servis"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанабергенов Ы. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KazConstruction- NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Джангурбаев С.Б.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы
(наименование, адрес)

Объект : 2-01 Наружные сети водовода
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 175 от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-01 Наружные сети водовода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ									
			Подраздел 1: ВОССТАВНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33									
1	48	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	1 010,9	1 693,0 654,0	1 038,0 328,0	1 711 453,7 661 128,6	1 049 314,2 331 575,2	1 010,9		1 711 453,7
2	49	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ВОДОПРОВОД Д.600 - применит.	м	1 010,9	37 598,0 16 319,0	21 164,0 8 644,0	38 007 818,2 16 496 877,1	21 394 687,6 8 738 219,6	116 253,5		38 007 818,2
3	52	1216-0102-1202 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 400-650 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения//ВОДОПРОВОД ПОС л.25-33	м	1 010,9	18 460,0 4 043,0	14 212,0 3 002,0	18 661 214,0 4 087 068,7	14 366 910,8 3 034 721,8	207 234,5		18 661 214,0
4	53	217-207-0129 *РСНБ РК 2022*	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 600 мм, толщиной 8,2 мм//ПОС л.25-33	м	1 010,9	610 882,0		617 540 613,8		617 540 613,8		617 540 613,8
5	55	217-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	м	1 010,9	5 535,0		5 595 331,5		5 595 331,5		5 595 331,5
6	57	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса//СО Л.2 П.41	м трубопровода	1 010,9	1 053,0 451,0	601,0 190,0	1 064 477,7 455 915,9	607 550,9 192 071,0	1 010,9		1 064 477,7
			Итого по подразделу 1: ВОССТАВНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33					682 580 909 21 700 990	37 418 464 12 296 588	623 461 455 0	0 0	682 580 909
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ					682 580 909 21 700 990	37 418 464 12 296 588	623 461 455 0	0 0	682 580 909
			ИТОГО по акту					682 580 909 21 700 990	37 418 464 12 296 588	623 461 455 0	0 0	682 580 909
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		36 176 788				
			Итого									718 757 697
			Сметная прибыль			5%		35 937 885				
			Непредвиденные работы и затраты			2%		14 375 154				
			Итого									769 070 736

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			1,0192						391 918 447
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			1,0388						399 455 340
			Итого									791 373 787
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									775 546 312
			НДС			12 %		93 065 557,39				
			Итого с НДС									868 611 868,97

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматинжастрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по технадзору: ТОО "Saulet Trans Service"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанабергенов Б. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт по авторского надзора: ТОО "KazConstruction- NS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные сети водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 175** от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-01 Наружные сети водовода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ									
			Подраздел 1: ВОССТАВНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33									
1	48	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса		425,1	1 693,0	1 038,0	719 694,3	441 253,8	425,1		719 694,3
				м трубопровода		654,0	328,0	278 015,4	139 432,8			
2	49	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ВОДОПРОВОД Д.600 - применит.		425,1	37 598,0	21 164,0	15 982 909,8	8 996 816,4	48 886,5		15 982 909,8
				м		16 319,0	8 644,0	6 937 206,9	3 674 564,4			
3	52	1216-0102-1202 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 400-650 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения//ВОДОПРОВОД ПОС л.25-33		425,1	18 460,0	14 212,0	7 847 346,0	6 041 521,2	87 145,5		7 847 346,0
				м		4 043,0	3 002,0	1 718 679,3	1 276 150,2			
4	53	217-207-0129 *РСНБ РК 2022*	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 600 мм, толщиной 8,2 мм//ПОС л.25-33		425,1	610 882,0		259 685 938,2		259 685 938,2		259 685 938,2
				м								
5	55	217-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм		425,1	5 535,0		2 352 928,5		2 352 928,5		2 352 928,5
				м								
6	57	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса//СО Л.2 П.41		425,1	1 053,0	601,0	447 630,3	255 485,1	425,1		447 630,3
				м трубопровода		451,0	190,0	191 720,1	80 769,0			
			Итого по подразделу 1: ВОССТАВНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33					287 036 447	15 735 077	262 175 749	0	287 036 447
								9 125 622	5 170 916	0	0	
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ					287 036 447	15 735 077	262 175 749	0	287 036 447
								9 125 622	5 170 916	0	0	
			ИТОГО по акту					287 036 447	15 735 077	262 175 749	0	287 036 447
								9 125 622	5 170 916	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		15 212 932				
			Итого									302 249 379
			Сметная прибыль			5%		15 112 469				
			Непредвиденные работы и затраты			2%		6 044 988				
			Итого									323 406 835

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			**1,0192**						**164 808 123**
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			**1,0388**						**167 977 510**
			Итого									**332 785 633**
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									**326 129 921**
			НДС			**12 %**		**39 135 590,49**				
			Итого с НДС									**365 265 511,24**

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП "ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джанцурбаев С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанабергенов Ы. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора: ТОО "KazConstruction- NS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196, тел.: 227-60-77-ЭСФ,227-60-67-счет на оплату *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080940004108
Исполнитель	Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	950640000206

Договор (контракт) Договор № 175 от 05.03.2025 Тимирязева

Номер документа	Дата составления
258	07.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводной сети по ул.Тимирязева от ул.Ауэзова до ул.Байтурсынова в Бостандыкском районе г.Алматы			Работа	1	374 472 075,98	374 472 075,98	40 122 008,14
				Итого	1	x	374 472 075,98	40 122 008,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Исмагулов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Джанзурбаев С.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2025

М.П.

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Договор № 175 от 05.03.2025 г.
Объект Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы
Акт за ноябрь 2025г.

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)			Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
												Номер	Дата выдачи	
1					1									
2					2									
m					n									
ИТОГО	2 470 819 511,39													
1	374 472 075,98	330 460 880,39		100,00	1	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 600 мм, толщиной 8,2 мм//ПОС л.25-33	м	425,1	777 372	330 460 880,39	0,00	KZ.7100628.05.01.34430	25.04.2025г	Германия
2		2 994 197			2	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	м	425,1	7 044	2 994 196,87	0,00	KZ.7100628.05.01.34430	25.04.2025г	Германия
									784 416	**333 455 077,26**	**0,000**			

АО "Алматыинжстрой" Генеральный директор
Фамилия, имя, отечество руководителя, подпись

Касымов Ж.К. +7 775 083 21 70
Фамилия, имя, отечество исполнителя, контактный телефон

Форма по приложению 4-1
Утвержден приказом министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2025 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 175	05.03.2025	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы	1 804 164 481,40	334 350 067,84							40 122 008,14	374 472 075,98
Итого коплате	1 804 164 481,40	334 350 067,84							40 122 008,14	374 472 075,98

М.П. **Заказчик:** **ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г. Алматы**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **АО "Алматыинжстрой" Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **ТОО "Saulet Trans Servis" Эксперт Джанабергенов Ы. А.**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

М.П. **Эксперт авторского надзора:** **ТОО "KazConstruction- NS" Эксперт Абдыкаримов Т. Т.**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.01.0628

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 25.04.2025г.
№ KZ.7100628.05.01.34430
Действителен до 25.04.2026г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 920140000827, Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО "Фирма Жанабет" Сектор № 1, юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана Алматинская район, проспект Абылай хана 51, офис 1, фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана Алматинская район, проспект Абылай хана 51, офис 1.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Полимерно-композитный бесшовный самонесущий с изменяемым сечением ±5% рукав «BTP-Liner», отверждаемый под воздействием ультрафиолетового излучения: DN150 – 255,5 м.п.; DN200 – 78 м.п.; DN250 – 95 м.п.; DN300 – 110,5 м.п.; DN350 – 86 м.п.; DN400 – 87,6 м.п.; DN450 – 123,4 м.п.; DN500 – 78 м.п.; DN550 – 96,3 м.п.; DN600 – 77,6 м.п.; DN650 – 74,2 м.п.; DN700 – 150,4 м.п.; DN750 – 97,8 м.п.; DN800 – 84,2 м.п.; DN850 – 76,9 м.п.; DN900 – 84,6 м.п.; DN950 – 79 м.п.; DN1000 – 927,25 м.п.; DN1050 – 83,1 м.п.; DN1100 – 78 м.п.; DN1150 – 95,6 м.п.; DN1200 – 77,4 м.п.; DN1250 – 89 м.п.; DN1300 – 120,1 м.п.; DN1350 – 102,5 м.п.; DN1400 – 71 м.п.; DN1450 – 89 м.п.; DN1500 – 114,9 м.п.; DN1550 – 74 м.п.; DN1600 – 72 м.п. Складская справка от 06.03.2025г. Партия.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3917390008

Изготовленная

BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG, юридический адрес: Германия, Хайдеринг 28, 16727, город Фельтен.

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК «Требования к маркировке продукции» № 348-НҚ от 21.05.2021г.; Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору № 299 от 28.05.2010г. Глава II Раздел 11, СТТОО 160340001802-01-2022.

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 160340001802, ТОО «БайтерекТрубПром», юридический адрес: Республика Казахстан, город Атырау, микрорайон Жеті Қазына, дом 2, квартира 13, почтовый индекс 060000.

Сертификат выдан на основании

Протоколов исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 24-05-24.29-05 от 25/04/2025г. Испытательный Центр ТОО "Фирма Жаңабет" (аттестат: KZ.T.01.0626).

Дополнительная информация.

Схема сертификации 7.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Аюпов Фарид Ришатович

Эксперт-аудитор — Борисов Борис Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 73 РК от 7 января 2003 года N 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

KZ.O.01.0628

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 25.04.2025ж. бастап
№ KZ.7100628.05.01.34430
25.04.2026ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 920140000827, ЖШС "Фирма Жаңабет" Өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі орган №1 Секторы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы Алматы ауданы, Абылай хан даңғылы 51, 1 кеңсе, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы Алматы ауданы, Абылай хан даңғылы 51, 1 кеңсе.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Ауыспалы қимасы ±5% болатын полимерлі-композиттік жіксіз өзін-өзі қамтамасыз ететін "BTP-Liner" жең, ультракүлгін сәулеленудің әсерінен емделеді: DN150 – 255,5 м.п.; DN200 – 78 м.п.; DN250 – 95 м.п.; DN300 – 110,5 м.п.; DN350 – 86 м.п.; DN400 – 87,6 м.п.; DN450 – 123,4 м.п.; DN500 – 78 м.п.; DN550 – 96,3 м.п.; DN600 – 77,6 м.п.; DN650 – 74,2 м.п.; DN700 – 150,4 м.п.; DN750 – 97,8 м.п.; DN800 – 84,2 м.п.; DN850 – 76,9 м.п.; DN900 – 84,6 м.п.; DN950 – 79 м.п.; DN1000 – 927,25 м.п.; DN1050 – 83,1 м.п.; DN1100 – 78 м.п.; DN1150 – 95,6 м.п.; DN1200 – 77,4 м.п.; DN1250 – 89 м.п.; DN1300 – 120,1 м.п.; DN1350 – 102,5 м.п.; DN1400 – 71 м.п.; DN1450 – 89 м.п.; DN1500 – 114,9 м.п.; DN1550 – 74 м.п.; DN1600 – 72 м.п. Складская справка от 06.03.2025г. Партия.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

3917390008

Жасалған

BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG, заңды мекен жайы Германия, Хайдеринг 28, 16727, Фельтен.

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келед

ҚР ТР "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" № 348-НҚ 21.05.2021ж.; 2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-71 радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған гигиеналық нормативтер, Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптар 28.05.2010 ж. № 299 II тарау, 3 бөлім, СТ ТОО 160340001802-01-2022.

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 160340001802, «БайтерекТрубПром» ЖШС, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Жеті қазына шағын ауданы, 2 үй, 13 пәтер, пошта индексі 060000.

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

25/04/2025ж. № 24-05-24.29-05 аккредиттеудің (аттестаттаудың) ұлттық жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамалары "Фирма Жаңабет" ЖШС сынақорталығы (аттестат: KZ.T.01.0626).

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы 7.

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға — Аюпов Фарид Ришатович

Сарапшы-аудитор — Борисов Борис Владимирович

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

Форма по приложению 4-1
Утвержден приказом министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2025 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 175	05.03.2025	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за декабрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы	2 467 789 756,86	592 522 567,38							71 102 708,09	663 625 275,46
Итого коплате	663 625 275,46	592 522 567,38							71 102 708,09	663 625 275,46

М.П. Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г. Алматы — Зам. генерального директора директор по производству Ахмагурбаев С.Б.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Подрядчик: АО "Алматыинжстрой" Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Эксперт технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis" Эксперт Джанабергенов Ы. А.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

М.П. Эксперт авторского надзора: ТОО "KazConstruction- NS" Эксперт Абдыкаримов Т.Т.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196, тел.: 227-60-77-ЭСФ,227-60-67-счет на оплату**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76**	**950640000206**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 175 от 05.03.2025 Тимирязева	

Номер документа	Дата составления
284	**05.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводной сети по ул.Тимирязева от ул.Ауэзова до ул.Байтурсынова в Бостандыкском районе г.Алматы			Работа	1	663 625 275,46	663 625 275,46	71 102 708,09
				Итого	1	x	663 625 275,46	71 102 708,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Генеральный Директор	/	/	Исмагулов Е.Ж.	Принял (Заказчик)	Первый генерального директора - директор по производству	/ Джанцурбаев С.Б.
	должность	*подпись*		*расшифровка подписи*	*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2025

М.П.

Форма по типовому 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Алматытинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : АЛМАТЫ_НВ Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Аутова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 2-01 Наружные сети водовода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 175 от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-01 Наружные сети водовода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ									
1	8	6301-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,01	13 289 988,0 7 852 811,0	4 835 037,0 1 339 509,0	132 899,86 78 528,1	48 350,35 13 395,07	6 021,41		132 899,86
2	9	241-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х10,0 мм	м	10	113 600,0		1 136 000,0		1 136 000,0		1 136 000,0
3	10	6301-0301-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 600 мм//НВ ОД Л.1,2	км	0,01	1 215 867,0 681 078,0	0,0 0,0	12 158,66 6 810,77	0,0 0,0	5 347,89		12 158,66
4	11	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,004	10 925 611,0 6 750 109,0	3 643 696,0 1 010 942,0	43 702,33 27 000,33	14 574,67 4 043,67	2 127,33		43 702,33
5	12	241-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,0 мм	м	4	76 339,0		305 356,0		305 356,0		305 356,0
6	13	6301-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 500 мм//НВ ОД Л.1,2	км	0,004	1 052 284,0 681 078,0	0,0 0,0	4 209,0 2 724,33	0,0 0,0	1 484,67		4 209,0
7	15	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	7,95	5 411,0		43 017,0		43 017,0		43 017,0
8	19	6301-0402-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 600 мм	шт.	6	167 722,0 105 393,0	48 642,0 12 874,0	1 006 332,0 632 358,0	291 852,0 77 244,0	82 122,0		1 006 332,0
9	20	519-101-1106 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	шт.	6	3 646 384,0		21 878 304,0		21 878 304,0		21 878 304,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	21	6301-0402-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм		1	122 213,0	35 262,0	122 213,0	35 262,0	8 436,0		122 213,0
				шт.		78 515,0	9 242,0	78 515,0	9 242,0			
11	22	519-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500		1	2 691 259,0		2 691 259,0				2 691 259,0
				шт.						2 691 259,0		
12	23	6301-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм		1	57 932,0	19 357,0	57 932,0	19 357,0	3 030,0		57 932,0
				шт.		35 545,0	5 555,0	35 545,0	5 555,0			
13	24	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300		1	569 141,0		569 141,0				569 141,0
				шт.						569 141,0		
14	25	6301-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм		1	28 391,0	5 695,0	28 391,0	5 695,0	2 269,0		28 391,0
				шт.		20 427,0	1 634,0	20 427,0	1 634,0			
15	26	242-101-1108 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200		1	505 957,0		505 957,0		505 957,0		505 957,0
				шт.								
16	27	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм		21	15 388,0	726,0	323 148,0	15 246,0	40 425,0		323 148,0
				шт.		12 737,0	245,0	267 477,0	5 145,0			
17	28	242-101-1107 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150		21	326 470,0		6 855 870,0		6 855 870,0		6 855 870,0
				шт.								
18	29	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм		13	10 567,0	311,0	137 371,0	4 043,0	17 459,0		137 371,0
				шт.		8 913,0	105,0	115 869,0	1 365,0			
19	30	242-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		13	194 319,0		2 526 147,0		2 526 147,0		2 526 147,0
				шт.								
20	31	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных		6	11 827,0	207,0	70 962,0	1 242,0	5 574,0		70 962,0
				шт.		10 691,0	70,0	64 146,0	420,0			
21	32	242-402-0206 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 200		6	711 953,0		4 271 718,0		4 271 718,0		4 271 718,0
				шт.								
22	33	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных		17	13 959,0	632,0	237 303,0	10 744,0	40 562,0		237 303,0
				шт.		10 941,0	205,0	185 997,0	3 485,0			
23	34	244-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм		6	328 724,0		1 972 344,0		1 972 344,0		1 972 344,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	37	6301-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	2,3792	3 077 632,0 1 267 753,0	1 233 694,0 321 946,0	7 322 302,0 3 016 238,0	2 935 205,0 765 974,0	1 370 859,0		7 322 302,0
25	38	241-116-0320 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	6	109 159,0		654 954,0		654 954,0		654 954,0
26	39	241-116-0319 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	6	73 988,0		443 928,0		443 928,0		443 928,0
27	44	6301-0202-0152 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 1000 мм.//СО л.1 прим.2/	км	0,02	5 916 192,0 2 073 728,0	568 334,0 164 686,0	118 324,0 41 475,0	11 367,0 3 294,0	65 483,0		118 324,0
28	45	6301-0202-0148 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 600 мм.//СО л.1 прим.2/	км	0,004	3 564 103,0 1 245 728,0	348 478,0 102 751,0	14 256,0 4 983,0	1 394,0 411,0	7 880,0		14 256,0
29	46	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010//СО л.1 прим.2/	$м^2$	5	377,0 172,0	6,0 1,0	1 885,0 860,0	30,0 5,0	995,0		1 885,0
30	47	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724//СО л.1 прим.2/	$м^2$	5	463,0 84,0	3,0 0,0	2 315,0 420,0	15,0 0,0	1 880,0		2 315,0
			Подраздел 1: ВОССТАВНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33									
31	48	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное по санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	356,3	1 693,0 654,0	1 038,0 328,0	603 215,9 233 020,2	369 839,4 116 866,4	356,3		603 215,9
32	49	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ВОДОПРОВОД Д.600 - применит.	м	242	37 598,0 16 319,0	21 164,0 8 644,0	9 098 716,0 3 949 198,0	5 121 688,0 2 091 848,0	27 830,0		9 098 716,0
33	50	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ВОДОПРОВОД Д.500 - применит.	м	114,3	31 356,0 13 601,0	17 640,0 7 204,0	3 583 990,8 1 554 594,3	2 016 252,0 823 417,2	13 144,5		3 583 990,8
34	52	1216-0102-1202 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 400-650 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения//ВОДОПРОВОД ПОС л.25-33	м	356,3	18 460,0 4 043,0	14 212,0 3 002,0	6 577 298,0 1 440 520,9	5 063 735,6 1 069 612,6	73 041,5		6 577 298,0
35	53	217-207-0129 *РСНБ РК 2022*	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 600 мм, толщиной 8,2 мм//ПОС л.25-33	м	242	610 882,0		147 833 444,0		147 833 444,0		147 833 444,0
36	54	217-207-0123 *РСНБ РК 2022*	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 500 мм, толщиной 6,2 мм//ПОС л.25-33	м	114,3	502 640,0		57 451 752,0		57 451 752,0		57 451 752,0
37	55	217-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	м	242	5 535,0		1 339 470,0		1 339 470,0		1 339 470,0
38	56	217-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 500 мм, толщиной 0,5 мм	м	114,3	4 811,0		549 897,3		549 897,3		549 897,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	57	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса//СО Л.2 П.41**	м трубопровода	354	1 053,0 451,0	601,0 190,0	372 762,0 159 654,0	212 754,0 67 260,0	354,0		372 762,0
40	58	6301-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 500 мм//НВ ОД л.1,2 и СО л.2 п.49**	км	0,22	1 052 284,0 681 078,0	0,0 0,0	231 502,75 149 836,98	0,0 0,0	81 665,03		231 502,75
41	59	6301-0301-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 600 мм//НВ ОД л.1,2 и СО л.2 п.49**	км	2,196	1 215 867,0 681 078,0	0,0 0,0	2 670 044,0 1 495 647,0	0,0 0,0	1 174 397,0		2 670 044,0
			Итого по подразделу 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ. ПОС л.25-33					**230 312 093** **8 982 471**	12 784 269 4 169 004	208 545 352 0	**0** **0**	**230 312 093**
			Подраздел 2: КОЛОДЦЫ Д.2000 44ШТ Л.26-27									
42	60	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	115,367	87 674,0 55 365,0	31 022,0 9 854,0	10 114 686,38 6 387 294,22	3 578 915,15 1 136 826,31	148 477,01		10 114 686,38
43	61	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок//УПОР**	$м^3$	51,04	18 986,0		969 045,55		969 045,55		969 045,55
44	62	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20**	шт.	29	116 657,0		3 383 053,0		3 383 053,0		3 383 053,0
45	63	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	29	13 221,0		383 409,0		383 409,0		383 409,0
46	64	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**	шт.	29	72 356,0		2 098 324,0		2 098 324,0		2 098 324,0
47	65	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	29	3 297,0		95 613,0		95 613,0		95 613,0
48	66	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	20	30 550,0		611 000,0		611 000,0		611 000,0
49	67	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	14	42 178,0		590 492,0		590 492,0		590 492,0
50	68	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9//КС20.9а**	шт.	29	42 178,0		1 223 162,0		1 223 162,0		1 223 162,0
51	69	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6//КС20.6А**	шт.	1	30 550,0		30 550,0		30 550,0		30 550,0
52	70	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	7	6 704,0		46 928,0		46 928,0		46 928,0
53	71	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	21	7 432,0		156 072,0		156 072,0		156 072,0
54	72	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы//СТРЕМЯНКА С-3,4,5,6,7**	т	0,65018	1 146 249,0		745 268,36		745 268,36		745 268,36
55	73	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**		36	63 070,0		2 270 520,0		2 270 520,0		2 270 520,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
56	74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		407,162	4 435,0	21,0	1 805 763,76	8 550,38	1 200 313,51		1 805 763,76
				$м^2$		1 466,0	7,0	596 899,2	2 849,91			
57	75	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов		0,58	60 674,0	6 047,0	35 190,84	3 507,02	12 414,64		35 190,84
				$м^3$		33 222,0	1 259,0	19 268,52	730,27			
			Итого по подразделу 2: КОЛОДЦЫ Д.2000 44ШТ Л.26-27					**24 559 078**	**3 590 973**	**13 964 642**	0	**24 559 078**
								7 003 462	1 140 406	0	0	
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ					**308 360 869**	**19 769 619**	**242 887 240**	0	**308 360 869**
								20 565 307	6 200 623	25 138 704	0	
			ИТОГО по акту					**308 360 869**	**19 769 619**	**242 887 240**	0	**308 360 869**
								20 565 307	**6 200 623**	**25 138 704**	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**5,3%**		**15 010 775**				
			Итого									**323 371 644**
			Сметная прибыль			**5%**		**14 911 647**				
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		6 467 433				
			Итого									**344 750 724**
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			**1,0192**						**175 684 969**
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			**1,0388**						**179 063 526**
			Итого									**354 748 495**
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									**347 653 525**
			НДС			**12 %**		**41 718 422,96**				
			Итого с НДС									**389 371 947,66**

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыинжстрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. генерального директора Кенжебулатов Ж.К. Ералиев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанабергенов Ы. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора ТОО "KazConstruction- NS"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АЛМАТЫ_ПВ Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **7-01 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **175** от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **7-01-01-01 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ) 2958,4М2 ГП Л.2										
1	1	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м³	78,80312	8 197,0 762,0	2 826,0 604,0	645 949,18 60 047,96	222 697,66 47 597,12	363 203,56		645 949,18	
2	2	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м²	394,0156	1 886,0 182,0	738,0 188,0	743 113,37 71 710,87	290 783,49 74 074,91	380 619,02		743 113,37	
3	3	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	м²	394,0156	803,0 0,0	266,0 69,0	316 394,5 0,0	104 808,23 27 187,13	211 586,4		316 394,5	
4	4	6201-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³//120ММ**	м²	394,0156	5 617,0 508,0	750,0 127,0	2 213 185,65 200 159,9	295 511,7 50 040,01	1 717 514,05		2 213 185,65	
5	5	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	394,0156	2 333,0 120,0	388,0 62,0	919 238,37 47 281,87	152 878,02 24 428,99	719 078,47		919 238,37	
6	6	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	м²	394,0156	1 898,0 88,0	0,0 0,0	747 841,58 34 673,35	0,0 0,0	713 168,24		747 841,58	
7	7	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,124129	197 735,0		24 544,61		24 544,61		24 544,61	Казахстан
8	8	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	394,0156	2 782,0 120,0	401,0 61,0	1 096 151,43 47 281,87	158 000,2 24 034,9	890 869,22		1 096 151,43	
9	9	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	м²	394,0156	1 165,0 44,0	0,0 0,0	459 028,17 17 336,74	0,0 0,0	441 691,43		459 028,17	
10	10	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		0,124129	197 735,0		24 544,61		24 544,61		24 544,61	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ)		2958,4М2 ГП Л.2			7 189 991	1 224 679	5 486 820	0	7 189 991	
								478 493	247 363	0	0		
			Подраздел 3: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТКА 37,7М2 1 ГП Л.2										
11	15	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	37,7	1 911,0	738,0	72 045,0	27 823,0	37 361,0		72 045,0	
						182,0	188,0	6 861,0	7 088,0				
12	16	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303	$м^2$	37,7	-453,0	-147,0	-17 078,0	-5 542,0	-11 536,0		-17 078,0	
						0,0	-38,0	0,0	-1 433,0				
13	17	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	3,016	8 197,0	2 826,0	24 722,0	8 524,0	13 901,0		24 722,0	
						762,0	604,0	2 298,0	1 822,0				
14	18	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	37,7	6 143,0	389,0	231 591,0	14 666,0	715,0		231 591,0	
						5 735,0	95,0	216 210,0	3 582,0				
			Итого по подразделу 3: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТКА 37,7М2 ГП Л.2					311 280	45 471	40 441	0	311 280	
								225 369	11 059	0	0		
			ИТОГО по акту					7 501 271	1 270 150	5 527 261	0	7 501 271	
								703 862	258 422	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		397 567					
			Итого									7 898 838	
			Сметная прибыль			5%		394 942					
			Непредвиденные работы и затраты			2%		157 977					
			Итого									8 451 757	
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			1,0192						4 307 015	
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			1,0388						4 389 843	
			Итого									8 696 858	
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									8 522 921	
			НДС			12 %		1 022 750,50					
			Итого с НДС									9 545 671,34	

Сдал (Подрядчик)

АО «Алматининвестстрой»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Зам генерального директора – директор по производ. АКТОВ Джаншурбаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанабергенов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта, авторского надзора или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KazConstruction- NS"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по утверждению 1-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : АЛМАТЫ_НВ Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 2-01 Наружные сети водовода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 175 от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ (ВКЛЮЧЕНИЕ)

за декабрь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-01 Наружные сети водовода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ВКЛЮЧИТЬ)									
1	1	1216-0102-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 600 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава//ДЕМОНТАЖ РУКАВА	м	535,2353223	52 954,0 39 101,0	13 853,0 4 789,0	28 342 844,0 20 928 231,0	7 414 613,0 2 563 241,0			28 342 851,3
2	2	1216-0102-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 500 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава//ДЕМОНТАЖ РУКАВА	м	113,33	48 544,0 35 845,0	12 699,0 4 391,0	5 501 492,0 4 062 314,0	1 439 178,0 497 632,0			5 501 492,0
3	3	1216-0101-2406 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж	задвижка	1	55 913,0 34 423,0	21 490,0 6 717,0	55 913,0 34 423,0	21 490,0 6 717,0			55 913,0
4	4	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж люка	шт.	4	9 668,0 8 221,0	1 447,0 461,0	38 672,0 32 884,0	5 788,0 1 844,0			38 672,0
5	5	6301-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,198266	1 738 403,0 1 267 753,0	20 945,0 7 062,0	344 666,0 251 352,0	4 153,0 1 400,0	89 161,0		344 666,0
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ВКЛЮЧИТЬ)					34 283 587 25 309 204	8 885 222 3 070 834	89 161 0	0 0	34 283 594
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ (ВКЛЮЧИТЬ)									
6	6	6301-0402-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 600 мм	шт.	2	167 722,0 105 393,0	48 642,0 12 874,0	335 444,0 210 786,0	97 284,0 25 748,0	27 374,0		335 444,0
7	7	519-105-1206 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 600	шт.	2	3 569 090,0		7 138 180,0		7 138 180,0		7 138 180,0
8	8	6301-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 400 мм	шт.	1	88 832,0 54 427,0	28 772,0 8 247,0	88 832,0 54 427,0	28 772,0 8 247,0	5 633,0		88 832,0
9	9	519-101-1403 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	1	3 046 135,0		3 046 135,0		3 046 135,0		3 046 135,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	244-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	11	328 724,0		3 615 964,0		3 615 964,0		3 615 964,0
11	11	6301-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	17,232	2 627 927,0 1 267 753,0	1 233 694,0 321 946,0	45 284 438,0 21 845 920,0	21 259 015,0 5 547 773,0	2 179 503,0		45 284 438,0
12	12	241-116-0320 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	204	109 159,0		22 268 436,0		22 268 436,0		22 268 436,0
13	13	241-116-0319 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	16	73 988,0		1 183 808,0		1 183 808,0		1 183 808,0
14	14	6301-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 500-1000 мм	т	2,04	368 306,0 119 023,0	51 862,0 14 960,0	751 344,0 242 807,0	105 798,0 30 518,0	402 739,0		751 344,0
15	15	241-507-0216 *РСНБ РК 2022*	Муфта фланец PN 16 диаметром 600 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	34	1 026 425,0		34 898 450,0		34 898 450,0		34 898 450,0
			Подраздел 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33									
16	16	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	48,93	1 693,0 654,0	1 038,0 328,0	82 838,0 32 000,0	50 789,0 16 049,0	49,0		82 838,0
17	17	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ВОДОПРОВОД /Л.600 - применит.	м	126,842	37 598,0 16 319,0	21 164,0 8 644,0	4 769 006,0 2 069 935,0	2 684 484,0 1 096 422,0	14 587,0		4 769 006,0
18	18	1216-0102-1202 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 400-650 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения//ВОДОПРОВОД ПОС л.25-33	м	48,93	18 460,0 4 043,0	14 212,0 3 002,0	903 248,0 197 824,0	695 393,0 146 888,0	10 031,0		903 248,0
19	19	217-207-0129 *РСНБ РК 2022*	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 600 мм, толщиной 8,2 мм//ПОС л.25-33	м	121,018	610 882,0		73 927 718,0		73 927 718,0		73 927 718,0
20	20	217-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	м	126,94	5 535,0		702 613,0		702 613,0		702 613,0
21	21	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса//СО Л.2 П.41	м трубопровода	128,93	1 053,0 451,0	601,0 190,0	135 763,0 58 147,0	77 487,0 24 497,0	129,0		135 763,0
22	22	6301-0301-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 600 мм//ПВ ОД л.1,2 и СО л.2 п.49	км	0,127	1 215 867,0 681 078,0	0,0 0,0	154 415,0 86 497,0	0,0 0,0	67 918,0		154 415,0
			Итого по подразделу 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ САНАЦИИ, ПОС л.25-33					**80 675 601** **2 444 403**	**3 508 153** **1 283 856**	**74 723 045** **0**	**0** **0**	**80 675 601**
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА, НВ (ВКЛЮЧИТЬ)					**199 286 632** **24 798 343**	**24 999 022** **6 896 142**	**139 304 952** **10 184 315**	**0** **0**	**199 286 632**
			ИТОГО по акту					**233 570 219** **50 107 547**	**33 884 244** **9 966 976**	**139 394 113** **10 184 315**	**0** **0**	**233 570 226**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**5,3%**		**11 839 453**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**245 409 680**
			Сметная прибыль			**5%**		**11 761 268**				
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**4 908 194**				
			Итого									**262 079 141**
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			**1,0192**						**133 555 530**
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			**1,0388**						**136 123 906**
			Итого									**269 679 437**
			Итого с учетом скидки, к – 0,98									**264 285 848**
			НДС			**12 %**		**31 714 301,73**				
			Итого с НДС									**296 000 149,52**

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыинжетрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам генерального дир. по произ. Джанибеков С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперты) технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанабергенов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта (главный инженер или эксперты) авторского надзора: ТОО "KazConstruction- NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по ОКУД ководно 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АЛМАТЫ_ПВ Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **1-02 Демонтаж благоустройства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 175** от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **1-02-01-01 Демонтаж благоустройства** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ)									
1	1	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	394,0156	1 212,0 570,0	642,0 142,0	477 546,81 224 588,89	252 957,92 55 950,12			477 546,81
2	2	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	394,0156	12 786,0 8 569,0	4 217,0 1 354,0	5 037 883,0 3 376 319,28	1 661 563,73 533 497,39			5 037 883,0
			Итого по подразделу 1: ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ)					**5 515 430** 3 600 908	**1 914 522** **589 448**	**0** **0**	**0** **0**	**5 515 430**
			Подраздел 3: ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТКА									
3	6	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	6,79	1 212,0 570,0	642,0 142,0	8 229,0 3 870,0	4 359,0 964,0			8 229,0
4	7	1220-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием из булыжного камня. Разборка	$м^3$	2,26	9 068,0 8 936,0	132,0 36,0	20 494,0 20 195,0	298,0 81,0			20 494,0
			Итого по подразделу 3: ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТКА					28 723 24 065	**4 657** **1 045**	**0** **0**	**0** **0**	28 723
			Подраздел 5: ТРАНСПОРНЫЕ ЗАТРАТЫ									
5	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3 969,3	255,0		1 012 172,0				1 012 172,0
6	10	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	48 983	60,0		2 938 980,0				2 938 980,0
			Итого по подразделу 5: ТРАНСПОРНЫЕ ЗАТРАТЫ					3 951 152 0	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	3 951 152
			ИТОГО по акту					**9 495 305** **3 624 973**	1 919 179 590 493	**0** **0**	**0** **0**	**9 495 305**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		**503 251**				
			Итого									9 998 556
			Сметная прибыль			5%		**499 928**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2%		199 971				
			Итого									10 698 455
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			1,0192						5 451 933
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388			1,0388						5 556 778
			Итого									11 008 710
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									10 788 536
			НДС			12 %		1 294 624,33				
			Итого с НДС									12 083 160,42

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыинжстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам генерального директора по производству Джамурбаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанабергенов Ы. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора: ТОО "KazConstruction- NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдыкаримов Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № КС-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, 50057, Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196, 2276040 3969537 БИН 080940004108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Коммунальная, 12, 8(727)2330460 БИН 950640000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АЛМАТЫ_НВ Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Демонтаж наружных сетей водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 175** от 05.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2025** (месяц, год) на 1-01-04-01 Демонтаж наружных сетей водовода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм//ДЕМОНТАЖ	км	0,004	6 231 737,0 4 050 066,0	2 181 671,0 606 566,0	24 927,0 16 200,33	8 726,66 2 426,33			24 927,0
2	2	6301-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм//ДЕМОНТАЖ	км	0,01	7 608 163,0 4 711 687,0	2 896 476,0 803 705,0	76 081,64 47 116,86	28 964,78 8 037,07			76 081,64
3	4	1216-0101-2408 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 600 мм. Демонтаж	задвижка	2	82 004,0 48 073,0	33 931,0 10 590,0	164 008,0 96 146,0	67 862,0 21 180,0			164 008,0
4	7	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых//ДЕМОНТАЖ	$м^3$	44,734043	101 046,0 76 027,0	25 019,0 7 919,0	4 520 196,07 3 400 995,37	1 119 201,32 354 249,19			4 520 196,07
5	8	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ДЕМОНТАЖ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ САНАЦИИ Д.600	м	-2 238	16 871,0 7 345,0	9 526,0 3 891,0	-37 757 298,0 -16 438 110,0	-21 319 188,0 -8 708 058,0			-37 757 298,0
6	9	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка//ДЕМОНТАЖ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ САНАЦИИ Д.500	м	-75	16 871,0 7 345,0	9 526,0 3 891,0	-1 265 325,0 -550 875,0	-714 450,0 -291 825,0			-1 265 325,0
			Итого по подразделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					**-34 237 410** **-13 428 526**	**-20 808 883** **-8 613 990**	**0** **0**	**0** **0**	**-34 237 410**
			Подраздел 2: ТРАНСПОРНЫЕ ЗАТРАТЫ									
7	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	104,149921	255,0		26 558,45				26 558,45
8	11	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		2 082,99843	60,0		124 980,13				124 980,13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1км								
			Итого по подразделу 2: ТРАНСПОРНЫЕ ЗАТРАТЫ					151 539	0	0	0	151 539
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					-34 085 872	-20 808 883	0	0	-34 085 872
								-13 428 526	-8 613 990	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,3%		-1 806 551				
			Итого									-35 892 423
			Сметная прибыль			5%		-1 794 621				
			Непредвиденные работы и затраты			2%		-717 848				
			Итого									-38 404 893
			Итого в текущих на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0192			1,0192						-19 571 133
			Итого в текущих на II квартал 2025 г., доли - 50 %, к - 1,0388			1,0388						-19 947 501
			Итого									-39 518 635
			Итого с учетом скидки, к = 0,98									-38 728 262
			НДС			12 %		-4 647 391,44				
			Итого с НДС									-43 375 653,48

Сдал (Подрядчик)

АО "Алмадыжестрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Исмагулов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам генерального директора по производству — Жангурбаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Автор(ы) технического надзора: ТОО "Saulet Trans Servis"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Джанабергенов Ы. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик строительства (строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "KazConstruction- XS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Абдыкаримов Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Договор № 175 от 05.03.2025 г.
Объект Реконструкция водопроводной сети по ул. Тимирязева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова в Бостандыкском районе г. Алматы
Акт за декабрь 2025г.

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)			Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доли МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
												Номер	Дата выдачи	
1					1									
2					2									
m					n									
ИТОГО	2 470 819 511,39													
1	663 625 275,46	282 200 065,58		100,00	1	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 600 мм, толщиной 8,2 мм//ПОС л.25-33	м	363,018	777 372	282 206 065,58	0,00	KZ.7100628.05.01.34430	25.04.2025г	Германия
2		73 109 683			2	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения диаметром 500 мм, толщиной 6,2 мм//ПОС л.25-33	м	114,3	639 630	73 109 682,71	0,00	KZ.7100628.05.01.34430	25.04.2025г	Германия
									1 417 002	355 309 748,29	0,000			

АО "Алматыинжстрой" Генеральный директор Исмагулов Е.Ж.
Фамилия, имя, отечество руководителя, подпись

Касымов Ж.К. +7 775 083 21 70
Фамилия, имя, отечество исполнителя, контактный телефон

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.01.0628

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 25.04.2025г.
№ KZ.7100628.05.01.34430
Действителен до 25.04.2026г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 920140000827, Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО "Фирма Жанабет" Сектор № 1, юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана Алматинская район, проспект Абылай хана 51, офис 1, фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана Алматинская район, проспект Абылай хана 51, офис 1.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Полимерно-композитный бесшовный самонесущий с изменяемым сечением ±5% рукав «BTP-Liner», отверждаемый под воздействием ультрафиолетового излучения: DN150 – 255,5 м.п.; DN200 – 78 м.п.; DN250 – 95 м.п.; DN300 – 110,5 м.п.; DN350 – 86 м.п.; DN400 – 87,6 м.п.; DN450 – 123,4 м.п.; DN500 – 78 м.п.; DN550 – 96,3 м.п.; DN600 – 77,6 м.п.; DN650 – 74,2 м.п.; DN700 – 150,4 м.п.; DN750 – 97,8 м.п.; DN800 – 84,2 м.п.; DN850 – 76,9 м.п.; DN900 – 84,6 м.п.; DN950 – 79 м.п.; DN1000 – 927,25 м.п.; DN1050 – 83,1 м.п.; DN1100 – 78 м.п.; DN1150 – 95,6 м.п.; DN1200 – 77,4 м.п.; DN1250 – 89 м.п.; DN1300 – 120,1 м.п.; DN1350 – 102,5 м.п.; DN1400 – 71 м.п.; DN1450 – 89 м.п.; DN1500 – 114,9 м.п.; DN1550 – 74 м.п.; DN1600 – 72 м.п. Складская справка от 06.03.2025г. Партия.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3917390008

Изготовленная

BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG, юридический адрес: Германия, Хайдеринг 28, 16727, город Фельтен.

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК «Требования к маркировке продукции» № 348-НҚ от 21.05.2021г.; Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору № 299 от 28.05.2010г. Глава II Раздел 11, СТТОО 160340001802-01-2022.

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 160340001802, ТОО «БайтерекТрубПром», юридический адрес: Республика Казахстан, город Атырау, микрорайон Жеті Қазына, дом 2, квартира 13, почтовый индекс 060000.

Сертификат выдан на основании

Протоколов исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 24-05-24.29-05 от 25/04/2025г. Испытательный Центр ТОО "Фирма Жаңабет" (аттестат: KZ.T.01.0626).

Дополнительная информация.

Схема сертификации 7.

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Аюпов Фарид Ришатович

Эксперт-аудитор — Борисов Борис Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 73 РК от 7 января 2003 года N 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе