ЦДИС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан

Подрядчик ТОО "Әулет-7"

Наименование объекта Текущий ремонт администартивного здания

АКТ № 1

приемки выполненных работ за январь 2026г к договору подряда № 190540022580/251590/06 от 09.01.2026г

Текущий ремонт администартивного здания

Номер по порядку	Позиция ВДЦ	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.1.	**Демонтажные работы**				**1 283 760,40**
1	1	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Демонтаж	$м^2$	1 123,6	520	584 272,00
2	2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	19,6	3 907	76 577,20
3	3	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	79,12	3 635	287 601,20
4	4	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	379,6	525	199 290,00
5	5	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	402	170	68 340,00
6	6	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из панелей на 2 этаже. Разборка	$м^2$ облицовки	160	423	67 680,00
		Подраздел 1.2.	**Монтажные работы**				**3 047 605,17**
7	7	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	411,6	1 515	623 574,00
8	8	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,39664	25 298	212 418,20
9	9	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	142	5 030	714 260,00
10	10	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	80	2 231	178 480,00
11	11	233-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	180,0	2 489	448 020,00
12	15	1211-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен и потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	$м^2$	400,0	1 936	774 400,00
13	16	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,15656	23 205	96 452,97

		Подраздел 2.1.	**Окна**				**114 164,00**
14	20	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	1	75 860	75 860,00
15	21	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	5 736	22 944,00
16	22	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	32	150	4 800,00
17	23	1206-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Доски подоконные деревянные или пластиковые. Снятие	$м^2$	16	660	10 560,00
		Подраздел 2.2.	**Двери**				**187 440,00**
18	35	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах с расширением проема до 1м	шт.	22	8 520	187 440,00
		Раздел 3.	**Отопление**				**2 152 326,72**
19	49	1215-0102-1201 *РСНБ РК 2022*	Система отопления. Слив и наполнение водой без осмотра системы	$м^3$ объема здания	2 000	2	4 000,00
20	50	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	20	7 540	150 800,00
21	51	1215-0102-0803 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 240 кг. Демонтаж	шт.	2	10 000	20 000,00
22	52	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	240	1 245	298 800,00
23	53	1215-0102-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	10	2 577	25 770,00
24	54	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3 793	37 930,00
25	55	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	244	2 110	514 840,00
26	56	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	244	758	184 952,00
27	57	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	18	359	6 462,00
28	58	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	60	1 110	66 600,00
29	59	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530	1 060,00

30	60	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	2 682	26 820,00
31	61	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042,00
32	62	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Радиаторы чугунные. Установка (346 секции, 20 радиатора)	кВт	55,36	11 102	614 606,72
33	63	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	40	1 055	42 200,00
34	64	242-207-3802 РСНБ РК 2023	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха, Т до+ 130оС, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	330	13 200,00
35	65	261-301-0259 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	40	108	4 320,00
36	66	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	60	376	22 560,00
37	67	1113-0301-1602 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	$м^2$	60	329	19 740,00
38	68	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	264	366	96 624,00
		Раздел 4.	**Туалет**				**282 990,00**
39	69	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	90	2 520	226 800,00
40	70	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия в местах демонтажа канализации (ширина демонтажа 0,2м, собственно 130м разборки в длину)	$м^2$	10	5 619	56 190,00
		Раздел 5.	**Освещение**				**212 140,00**
41	109	1308-0206-0801 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	284,82	80	22 786,00
42	110	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	290	391	113 390,00
43	111	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	284,82	81	23 070,00
44	112	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Демонтаж	шт.	53	998	52 894,00
		Раздел 6.	**Стены и мокрые точки**				**1 981 333,00**
45	119	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Разборка (согласовать с заказчиком)	$м^3$	6,638	18 000	119 484,00
46	120	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия в местах демонтажа канализации (ширина демонтажа 0,2м,)	$м^2$	36	5 619	202 284,00
47	121	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Полы заливка бетоном мест прокладки труб. Устройство	$м^3$	2	20 412	40 824,00

48	122	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	22 000	22 440,00
49	132	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	3 456	10 368,00
50	133	241-209-0313 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	6	1 710	10 260,00
51	134	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	86	1 890	162 540,00
52	135	241-201-0310 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x12,3 мм	м	86	2 129	183 094,00
53	136	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	1 983	5 949,00
54	137	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2 875	5 750,00
55	138	241-209-0313 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	6	1 710	10 260,00
56	139	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	622	7 464,00
57	140	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка или замена с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	42	607	25 494,00
58	141	241-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	12	302	3 624,00
59	142	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x3,4 мм	м	42	114	4 788,00
60	143	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	8	66	528,00
61	144	241-208-0301 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	12	46	552,00
62	145	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	7 201	72 010,00
63	146	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный диаметром 20 мм	шт.	10	340	3 400,00
64	149	1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	$м^2$ перегородок	27	6 500	175 500,00
65	152	1111-0101-0407 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	106	2 150	227 900,00
66	153	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	76	8 500	646 000,00
		Раздел 7.	**Вывоз мусора**				**40 820,00**
67	154	414-104-0601 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	10	1 389	13 890,00

68	155	411-101-0215 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	150	116	17 400,00
69	156	414-104-0602 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	10	953	9 530,00
			Всего без НДС				**9 261 759,29**

Заказчик: РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Әулет-7"

Директор филиала РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по г.Астана_____ Каребаев К.К

Директор_____Тусупова З.Т.