Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа №7" отдела образования г. Шахтинск управления образования Карагандинской области" 971240005417**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" БИН 020340004026**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитального ремонта здания общеобразовательной школы №7 по адресу: Карагандинская область, город Шахтинск, улица Молодежная, 51Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **Кровля АР-20, Слуховое окно АС-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 20.02.2025; доп.согл. №30/1 от 30.04.2025

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2025** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э263: Общестроительные работы [02-01-01]				
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м^2 кровли	3 400	1 202,0	4 086 800,0
2	2	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м^2 кровли	3 400	1 269,0	4 314 600,0
3	3	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м^2 кровли	3 400	714,0	2 427 600,0
4	6	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	164,22	1 389,0	228 102,0
5	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км	т·км	2 463,3	62,0	152 725,0
6	27	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м^3 древесины в конструкции	40,1527	249 517,0	10 018 781,5
7	28	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м^3 древесины в конструкции	1,764	90 781,0	160 137,6
8	29	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сортаГОСТ 8486-86	м^3	1,8522	92 255,0	170 874,9
9	30	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	31,9795	130 652,0	4 178 185,9
10	31	215-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	36,725465	92 255,0	3 388 107,8
11	33	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	2 005,260256	5 460,0	10 948 721,0
12	34	224-103-0721 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м^2	2 424,2	5 356,0	12 984 015,2

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	35	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2 049	806,0	1 644 240,0
14	36	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	2 040	120,0	244 800,0
15	37	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	444	856,0	380 064,0
16	38	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84	1 516,0	127 344,0
17	39	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	$м^3$	1,3527	95 869,0	129 681,9
18	45	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	186,6	6 299,0	1 175 393,4
19	46	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	78,6	2 371,0	186 360,6
20	47	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	39,3	1 401,0	55 059,3
21	48	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	157,2	1 094,0	171 976,8
22	49	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10,8	2 666,0	28 792,8
23	50	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	54	149,0	8 046,0
24	51	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	108	2 690,0	290 520,0
25	52	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	108	1 310,0	141 480,0
26	53	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	32,4	2 666,0	86 378,4
27	54	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	3	58 762,0	176 286,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	3 Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	55	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длинойот 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	1,143	95 869,0	109 578,3
29	56	215-204-1003 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт3**	$м^3$	0,129	95 869,0	12 367,2
			ИТОГО по смете Э253: Общестроительные работы [02-01-01]				**58 027 019,6**
			ИТОГО				58 027 019,6
			Затраты на организацию и управление стр. 6,3 %				3 655 702
			Итого				61 682 722
			Сметная прибыль 5%				3 084 136
			Итого с сметной прибылью				64 766 858
			Непредвиденные работы и затраты 1%				616 827
			Итого с непредвиденными работами и затратами				65 383 685
			Итого с учетом коэффициента 2025г К=1,0587				69 221 707
			Итого с учетом скидки				67 837 273
			НДС. 12 %				8 140 473
			Итого с НДС				75 977 746,11

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

БИН 020340004026

Директор _____ **Асанов Н.Г.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа №7" отдела образования г. Шахтинск управления образования Карагандинской области"

БИН 971240005417

Директор _____ **Пак С.Ю.**

Технический надзор:
ТОО "Фараб курылыс"

Эксперт _____ **Осербаев Н.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АСК-Көксарай"

Директор _____ **Тиметов У.М.**