Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Наименование стройки: Строительство "Обеспечение инфраструктурной жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (газоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	9 424 571,18	10 555 519,72	9 424 571,18	10 555 519,72	9 424 571,18	10 555 519,72
	Всего к оплате подрядчику	**9 424 571,18**	**10 555 519,72**	**9 424 571,18**	**10 555 519,72**	**9 424 571,18**	**10 555 519,72**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Ермахан Қ.Ә.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов С.Т.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство "Обеспечение инфраструктурной жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (газоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-1-1. Высокие и низкое давления газопровода					
		РАЗДЕЛ 2. Низкое давления газопровода. Земляные работы					
		Монтаж газопродов					
26	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.9530**		**410882.04**	**391571**
		Накладные расходы	%	--		204727.95	195106
		Сметная прибыль	%	8		49248.80	46934
		Сметная стоимость:				**664858.79**	**633610**
27	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.4130**		**351703.02**	**145253**
		Накладные расходы	%	--		185333.06	76543
		Сметная прибыль	%	8		42962.89	17744
		Сметная стоимость:				**579998.97**	**239540**
28	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.3950**		**289547.57**	**114371**
		Накладные расходы	%	--		157127.99	62066
		Сметная прибыль	%	8		35734.04	14115
		Сметная стоимость:				**482409.60**	**190552**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.8430**		**264245.38**	**222759**
		Накладные расходы	%	--		148387.53	125091
		Сметная прибыль	%	8		33010.63	27828
		Сметная стоимость:				**445643.55**	**375678**
30	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3.4180**		**219119.60**	**748951**
		Накладные расходы	%	--		122643.69	419196
		Сметная прибыль	%	8		27341.06	93452
		Сметная стоимость:				**369104.35**	**1261599**
31	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2.9060**		**192468.60**	**559314**
		Накладные расходы	%	--		110928.14	322357
		Сметная прибыль	%	8		24271.74	70534
		Сметная стоимость:				**327668.49**	**952205**
32	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1.0200**		**181738.22**	**185373**
		Накладные расходы	%	--		106217.33	108342
		Сметная прибыль	%	8		23036.44	23497
		Сметная стоимость:				**310992.00**	**317212**
		Установка фитингов					
40	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**42.0000**		**1237.23**	**51964**
		Накладные расходы	%	--		519.89	21836
		Сметная прибыль	%	8		140.57	5904
		Сметная стоимость:				**1897.70**	**79703**
55	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**591.0000**		**839.53**	**496161**
		Накладные расходы	%	--		352.52	208338
		Сметная прибыль	%	8		95.36	56360
		Сметная стоимость:				**1287.41**	**760859**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**1080.0000**		**1676.20**	**1810293**
		Накладные расходы	%	--		704.30	760640
		Сметная прибыль	%	8		190.44	205675
		Сметная стоимость:				**2570.93**	**2776607**
87	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровые полиэтиленовые. Установка**	**шт.**	**3.0000**		**839.53**	**2519**
		Накладные расходы	%	--		352.52	1058
		Сметная прибыль	%	8		95.36	286
		Сметная стоимость:				**1287.41**	**3862**
89	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**3.0000**		**5143.86**	**15432**
		Накладные расходы	%	--		1956.38	5869
		Сметная прибыль	%	8		568.02	1704
		Сметная стоимость:				**7668.26**	**23005**
92	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка**	**км**	**0.0045**		**351703.02**	**1583**
		Накладные расходы	%	--		185333.06	834
		Сметная прибыль	%	8		42962.89	193
		Сметная стоимость:				**579998.97**	**2610**
94	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**12.0000**		**1676.20**	**20114**
		Накладные расходы	%	--		704.30	8452
		Сметная прибыль	%	8		190.44	2285
		Сметная стоимость:				**2570.93**	**30851**
		Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении					
98	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровые полиэтиленовые. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**839.53**	**840**
		Накладные расходы	%	--		352.52	353
		Сметная прибыль	%	8		95.36	95
		Сметная стоимость:				**1287.41**	**1287**
100	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1.0000**		**5143.86**	**5144**
		Накладные расходы	%	--		1956.38	1956
		Сметная прибыль	%	8		568.02	568

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7668.26	7668
103	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка**	**км**	**0.0015**		**351703.02**	**528**
		Накладные расходы	%	--		185333.06	278
		Сметная прибыль	%	8		42962.89	64
		Сметная стоимость:				579998.97	870
105	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**1676.20**	**6705**
		Накладные расходы	%	--		704.30	2817
		Сметная прибыль	%	8		190.44	762
		Сметная стоимость:				2570.93	10284
		Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении					
109	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровые полиэтиленовые. Установка**	**шт.**	**3.0000**		**839.53**	**2519**
		Накладные расходы	%	--		352.52	1058
		Сметная прибыль	%	8		95.36	286
		Сметная стоимость:				1287.41	3862
111	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**3.0000**		**5143.86**	**15432**
		Накладные расходы	%	--		1956.38	5869
		Сметная прибыль	%	8		568.02	1704
		Сметная стоимость:				7668.26	23005
114	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка**	**км**	**0.0045**		**351703.02**	**1583**
		Накладные расходы	%	--		185333.06	834
		Сметная прибыль	%	8		42962.89	193
		Сметная стоимость:				579998.97	2610
116	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**12.0000**		**1676.20**	**20114**
		Накладные расходы	%	--		704.30	8452
		Сметная прибыль	%	8		190.44	2285
		Сметная стоимость:				2570.93	30851
		Шаровый кран Ду110 в подземном исполнении					

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровые полиэтиленовые. Установка**	**шт.**	**6.0000**		**839.53**	**5037**
		Накладные расходы	%	--		352.52	2115
		Сметная прибыль	%	8		95.36	572
		Сметная стоимость:				**1287.41**	**7724**
122	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**6.0000**		**5162.68**	**30976**
		Накладные расходы	%	--		1957.18	11743
		Сметная прибыль	%	8		569.59	3418
		Сметная стоимость:				**7689.45**	**46137**
125	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка**	**км**	**0.0090**		**219119.60**	**1972**
		Накладные расходы	%	--		122643.69	1104
		Сметная прибыль	%	8		27341.06	246
		Сметная стоимость:				**369104.35**	**3322**
127	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**24.0000**		**1676.20**	**40229**
		Накладные расходы	%	--		704.30	16903
		Сметная прибыль	%	8		190.44	4571
		Сметная стоимость:				**2570.93**	**61702**
		Шаровый кран Ду90 в подземном исполнении					
131	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровые полиэтиленовые. Установка**	**шт.**	**10.0000**		**839.53**	**8395**
		Накладные расходы	%	--		352.52	3525
		Сметная прибыль	%	8		95.36	954
		Сметная стоимость:				**1287.41**	**12874**
133	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**10.0000**		**5162.68**	**51627**
		Накладные расходы	%	--		1957.18	19572
		Сметная прибыль	%	8		569.59	5696
		Сметная стоимость:				**7689.45**	**76895**
136	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка**	**км**	**0.0150**		**219119.60**	**3287**
		Накладные расходы	%	--		122643.69	1840

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27341.06	410
		Сметная стоимость:				**369104.35**	**5537**
138	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**40.0000**		**1676.20**	**67048**
		Накладные расходы	%	--		704.30	28172
		Сметная прибыль	%	8		190.44	7618
		Сметная стоимость:				**2570.93**	**102837**
		Шаровый кран Ду63 в подземном исполнении					
142	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровые полиэтиленовые. Установка**	**шт.**	**7.0000**		**839.53**	**5877**
		Накладные расходы	%	--		352.52	2468
		Сметная прибыль	%	8		95.36	668
		Сметная стоимость:				**1287.41**	**9012**
144	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**7.0000**		**5162.68**	**36139**
		Накладные расходы	%	--		1957.18	13700
		Сметная прибыль	%	8		569.59	3987
		Сметная стоимость:				**7689.45**	**53826**
147	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка**	**км**	**0.0105**		**219119.60**	**2301**
		Накладные расходы	%	--		122643.69	1288
		Сметная прибыль	%	8		27341.06	287
		Сметная стоимость:				**369104.35**	**3876**
149	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**28.0000**		**1676.20**	**46934**
		Накладные расходы	%	--		704.30	19720
		Сметная прибыль	%	8		190.44	5332
		Сметная стоимость:				**2570.93**	**71986**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5 118 345**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**2 459 495**
		Сметная прибыль -	Тенге				**606 227**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8 184 067**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5 118 345**
в том числе:							
Накладные расходы			Тенге				**2 459 495**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами		Тенге				**7 577 840**
	ИТОГО:		Тенге				**7 577 840**
	Сметная прибыль		Тенге				**606 227**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8 184 067**

	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				8 184 067
	в том числе оборудование	Тенге				0
	Прочих работ					2 151 352
	в том числе СМР	Тенге				8 184 067
	Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге				106 393
	Итого с временными	Тенге				8 290 460
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге				171 613
	Итого с дополнительными затратами	Тенге				8 462 072
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				2 151 352
	Итого СМР	Тенге				8 462 072
	Итого оборудование	Тенге				0
	Прочих работ					2 151 352
	Итого СМР+оборудование+прочих работ	Тенге				10 613 424
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383					11 249 575
	Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,837771309243061	Тенге				9 424 571
	НДС 12%	Тенге				1 130 949
	Итого к оплате	Тенге				10 555 519,72

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Ермахан К.Ә.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов С.Т.