Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс BASTA"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к врачебной амбулатории в с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
170340027213	240740029557			02/10	02.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к врачебной амбулатории в с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области	**975 636**	**975 636**	**975 636**				**104 532**	**975 636**

Подрядчик: _____ **Уразбаев Е. К.**
Директор ТОО "Луч 2050"

Субподрядчик: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "Құрылыс BASTA"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс BASTA"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к врачебной амбулатории в с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

Договор подряда №02/10 от 2 октября 2024г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 2-03-01 - Наружные сети телефонизации					**251 846**
9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	215	520	111 800
10	243-503-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	м	215	77	16 555
15	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	1	12 540	12 540
16	248-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический,марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC),1 порт LAN 10/100/1000 Base-T /(Оптическая распределительная коробка ОК-ODF-1U-48-SC (выдвижная/ поворотная)	шт.	1	36 728	36 728
17	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 796	2796
18	248-102-1001 *РСНБ РК 2022*	Медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111GP-O,сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля х1000 Мбит/с	шт.	1	21 155	21155
19	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	4	12 568	50 272

2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 2-01-01 - Наружные сети электроснабжения					**56 426**
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10 кВ**				**56 426**
1	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,045**	**606 809**	**27 306**
6	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**1**	**14 560**	**14 560**
7	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**14 560**	**14 560**
	Локальная смета 2-04-01 - Наружные сети водоснабжения					**562 389**
	Раздел 2.	**Трубопроводы и арматура**				**128 791**
11	**6121-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**1**	**9 479**	**9479**
13	**6121-0402-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм// до 50 мм**	**шт.**	**3**	**7 322**	**21966**
27	**1122-0801-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**4 667**	**18668**
28	**1122-0801-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**5 139**	**10278**
		Колодцы диаметром 1500 мм- ПГ-1, ВК-2				
43	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**1,668**	**41 007**	**68 400**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**336 419**
2	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	**$м^3$**	**11,58**	**7 324**	**84 812**

2	3	4	5	6	7	8
6	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	106,225	92	9 773
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	368,65	656	241 834
	Раздел 2.	**Трубопроводы и арматура**				**97 179**
8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм// до 110 мм	км	0,065	1 495 058	97 179
	Локальная смета 7-01-01 - Благоустройство					**218 219**
	Раздел 3.	**Покрытие**				**218 219**
27	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0204	223 697	4563
28	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство(4см)	$м^2$ покрытия	68	3 142	213656

Всего по акту:	**1 088 880**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	1 088 880
Итого в текущих ценах 2024г.	**1 088 880**
Ценовая скидка	-217 776
Итого в текущих ценах	**871 104**
НДС (12 %)	104 532
Итого	**975 636**

Подрядчик
ТОО "Луч 2050"

Директор _____ **Уразбаев Е. К.**

Субподрядчик
ТОО "Курылыс BASTA"

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**