Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Наименование стройки: Строительство "Обеспечение инфраструктурной жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (газоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	744 688,19	834 050,77	744 688,19	834 050,77	744 688,19	834 050,77
	Всего к оплате подрядчику	**744 688,19**	**834 050,77**	**744 688,19**	**834 050,77**	**744 688,19**	**834 050,77**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Ермахан Қ.Ә.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

_____ **Кибикова И.П.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Форма-2

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Наименование стройки: Строительство "Обеспечение инфраструктурной жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (газоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-1-1. Высокие и низкое давления газопровода					
		РАЗДЕЛ 2. Низкое давления газопровода. Земляные работы					
		Монтаж газопродов					
28	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0.3950		289547.57	114371
		Накладные расходы	%	--		157127.99	62066
		Сметная прибыль	%	8		35734.04	14115
		Сметная стоимость:				482409.60	190552
29	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0.8430		264245.38	222759
		Накладные расходы	%	--		148387.53	125091
		Сметная прибыль	%	8		33010.63	27828
		Сметная стоимость:				445643.55	375678
87	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровые полиэтиленовые. Установка**	шт.	3.0000		839.53	2519

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		352.52	1058
		Сметная прибыль	%	8		95.36	286
		Сметная стоимость:				**1287.41**	**3862**
89	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**3.0000**		**5143.86**	**15432**
		Накладные расходы	%	--		1956.38	5869
		Сметная прибыль	%	8		568.02	1704
		Сметная стоимость:				**7668.26**	**23005**
92	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка**	**км**	**0.0045**		**351703.02**	**1583**
		Накладные расходы	%	--		185333.06	834
		Сметная прибыль	%	8		42962.89	193
		Сметная стоимость:				**579998.97**	**2610**
94	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**12.0000**		**1676.20**	**20114**
		Накладные расходы	%	--		704.30	8452
		Сметная прибыль	%	8		190.44	2285
		Сметная стоимость:				**2570.93**	**30851**
		Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении					
98	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровые полиэтиленовые. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**839.53**	**840**
		Накладные расходы	%	--		352.52	353
		Сметная прибыль	%	8		95.36	95
		Сметная стоимость:				**1287.41**	**1287**
100	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1.0000**		**5143.86**	**5144**
		Накладные расходы	%	--		1956.38	1956
		Сметная прибыль	%	8		568.02	568
		Сметная стоимость:				**7668.26**	**7668**

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка**	**км**	**0.0015**		**351703.02**	**528**
		Накладные расходы	%	--		185333.06	278
		Сметная прибыль	%	8		42962.89	64
		Сметная стоимость:				**579998.97**	**870**
105	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**1676.20**	**6705**
		Накладные расходы	%	--		704.30	2817
		Сметная прибыль	%	8		190.44	762
		Сметная стоимость:				**2570.93**	**10284**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**389 995**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**208 774**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47 900**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**646 669**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**389 995**
		в том числе:					
		Накладные расходы	Тенге				**208 774**
		Итого с накладными расходами	Тенге				**598 769**
		ИТОГО:	Тенге				**598 769**
		Сметная прибыль	Тенге				**47 900**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**646 669**

	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				646 669
	в том числе оборудование	Тенге				0
	в том числе СМР	Тенге				646 669
	Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге				8 407
	Итого с временными	Тенге				655 076
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге				13 560
	Итого с дополнительными затратами	Тенге				668 636
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				169 990

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого СМР		Тенге				668 636
	Итого оборудование		Тенге				0
	Прочих работ						169 990
	Итого СМР+оборудование+прочих работ		Тенге				838 626
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383						888 892
	Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,837771309243061		Тенге				744 688
	НДС 12%		Тенге				89 363
	Итого к оплате		**Тенге**				834 050,77

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Ермахан Қ.Ә.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

_____ **Кибикова И.П.**