*Форма - 3*

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Акжарского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Договор о государственных закупках работ №06 от 18.01.2024г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Аппарат акима Акжарского района СКО"

Лимит финансирования на 2024 год - 32 971 992,91 тенге
*Выполнение работы по настоящему акту:*
а) с начало года - 20 584 156,00 тенге
б) с начало работ - 20 584 156,00 тенге

# АКТ
## приемки выполненных работ
## о стоимости выполненных работ за 13.06.2024 г.

| № | Наименование и вид выполненных работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работы | Аванс (тенге) | | | Ранее запланированная сумма | Сумма фактического расхода с начала года | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за МАЙ | Стоимость выполненных работ с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | Сумма погашения | Остаток | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт здания КГУ "Аппарат акима Акжарского района СКО" | тенге | 32.971.992,91 | | | | | | 20.584.156,00 | 20.584.156,00 |
| 2 | Удержание аванса 30% | тенге | | | | | | | 6.175.246,80 | 6.175.246,80 |
| 3 | Удержание 5% | тенге | | | | | | | 1.029.207,80 | 1.029.207,80 |
| | **Итого к оплате:** | тенге | | | | | | | **13.379.701,40** | **13.379.701,40** |

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ "Аппарат акима Акжарского района Северо-Казахстанской области"

**Руководитель** _____ **Т.М.Хасеинов**

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "SK MIRAS LLP"

**Директор** _____ **Х.А.Алтынбеков**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Акжарского района Северо-Казахстанской области"

*Форма - 2*

Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"

Договор о государственных закупках работ №06 от 18.01.2024г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Аппарат акима Акжарского района СКО"

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за ИЮНЬ месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Форма 4

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-80101-202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** | $м^2$ кровли | | 820 | 183.60 | 0.09 | 150552 | 74 | -- | 108347 | 279612 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 183.51 | -- | 150478 | -- | | 20713 | |
| 2 | Е12-80101-101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | $м^2$ кровли | | 820 | 312.78 | 37.32 | 256480 | 30603 | -- | 169412 | 459963 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 275.46 | 11.49 | 225877 | 9422 | | 34071 | |
| 3 | Е12-80101-103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** | $м^2$ кровли | | 820 | 544.43 | 34.08 | 446433 | 27946 | -- | 307500 | 814244 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 510.35 | 10.49 | 418487 | 8602 | | 60311 | |
| 4 | Е12-80101-402 1208-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | **Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей** | м | | 42 | 204.33 | -- | 8582 | -- | -- | 6179 | 15942 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 204.33 | -- | 8582 | -- | | 1181 | |
| 5 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | | 16.5 | 204.00 | -- | 3366 | -- | | -- | 3635 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 269 | |
| 6 | С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км** | т·км | | 132 | 44.00 | -- | 5808 | -- | | -- | 6273 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 465 | |
| | | КРОВЛЯ | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-100105-101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | | 14.108 | 258532.87 | 1388.28 | 3647382 | 19587 | 2978908 | 472912 | 4449917 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | 45994.33 | 562.36 | 648888 | 7934 | | 329624 | |
| 17 | Е11-100115-101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | | 13.9280 | 13177.88 | 105.32 | 183542 | 1468 | 158275 | 17629 | 217264 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | 1708.76 | 49.14 | 23800 | 684 | | 16094 | |
| 18 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытие кровельные металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | | 680 | 5587.75 | 37.29 | 3799670 | 25357 | 2308308 | 1059562 | 5247968 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | 2155.89 | 8.25 | 1466005 | 5610 | | 388736 | |
| 19 | 224-101-0501 РСНБ РК 2022 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | | 752.08 | 4921.00 | -- | 3700986 | -- | 3700986 | -- | 3997065 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 296079 | |
| 20 | 224-202-0201 РСНБ РК 2022 | Планка конька LHP окрашенная (Ондулин) | м | | 108.000 | 2670.00 | -- | 288360 | -- | 288360 | -- | 311429 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 23069 | |
| 21 | 224-204-0113 РСНБ РК 2022 | Уплотнительная лента ГОСТ 10174-90 | м | | 108.000 | 343.00 | -- | 37044 | -- | 37044 | -- | 40008 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2964 | |
| 22 | Е11-100115-201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | | 680 | 460.57 | 4.89 | 313188 | 3326 | 265819 | 32830 | 373701 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | 64.77 | 2.28 | 44044 | 1550 | | 27683 | |
| | | СЛУХОВЫЕ ОКНА 4 шт (АС лист 29) | | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-100106-101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Устройство слуховых окон | слуховое окно | | 4 | 49655.39 | 1515.02 | 198622 | 6060 | 140319 | 39590 | 257269 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | 13060.81 | 685.73 | 52243 | 2743 | | 19057 | |
| 28 | С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2022 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм, не открывающийся: глухой | $м^2$ | | 4.32 | 41599.00 | -- | 179708 | -- | 179708 | -- | 194085 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 14377 | |
| 29 | Е11-100105-101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | | 0.94 | 258532.87 | 1388.28 | 243021 | 1305 | 198481 | 31510 | 296493 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | 45994.33 | 562.36 | 43235 | 529 | | 21962 | |
| 31 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа /металлочерепицей/. Устройство | м2 | | 22.8 | 1450.08 | 36.78 | 33062 | 839 | 2303 | 21793 | 59243 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 1312.27 | 15.29 | 29920 | 349 | | 4388 | |
| 32 | 224-101-0501 РСНБ РК 2022 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | | 25.2168 | 4921.00 | -- | 124092 | -- | 124092 | -- | 134019 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 9927 | |
| 33 | Е11-100115-201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | | 22.8 | 460.57 | 4.89 | 10501 | 112 | 8913 | 1101 | 12530 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | 64.77 | 2.28 | 1477 | 52 | | 928 | |
| 34 | 1110-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 | Устройство жалюзи | м2 | | 0.064 | 462.81 | 7.32 | 30 | | 5 | 18 | 52 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 396.97 | 3.59 | 25 | | | 4 | |
| 35 | 261-103-0127 РСНБ РК 2022 | Рейки из хвойных неантисептированных пород | м3 | | 0.064 | 46624.00 | -- | 2984 | -- | 2984 | -- | 3223 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 239 | |
| 36 | 261-107-0629 РСНБ РК 2022 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | | 8 | 1090.00 | -- | 8720 | -- | 8720 | -- | 9418 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 698 | |
| 37 | 223-502-0401 РСНБ РК 2022 | Задвижка накладная | шт | | 16 | 1575.00 | -- | 25200 | -- | 25200 | -- | 27216 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2016 | |
| 38 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт | | 16 | 389.00 | -- | 6224 | -- | 6224 | -- | 6722 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 498 | |
| | | ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ. ЗДАНИЯ (АС Лист 30) | | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов | м желоба | | 135.2 | 3371.70 | 6.82 | 455854 | 922 | 248218 | 149084 | 653333 |
| | | НР - 92%, СП - 8% | | | | 1528.95 | 2.57 | 206714 | 347 | | 48395 | |
| 40 | С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | | 135.2 | 2957.00 | -- | 399786 | -- | 399786 | -- | 431769 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 31983 | |
| 41 | С1261-404-0575 261-404-0575 РСНБ РК 2022 | Крюки | шт. | | 169 | 293.00 | -- | 49517 | -- | 49517 | -- | 53478 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3961 | |
| 42 | С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | | 10 | 3281.00 | -- | 32810 | -- | 32810 | -- | 35435 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2625 | |
| 43 | С1224-204-0109 224-204-0109 РСНБ РК 2022 | Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм | шт. | | 20 | 641.00 | -- | 12820 | -- | 12820 | -- | 13846 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1026 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы | м водосточной трубы | 80 | 1359.29 | 6.81 | 108743 | 545 | 54734 | 38657 | 159192 |
| | | НР - 92%, СП - 8% | | | 668.30 | 2.82 | 53464 | 226 | | 11792 | |
| 45 | С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 80 | 3347.00 | -- | 267760 | -- | 267760 | -- | 289181 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21421 | |
| 46 | С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.0008 | 371014.00 | -- | 297 | -- | 297 | -- | 321 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 47 | С1261-107-0808 261-107-0808 РСНБ РК 2022 | Хомутик | шт. | 40 | 1133.00 | -- | 45320 | -- | 45320 | -- | 48946 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3626 | |
| 48 | С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 30 | 3299.00 | -- | 98970 | -- | 98970 | -- | 106888 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7918 | |
| 49 | С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 80 | 1726.00 | -- | 138080 | -- | 138080 | -- | 149126 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11046 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС Лист 33) | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 126 | 3444.27 | 41.25 | 433978 | 5198 | 411870 | 13287 | 483046 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 134.21 | 12.25 | 16910 | 1544 | | 35781 | |
| 51 | С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0.3221 | 1054349.00 | -- | 339606 | -- | 339606 | -- | 366774 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 27168 | |
| 52 | Е11-150403-1302 1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Окраска суриком перил | $м^2$ | 18.9 | 162.11 | 0.83 | 3064 | 16 | 647 | 1735 | 5183 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 127.02 | 0.45 | 2401 | 9 | | 384 | |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ (АС Лист 33) | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0.29875 | 140186.24 | 11118.50 | 41881 | 3322 | 3283 | 25967 | 73276 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 118077.46 | 2644.05 | 35276 | 790 | | 5428 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 20087082 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2% | | | | | | 241045 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | | **20328127** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | | | | | | 264266 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | | **20592393** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | 411848 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | | **21004241** | | | | |
| | | **Всего с понижающим коэффиентом:** | | | | | | **20584156** | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
**КГУ "Аппарат акима Акжарского района Северо-Казахстанской области"**

**Руководитель** _____ **Т.М.Хасеинов**

ПОДРЯДЧИК:
**ТОО "SK MIRAS LLP"**

**Директор** _____ **Х.А.Алтынбеков**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
**ТОО "Аманат Инжиниринг"**

**Руководитель** _____ **К.Мухамбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
**ТОО "СанжарПроектСервис"**

**Главный инженер проекта** _____ **Абдукаримов О. Д.**