Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК
сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 Правилам организации деятельности и осуществления функ
заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
Подрядчик : ТОО "КЖ-строй"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство и реконструкция системы водоснабжения станции Коксу, Коксуского района, области Жетісу»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики		код
130940005316	190640010868			№23	07.03.2025г			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно- монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство и реконструкция системы водоснабжения станции Коксу, Коксуского района, области Жетісу»	76 198 300,00	76 198 300	68 034 196				8 164 104	76 198
Аванс 30%	22 859 490,00	22 859 490	20 410 259				2 449 231	22 859
Итого к оплате (с учетом аванса)	53 338 810,00	53 338 810	47 623 938				5 714 873	53 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

БИН 130940005316
Руководитель отдела _____ **Жумат К.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дасажан"

БИН 160640018174

Эксперт _____ **Балтабаев Д.**

Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"

БИН 190640010868
Директор _____ **Саржанулы К.**

Ф

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

Технический надзор: ТОО "Дасажан"

Авторский надзор: ПК "Проектный институт Премиум"

Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"

Договор: Договор №23 от 07.03.2025 года

Наименование объекта: «Строительство и реконструкция системы водоснабжения станции Коксу, Коксуского района, области Жетісу»

АКТ №1
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая сто тен
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	м	2872	19370	55
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			1
			машины и механизмы	тенге			2
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			перевозки	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел -ч	8 908		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				40
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
			машины и механизмы	тенге			2
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			перевозки	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 638		
1	1	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**2 200**	**474**	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м^3	6 249	522	3
3	3	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	м^3	68	13 929	
4	4	**6101-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.27, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	м^3	193,3	18 736	3
5	5	**6101-0104-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	м^3	261,2	181	
6	6	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	2 531,6	4 514	1
7	7	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	м^3	5 907	125	
8	8	**6101-0106-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0103**	м^3	5 907	54	
9	9	**6101-0107-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	5 907	222	
10	10	**6101-0107-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0302**	м^3	5 907	96	
11	11	**6101-0102-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3/лишний грунт/**	м^3	69,484	647	
12	12	**6101-0102-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м^3	198	711	
13	13	**412-101-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	7 817,06	50	
14	14	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	267,25	87	
15	15	**6101-0210-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**	м^3	2 611,75	5 229	1

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	212,7	12 076	2
		Раздел 2.	**Трубопроводы**				76
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			1
			машины и механизмы	тенге			1
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	547		
17	28	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	2	1 621 115	3
18	29	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	2 000	2 175	4
19	45	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	8	5 584	
20	46	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	5	2 666	
21	47	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	3	2 895	
		Раздел 3.	**Колодцы**				7
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	723		
22	92	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	33,75	22 033	
23	93	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	39,28	88 801	
24	94	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15**	шт.	25	18 225	
25	96	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	25	20 540	
26	97	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	25	20 540	
27	100	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	25	44 924	
28	104	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	116,7	4 382	
29	105	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	60,36	6 225	

1	2	3	4	5	6	7	8
30	106	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	60,36	2 288	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	м	2872	19370	556
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			22
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10*
			машины и механизмы	тенге			23
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9
			перевозки	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 908		
			ИТОГО				55
			Оборудование				
			Итого без оборудования				55
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целос 6,4%				3
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 СМР				59
			Сметная прибыль 5%				2
			Непревиденные работы и затраты 5%				2
			Итого по части II в сметных ценах:				65
			в том числе на II квартал 2024 г., доля по - 57,14 %				37
			в том числе на III квартал 2024 г., доля по - 42,86 %				27
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 57,14 %, к - 1,0368				38
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 42,86 %, к - 1,0557				29
			Итого по части II в прогнозных ценах:				68
			НДС 12%				8
			Всего к оплате				76

Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"

БИН 190640010868

Директор_____**Саржанулы К.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дасажан"

БИН 160640018174

Эксперт_____ **Балтабаев Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

ПК "Проектный институт Премиум"

Эксперт_____**Баекеева А.К.**

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
Подрядчик : ТОО "КЖ-строй"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство и реконструкция системы водоснабжения станции Коксу, Коксуского района, области Жетісу»

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики		код
130940005316	190640010868			№23	07.03.2025г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно- монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство и реконструкция системы водоснабжения станции Коксу, Коксуского района, области Жетісу»	128 571 428	128 571 428	46 761 721				5 611 407	52 373 128
Аванс 30%	38 571 428	38 571 428	14 028 516				1 683 422	15 711 938
Итого к оплате (с учетом аванса)	90 000 000	90 000 000	32 733 205				3 927 985	**36 661 190**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
БИН 130940005316
Руководитель отдела _____ **Жумат К.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дасажан"
БИН 160640018174, №KZ01VWC00236869 от 11.12.2024г.
Эксперт _____ **Балтабаев Д.**

Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"
БИН 190640010868
Директор _____ **Сарсенулы К.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
Технический надзор: ТОО "Дасажан"
Авторский надзор: ПК "Проектный институт Премиум"
Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"
Договор: Договор №23 от 07.03.2025 года
Наименование объекта: «Строительство и реконструкция системы водоснабжения станции Коксу, Коксуского района, области Жетісу»

АКТ №2
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**18224036**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8462020
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4081620*
			машины и механизмы	тенге			7515676
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2480981*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2109347
			перевозки	тенге			136994
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 253		
1	**1**	**6101-0102-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**765,175928**	**474**	**362693**
2	**2**	**6101-0102-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**2 190,346872**	**522**	**1143361**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	23,706472	13 929	330207
4	4	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.27, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	67,710728	18 736	1268628
5	5	6101-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	91,5172	181	16565
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	887,2956814	4 514	4005253
7	7	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	2 070,423257	125	258803
8	8	6101-0106-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0103	$м^3$	2 070,423257	54	111803
9	9	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2 070,423257	222	459634
10	10	6101-0107-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0302	$м^3$	2 070,423257	96	198761
11	11	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3/лишний грунт/	$м^3$	24,3554761	647	15758
12	12	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	69,0815859	711	49117
13	13	412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 739,881064	50	136994
14	14	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	93,671062	87	8149
15	15	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	$м^3$	915,422	5 229	4786742
16	16	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	74,5	12 076	899662
			Пересечение с кабелем связи-6 шт/лист 13а/				
17	17	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	66	8 649	570834

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	162	6 627	1073574
19	19	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	138	4 110	567180
20	20	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	90	104	9360
21	21	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	90	712	64080
22	22	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,59322	392 989	233129
23	23	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	384	3 789	1454976
24	24	241-102-0173 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм	м	54	3 365	181710
25	25	214-209-0313 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	6,6	439	2897
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	17,7966	292	5197
27	27	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	35,5932	252	8969
		Раздел 2.	**Трубопроводы**				**2528272**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			713890
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*347593*
			машины и механизмы	тенге			316962
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*78332*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1497420
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		
28	28	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,567	1 621 115	919172
29	29	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	651,75	2 175	1417556
30	30	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	94,94	308	29242
31	45	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	5 584	111680
32	46	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	2 666	37324
33	48	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	3 239	12956

1	2	3	4	5	6	7	8
34	49	241-208-1001 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	шт.	2	171	342
		Раздел 3.	**Колодцы**				**11368025**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4214393
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2056875*
			машины и механизмы	тенге			1431111
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*387546*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5722527
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	884		
35	51	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	12	13 476	161712
36	52	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	12	66 410	796920
37	53	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	10	10 176	101760
38	54	242-101-0704 *СпрСЦ 03.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100	шт.	10	71 019	710190
39	55	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	30	7 891	236730
40	57	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	30	4 203	126090
41	63	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,511992	4 215 305	2158202
42	64	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	1	1 124	1124
43	65	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	5	4 049	20245
44	74	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	120	184	22080
45	81	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	82	5 584	457888
46	82	241-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	10	591	5910
47	83	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	72	1 751	126072
48	84	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	20	2 923	58460
49	85	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм+втулка+задвижка	шт.	40	3 163	126520

1	2	3	4	5	6	7	8
50	86	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	100	5 724	572400
51	87	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм+втулка+задвижка	шт.	238	4 003	952714
52	88	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,012	1 621 115	19453
53	89	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12,12	2 175	26361
54	90	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Ихм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 584	5584
55	91	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3 239	3239
56	92	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	$м^3$	20	22 033	440660
57	93	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	18,55555	88 801	1647751
58	94	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	18 225	109350
59	95	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	24 237	24237
60	96	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	20 540	123240
61	97	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	20 540	123240
62	98	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	24 237	24237
63	99	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	24 237	24237
64	100	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	44 924	269544
65	101	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	95 639	95639
66	102	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	6 290	81770
67	103	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	10	63 066	630660
68	104	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	48,5	4 382	212527
69	105	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	26	6 225	161850
70	106	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	26	2 288	59488
71	109	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,274055	1 533 952	420387

1	2	3	4	5	6	7	8
72	110	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,18898	1 143 119	216027
73	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	13,9	292	4059
74	112	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	$м^2$	27,78	252	7001
75	113	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	3,1	292	905
76	114	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	$м^2$	6,2	252	1562
		Отдел 1.	**Смета. ВКЛЮЧИТЬ.**				**6116439**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			55579
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27060*
			машины и механизмы	тенге			84538
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18477*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5976322
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
		Раздел 4.	**Трубопроводы**				**6116439**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			55579
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27060*
			машины и механизмы	тенге			84538
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18477*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5976322
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
77	2	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,04	3 502 918	140117
78	3	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	м	40	8 749	349960
79	7	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	м	218	25 809	5626362
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	м	2872	13314	**38236772**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			13445882
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6513148*
			машины и механизмы	тенге			9348287
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2965336*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15305616
			перевозки	тенге			136994
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 326		

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО				38236772
			Оборудование				
			Итого без оборудования				38 236 772
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целос 6,4%				2 447 153
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 СМР				40 683 925
			Сметная прибыль 5%				2 034 196
			Непревиденные работы и затраты 5%				2 034 196
			Итого по части II в сметных ценах:				44 752 318
			в том числе на II квартал 2024 г., доля по - 57,14 %				25 571 474
			в том числе на III квартал 2024 г., доля по - 42,86 %				19 180 843
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 57,14 %, к - 1,0368				26 512 505
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 42,86 %, к - 1,0557				20 249 216
			Итого по части II в прогнозных ценах:				46 761 721
			НДС 12%				5 611 407
			Всего к оплате				52 373 128

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кокшетского района", БИН 130940005316

Жумат К.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ПК "Проектный институт Премиум", БИН 900140000132, лицензия №22002377 от 08.02.2022г.

Баекеева А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Дасажан", БИН 160640018174, №KZ01VWC00236869 от 11.12.2024г.

Балтабаев Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КЖ-строй", БИН 190640010868

Саржанулы К.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчиа (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство и реконструкция системы водоснабжения станции Коксу, Коксуского района, области Жетісу»

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики		код
130940005316	190640010868			№23	07.03.2025г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно- монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство и реконструкция системы водоснабжения станции Коксу, Коксуского района, области Жетісу»	161 953 839,61	161 953 839,61	29 805 725				3 576 686,96	33 382 411,61
Аванс 30%	48 586 151,88	48 586 151,88	8 941 717				1 073 006,09	10 014 723,48
Итого к оплате (с учетом аванса)	113 367 687,73	113 367 687,73	20 864 007				2 503 680,87	23 367 688,13

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

БИН 130940005316

Руководитель отдела _____ **Жумат К.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дасажан"

БИН 160640018174, №KZ01VWC00236869 от 11.12.2024г.

Эксперт_____ **Балтабаев Д.**

Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"

БИН 190640010868

Директор_____ **Бактеуов М.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

Технический надзор: ТОО "Дасажан"

Авторский надзор: ТОО ПК "Проектный институт Премиум"

Подрядчик: ТОО "КЖ-строй"

Договор: Договор №23 от 07.03.2025 года

Наименование объекта: «Строительство и реконструкция системы водоснабжения станции Коксу, Коксуского района, области Жетісу»

АКТ №3
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2.	**Трубопроводы**				**1597881**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			980693
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*477527*
			машины и механизмы	тенге			16537
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5175*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			600652
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	208		
1	29	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	50	2 175	108750
2	31	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	2,675	309 351	827514
3	32	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,094	299 511	28154
4	33	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,022	3 349 084	73680
5	34	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	22	1 124	24728
6	35	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,022	299 511	6589
7	36	6121-0201-0820 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	км	0,022	1 444 542	31780
8	38	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	м	81	4 049	327969

1	2	3	4	5	6	7	8
9	40	6121-0201-0822 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	км	0,081	2 082 921	168717
		Раздел 3.	**Колодцы**				
			из них:				**14210355**
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			1194424
			машины и механизмы	тенге			*637742*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			167561
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*41780*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	252		12848371
10	51	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	1	13 476	13476
11	52	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	шт.	1	66 410	66410
12	53	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	23	10 176	234048
13	54	242-101-0704 *СпрСЦ 03.2024*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100**	шт.	23	71 019	1633437
14	55	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	65	7 891	512915
15	56	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	8 678	17356
16	57	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	62	4 203	260586
17	58	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	1	6 258	6258
18	59	244-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 7/25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 40°С**	шт.	120	33 450	4014000
19	62	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	120	11 824	1418880
20	66	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	км	0,0134	6 053 635	81119
21	67	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	13,4	8 607	115334
22	68	6121-0201-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	км	0,0134	2 984 102	39987
23	69	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм**	км	0,004	4 858 674	19435
24	70	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	4	5 685	22740
25	71	6121-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	км	0,004	1 753 948	7016
26	72	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	5	1 065	5325

1	2	3	4	5	6	7	8
27	73	241-119-0204 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	4	476	1904
28	74	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	156	184	28704
29	75	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,3738	449 705	168100
30	76	241-113-0119 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	12	10 099	121188
31	77	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	3	1 150	3450
32	78	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	7	670	4690
33	79	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	22,527648	292	6578
34	80	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	22,527648	252	5677
35	81	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 584	22336
36	83	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 751	7004
37	87	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм+втулка+задвижка	шт.	4	4 003	16012
38	92	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	$м^3$	-3,8	22 033	-83725
39	93	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,25445	88 801	22595
40	94	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	18 225	36450
41	95	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	24 237	72711
42	96	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	20 540	123240
43	97	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	20 540	143780
44	98	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	24 237	72711
45	99	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	24 237	72711
46	100	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	44 924	89848
47	101	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	3	95 639	286917
48	102	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	6 290	31450
49	103	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	27	63 066	1702782
50	104	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,6	4 382	28921

1	2	3	4	5	6	7	8
							1403290
51	105	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	2,9763	6 225	18527
52	106	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	2,9763	2 288	6810
53	107	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба/упоры/**	$м^3$	1,94	57 870	112268
54	108	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки/отмостка/**	$м^3$	20,35	34 739	706939
55	109	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,692165	1 533 952	1061748
56	110	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,48694	1 143 119	556630
57	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	35,0542	292	10236
58	112	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	$м^2$	70,1484	252	17677
59	113	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	7,83	292	2286
60	114	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	$м^2$	15,65	252	3944
61	115	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков**	шт.	13	4 247	55211
62	116	251-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм**	шт.	13	15 671	203723
		Отдел 1.	**Смета ВКЛЮЧИТЬ.**				**7988732**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1263922
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*615437*
			машины и механизмы	тенге			3640313
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*699012*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3084497
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	449		
		Раздел 2.	**Трубопроводы**				**7988732**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1263922
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*615437*
			машины и механизмы	тенге			3640313
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*699012*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3084497
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	449		
					ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ		
63	14	1122-1401-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	184,117134	39 681	7305952

1403290

1	2	3	4	5	6	7	8
64	16	**1122-1401-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	20	25 390	507800
65	17	**241-201-0619** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	м	20	8 749	174980
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	м	2872	8286	**23796968**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3439039
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1730706*
			машины и механизмы	тенге			3824411
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*745967*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16533520
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	908		
			ИТОГО				**23796968**
			Оборудование				
			Итого без оборудования				**23 796 968**
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целос 6,4%				**1 523 006**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 СМР				**25 319 974**
			Сметная прибыль 5%				**1 265 999**
			Непревиденные работы и затраты 5%				**1 265 999**
			Итого по части II в сметных ценах:				**27 851 971**
			в том числе на II квартал 2024 г., доля по - 57,14 %				**15 914 616**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля по - 42,86 %				**11 937 355**
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 57,14 %, к - 1,0368				**16 684 725**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 42,86 %, к - 1,0557				**13 121 000**
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**29 805 725**
			НДС 12%				**3 576 687**
			Всего к оплате				**33 382 411,61**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940005316
Жумаев Т.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КЖ-строй", БИН 190640010868

Байдеуов М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ПК "Проектный институт Премиум", БИН 900140000132,
Баекеева А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Дасажан", БИН 160640018174,
Балтабаев Д.