Форма - 3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Акжарского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Договор о государственных закупках работ №06 от 18.01.2024г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Аппарат акима Акжарского района СКО"

Лимит финансирования на 2024 год - 32 971 992,91 тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 32 971 992,91 тенге
б) с начало работ - 32 971 992,91 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ за 24.06.2024 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма	Сумма фактического расхода с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за МАЙ	Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Аппарат акима Акжарского района СКО"	тенге	32 971 992,91					23 054 254,00	9 917 738,91	32 971 992,91
2	Удержание аванса 30%	тенге						6 916 276,20	2 975 321,67	9 891 597,87
3	Удержание 5%	тенге						1 152 712,70	495 886,95	1 648 599,65
	Итого к оплате:	тенге						**14 985 265,10**	**6 446 530,29**	**21 431 795,39**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Т.М.Хасеинов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "SK MIRAS LLP"

Директор _____ **Х.А.Алтынбеков**

Форма - 2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Акжарского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Договор о государственных закупках работ №06 от 18.01.2024г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Аппарат акима Акжарского района СКО"

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е12-80101-104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м² кровли**		**820**	**144,20**	**21,91**	**118244,00**	**17966,00**	--	**76186,00**	**209986,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**122,29**	**6,75**	**100278,00**	**5535,00**		**15555,00**	
2	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**		**16,5**	**204,00**	--	**3366**	--		--	**3635**
		СП - 8%				--	--	--	--		**269**	
6	**С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	**т·км**		**132**	**44,00**	--	**5808**	--		--	**6273**
		СП - 8%				--	--	--	--		**465**	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА 4 шт (АС лист 29)										
17	**Е11-100115-101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,9400**	**13177,88**	**105,32**	**12387**	**99**	**10682**	**1190**	**14663**
		НР - 90%; СП - 8%				**1708,76**	**49,14**	**1606**	**46**		**1086**	
		ПО ДОБАВЛЕНИЮ РАБОТ										
1	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная (по периметру 1,5м). Устройство в 2 слоя (в один слой 44,55 м2)**	**м² изолируемой поверхности**		**20,25**	**933,86**	**43,49**	**18911**	**881**	**11753**	**4693**	**25491**
		НР - 72%; СП - 8%				**309,97**	**11,88**	**6277**	**241**		**1888**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		151	2277,98	90,39	343975	13649	176499	113312	493870
		НР - 92%; СП - 8%				1018,72	23,51	153827	3550		36583	
3	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$		27,9954	39847,00	--	1115533	--	1115533	--	1204775
		СП - 8%				--	--	--	--		89243	
4	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		151	1359,43	190,37	205274	28746	110568	52906	278834
		НР - 92%; СП - 8%				436,82	49,80	65960	7520		20654	
5	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		151	540,42	42,39	81603	6401	71550	3885	92328
		НР - 92%; СП - 8%				24,19	11,55	3653	1744		6839	
6	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,47716	29076,49	2513,06	13874	1199	84	9461	25202
		НР - 91%; СП - 8%				26386,75	1151,45	12591	549		1867	
7	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,47716	405165,00	--	193329	--	193329	--	208795
		СП - 8%				--	--	--	--		15466	
8	Е11-100105-101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		3,904	258532,87	1388,28	1009312	5420	824331	130865	1231392
		НР - 90%; СП - 8%				45994,33	562,36	179562	2195		91214	
9	Е11-100115-101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		4,004	13177,88	105,32	52764	422	45501	5068	62459
		НР - 90%; СП - 8%				1708,76	49,14	6842	197		4627	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли		243	5587,75	37,29	1357823	9061	824881	378638	1875377
		НР - 92%; СП - 8%				2155,89	8,25	523881	2005		138916	
11	С1224-102-0307 224-102-0307 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$		268,758	3199,00	--	859756,84	--	859756,84	--	928537,39
		СП - 8%				--	--	--	--		68780,55	
14	Е11-100115-201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности		243	460,57	4,52	111919	1098	94991	11732	133543
		НР - 90%; СП - 8%				64,77	2,11	15739	513		9893	
15	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркас под сайдинг. Установка**	$м^3$		0,143	133299,69	2177,86	19057	338	4132	10611	32042
		НР - 90%; СП - 8%				102036,48	971,99	14587	150		2374	
16	С1261-103-0127 261-103-0127 РСНБ РК 2022	**Рейки под сайдинг**	$м^3$		0,143	46624,00	--	6666	--	6666	--	7199
		СП - 8%				--	--	--	--		533	
17	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы. Облицовка сайдингом**	$м^2$		11,58	524,17	5,75	6070	67	319	4116	11001
		НР - 90%; СП - 8%				490,83	2,82	5684	33		815	
18	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг**	$м^2$		11,812	3070,00	--	36262	--	36262	--	39163
		СП - 8%				--	--	--	--		2901	
Основные пункты для дополнительных работ-ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ												
19	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	м желоба		13,5	3371,70	6,82	45518	92	24785	14886	65237
		НР - 92%; СП - 8%				1528,95	2,57	20641	35		4832	
20	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м		13,5	2957,00	--	39920	--	39920	--	43113
		СП - 8%				--	--	--	--		3194	
21	С1261-404-0575 261-404-0575 РСНБ РК 2022	**Крюки**	шт.		17	293,00	--	4981	--	4981	--	5379
		СП - 8%				--	--	--	--		398	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		2	3281,00	--	6562	--	6562	--	7087
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
23	С1224-204-0109 224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.		4	641,00	--	2564	--	2564	--	2769
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
24	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы		24	1359,29	6,81	32623	163	16420	11597	47758
		НР - 92%; СП - 8%				668,30	2,82	16039	68		3538	
25	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м		24	3347,00	--	80328	--	80328	--	86754
		СП - 8%				--	--	--	--		6426	
26	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00032	371014,00	--	119	--	119	--	128
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
27	С1261-107-0808 261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомут	шт.		12	1133,00	--	13596	--	13596	--	14684
		СП - 8%				--	--	--	--		1088	
28	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		12	3299,00	--	39588	--	39588	--	42755
		СП - 8%				--	--	--	--		3167	
29	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.		32	1726,00	--	55232	--	55232	--	59651
		СП - 8%				--	--	--	--		4419	
Основные пункты для дополнительных работ-ПРИМЫКАНИЯ												
1	Е11-120101-418 1112-0101-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство	м примыканий		13,5	1018,20	14,12	13746	191	3155	9588	25200
		НР - 92%; СП - 8%				770,37	1,59	10400	21		1867	
2	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,09234	426410,00	--	39375	--	39375	--	42525
		СП - 8%				--	--	--	--		3150	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	С1261-103-0103 261-103-0103 РСНБ РК 2022	**Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88**	**шт.**		13	177,00	--	2301	--	2301	--	2485
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
					ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ							
10	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**		114,53	5587,75	37,29	639954	4271	388774	178455	883882
		НР - 92%; СП - 8%				2155,89	8,25	246910	945		65472	
11	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**$м^2$**		126,67	2081,00	--	263596	--	263596	--	284684
		СП - 8%				--	--	--	--		21088	
12	Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**		0,507	14025,93	4595,75	7111,15	2330,05	0,74	5987,88	14228,07
		НР - 93%; СП - 8%				11428,73	1270,64	5794,37	644,21		1129,04	
13	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**		0,26	47808,00	--	12430,08	--	12430,08	--	13632,49
		СП - 8%				--	--	--	--		1202,41	
14	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	**м**		8	7950,00	--	63600,00	--	63600,00	--	69968,00
		СП - 8%				--	--	--	--		6368,00	
15	Цена	**Krovent KTV-Wave кровельный вентиль под м/ч коричневый (RAL 8017)**	**шт**		4	10000,00	--	40000,00	--	40000,00	--	44800,00
		СП - 8%				--	--	--	--		4800,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					8641282				
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%						103695				
		Итого:						**8744977**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%						113685				
		Итого:						**8858662**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						177173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:					**9035835**				
		НДС 12%					1084300				
		Всего с НДС 12%:					**10120135**				
		Всего с понижающим коэффциентом					**9917738,91**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Т.М.Хасеинов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "SK MIRAS LLP"

Директор _____ **Х.А.Алтынбеков**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Аманат Инжиниринг"

Руководитель _____ **К.М.Құрмашев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СанжарПроектСервис"

Директор _____ **Адукаримов О.Д**