Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы « 17 » тамыз

Мердігер (бас мердігер) «SK MIRAS LLP» ЖШС, БСН 050540009001 Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Саулет мөлтек ауданы, Оралхан Камардинов көшесі №9

(ұйымның атауы, заңды мекен-жайы)

Басшысы Алтынбеков Хамит Абдуалиевич, атынан
(ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

"СҚО Ақжар ауданы әкімінің аппараты" КММ ғимаратын күрделі жөндеу объектісі бойынша
(объектінің атауы, орналасқан жері)

тапсырыс берушісі "Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, БСН 920240000107 Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, Талшық ауылы, Целинная көшесі №9
басшысы Хасеинов Талгат Мукажанович болып табылатын
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым: ТОО ARMIR-Servise БСН 210340008871 Лицензия № 23012603
(ұйымның атауы)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «СанжарПроектСервис» ЖШС, БСН 090740013062 басшысы А.С.Абдуллаева

(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі)

Объекті СҚО Ақжар ауданы әкімінің аппараты» КММ ғимаратын күрделі жөндеу
(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні)

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылдан ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылдан ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
КРОВЛЯ					
Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2	820		820	
Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2	820		820	
Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	820		820	
Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2	820		820	
Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	42		42	

Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	33		33	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т-км	264		264	
КРОВЛЯ					
Стропила. Установка с изготовлением	м3	14,108		14,108	
Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	680		680	
Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	680		680	
Каркас под сайдинг. Установка	м3	0,88		0,88	
Каркасы. Облицовка сайдингом	м2	80,4		80,4	
СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ. (АС. Лист 29)					
Устройство слуховых окон	шт	4		4	
Устройство слуховых окон	м3	0,94		0,94	
Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,94		0,94	
Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа /металлочерепицей/. Устройство	м2	22,8		22,8	
Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	22,8		22,8	
Устройство жалюзи	м2	0,064		0,064	
ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ. ЗДАНИЯ. (АС. Лист 30)					
Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов – желобов	м	135,2		135,2	
Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м	80		80	
ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ. (АС. Лист 33)					
Кровли. Ограждение перилами	м	126		126	
Окраска суриком перил	м2	18,9		18,9	
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ. (АС. ЛИСТ 27)					
Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,29875		0,29875	
ПО ДОБАВЛЕНИЮ СМЕТ					
Пароизоляция прокладная (по периметру 1,5м). Устройство в 2 слоя (в один слой 44,55 м2)	м2	20,25		20,25	
Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	151		151	
Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	151		151	
Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	151		151	
Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,47716		0,47716	
Стропила. Установка с изготовлением	м3	3,904		3,904	
Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	4,004		4,004	
Покрытия кровельные металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	243		243	
Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	243		243	
Каркас под сайдинг. Установка	м3	0,143		0,143	
Каркасы. Облицовка сайдингом	м2	11,58		11,58	
Основные пункты для дополнительных работ-ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ					
Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов – желобов	м	13,5		13,5	
Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м	24		24	
Основные пункты для дополнительных работ-ПРИМЫКАНИЯ					

Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство	м	13,5		13,5	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ					
Покрытия кровельные металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	105,29		105,29	
Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	0,507		0,507	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^2)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер,оның ішінде: бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады шатырларды бұзып, жабындарды битум мастикасындағы минералды жүннен немесе перлиттен жасалған плиталармен бір қабатта оқшаулау, стяжка құю, стропилалар мен обрешеткаларды орналастырып, металлочерепица листымен ғимарат төбесін жабу жұмыстары.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 17.05.2024 жыл;
(айы, жылы)

жұмыстың аяқталуы 17.08.2024 жыл;
(айы, жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай; нақты 3 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды. Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

(қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

_____

(қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) ___) ___«SK MIRAS LLP» ЖШС, БСН 050540009001 Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Саулет мөлтек ауданы, Оралхан Камардинов көшесі №9 **"СҚО Ақжар ауданы әкімінің аппараты" КММ ғимаратын күрделі жөндеу**___

(объектінің (кешеннің) атауы)

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда өзіне болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) Басшысы, Х.А.Алтынбеков

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

_____

(қолы күні Мөрдің орны (болған жағдайда)