Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс BASTA"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
170340027213	240740029557			14/10	14.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского района, Акмолинской области	**643 322**	**643 322**	**643 322**				**68 927**	**643 322**

Подрядчик: _____ **Уразбаев Е. К.**
Директор ТОО "Луч 2050"

Субподрядчик: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "Құрылыс BASTA"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс BASTA"

Наименование объекта: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского района, Акмолинской области

Договор подряда №14/10 от 14 октября 2024г.

Акт выполненных работ №1 за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 4-1 - Электрические сети						**667 768**
КЛ-10кВ						
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,366	9 558	3498
4	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	0,854	3 784	3232
5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	12,2	656	8003
6	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	827	49620
8	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,кирпичом	м	60	350	21000
9	6124-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, плитами	м	15	818	12270
38	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладк а кабеля до 35 к В из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	25	2 027	50675
ВЛ-0,4кВ и НО						
12	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,894	9 558	8545
14	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	2,086	3 784	7893
16	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	92	827	76084
17	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	147	254	37338
18	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладк а в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	50	350	17500

2	3	4	5	6	7	8
36	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеск а с помощью механизмов	км линии	0,54	442 489	238944
	Р Монтаж ВЛЗ-10кВ и КЛ-10кВ					
28	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 к ВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41 541	41541
29	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 к ВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	91 625	91625

	Локальная смета 6-1 - Наружные сети водопровода и канализации					**320 962**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к стоимост и затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	4,5200	9 558	43202
5	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,391872	7 965	3121
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,520000	4 156	18785
8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	12,670528	656	8312
	Раздел 2.	**Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				
9	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладк а трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,095	1 495 058	142031
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладк а в траншею	км трубопровода	0,055	1 415 945	77877
17	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	13 817	27634

Всего по акту:	**988 730**
Ценовая скидка	-270 736
Итого	**717 994**

2	3	4	5	6	7	8
	стоимость оборудования					0
	строительно-монтажные работы					717 994
	Итого в текущих ценах 2024г.					**717 994**
	Ценовая скидка					-143 599
	Итого в текущих ценах					**574 395**
	НДС (12 %)					68 927
	Итого					**643 322**

Подрядчик
ТОО "Луч 2050"

_____ **Уразбаев Е. К.**
Директор

Субподрядчик
ТОО "Құрылыс BASTA"

_____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор