II-ой. Акт выполнен

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйси"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акпарат-Кызылорда"

Договор №41 от 24 июля 2017 года

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция и расширение водопроводно-канализационных сетей и сооружении по ГКП "Кызылорда су жуйеси" на 2016 год. Реконструкция самотечной канализации от Тубдиспансера до детского Тубдиспансера

СПРАВКА 12 - 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тыс.тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тыс.тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тыс.тенге		в т.ч.за отчетный мес, в тыс. тенге	
	Всего тыс. тг.		Всего тыс. тг.		Всего тыс. тг.		Всего тыс. тг.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Реконструкция и расширение водопроводно-канализационных сетей и сооружении по ГКП "Кызылорда су жуйеси" на 2016 год. Реконструкция самотечной канализации от Тубдиспансера до детского Тубдиспансера	32269929,00		25170544,09		14808631,85		8148060,85	
ИТОГО: к оплате								
Сумма прописью:	Восемь миллионов сто сорок восемь тысяч шестьдесят тенге восемьдесят пять тиын						8148060,85	

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси" _____ Дихамбаев Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Акпарат-Кызылорда" _____ Байменов Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К" _____ Усенбаев М.С.

ТОО «Акпарат-Қызылорда» ЖШС

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516

Наименование стройки- Реконструкция и расширение водопроводно-канализационных сетей и сооружении по "ГКП "Кызылорда су жуйеси" на 2016 год.
Реконструкция самотечной канализации от Тубдиспансера до детского Тубдиспансера

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 в траншеях с откосами, вязких грунтов с повышенной влажностью, сильно налипающих на стенки и зубья	м3 грунта		500,824	112,03	56107,31
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,011722	5,87	669,68	3931,33
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025476	12,759	1108,52	14143,6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,09	18074,93
1. 3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,025476	12,759	3729,69	47587,09
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,025476	12,759	1108,52	14143,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,02	47587,09
		НР первого уровня	%	59,1		21,33	10682,28
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2637,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%			26,6	13319,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	5187,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				139,82	75192,06
2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	500,824		118,79	59492,88
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	4,447	669,68	2978,28
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,666	1108,52	10714,85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	13693,13
2. 3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	9,666	3729,69	36050,82
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,666	1108,52	10714,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	36050,82
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	8092,64
		НР второго уровня	%	4,24		3,99	1997,96
		Накладные расходы	%			20,15	10090,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,85	3929,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,92	79713,58
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Вывоз мокрого грунта.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	926,524		277,10	256739,80
		НР второго уровня	%	4,24		9,7	8989,89
		Накладные расходы	%			9,7	8989,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,08	17681,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				257,63	289039,91
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта	123,808		1329,95	164658,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	190,664	719,67	137215,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	137215,39
		НР первого уровня	%	59,1		655	81094,3
		НР второго уровня	%	4,24		74,76	9256,33
		Накладные расходы	%	-		729,76	90350,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,04	18205,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1985,1**	**294925,56**
5	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+для засыпки**	**м3 грунта**		**379,2**	**118,79**	**45045,17**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	3,367	669,68	2255,01
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,319	1108,52	8112,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	10367,78
5. 3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7,319	3729,69	27295,96
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,319	1108,52	8113,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	27295,96
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	6127,36
		НР второго уровня	%	4,24		3,99	1512,76
		Накладные расходы	%	-		20,15	7640,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,85	2975,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**105,92**	**60355,32**
6	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**-Ввоз сухого грунта.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**		**625,68**	**277,10**	**173375,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		9,7	6070,86
		Накладные расходы	%	-		9,7	6070,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,08	11940,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				257,63	195188,05
7	С121-010401-0102 21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 1,5 т	м3		137,5032	2058,82	283094,34
		НР второго уровня	%	4,24		75,7	10409,47
		Накладные расходы	%	-		75,7	10409,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,89	20473,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,06	318705,34
8	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3,в траншеях с откосами	м3 грунта		3502,432	101,85	356722,70
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	31,102	669,68	20828,12
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	67,597	1108,52	74932,56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	95760,67
8. 3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	67,597	3729,69	252115,62
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	67,597	1108,52	74932,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	252115,62
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	56594,56
		НР второго уровня	%	4,24		3,99	13972,42
		Накладные расходы	%	-		20,15	70566,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,85	27480,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,92	478039,56
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3105,253	21,32	66203,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	25,028	951,74	23820,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,67	23820,47
9. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	25,028	2439,02	61044,62
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	25,028	951,74	23820,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,66	61044,62
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	14077,9
		НР второго уровня	%	4,24		1,03	3185,19
		Накладные расходы	%	-		5,56	17263,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,02	6264,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**27,24**	**90393,36**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**776,3133**	**635,93**	**493681,69**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	754,577	654,25	493681,69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	493681,69
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	291765,88
		НР второго уровня	%	4,24		42,9	33302,98
		Накладные расходы	%	-		418,73	325068,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,37	65500,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1139,04**	**884250,6**
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**3105,253**	**115,43**	**358439,35**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	335,367	617,21	206992,07
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	81,513	826,45	67366,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	274358,39
11. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	81,513	1689,04	137678,53

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-040105-0501)	давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)					
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2349С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	1,218	1162,8	1416,29
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	4,06	1,218	826,45	1006,62
14. 7	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,801	1739,14	1393,05
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	2,67	0,801	826,45	661,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123957,79	37187,34
14. 8	135545С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,029	215,22	221,46
14. 9	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	35,4	148,83	5268,58
14.10	250404С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	303	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18300,14	5490,04
		НР первого уровня	%	62,1		171130,95	51339,29
		НР второго уровня	%	4,24		23187,44	6956,23
		Накладные расходы	%	-		194318,4	58295,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45604,89	13681,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				615666,02	184699,81
15	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца		41,243	40553,43	1672545,11
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	15,868	654,444	779,54	510165,22
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	100,674	1053,05	106015,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14940,24	616180,5
15. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	80,878	2821,18	228170,05
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	1,961	80,878	1108,52	89654,88
15. 4 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	3,134	409,06	1282,19
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
15. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	19,797	1739,14	34429,13
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	19,797	826,45	16361,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6398,21	263881,36
15. 6 (21-020101-0101)	100463С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	5,155	16590,23	85528,86
15. 7 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	16,91	19654,68	332353,37
15. 8 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	2,969	15705,86	46638,49
15. 9 (21-020403-0111)	102721С	Раствор асбоцементный	м3	0,00445	0,183531	-	-
15.10 (21-020501-0201)	102726С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,866103	16518,87	14307,04
15.11 (21-060804-0101)	131190С	Опалубка стальная	т	0,0017	0,070113	463189,18	32475,63
15.12 (21-130101-0101)	144476С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,032994	16076,55	530,44
15.13 (21-130104-0103)	144636С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,41243	82669,69	34095,46
15.14 (21-130703-0902)	146756С	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,074237	49868,82	3702,13
15.15 (21-130804-0401)	147076С	Каболка	т	0,0072	0,29695	1098659,34	326246,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21237,01	875877,86
		НР первого уровня	%	62,1		9277,89	382648,09
		НР второго уровня	%	4,24		2089,59	86181,08
		Накладные расходы	%	-		11367,48	468829,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4109,8	169500,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55482,24	2313733,78
16	С121-020199 -9917 21-020199-	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		41,8619	788	32987,18

1	2	3	4	5	6	7	8
	9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		31,08	1301,03
		Накладные расходы	%	-		31,08	1301,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,13	2558,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				825,21	37136,69
17	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Стремянка 1 т	т		0,2359	299949,34	70758,05
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	3000,14
		Накладные расходы	%	-		12717,85	3000,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	5900,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337680,57	79658,85
18	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 кг	шт.		20	1031,35	20627
		НР второго уровня	%	4,24		43,73	874,58
		Накладные расходы	%	-		43,73	874,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,01	1720,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1161,09	23221,71
19	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 т	шт.		40	2242,7	89708
		НР второго уровня	%	4,24		95,09	3803,62
		Накладные расходы	%	-		95,09	3803,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,02	7480,93
20	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 71 КГ	комплект		24	14953,97	358895,28
		НР второго уровня	%	4,24		634,05	15217,16
		Накладные расходы	%			634,05	15217,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1247,04	29929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16835,06	404041,44
21	С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (А15) ГОСТ 3634-99 0,121 Т	комплект		13	19931,08	259104,04
		НР второго уровня	%	4,24		845,08	10986,01
		Накладные расходы	%			845,08	10986,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1662,09	21607,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22438,25	291697,26

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5436371,29
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4581545
Материалы -	Тенге	1016429,7
Всего заработная плата -	Тенге	2104744
Местные материалы -	Тенге	386526,24
Транспортные расходы -	Тенге	355206,36
Накладные расходы -	Тенге	1514357,1
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1266404,1
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	247953,05
Сметная прибыль -	Тенге	487672,17
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6583574,3
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2892,38
Сметная заработная плата -	Тенге	2104744
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	70758,05
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70758,05
Накладные расходы -	Тенге	3000,14
Сметная прибыль -	Тенге	5900,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге					79658,85
		Стоимость сантехнических работ - Тенге					617999,32
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге					617999,32
		Накладные расходы - Тенге					26203,17
		Сметная прибыль - Тенге					51536,2
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге					695738,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге					7525040,74
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч					2892,38
		Сметная заработная плата - Тенге					2104744
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты: Тенге					5436371,29
		в том числе: Тенге					1497262,53
		- зарплата рабочих-строителей Тенге					1326120,15
		- затраты на эксплуатацию машин Тенге					607481,51
		- в том числе зарплата машинистов Тенге					2091713,34
		- материалов, изделий и конструкций Тенге					355206,36
		- перевозка грузов Тенге					0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге					1266404,06
		Накладные расходы I уровня Тенге					6536706,45
		Итого с накладными расходами I уровня Тенге					277156,35
		Накладные расходы II уровня Тенге					6813862,80
		ИТОГО: Тенге					545109,02
		Сметная прибыль Тенге					7525040,71
		ИТОГО по смете: Тенге					78260,42
		Временные здания и сооружения 1,04% Тенге					7603301,13
		Итого: Тенге					171074,28
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,25% Тенге					944247,00
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска Тенге					8718622,41
		Итого: по сметному расчету в ценах 2016 года Тенге					8718622,41
		(в том числе на 2017 год) Тенге					9326993,93
		Итого: по сметному расчету в текущих ценах 2017 года Тенге					7275054,33
		К=1,0697784 Тенге					873006,52
		Итого: с понижающим коэффициентом К=0,7799999 Тенге					8148060,85
		НДС 12% Тенге					
		ИТОГО: по АКТУ Тенге					

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жүйесі» Дихамбаев Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Акпарат-Кызылорда» Байменов Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Раян и К» Усенбаев М.С.

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516