Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г. Кызылорда
Договор: №7 от 02.03.2023 г.

СПРАВКА

о стонмости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
		7	02.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г. Кызылорда	642 063	573 270							68 792	642 063

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Алымжан А.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма-2**
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Договор: №7 от 02.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г. Кызылорда

А К Т №1
выполненных работ
за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-01 КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (Внутриплощадочные сети)									
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ, ВОДООТЛИВ									
8	1101-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	шт	2,058	5613,23	477,20	11552	982	1502	6606	19610
		НР - 72%; СП - 8%			4406,40	51,67	9068	106		1453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1101-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	шт	2,058	2014,69	973,62	4146	2004	--	2167	6818
		НР - 72%; СП - 8%			1041,07	421,11	2143	867		505	
10	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж всасывающего коллектора**	м	10,584	7822,30	684,25	82791	7242	71245	4799	94598
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	223,11	4304	2361		7007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Демонтаж всасывающего коллектора**	м	10,584	670,76	411,55	7099	4356	--	3055	10966
		НР - 72%; СП - 8%			259,21	141,62	2743	1499		812	
		ТРУБ ИЗ ПХВ									
13	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0405	1443460,36	1063263,97	58416	43029	--	25743	90891
		НР - 99%; СП - 8%			380196,39	262349,88	15386	10617		6733	
14	241-201-0915 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм**	м	40,8738	3626,00	--	148208	--	148208	--	160065
		СП - 8%			--	--	--	--		11857	
		КОЛОДЦЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**0,4484**	**65313,66**	**15436,99**	**29283**	**6921**	**9846**	**15179**	**48020**
		НР - 99%, СП - 8%			**27916,89**	**6281,08**	**12517**	**2816**		**3557**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,4303**	**49618,43**	**10597,94**	**70970**	**15158**	**27729**	**33996**	**113363**
		НР - 99%, СП - 8%			**19634,01**	**4374,47**	**28083**	**6257**		**8397**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**544331**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**544 331**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**544 331**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	7 076
Итого с временными	Тенге	**551 408**
Дополнительные затраты при приоизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге	3 694
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	37 238
Итого	Тенге	**592 341**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	11 102
Итого СМР	Тенге	**603 443**
Понижающий коэффициент	Тенге	573 270
НДС (12%)	Тенге	68 792
Всего	Тенге	**642 063**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Мажкамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Алымжан А.