Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование: Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области	1 300 517,00	1 161 175,89							139 341,11	1 300 517,00
Всего по стройке	**1 300 517,00**	**1 161 175,89**							**139 341,11**	**1 300 517,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) ред.2023.10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Газопровод высокого давления									
		Подраздел 13. Прокладка труб 90х8,2мм в футляре из п/э трубы 273х6мм ГНБ 8353.16 -1шт /26м/									
132	**6121-0201-0144 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,026**	**15 150 113**	**582 750**	**393903**	**15152**	**329191**	**--**	**393903**
		Формула объема = 26.0,001			**1 906 152**	**108 112**	**49560**	**2811**		**--**	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
135	**6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Концы футляра диаметром 800 (273мм) мм.Заделка герметиком**	**футляр**	**1**	**20 785**	**2 090**	**20785**	**2090**	**5131**	**--**	**20785**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**13 564**	**46**	**13564**	**46**		**--**	
	С1216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								**414688**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**414688**
		2-2 Строительные работы									

РАЗДЕЛ 1. АС

Подраздел 1. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ -14м (АС)

1	6104-0801-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка**	м оград	13	10 656	2 810	138528	36530	3965	--	138528
					7 541	810	98033	10530		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт,								
	С1261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	$м^2$								
	С1261-101-0356	Столбы бетонные	шт,								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы									
2	6104-0801-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	3 324	64	3324	64	55	--	3324
					3 205	9	3205	9		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт,								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Навеска ворот и калиток со сваркой									
8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,24	33 985	2 411	8156	579	6353	--	8156
					5 102	486	1224	117		--	
		Формула объема = 0,04.6									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	0,2448 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
9	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$- В15 на сспц.Устройство**	$м^3$	0,672	54 641	3 835	36719	2577	20762	--	36719
					19 910	784	13380	527		--	
		Формула объема = 0,112.6									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	0,68544 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки									

		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
10	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *Формула объема = (((33,26-8,25).3.0,001+(26,7-5,45).2.0,001+(17,11-2,36).0,001)+((0,442+0,21+0,5).0,001)).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	3,869528	254 176	4 --	983 681	15 --	287	-- --	983
11	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *Формула объема = (((33,26-8,25).3.0,001+(26,7-5,45).2.0,001+(17,11-2,36).0,001)+((0,442+0,21+0,5).0,001)).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	3,869528	395 206	7 2	1528 797	27 8	704	-- --	1528
12	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$	5,28	4 674 1 126	39 5	24679 5945	206 26	18528	-- --	24679
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге								213917
2-4 Электрохимзащита											
РАЗДЕЛ 1. Электрохимзащита											
1	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим С1261-302-0261 С1261-101-0332	**Стойка контрольно-измерительного пункта.Трубка контрольная.Устройство** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубка контрольная Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92 Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	**шт.** комплект $м^3$	2	21 502 14 630	5 682 1 577	43004 29260	11364 3154	2380	-- --	43004
3	1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Протектор одиночный упакованный.Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	2	88 224	30 093	176448	60186	11738	--	176448

					52 262	7 788	104524	15576		--	
	С1261-302-0475 С1261-107-0856	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Кабельно-проводниковая продукция Протектор Состав работ: 1. Рытье шурфа над трубопроводом 2. Бурение ямы и рытье траншеи 3. Разборка изоляции трубопровода 4. Прокладка кабеля в траншее 5. Термитная приварка кабеля к трубопроводу 6. Восстановление изоляции трубопровода 7. Установка протектора 8. Засыпка шурфа, ямы и траншеи грунтом с трамбованием	м шт,								
6	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах**	**шт.**	**2**	**2 547** **2 512**	**--** **--**	**5094** **5024**	**--** **--**	**70**	**--** **--**	**5094**
8	**6125-1301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Щиты и пульты,масса до 50 кг.Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**25 608** **21 439**	**878** **232**	**102432** **85756**	**3512** **928**	**13164**	**--** **--**	**102432**
	С1261-102-0331	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Подкладки металлические	кг								**326978**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**955583**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**955 583**						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		**955 583**						
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	Тенге		64 980						
		Итого с затратами	Тенге		**1 020 563**						
		Сметная прибыль 5%	Тенге		51 028						
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге		30 617						
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		**1 102 208**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**		1 102 208						
		Итого на 2023 г., , К - 1,075	Тенге		1 184 873						
		Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге		**1 184 873**						
		Понижающий коэффициент	Тенге		1 161 176						
		НДС (12%)	Тенге		139 341						
		Всего	**Тенге**		**1 300 517**						

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.