Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **Товарищество согранченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согранченной ответственностью "MJ-Group Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 2 НИТОК ВОДОВОДА ДИАМЕТРОМ 920х10мм ДЛИНОЙ 4,8км ОТ ВОДОЗАБОРА "КУМЕШБУЛАК" ДО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ В МКР.ТУРАН В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ**
(наименование, адрес)

Объект : **ВОДОВОД**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 22.02.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за март 2021года

«Строительство 2-ниток водовода диаметром 920х10мм длиной 4,8км от водозабора "Комешбулак до объездной дороги в мкр.Туран в городе Шымкент"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				АРМАТУРА							
1	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки,затвор или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5	6112,72	1975,16	30564	9876	2858	20550	55203
		НР - 99%; СП - 8%			3565,92	585,69	17830	2928		4089	
2	Е11-220901-0111 1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	2	28063,35	12520,59	56127	25041	3669	33704	97017
		НР - 99%; СП - 8%			13708,50	3313,53	27417	6627		7186	
3	Ц13-121101-0317 1312-1101-0317 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	164945,31	71945,66	824727	359728	102593	297435	1211934
		НР - 61%; СП - 8%			72481,20	25038,33	362406	125192		89773	
4	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	2132,86	52,60	12797	316	1284	11234	25954
		НР - 99%; СП - 8%			1866,24	25,08	11197	150		1923	

5	Е11-220901-0114 1122-0901-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Клапаны обратные чугунные диаметром 1000 мм. Установка	клапан	1	99357,32	49583,83	99357	49584	4448	58108	170063
		НР - 99%; СП - 8%			45324,50	13370,61	45325	13371		12597	
6	Е11-221201-0116 1122-1201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ФЛАНЦЫ Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка	фланец	87	47581,56	36385,40	4139596	3165530	113914	1640433	6242431
		НР - 99%; СП - 8%			9886,80	9159,21	860152	796851		462402	
7	Е11-221201-0111 1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	22177,75	16748,62	44356	33497	972	18090	67441
		НР - 99%; СП - 8%			4943,40	4192,74	9887	8385		4996	
8	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	64	2477,05	212,42	158531	13595	7839	136521	318656
		НР - 99%; СП - 8%			2142,14	12,54	137097	803		23604	
		КАМЕРА 2500х3000-32шт/18/									
		ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
9	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	960,3	158,34	150,34	152054	144373	--	30049	196671
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	7681	34054		14568	
10	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	29,7	1195,34	--	35502	--	--	25561	65948
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	35502	--		4885	
11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	558	29,17	29,17	16275	16275	--	4159	22069
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	5776		1635	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	558	151,99	72,61	84809	40515	--	45117	140320
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	44294	18368		10394	
13	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	ОБВАЛОВАНИЕ грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	180	158,34	150,34	28501	27061	--	5632	36864
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	1440	6383		2731	
14	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	252	219,28	211,44	55260	53283	14	11422	72016
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	1963	13901		5335	

15	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза [illegible]. Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	425,88	204,00	--	86880	--		--	93830
		СП - 8%			--	--	--	--		6950	
				БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ							
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	23,4	17092,93	1089,24	399974	25488	346750	30081	464460
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	27736	5320		34404	
17	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	137,7	27530,36	3073,48	3790930	423218	2279450	1120477	5304320
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	1088262	143031		392913	
18	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия. Устройство	м3	35,46	29410,23	2461,19	1042887	87274	646763	298305	1448487
		НР - 91%; СП - 8%			8709,80	534,65	308850	18959		107295	
19	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,36	13224,62	7229,86	4761	2603	148	3429	8845
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	2010	895		655	
				ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ							
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	792	854,63	21,09	676871	16706	452804	194693	941289
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	207361	1986		69725	
21	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	170,64	169,21	126,77	28875	21632	52	14630	46985
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	7191	6355		3480	
22	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	211,24	1298,05	2,82	274199	595	237315	39417	338706
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	36289	208		25089	
				КАМЕРА 2500х2000-2шт							
				ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							

23	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	85,36	158,34	150,34	13516	12833	--	2671	17482
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	683	3027		1295	
24	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,64	1195,34	--	3156	--	--	2272	5862
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	3156	--		434	
25	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	54	29,17	29,17	1575	1575	--	402	2136
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	559		158	
26	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	м3	54	151,99	72,61	8207	3921	--	4366	13579
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	4287	1778		1006	
27	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	ОБВАЛОВАНИЕ грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14	158,34	150,34	2217	2105	--	438	2867
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	112	496		212	
28	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20	219,28	211,44	4386	4229	1	907	5716
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	156	1103		423	
29	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	33,8	204,00	--	6895	--		--	7447
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ** Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	1,8	17092,93	1089,24	30767	1961	26672	2314	35728
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2134	409		2646	
31	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,2	27530,36	3073,48	335870	37496	201956	99272	469954
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	96418	12672		34811	
32	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия. Устройство	м3	2,8	29410,23	2461,19	82349	6891	51071	23555	114376
		НР - 91%; СП - 8%			8709,80	534,65	24387	1497		8472	
33	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.	м3	0,04	13224,62	7229,86	529	289	17	381	983

		НР - 118%; СП - 82%			5584,16	2487,17	223	99		73		
				ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	66,82	854,63	21,09	57107	1410	38202	16426	79415
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	17495	168		5883	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18125054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3388940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4588900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1231353			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4518792		
		- Перевозка грузов	Тенге				93775				
		- Накладные расходы	Тенге							4192051	
		- Сметная прибыль	Тенге							1342594	
		В том числе :									18360680
		Временные здания и сооружения			1,3 %		235626				
		Итого с временными									18527762
		Зимние удорожания			0,91 %		167082				
		Итого с зимними удорожаниями									18898318
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				370555		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									*19 841 270*
		втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 100%, К-1,0498961									*17 857 142,86*
		Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9									*2 142 857,14*
		НДС			*12 %*		*2 142 857*				*20 000 000,00*
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество согранченной ответственностью "MJ-Group Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.Тұрсын

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор: Товарищество согранченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)