Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Договор: № 4/14 от 30.04.2024
Наименование объекта: Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	16 825 687	15 022 935							1 802 752	16 825 687
Всего по стройке	16 825 687	15 022 935							**1 802 752**	**16 825 687**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

_____**Голубев В.В.**

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Global-GH"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№02-01-01 Строительно-монтажные работы									
		Трубопроводы сталь									
41	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием**									
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,009	3495890,26	331914,96	31463,01	2987,23	22227,07	7442,89	42018,37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			694300,88	141040,07	6248,71	1269,36		3112,47	
44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**									
		НР - 69%; СП - 8%	м²	2,4	112,57	3,11	270,17	7,47	114,60	102,82	402,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,71	0,37	148,10	0,89		29,83	
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м²	2,4	150,20	2,27	360,48	5,45	268,46	60,34	454,49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,07	0,37	86,57	0,89		33,67	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли - 5 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		2							10
		НР - 99%; СП - 8%	т	0,1259735	1835333,83	658776,63	231203,43	82988,40	59766,00	113870,84	372680,21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			702124,07	210933,46	88449,03	26572,03		27605,94	
231	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)**									
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,0065	736460,37	148455,17	4786,99	964,96	206,31	3955,29	9441,66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			556264,80	58388,00	3615,72	379,52		699,38	
233	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**									
		НР - 99%; СП - 8%	м	6,6	1809,92	11,13	11945,47	73,45	1409,50	10378,76	24110,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1585,23	3,19	10462,52	21,05		1785,96	
235	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	15	1522,39	153,87	22835,85	2308,05	--	20328,15	46617,15
					1368,52	0,38	20527,80	5,70		3453,15	
239	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	м³	0,5	9467,48	245,55	4733,74	122,78	3875,29	760,85	5934,15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,33	65,74	735,67	32,87		439,56	
240	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**									
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,0066	2033610,25	53284,50	13421,83	351,68	10609,10	2438,65	17129,32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372886,80	338,08	2461,05	2,23		1268,84	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 2 шт									
242	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	т	0,1081676	1385628,83	658776,63	149880,15	71258,29	2674,78	97775,61	267468,22
					702124,07	210933,46	75947,08	22816,17		19812,46	
249	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1689,01	259,89	6756,04	1039,56	--	5664,52	13414,20
					1429,12	1,31	5716,48	5,24		993,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³	0,06	9467,48	245,55	568,05	14,73	465,04	91,30	712,10
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	88,28	3,94		52,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0025	4027360,22	306734,97	10068,40	766,84	8037,38	1396,56	12382,16
		НР - 99%; СП - 8%			505670,88	58595,72	1264,18	146,49		917,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,2	112,57	3,11	135,08	3,73	57,30	51,41	201,40
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	74,05	0,44		14,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	1,2	188,52	4,53	226,22	5,44	134,22	60,34	309,48
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	86,56	0,89		22,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 125 мм из земли - 2 шт									
272	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1852706	103702,37	19202,55	19213,00	3557,67	6128,70	10629,74	32230,16
		НР - 99%; СП - 8%			51420,10	6533,59	9526,63	1210,48		2387,42	
277	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)**	шт.	4	2018,13	287,24	8072,52	1148,96	--	6864,72	16132,20
		НР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	6923,56	10,52		1194,96	
280	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	0,6	9467,48	245,55	5680,49	147,33	4650,36	913,02	7120,99
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	882,80	39,44		527,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0025	4027360,22	306734,97	10068,40	766,84	8037,38	1396,56	12382,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		4	505670,88	58595,72	1264,18	146,49		917,20	10
284	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,2	112,57	3,11	135,08	3,73	57,30	51,41	201,40
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	74,05	0,44		14,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	1,2	94,27	2,27	113,12	2,72	67,12	30,17	154,75
		НР - 69%; СП - 8%			36,07	0,37	43,28	0,44		11,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли - 1 шт									
286	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т	0,0695438	1385628,83	658776,63	96361,89	45813,83	1719,68	62862,51	171962,36
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	48828,38	14669,11		12737,95	
293	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	2751,81	381,46	5503,62	762,92	--	4702,60	11022,72
		НР - 99%; СП - 8%			2370,35	4,70	4740,70	9,40		816,50	
296	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	0,3	9467,48	245,55	2840,24	73,66	2325,18	456,51	3560,49
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	441,40	19,72		263,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,001	5820942,80	393500,16	5820,94	393,50	4778,07	717,75	7061,79
		НР - 99%; СП - 8%			649368,72	75631,36	649,37	75,63		523,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	Е11-220601-0807 1122-0601-0807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км	0,001	2311995,72	633847,16	2312,00	633,84	1583,96	323,61	2846,46
		НР - 99%; СП - 8%			94204,66	232672,17	94,20	232,67		210,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	0,6	112,57	3,11	67,54	1,86	28,65	25,70	100,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		5	61,71	0,37	37,03	0,22		7,46	10
302	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	0,6	188,52	4,53	113,11	2,71	67,12	30,17	154,74
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	43,28	0,44		11,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опознавательные знаки - 84 шт									
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	84	6727,44	1103,53	565104,96	92696,52	49725,48	490398,72	1139943,84
		НР - 108%; СП - 8%			5031,94	373,69	422682,96	31389,96		84440,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м²	13,44	3221,97	237,83	43303,28	3196,43	35019,68	5671,55	52892,85
		НР - 94%; СП - 8%			378,51	70,42	5087,17	946,44		3918,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	9,408	48781,61	1307,13	458937,39	12297,48	389431,37	56435,02	556602,21
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	57208,54	4807,96		41229,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры консольные из труб 159х4 Н=5,0 м под газопровод - 8 шт									
21	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м³	12,64	3683,68	--	46561,72	--	--	33524,44	86493,00
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	46561,72	--		6406,84	
22	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	5,2	50873,41	1721,79	264541,73	8953,30	215821,65	38239,86	327004,13
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	40066,78	1955,04		24222,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	3,84	1220,13	--	4685,30	--	--	3373,40	8703,40
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	4685,30	--		644,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	1,30752	34277,64	14802,33	44818,70	19354,34	3977,15	18914,75	68832,13
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	21487,21	5925,47		5098,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	9,6	112,57	3,11	1080,67	29,85	458,40	411,26	1611,26
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	592,42	3,55		119,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	9,6	188,52	4,53	1809,79	43,48	1073,86	482,69	2475,84
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	692,45	7,10		183,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры из труб 89х3,5 Н=5,0 м под газопровод - 30 шт									
28	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м³	19,8	3683,68	--	72936,86	--	--	52514,55	135487,44
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	72936,86	--		10036,03	
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	12,3	50873,41	1721,79	625742,94	21178,02	509791,57	90451,99	773490,54
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	94773,35	4624,43		57295,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	5,7	1220,13	--	6954,74	--	--	5007,39	12919,11
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	6954,74	--		956,97	
31	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	1,34196	32932,78	14802,33	44060,28	19864,14	2142,96	19412,97	68551,10
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	22053,18	6081,55		5077,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	24,3	112,57	3,11	2735,45	75,57	1160,33	1041,01	4078,51
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	1499,55	8,99		302,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							10
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	24,3	188,52	4,53	4581,04	110,08	2718,20	1221,80	6266,97
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	1752,76	17,98		464,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры из труб 76х3 Н=5,0м под газопровод - 14 шт									
38	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м³	8,4	3683,68	--	30942,91	--	--	22278,90	57479,52
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	30942,91	--		4257,71	
39	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	5,32	50873,41	1721,79	270646,54	9159,92	220495,22	39122,32	334550,38
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	40991,40	2000,16		24781,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	3,08	1220,13	--	3758,00	--	--	2705,75	6980,85
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	3758,00	--		517,10	
41	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,5068	32832,78	14802,33	16639,65	7501,82	809,30	7331,43	25888,77
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	8328,53	2296,74		1917,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	11,34	112,57	3,11	1276,54	35,27	541,48	485,81	1903,30
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	699,79	4,20		140,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	11,34	153,52	4,53	2137,82	51,37	1268,50	570,18	2924,59
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	817,95	8,39		216,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры из труб 76х3,0 Н=2,2м под газопровод - 87 шт									
48	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м³	57,42	3683,68	--	211516,91	--	--	152292,20	392913,58
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	211516,91	--		29104,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	35,67	50873,41	1721,79	1814654,53	61416,25	1478395,58	262310,76	2243122,57
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	274842,70	13410,85		166157,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	16,53	1220,13	--	20168,75	--	--	14521,44	37465,41
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	20168,75	--		2775,22	
51	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	1,64604	32832,78	14802,33	54044,07	24365,23	2628,54	23811,83	84084,37
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	27050,30	7459,59		6228,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	70,47	112,57	3,11	7932,81	219,16	3364,95	3018,93	11827,69
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	4348,70	26,07	-	875,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	70,47	188,52	4,53	13285,00	319,23	7882,77	3543,23	18174,21
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	5083,00	52,15		1345,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры из труб 57х3,0 Н=2,2м под газопровод - 59 шт									
58	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м³	38,94	3683,68	--	143442,50	--	--	103278,62	266458,63
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	143442,50	--		19737,52	
59	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	24,19	50873,41	1721,79	1230627,79	41650,10	1002590,11	177888,91	1521198,07
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	186387,58	9094,71		112631,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	11,21	1220,13	--	13677,66	--	--	9847,87	25407,58
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	13677,66	--		1882,05	
61	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,90152	32832,78	14802,33	29599,41	13344,59	1439,64	13041,51	46052,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:		9	16433,56	4531,84	14815,18	4085,54		3411,27	10
66	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	47,79	112,57 61,71	3,11 0,37	5379,72 2949,12	148,62 17,68	2281,98	2047,32 594,03	8021,07
67	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	47,79	188,52 72,13	4,53 0,74	9009,37 3447,09	216,48 35,36	5345,80	2402,88 912,79	12325,04
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота									
72	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	106	9975,61 4983,95	3101,70 1102,80	1057414,66 528298,70	328780,20 116896,80	200335,76	638743,28 135692,72	1831850,66
		Кран шаровый									
99	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	380	2922,67 2489,00	130,00 18,42	1110614,60 945820,00	49400,00 6999,60	115394,60	933762,60 163552,00	2207929,20
101	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	2963,42 2489,00	170,75 36,84	2963,42 2489,00	170,75 36,84	303,67	2475,32 435,10	5873,84
104	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	5313,81 4402,32	395,54 81,58	5313,81 4402,32	395,54 81,58	515,95	4394,22 776,64	10484,67
107	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	5313,81 4402,32	395,54 81,58	5313,81 4402,32	395,54 81,58	515,95	4394,22 776,64	10484,67
		Защита от падения ВЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-221501-0103 1122-1501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Коммуникации. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м²**		10							10
		НР - 99%; СП - 8%	м	26	12163,81	1681,12	316259,06	43709,12	213267,34	74505,60	422025,76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2280,10	614,45	59282,60	15975,70		31261,10	
113	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Концы футляра. Заделка монтажной пеной**									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	5	2708,93	--	13544,65	--	--	13409,20	29110,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		2708,93	--	13544,65	--		2156,30	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									13938095,94
		ИТОГО	Тенге								13938095,94
		в том числе оборудование	Тенге		**13 938 096**						
		в том числе СМР	Тенге								
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	**13 938 096** 404 205						
		Итого с временными	Тенге		**14 342 301**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%	Тенге	0,27%	38 724						
		Итого с зимними	Тенге		**14 381 025**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	287 620						
		Итого СМР	Тенге		**14 668 645**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**14 668 645**						
		В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге	**105%**	**15 329 525**						
		Понижающий коэффициент	Тенге	**0,98**	**15 022 935**						
		НДС (12%)	Тенге	12%	1 802 752						
		Всего	Тенге		**16 825 687**						

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Global-GH"

Директор _____ **Голубев В.В.**