Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование стройки: Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г. Кызылорда
Договор: №6 от 02.03.2023 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
		6	02.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г. Кызылорда	620 224	553 771							66 453	620 224

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Сыдыкбаева А.С.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Договор: №6 от 02.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г. Кызылорда

А К Т №1
выполненных работ
за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-01 КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (Внутриплощадочные сети)									
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ, ВОДООТЛИВ									
8	1101-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	шт	1,988	5613,23	477,20	11159	949	1451	6381	18943
		НР - 72%; СП - 8%			4406,40	51,67	8760	103		1403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1101-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	шт	1,988	2014,69	973,62	4005	1936	--	2093	6586
		НР - 72%; СП - 8%			1041,07	421,11	2070	837		488	
10	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж всасывающего коллектора**	м	10,224	7822,30	684,25	79975	6996	68822	4636	91380
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	223,11	4158	2281		6769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Демонтаж всасывающего коллектора**	м	10,224	670,76	411,55	6858	4208	--	2951	10593
		НР - 72%; СП - 8%			259,21	141,62	2650	1448		785	
		ТРУБ ИЗ ПХВ									
13	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,039	1443460,36	1063263,97	56429	41566	--	24868	87800
		НР - 99%; СП - 8%			380196,39	262349,88	14863	10256		6504	
14	241-201-0915 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм**	м	39,484	3626,00	--	143167	--	143167	--	154621
		СП - 8%			--	--	--	--		11453	
		КОЛОДЦЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**0,4331**	**65313,66**	**15436,99**	**28287**	**6686**	**9511**	**14663**	**46386**
		НР - 99%, СП - 8%			**27916,89**	**6281,08**	**12091**	**2720**		**3436**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,38166**	**49618,43**	**10597,94**	**68556**	**14643**	**26786**	**32840**	**109507**
		НР - 99%, СП - 8%			**19634,01**	**4374,47**	**27128**	**6044**		**8112**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**525817**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**525 817**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**525 817**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	6 836
Итого с временными	Тенге	**532 652**
Дополнительные затраты при приоизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге	3 569
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	35 972
Итого	Тенге	**572 193**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	10 724
Итого СМР	Тенге	**582 917**
Понижающий коэффициент	Тенге	553 771
НДС (12%)	Тенге	66 453
Всего	Тенге	**620 224**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Жиркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Сыздыкбаева А.С.