Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

форма

Декларация о соответствии

«04» октября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Bazis Construction» (г.Алматы, пр.Аль-Фараби 5/1, здание 3А),***
наименование организации, юридический адрес

в лице***Нугыманова Жениса Нурбосыновича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту: ***«Строительство защитных сооружений на реке Хоргос в районе Международного Центра Приграничного Сотрудничества (МЦПС) и зданий таможни «КОРГАС» (ХОРГОС-1) Этап IV»,***
п. Баскунчи, Алматинская область, Панфиловский район
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК в лице заместителя руководителя Донаева Саната Журсинадиловича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Building Industrial XXI»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Институт ТОО «Казгидро»***, 161-2013-3
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Приказом МВД РК №245 от 04.04.2017г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

(2-1) Служебное эксплуатационное здание п.Баскунчи

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общаяплощадь	$м^2$	323,51	323,51	323,51	323,51

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общаяплощадь	Метр в квадрате (далее - $м^2$)	323,51	323,51
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее – $м^3$)	1220,2	1220,2
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

(3-1) Контрольно-пропускной пункт

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общаяплощадь	$м^2$	20,5	20,5	20,5	20,5

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общаяплощадь	Метр в квадрате (далее - $м^2$)	20,5	20,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее – $м^3$)	78,3	78,3
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

(3-2) Наземная стоянка с навесом и ограждением в п.Баскунчи

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общаяплощадь	$м^2$	70,56	70,56	70,56	70,56

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общаяплощадь	Метр в квадрате (далее - $м^2$)	70,56	70,56
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее – $м^3$)	333,5	333,5
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

(4-1) Электрические сети

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
10/0,4 кВ	кВ	10/0,4 кВ	10/0,4 кВ	10/0,4 кВ	10/0,4 кВ
Установленная мощность	кВа	97,25	97,25	97,25	97,25
Расчетная мощность	кВа	74,65	74,65	74,65	74,65

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество распределительных устройств 0,4 кВ трансформаторных подстанциях	шт	1	1
Количество проложенных кабелей 0,4 кВ	м	259,4	259,4
Количество установленных опор	шт	9	9
Количество установленных светильников	шт	9	9

(5-1)Служебная дорога

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	214,84	214,84	214,84	214,84
Площадь покрытия	$м^2$	966,78	966,78	966,78	966,78

(6-1)Насосная водоснабжения

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Производительность	$м^3$/час	0,12	0,12	0,12	0,12

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общаяплощадь	Метр в квадрате (далее - $м^2$)	43,9	43,9
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее – $м^3$)	119,6	119,6
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

(6-2) Наружная канализация

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	пм	35,7	35,7	35,7	35,7

(6-3) Наружные сети водопровода

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	пм	262	262	262	262

(7-1) Благоустройство

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Площадь озеленения, в том числе сад	$м^2$	3453,70 1760,00	3453,70 1760,00	3453,70 1760,00	3453,70 1760,00
Покрытие из асфальтобетона	$м^2$	909,3	909,3	909,3	909,3
Лиственные деревья	шт	12	12	12	12

Кустарники	шт	9	9	9	9

Примечание: В скобках указаны номера по объектным сметам.

5. Технологичные и архитектурные-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

5.(2-1)***Служебное эксплуатационное здание п.Баскунчи*** *– одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане, а размерами в крайних осях 30мх12м, с высотой этажей 3м. В здании расположены служебные помещения для работников, комната для приема пищи, подсобные помещения, топочная, а также блоки санузлов. Наружные стены – кладка из кирпича марки М75 с утеплением снаружи минераловатными плитами. Фундамент – ростверк в виде монолитных железобетонных лент. Конструктивная схема здания – монолитные колонны с плитой перекрытием. Кровля – металлочерепица с деревянным конструктивом, утеплителем из каменной ваты и пароизоляцией. Внутренние перегородки и стены – кладка их теплоблоков, ГКЛ и ГКЛ (В). Виражи и двери в витражах - металлопластиковые с стеклопакетом. Двери – металлические и из МДФ. Оконные проемы - металлопластиковые с стеклопакетом. Потолки – из ГКЛ. Отопление от автономной котельной расположенной в топочном помещении. Система отопления двухтрубная, отопительные приборы – алюминиевые радиаторы. Вентиляция – с механическим побуждением и естественная. Хозяйственно-питьевой водопровод В1 – стальные электросварные трубы, полипропиленовые трубы. Система горячего водоснабжения - стальные электросварные трубы. Канализация производственная из чугунных и полиэтиленовых канализационных труб. Из слаботочных систем предусмотрены: пожарная сигнализация. Технологическое оборудование предусмотрено оборудование предусмотрено для служебных помещений.*

5.(3-1)***Контрольно-пропускной пункт.*** *Каркас здания – металлический. Наружные стены выполнены из сплиттерных цементно-песчаных блоков; утеплены изнутри минераловатными плитами. Внутренние перегородки из перегородочных блоков, утеплены минераловатными плитами толщиной 100 мм и из гипсокартона. Кровля - металлочерепица с деревянным конструктивом, утеплителем из каменной ваты и пароизоляцией. Проемы оконные – металлопластиковые.Двери – металлические и из МДФ.Потолки – из ГКЛ.Отопление отэлектрообогревателей. Вентиляция –естественная.*

Из слаботочных систем предусмотрены: охранная сигнализация.Технологическое оборудование предусмотрено. Вокруг здания предусмотрена бетонная армированная отмостка.

5. (3-2) ***Наземная стоянка с навесом и ограждением в п.Баскунчи*** *- Наружные стены выполнены из сплиттерных цементно-песчаных блоков; утеплены изнутри минераловатными плитами. Кровля - металлочерепица с деревянным конструктивом, утеплителем из каменной ваты и пароизоляцией.Проемы оконные – металлопластиковые. Ворота распашные 3.0х3.0 (h)без калитки.Потолки – отделаны потолочными панелями из*

пластиковых панелей 200х8мм. Отопление отэлектрообогревателей.Вентиляция –с механическим побуждением и естественная.

5 (4-1) ***Электрические сети****–согласно Технических условий от 07.09.2016г. № 20-649/543 АО «Талдыкорганская Акционерная Транспортно-Электросетевая Компания» - для электроснабжения предусмотрена установка трансформаторной подстанции КТПН 100/10/0,4. В качестве альтернативного питания предусмотрен дизельный генератор мощностью 110кВа. Для освещения – светильники венчающем с рассеивателем типа «Шар» с натриевой лампой Р=70VNTV12S70.Для освещения и электроснабжения используются кабели марки АВВГ и АВБбШв.*

5.(5-1) ***Служебная дорога*** *– покрытие из щебеночно-гравийно-песчаной смеси.*

5.(6-1) ***Насосная водоснабжения*** *- представляет собой конструкцию из сэндвич-панелей на металлическом каркасе возведенный на монолитном железобетонном фундаменте, имеет мембранный гидропневмобак 100л P_{max}=10 бар, вертикальный многоступенчатый насос Q=10,8 м3/ч Н = до 112м N = до 2,2 кВт.*

5.(6-2) ***Наружная канализация.*** *На сети канализации предусмотрен вывод чугунной трубы Ø100 ммиз служебного эксплуатационного здания и вводом в канализационную выгребную яму монолитного железобетонного исполнения 5600х5600х3770мм.*

5.(6-3) ***Наружные сети водопровода****–Водопровод запроектирован от каптажа по тех.условиям 03.11.16г. РГКП панфилова Су-кубыры. На сети водопровода предусмотрены колодцы с пожарными гидрантом, колодец для ввода водопровода в здание, пожарные резервуары для воды (2 шт) емкостью по 100 м^3.*

5. (7-1) ***Благоустройство территории.*** *Благоустройство выполнено в виде асфальтобетонного покрытия с обрамлением бортовым камнем. Для озеленения участка разбиты газоны, высажены лиственные деревья и кустарники.*

краткие технические характеристики по особенностями его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Примечание: В скобках указаны номера по объектным сметам.

6. На объекте установлено предусмотренное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ – апрель 2017 года;

месяц, год

Окончание работ – октябрь 2017 года;

месяц, год
При продолжительности строительства: 6 месяцев:
По норме или по проекту организации строительства: 6 *месяцев*;
Фактически: *9* *месяцев*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Телефонизация

АО «Казахтелеком»

Начальник Панфиловского
ЛТЦ ЦТО МС АР _____ Курбанов Р.О.

Электроснабжение
Жаркентский РЭС
И.О Начальник _____ Андамасов М.С.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает Объект ***«Строительство защитных сооружений на реке Хоргос в районе Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) и зданий таможни "Коргас" (Хоргос-1). Этап IV, Алматинская область, Панфиловский район*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных

работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Дополнительным соглашением №12 от 13 декабря 2017 г. к основному Договору № 168 о строительно-монтажных работ, от 17 сентября 2013 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нугыманов Ж.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.