*Приложение 3*
*к приказу Министра индустрии и инфраструктурного*
*развития Республики Казахстан*
*от 8 февраль 2021 года № 53*
*Утвержден*
*к приказу Министра*
*по инвестициям и развитию*
*Республики Казахстан*
*от 9 август 2019 года № 632*
*форма*

**Декларация о соответствии**

« 31 » июля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Строительная компания «Люкс-Сервис», Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, Новостройка, 1135.***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора ***Дуйсенбеков Ш.М.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38. З.Маханов №33)»***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» в лице руководителя Киякбаев Нурбек Бакбергенулы***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «СпецСтрой Согласование» №69-12/07/2023;***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***приказ № 53 от 20 апреля 2023 года ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность ВЛ-0,4кВ | км | 1,092 | | 1,092 | |
| Площадь выделенного участка | га | 0,333 | | 0,333 | |
| Площадь дорожного покрытия(на участке) | М2 | 2826 | | 2826 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь свободная от застройки | М2 | 504 | | 504 | |
| Площадь дорожного покрытия(вне участка) | М2 | 16 | | 16 | |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь жилого дома | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| общая площадь (м2) | метр в кубе (далее – м3) | | |
| жилая площадь (м2) | м3 | | |
| В том числе подземной части | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | Жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***«Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)»***

*Спортивная площадка в селе Сагыз по ул. К.Сегизбаев №38.* по данной улице работы производились, технических условий №27-5436 от 01.08.2023 года от АО "Атырау Жарык". Точка подключения - КТПН-2/11. Наружное освещение спортивно-игровой площадки. Провод от существующей КТПН-2/11 до проектируемого шкафа управления освещением предусмотрен СИП-4 4х25мм2 напряжением 380 В. Подвес провода выполнить на существующих опорах, оборудование для подвеса провода учтено в спецификации. На конечном участке ВЛ-0,4 кВ, до проектируемого ШУО предусмотрена ВЛ-0,4 кВ на проектируемых промежуточных опорах из стоек СВ95-3, оборудование для подвеса провода учтено в спецификации. Далее от ШУО к проектируемым опорам освещения предусмотрена воздушная линия проводом СИП-4 4х16мм. Шкаф управления освещением принят типа ШУО-63-23-54-У3.1 в комплекте с фотореле и элементами крепления на опору. ШУО установлен на стойке СВ95-3. Проектируемые опоры освещения приняты типа СГКФ 6-3 70/136-А, высота 6м. Кронштейн принят типа КРГ1,0/15-0,83, вылет 1,0м. На угловых и концевых опорах освещения предусмотрены оттяжки. Фундамент опор выполнить из бетона кл. В12,5 М150. Закладная деталь - ЗДФ-1.2А. Предусмотрен светодиодный светильник типа Керемет, мощность которого 90 Вт. Также предусмотрено заземление опор освещения и шкафа управления освещением.

*Спортивная площадка в селе Сагыз ул. З.Маханов №33.* по данной улице работы производились , согласно технических условий №27-5435 от 01.08.2023 года от АО "Атырау Жарык". Точка подключения - КТПН 6/0,4кВ. Работы по наружное освещение спортивно-игровой площадки. Провод от существующей КТПН 6/0,4кВ до проектируемого шкафа управления освещением предусмотрен СИП-4 4х16мм2 напряжением 220 В. Подвес провода выполнить на существующих опорах, оборудование для подвеса провода учтено в спецификации. Далее от ШУО к проектируемым опорам освещения предусмотрена воздушная линия проводом СИП-4 4х16мм. Шкаф управления освещением

принят типа ШУО-63-23-54-У3.1 в комплекте с фотореле и элементами крепления на опору. ШУО установлен на стойке СВ95-3. Опоры освещения приняты типа СГКФ 6-3 70/136-А, высота 6м. Кронштейн принят типа КРГ1,0/15-0,83, вылет 1,0м. На угловых и концевых опорах освещения предусмотрены оттяжки. Фундамент опор из бетона кл. В12,5 М150. Закладная деталь - ЗДФ-1.2А. Предусмотрен светодиодный светильник типа Керемет, мощность которого 90 Вт. Также предусмотрено заземление опор освещения и шкафа управления освещением. - Мини-футбольное поле. - Детская площадка. - Спортивная площадка.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2024 года;*

месяц, год

окончание работ *июнь 2025 года;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5 ;

фактически 11 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9 – 1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *97,88%* и фактически применено *97,88%* (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10 – 1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); _____не требуется_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____не требуется_____

подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)» готовым к приемке в эксплуатацию.***

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Строительная компания «Люкс-Сервис», БИН 050540004049***

Директор ***Дуйсенбеков Ш.М.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

подпись, М.П.