форма КС-3

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электро-Лидер"**

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЛ-ЖА»**

**Договор подряда (контракт) : №1-24/2 от 30.06.2025 г**
**Наименование: Строительство медицинского пункта в населенном пункте Пионер, поселок Актас, Улытауского района, области Ұлытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

# СПРАВКА № 1

## о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2025 г.

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчик | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| | | | | №1-24/2 | 30.06.2025г | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме/ За счет средств местного бюджета, по специфике / Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | |

| Наименование пусковых ком- плексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтаж ные работы | Оборудова ния, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Пионер, поселок Актас, Улытауского района, области Ұлытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)** | **1 106 267,00** | **0,00** | **987 738,39** | **0** | **0** | | **118 528,61** | **1 106 267,00** |
| **Всего по стройке** | **1 106 267,00** | | **987 738,39** | | | | **118 528,61** | **1 106 267,00** |

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Электро-Лидер"**
**БИН 110240000059**

**М.С. Кумарбек**

**Субподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "ОЛ-ЖА"**
**БИН 991240000499**

**М.С. Кумарбек**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электро-Лидер"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЛ-ЖА»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Объект:** **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Пионер, поселок Актас, Улытауского района, области Ұлытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

**Договор: №1-24/2 от 30.06.2025 г**

# Акт выполненных работ №1 за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **1065710** |
| | **Раздел 1.** | **Локальная смета №02-01-03-01** | | | | **730446** |
| | **Раздел 2.** | **Разные работы** | | | | **730446** |
| | | Крыльцо №1 (лист 14) | | | | |
| 124 | 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 0,8 | 9 170 | 7336 |
| 125 | 211-201-0406 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,92 | 6 751 | 6211 |
| 126 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 1,6 | 10 129 | 16206 |
| 127 | 212-101-0413 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | $м^3$ | 1,632 | 45 161 | 73703 |
| 128 | 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 2,1 | 13 943 | 29280 |
| 129 | 212-101-0707 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | $м^3$ | 2,1315 | 47 789 | 101862 |
| 130 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,1367 | 320 286 | 43783 |
| 131 | 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | $м^2$ | 11,25 | 3 668 | 41265 |
| 132 | 212-401-0106 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,14 | 46 070 | 6450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 231-301-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм | $м^2$ | 11,475 | 2 865 | 32876 |
| 134 | 6106-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т | 0,30454 | 346 216 | 105437 |
| 135 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,21809 | 347 654 | 75820 |
| 136 | 214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,08231 | 367 161 | 30221 |
| 137 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00414 | 371 864 | 1540 |
| 138 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка стропилы с изготовлением | $м^3$ | 0,0798 | 250 749 | 20010 |
| 139 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 9,1362 | 261 | 2385 |
| 140 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 9,1362 | 401 | 3664 |
| 141 | 6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м | $м^2$ | 5,47 | 2 240 | 12253 |
| 142 | 224-102-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 6,2905 | 3 019 | 18991 |
| 143 | 1114-0301-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка прогонов | $м^3$ | 0,0798 | 112 272 | 8959 |
| 144 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 5,28 | 7 594 | 40096 |
| | | Ограждение ОГН-1 (лист 14) | | | | |
| 145 | 1109-0604-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж | т конструкций | 0,11364 | 458 445 | 52098 |
| | **Раздел 3.** | **Локальная смета №02-01-04-01** | | | | **264709** |
| | | Канализация К1 | | | | |
| 44 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 31 | 3 326 | 103106 |
| 45 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм | м | 30,938 | 1 496 | 46283 |
| 46 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 8 | 3 460 | 27680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм | м | 7,984 | 307 | 2451 |
| 48 | 241-216-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 39 | 203 | 7917 |
| 49 | 241-220-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 782 | 1564 |
| 50 | 241-213-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 136 | 272 |
| 51 | 6115-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка трапов, диаметр 100 мм. | комплект | 1 | 4 838 | 4838 |
| 52 | 244-104-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый | комплект | 1 | 70 598 | 70598 |
| | **Раздел 4.** | **Локальная смета №02-01-04-03, Электрооборудование** | | | | **70555** |
| | | ПРОВОДА И КАБЕЛИ | | | | |
| 12 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 35 | 863 | 29860 |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА | | | | |
| 40 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 15 | 1 447 | 21705 |
| 41 | 6124-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 15 | 1 266 | 18990 |
| | | **ИТОГО СМР ПО АКТУ:** | Тенге | | | 1 065 710 |
| | | Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом к=9,4% | Тенге | | | 100 177 |
| | | Итого: | Тенге | | | 1 165 887 |
| | | Сметная прибыль 5 % (СМР) | Тенге | | | 58 294 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% (СМР+оборудование) | | | | 23 318 |
| | | Итого: | Тенге | | | 1 247 499 |
| | | Оборудование: | Тенге | | | - |
| | | Итого: | Тенге | | | 1 247 499 |
| | | Итого в текущих ценах К=1,0557 | Тенге | | | 1 316 984 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,75 | Тенге | | | 987 738 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 118 529 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего с НДС: | Тенге | | | 1 106 267 |

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Электро-Лидер"**
**БИН 110240000059**

**М.С. Кумарбек**

**Субподрядчик**
**Директор**
**ТОО "ОЛ-ЖА"**
**БИН 991240000499**

**М.С. Кумарбек**