Бекітемін
«Қостанай қаласы әкімдігінің
"Мирас "қалалық мәдениет сарайы
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
МКҚК » директоры
_____ З.У. Иманова

Ақаулы акт

Ұйымның атауы: "Мирас" қалалық мәдениет сарайы" МКҚК

Нысан: Қостанай қаласы Маяковский көшесі 119 мекенжайында орналасқан "Мирас" қалалық мәдениет сарайы МКҚК ғимаратының төбесін (шатырын) күрделі жөндеу

Комиссия құрамында:
Комиссия төрағасы: З.У.Иманова - директор;
Комиссия мүшелері: Н.Н. Краснощекова – директор орынбасарының м.а.;
Д.С. Музыченко- сахналық жабдықтар жөніндегі инженер;
И.Г.Степанов - дыбыс инженері және дыбыс аппаратурасының операторы;
Л.М. Платунова – ғимаратқа қызмет көрсету жөніндегі жұмысшы;
В.М. Осичкин – слесарь -сантехник.

МҮ ғимаратының шатырын тексеру жүргізілді және мынадай ақаулар зақымданулар, ақаулар фактісі анықталды:

№ п/п	Жұмыс түрлері мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Металлдан жасалған шатырды бөлшектеу	м2	1420
2	Қаптаманы және бу өткізгіш пленканы бөлшектеу	м2	1420
3	Жатақхананың терезелерін бөлшектеу	дана	12
4	Желдету біліктеріндегі қақпақтарды және қаптамаларды бөлшектеу	дана	11
5	"В-Г", "И-К" осьтеріндегі "6"осі бойынша парапеттің кірпіш қалауын бөлшектеу	м3	1,5
6	"6"осі бойынша веншахтаны бөлшектеу;	м3	0,1
7	Арықтар мен су төгетін құбырларды бөлшектеу	м	90
8	"А" және "К"осі бойынша парапетті кірпішпен қалау	м3	1,5
9	Жатақхана терезелерін орнату	дана	15
10	"2-6" және "В-К"осьтерінде бу өткізгіш пленканы төсеу арқылы металл плиткадан жасалған жабын құрылғысы	м2	360
11	Қабырғаларға, парапеттерге және вентшахталарға жанасу құрылғысы	мп	17,96
12	Бұл осьтердегі төбені канализацияға қарай аузы бар төртбұрышты етіп жасаңыз	мп	32,5
13	Сыртқы дренаж. Металл плиткадан жасалған шатырға арналған құрылғы	м	90
14	Төбедегі ылғалды оқшаулауды ауыстыру	м3	3
15	Оқшаулауға арналған стяжка құрылғысы	м2	818,46
16	Қоршау құрылғысы	м	90

17	Өрт шығатын жерлердің үстінен шатыр жабынды	м2	34,638
18	Вентшахталарға қалпақшалар мен қорғаныш қаптамаларды орнату	дана	10
19	Пилондардың төбесінде және апаттық шығу төбесінде екіс құрылғысымен жөндеу	м2	59,27
20	Металл өрт сөндіру баспалдақтары мен шатырға шығатын баспалдақтар мен торларды бояңыз	м2	148
21	Қасбеттік қаптамаларды жөндеу	м2	217
22	Қосалқы кіреберістің үстіндегі парапет тақталарын ауыстыру	дана	6

Жұмыс көлемі орнында нақтылануы керек.

Комиссия төрайымы директоры _____ З.У. Иманова;

Комиссия мүшелері:
Директор орынбасарының м.а _____ Н.Н. Краснощекова;

сахналық жабдықтар жөніндегі инженер _____ Д.С. Музыченко;

дыбыс инженері және
дыбыс аппаратурасының операторы _____ И.Г.Степанов;

ғимаратқа қызмет көрсету жөніндегі жұмысшы _____ Л.М. Платунова;

слесарь – сантехник _____ В.М. Осичкин.

Утверждаю
Директор ГККП
"Городской дворец культуры "Мирас"
отдела культуры и развития языков
акимата города Костанай"
_____ Иманова З.У.

Дефектный акт

Наименование организации: ГККП «Городской дворец культуры «Мирас»

Объект: Капитальный ремонт кровли (крыши) здания ГККП Городской дворец культуры «Мирас» расположенного по адресу: г.Костанай улица Маяковского 119

Комиссия в составе:
Председателя комиссии Иманова З.У. – директор;
Члены комиссии: Краснощекова Н.Н – и.о. заместителя директора по АХЧ;
Музыченко Д,С. – инженер по сценическим оборудованиям;
Степанов И.Г. – звукорежиссер и оператор звуковой аппаратуры;
Платунова Л.М. – рабочий по обслуживанию здания;
Осичкин В.М. – слесарь – сантехник.
произвели осмотр кровли (крыши) здания ДК и установили факт наличия следующих дефектов повреждений, неисправностей:

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж кровли из металлочерепицы	М2	1420
2	Демонтаж обрешетки и паропроницаемой пленки	М2	1420
3	Разборка слуховых окон	шт	12
4	Демонтаж колпаков и облицовки на веншахтах	шт	11
5	Демонтаж кирпичной кладки парапета по оси «6» в осях «В-Г», «И-К»	М3	1,5
6	Демонтаж веншахты по оси «6»;	М3	0,1
7	Демонтаж желобов и водосточных труб	м	90
8	Кирпичная кладка парапета по оси «А» и «К»	М3	1,5
9	Устройство слуховых окон	шт	15

10	Устройство кровли из металлочерепицы по обрешетки с ее устройством и с прокладкой паропроницаемой пленки в осях «2-6» и «В-К»	М2	360
11	Устройство примыканий к стенам, парапетам и веншахтам	мп	17,96
12	Кровлю в этих осях выполнить четырехскатную с ендовыми в сторону водостока	мп	32,5
13	Водосток наружный. Устройство по кровле из металлочерепицы	м	90
14	Замена мокрого утеплителя на крыше	М3	3
15	Устройство стяжки по утеплителю	М2	818,46
16	Устройство ограждения	м	90
17	Устройство кровли на пожарными выходами	М2	34,638
18	Установка колпаков и защитных кожухов на веншахты	шт	11
19	Ремонт с устройством уклона на кровли пилонов и на кровли запасного выхода	М2	59,7
20	Окрасить металлические пожарные лестницы и лестницы выхода на кровлю и колосеики	М2	148
21	Ремонт облицовки фасада	М2	217
22	Замена парапетных плит над крыльцом запасного выхода	шт	6

Объемы работ уточнить на месте.

Председатель комиссии директор _____Иманова З.У.;

Члены комиссии:
и.о. заместителя директора по АХЧ _____Краснощекова Н.Н.;

инженер по сценическим оборудованиям _____Музыченко Д.С.;

звукорежиссер и оператор звуковой аппаратуры _____Степанов И.Г.;

рабочий по обслуживанию здания _____Плигунова Л.М;

слесарь – сантехник _____Осичкин В.М.