Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района,111100, Костанайская область, Костанайский район, город Тобыл, ул. Тәуелсіздік, зд. 65, тел.: 87142-2-34-54. 2-34-** — **060140005897**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37** — **091040013644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №76 от 23.05.2025г.

Номер документа	Дата составления
8	27.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл, Костанайского района			Работа	1	10 252 908,85	10 252 908,85	1 098 525,95
				Итого	1	x	10 252 908,85	1 098 525,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сабиров Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Подрядчик: ТОО "BN-Project"
Наименование строительства и его адрес : 78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	091040013644			76	23.05.2025г.	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов / За счет трансфертов из областного бюджета/ Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год	004-028-431
				Дополнительное соглашение №1	04.07.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (Без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района	10 252 908,85	10 252 908,85	9 154 382,90	9 154 382,90	-	-	1 098 525,95	10 252 908,85
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**10 252 908,85**

Подрядчик: ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644

Директор _____ **Сабиров Б.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
ГУ , БИН 060140005897

Руководитель _____ **Исмагамбетов Н.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дорстройсервис 2011", БИН 110140003094

Аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
Эксперт технического надзора

_____ **Куйшинов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
ИИН 900227350663

М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за Август 2025 (месяц, год) на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Наружный водопровод В1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	715,35	431,0	308 316,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,45305	3 869,56	63 666,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса	маш.-ч	16,584674	18 569,0	307 960,82	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	м³	9,36	5 945,0	55 645,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	12,370176			
3	3	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	9 496,59984	101,0	959 157,0	
4	4	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	724,71	431,0	312 350,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,66833	3 869,55	64 499,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса	маш.-ч	16,801677	18 569,0	311 990,33	
5	5	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	9 496,59984	101,0	959 157,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы**	м³	37,47	3 686,0	138 114,0	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	37,140264			
7	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м³	687,24	83,0	57 041,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,49792	2 624,99	14 432,0	
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой	маш.-ч	5,318688	10 677,0	56 787,63	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**206,172**	**641,0**	**132 156,0**	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	24,946812			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,978988	2 724,21	16 288,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	6,061457	8 328,0	50 479,81	
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	24,245827	18,0	436,42	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**2 921 936**	
			Подраздел 2: Трубопроводы					
9	9	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,1004**	**1 397 732,0**	**140 332,0**	
		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	19,822866			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,135074	2 958,35	12 233,0	
		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	2,955819	8 369,0	24 737,25	
		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,392646	22 896,0	8 990,02	
		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,786675	10 943,0	8 608,58	
		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,786675	1 003,0	789,03	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,152918	635,0	3 272,1	
		315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	4,686259	185,0	866,96	
10	10	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	**101,404**	**796,0**	**80 718,0**	Казахстан
11	11	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	**0,005437**	**3 804 973,0**	**20 688,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	1,904168			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,574234	3 190,34	1 832,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,560898	12 524,0	7 024,69	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013336	8 221,0	109,63	
		217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,48933	2 108,0	1 031,51	
12	12	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	**0,3**	**2 463,0**	**739,0**	
13	13	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	**0,2**	**5 508,0**	**1 102,0**	
14	14	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	км	**0,01**	**5 650 423,0**	**56 504,0**	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	5,6448			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,62769	3 148,63	5 125,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,040592	12 524,0	13 032,37	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных	маш.-ч	0,01848	16 392,0	302,92	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,1736	15 009,0	2 605,56	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5544	56,0	31,05	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах	маш.-ч	0,19488	317,0	61,78	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,38976	6 410,0	2 498,36	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005264	8 221,0	43,28	
		214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной	кг	0,6	1 019,0	611,4	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0023	127 301,0	292,79	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,3	2 280,0	2 964,0	
15	15	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм**	м	**10,1**	**24 831,0**	**250 793,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	16	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	10	5 782,0	57 820,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	9,453			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2 500,0	50,0	
		314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	2,92096	18,0	52,58	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01904	8 221,0	156,53	
		217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00037	1 022 361,0	378,27	
		261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,26	819,0	1 850,94	
		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00538	624 577,0	3 360,22	
17	17	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /+ Д=325 мм/**	футляр	1	28 910,0	28 910,0	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	3,5795			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	2 727,27	60,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током	маш.-ч	1,09312	1 394,0	1 523,81	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,95424	1 121,0	1 069,7	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0224	8 221,0	184,15	
		215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0002	58 637,0	11,73	
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	234 444,0	2 344,44	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,9	2 280,0	4 332,0	
		218-103-0208	Каболка	т	0,00392	423 648,0	1 660,7	
18	18	6301-0201-0846 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	км	0,01	6 996 562,0	69 966,0	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,92624			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57315	3 453,58	5 433,0	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,63504	15 009,0	9 531,32	
		324-106-0201	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром от 200 до 300 мм	маш.-ч	0,46816	19 365,0	9 065,92	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001792	11 667,0	20,91	
		215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0025	145 504,0	363,76	
		236-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	13	435,0	5 655,0	
		261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,006	346,0	2,08	
		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	38	1 019,0	38 722,0	
		236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00165	558 026,0	920,74	
		261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00031	1 549 022,0	480,2	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0012	7 006,0	8,41	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы				**707 572**	
			Подраздел 3: Арматура_					
19	23	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	5 013,0	30 078,0	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	5,5626			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	2 000,0	12,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004704	8 221,0	38,67	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,903776	635,0	1 208,9	
		315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1,567776	441,0	691,39	
20	24	241-415-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 75 мм**	шт.	1	7 331,0	7 331,0	
		241-214-0106						
21	25	*РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	шт.	1	782,0	782,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	26	241-208-1504 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм**	шт.	4	1 148,0	4 592,0	Казахстан
23	27	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонных фундаментов-столбов /упор/**	$м^3$	0,262	32 987,0	8 643,0	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и	чел.-ч	1,437856			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05764	2 723,8	157,0	
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,085567	67,0	5,73	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м,	маш.-ч	0,051675	14 051,0	726,08	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000792	11 667,0	9,24	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002171	12 780,0	27,75	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003169	8 221,0	26,05	
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001834	122 783,0	225,18	
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000215	64 654,0	13,89	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001111	25,0	0,03	
		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,170562	2 928,0	499,41	
		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с несмедненной поверхностью ГОСТ 2246-	кг	0,199644	2 146,0	428,44	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0786	861,0	67,67	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,01965	7 006,0	137,67	
24	28	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,262	24 064,0	6 305,0	Казахстан
25	31	248-201-0205 *РСНБ РК 2022*	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный шаровый1428-XR/ID**	шт.	4	17 050,0	68 200,0	
26	32	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	$м^2$	0,37	356,0	132,0	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,008547			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000039	42,0	0,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000039	11 667,0	0,46	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000078	8 221,0	0,64	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,004393	202,0	0,89	
		236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000053	1 065 153,0	55,96	
		236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000021	963 660,0	20,32	
27	33	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759**	$м^2$	0,37	134,0	50,0	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,005476			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000039	42,0	0,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000039	11 667,0	0,46	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000039	8 221,0	0,32	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,002549	202,0	0,51	
		236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000022	963 660,0	21,39	
28	34	236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	**Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710**	т	0,00007	922 070,0	65,0	
			Итого по подразделу 3: Арматура				126 178	
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод В1				3 755 686	
			Раздел 2: Наружная канализация К1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
29	35	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	205,1	431,0	88 398,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,7173	3 869,59	18 254,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса	маш.-ч	4,755038	18 569,0	88 296,31	
30	36	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	м^3	**4,35**	**7 134,0**	**31 033,0**	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	6,898665			
31	37	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	**2 744,6328**	**101,0**	**277 208,0**	
32	38	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	**209,45**	**431,0**	**90 273,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,81735	3 869,55	18 641,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса	маш.-ч	4,855889	18 569,0	90 169,0	
33	39	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	**2 744,6328**	**101,0**	**277 208,0**	
34	40	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы**	м^3	**19,58**	**3 686,0**	**72 172,0**	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	19,407696			
35	41	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м^3	**144,42**	**83,0**	**11 987,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15536	2 625,16	3 033,0	
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой	маш.-ч	1,117695	10 677,0	11 933,63	
36	42	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	**43,326**	**641,0**	**27 772,0**	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	5,242446			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,256454	2 724,33	3 423,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	1,273784	8 328,0	10 608,08	
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,095138	18,0	91,71	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**876 051**	
			Подраздел 2: Трубопровод					
37	43	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	**45,8**	**503,0**	**23 037,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	3,68232			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1832	4 001,09	733,0	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,184666	12 780,0	2 360,03	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010259	8 221,0	84,34	
		261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,687	2 782,0	1 911,23	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,28854	1 103,0	318,26	
38	44	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	**46,716**	**1 491,0**	**69 654,0**	
39	45	241-229-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150**	шт.	7	617,0	**4 319,0**	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод				**97 010**	
			Подраздел 3: Колодцы канализационные Д=1500 мм (3 шт)					
40	46	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м^3 конструкций колодца	**5,95**	**87 899,0**	**522 999,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	56,34412			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,5311	3 387,01	39 056,0	
		311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,173264	390,0	67,57	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,086632	6 410,0	555,31	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,106624	11 667,0	1 243,98	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,117152	12 780,0	90 957,2	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,218312	8 221,0	34 678,74	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,86275	2 252,0	1 942,91	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,094	26 331,0	81 468,11	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4879	20 698,0	10 098,55	
		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,004165	31 551,0	131,41	
		222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,011305	1 323 914,0	14 966,85	
		233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0714	25 928,0	1 851,26	
41	47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	24 471,0	73 413,0	Казахстан
42	48	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	24 048,0	48 096,0	Казахстан
43	49	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	27 119,0	54 238,0	Казахстан
44	50	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2**	шт.	3	24 265,0	72 795,0	Казахстан
45	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	8 657,0	25 971,0	Казахстан
46	52	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	3	13 303,0	39 909,0	Казахстан
47	53	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	3	141 540,0	424 620,0	Казахстан
48	54	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	3	53 583,0	160 749,0	Казахстан
49	55	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0323	1 145 676,0	37 005,0	Казахстан
50	56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,9367	397,0	372,0	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,042339			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000199	42,0	0,01	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000199	11 667,0	2,32	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000199	8 221,0	1,63	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,012908	202,0	2,61	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000026	630 815,0	16,54	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000169	832 359,0	140,34	
51	57	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	0,119	35 618,0	4 239,0	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и	чел.-ч	0,793016			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047957	2 689,91	129,0	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м,	маш.-ч	0,047981	14 051,0	674,18	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,005474	25,0	0,14	
		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000274	624 577,0	170,95	
52	58	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	0,02856	18 203,0	520,0	Казахстан
53	59	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0476	102 422,0	4 875,0	Казахстан
54	60	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	0,846	13 971,0	11 819,0	
		006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по	чел.-ч	2,372184			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,115056	3 198,44	368,0	
		321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,197747	94,0	18,59	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3	маш.-ч	0,114934	12 314,0	1 415,3	
55	61	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	**1,12518**	**6 261,0**	**7 045,0**	**Казахстан**
56	62	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	$м^2$	5,64	**994,0**	**5 606,0**	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	0,909732			
		321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,053693	94,0	5,05	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001895	11 667,0	22,11	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001263	12 780,0	16,15	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001263	8 221,0	10,39	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0282	2 252,0	63,51	
		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003384	222 204,0	751,94	
57	63	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**	т	**0,402696**	**30 831,0**	**12 416,0**	**Казахстан**
58	65	6302-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	1	**98 060,0**	**98 060,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	18,8608			
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,2	2 252,0	450,4	
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,065	24 971,0	1 623,12	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,026	20 698,0	538,15	
		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001	31 551,0	31,55	
			Итого по подразделу 3: Колодцы канализационные Д=1500 мм (3 шт)				**1 604 747**	
			Итого по разделу 2: Наружная канализация К1				**2 577 808**	
			ИТОГО по акту				**6 333 494**	
			Всего по акту				**6 333 494**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)			6333494*7,1/100	449 678,07	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			6333494+449678,07	**6 783 172,07**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)			6783172,07*5/100	339 158,60	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)			6783172,07*3/100	203 495,16	
			ИТОГО			6783172,07+339158,60+203495,16	**7 325 825,83**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**			7325825,83*1*1,0388	**7 610 067,87**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тендерная скидка (2%)			7610067,87*2/100	152 201,36	
			Итого с учетом тендерной скидки			7610067,87-152201,36	**7 457 866,51**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)			7457866,51*12/100	894 943,98	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС			7457866,51+894943,98	**8 352 810,49**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" ГИП Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 28 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за Август 2025 (месяц, год) на Наружное электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2: Кабельная линия КЛ 0,4 кВ					
1	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**	$м^3$	13,14	7 758,0	101 940,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	22,663872			
2	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	8,76	4 049,0	35 469,0	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	9,536136			
3	13	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм**	м	1	1 769,0	1 769,0	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,3437			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,013104	26,0	0,34	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00028	12 780,0	3,58	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000134	8 221,0	1,1	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,024864	23,0	0,57	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,0448	102,0	4,57	
		241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,51	93,0	47,43	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,002142	1 186,0	2,54	
4	14	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	4	558,0	2 232,0	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,4204			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000436	12 780,0	5,57	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000436	8 221,0	3,58	
		315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,181812	441,0	80,18	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000024	630 815,0	15,14	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,0004	1 103,0	0,44	
5	15	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**5,05**	**4 014,0**	**20 271,0**	**Казахстан**
6	16	6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**73**	**1 208,0**	**88 184,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	9,5484			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,431	2 510,64	8 614,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,562154	8 826,0	22 613,57	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,562154	24,0	61,49	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,445592	12 780,0	5 694,67	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,445592	8 221,0	3 663,21	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,007008	2 313,0	16,21	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0438	1 293,0	56,63	
		214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	т	0,00073	477 954,0	348,91	
		214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина	т	0,0073	399 352,0	2 915,27	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02993	1 438,0	43,04	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000182	832 359,0	151,91	
7	17	6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**4**	**1 513,0**	**6 052,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,654			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,232	2 465,52	572,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,185736	8 826,0	1 639,31	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,185736	24,0	4,46	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,024416	12 780,0	312,04	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,024416	8 221,0	200,72	
		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0016	853,0	1,36	
		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000032	4 216 417,0	134,93	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000384	2 313,0	0,89	
		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	7 763 690,0	155,27	
		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000333	501,0	0,17	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0024	1 293,0	3,1	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000164	1 438,0	0,24	
8	18	6401-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**30**	**1 288,0**	**38 640,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	4,251			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,47	2 408,16	3 540,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,1772	8 826,0	10 389,97	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,1772	24,0	28,25	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,13734	12 780,0	1 755,21	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13734	8 221,0	1 129,07	
		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,03	853,0	25,59	
		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000186	4 216 417,0	784,25	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00735	2 313,0	17,0	
		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	7 763 690,0	582,28	
		261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,54	322,0	173,88	
		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00624	501,0	3,13	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,216	1 293,0	279,29	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	1 438,0	43,14	
		217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,033	1 251,0	41,28	
9	19	243-113-0919 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1**	**м**	**108,12**	**3 276,0**	**354 201,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	20	6401-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 70 мм2**	**шт.**	**8**	**1 080,0**	**8 640,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	1,5696			
11	21	243-902-0806 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70**	**100 шт.**	**0,08**	**23 230,0**	**1 858,0**	
12	22	6401-0201-2811 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2**	**шт.**	**2**	**21 411,0**	**42 822,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	7,5762			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	2 333,33	14,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005232	8 221,0	43,01	
		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,902084	7,0	6,31	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,34	251,0	336,34	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0011	630 815,0	693,9	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438,0	28,76	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1 103,0	22,06	
13	23	243-903-2005 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ**	**шт.**	**2**	**47 514,0**	**95 028,0**	
14	24	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**73**	**23,0**	**1 679,0**	
		004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,3796			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015914	8 221,0	130,83	
15	25	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	73	**53,0**	**3 869,0**	
			Итого по подразделу 2: Кабельная линия КЛ 0,4 кВ				**802 654**	
			ИТОГО по акту				**802 654**	
			Всего по акту				**802 654**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)			802654*7,1/100	56 988,43	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			802654+56998,43	**859 642,43**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)			859642,43*5/100	42 982,12	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)			859642,43*3/100	25 789,27	
			ИТОГО			859642,43+42982,12+25789,27	**928 413,82**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**			928413,82*1*1,0388	**964 436,28**	

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за Август 2025 (месяц, год) на Наружные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	**126,78**	**518,0**	**65 672,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54984	3 821,3	13 565,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса	маш.-ч	3,535641	18 569,0	65 653,31	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	м^3	**3,92**	**7 134,0**	**27 965,0**	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	6,216728			
3	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	**7,47**	**3 686,0**	**27 534,0**	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	7,404264			
4	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	**120,17**	**83,0**	**9 974,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,96136	2 625,45	2 524,0	
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой	маш.-ч	0,93002	10 677,0	9 929,82	
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	**36,051**	**641,0**	**23 109,0**	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	4,362171			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,045479	2 724,11	2 848,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	1,059899	8 328,0	8 826,84	
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,239598	18,0	76,31	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**154 254**	
			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления					
6	7	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	км	**0,07**	**1 397 732,0**	**97 841,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	2 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	13,820723			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,88302	2 958,36	8 529,0	
		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	2,06083	8 369,0	17 247,09	
		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,273757	22 896,0	6 267,94	
		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,548479	10 943,0	6 002,0	
		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,548479	1 003,0	550,12	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	3,592672	635,0	2 281,35	
		315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	3,267312	185,0	604,45	
7	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	**70,7**	**810,0**	**57 267,0**	Казахстан
8	9	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	**4**	**4 682,0**	**18 728,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	3,5512			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000896	8 221,0	7,37	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,970816	635,0	616,47	
		315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,746816	185,0	138,16	
9	10	241-210-0612 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм**	шт.	1	**414,0**	**414,0**	Казахстан
10	11	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	**1 083,0**	**1 083,0**	Казахстан
11	12	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	**2**	**420,0**	**840,0**	Казахстан
12	13	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	**70**	**23,0**	**1 610,0**	
		004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,364			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01526	8 221,0	125,45	
13	14	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	**70**	**18,0**	**1 260,0**	
14	15	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	74	**1 107,0**	**81 918,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	8,8726			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,182	2 465,12	7 844,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,597252	8 826,0	22 923,35	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,597252	24,0	62,33	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,314574	12 780,0	4 020,26	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,314574	8 221,0	2 586,11	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,007104	2 313,0	16,43	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0444	1 293,0	57,41	
		214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	т	0,00074	477 954,0	353,69	
		214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина	т	0,0074	399 352,0	2 955,2	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03034	1 438,0	43,63	
15	16	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	км	**0,074**	**25 034,0**	**1 853,0**	Казахстан
16	17	6401-0203-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм**	шт.	1	**1 784,0**	**1 784,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,327			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	3 500,0	7,0	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06104	310,0	18,92	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00109	12 780,0	13,93	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00109	8 221,0	8,96	
17	18	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,001288**	**1 183 001,0**	**1 523,0**	Казахстан
18	19	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	км	**0,0002**	**25 034,0**	**5,0**	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	20	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	**шт.**	**1**	**23 669,0**	**23 669,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	3,0688			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,538	3 275,09	1 762,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током	маш.-ч	0,4592	1 394,0	640,12	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2016	56,0	11,29	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,28	12 780,0	3 578,4	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2576	8 221,0	2 117,73	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	103,0	1,15	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,015	550,0	8,25	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	251,0	878,5	
		217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,09	922,0	82,98	
20	21	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	**0,7**	**24 737,0**	**17 316,0**	Казахстан
21	23	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**	**шт.**	**1**	**532,0**	**532,0**	
22	24	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	**шт.**	**1**	**3 267,0**	**3 267,0**	Казахстан
23	25	6301-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,004**	**4 831 206,0**	**19 325,0**	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,05184			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,465296	3 180,77	1 480,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,311987	12 524,0	3 907,33	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных	маш.-ч	0,007392	16 392,0	121,17	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,054208	15 009,0	813,61	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14784	56,0	8,28	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах	маш.-ч	0,034944	317,0	11,08	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,089779	6 410,0	575,48	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001926	8 221,0	15,84	
		214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной	кг	0,2	1 019,0	203,8	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	127 301,0	101,84	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,52	2 280,0	1 185,6	
24	26	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**4**	**9 598,0**	**38 392,0**	
25	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм**	**м**	**1**	**5 782,0**	**5 782,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,9453			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2 500,0	5,0	
		314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,292096	18,0	5,26	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001904	8 221,0	15,65	
		217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000037	1 022 361,0	37,83	
		261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	819,0	185,09	
		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000538	624 577,0	336,02	
26	28	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	**шт.**	**1**	**18 069,0**	**18 069,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,2372			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	2 714,29	38,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током	маш.-ч	0,6832	1 394,0	952,38	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5964	1 121,0	668,56	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014	8 221,0	115,09	
		215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000125	58 637,0	7,33	
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00625	234 444,0	1 465,28	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,1875	2 280,0	2 707,5	
		218-103-0208	Каболка	т	0,00245	423 648,0	1 037,94	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	29	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	**шт.**	**1**	**23 669,0**	**23 669,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	3,0688			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,538	3 275,09	1 762,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током	маш.-ч	0,4592	1 394,0	640,12	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2016	56,0	11,29	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,28	12 780,0	3 578,4	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2576	8 221,0	2 117,73	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	103,0	1,15	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,015	550,0	8,25	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	251,0	878,5	
		217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,09	922,0	82,98	
28	30	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	**Трубка контрольная**	**комплект**	**1**	**1 069,0**	**1 069,0**	
29	31	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0,31**	**24 737,0**	**7 668,0**	**Казахстан**
30	33	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**	**шт.**	**1**	**532,0**	**532,0**	
31	34	6301-0201-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	км	**0,004**	**2 830 622,0**	**11 322,0**	
		004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,192192			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4122	3 447,36	1 421,0	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,161818	15 009,0	2 428,72	
		324-106-0201	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром от 200 до 300 мм	маш.-ч	0,125037	19 365,0	2 421,34	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000314	11 667,0	3,66	
		215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,001	145 504,0	145,5	
		235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	3,48	435,0	1 513,8	
		261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0024	346,0	0,83	
		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	3,24	1 019,0	3 301,56	
		236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000456	558 026,0	254,46	
		261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000084	1 549 022,0	130,12	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00048	7 006,0	3,36	
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления				**436 738**	
			Раздел 3: Стальной подземный газопровод низкого давления					
32	35	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**	**3 015 435,0**	**18 093,0**	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,25792			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,455754	2 769,04	1 262,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,064781	12 524,0	811,31	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных	маш.-ч	0,005914	16 392,0	96,94	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,055507	56,0	3,11	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах	маш.-ч	0,008064	317,0	2,56	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,032995	6 410,0	211,5	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	0,350784	8 328,0	2 921,33	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001277	8 221,0	10,5	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00108	127 301,0	137,49	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,12	2 280,0	273,6	
33	36	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм /+ гнутый отвод/**	м	6	**1 603,0**	**9 618,0**	
34	41	6301-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	км	**0,0008**	**2 606 165,0**	**2 085,0**	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,301952			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	5 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018109	3 037,2	55,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,010564	12 524,0	132,3	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных	маш.-ч	0,000788	16 392,0	12,92	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,011075	56,0	0,62	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах	маш.-ч	0,001344	317,0	0,43	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,006577	6 410,0	42,16	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000179	8 221,0	1,47	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000144	127 301,0	18,33	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,024	2 280,0	54,72	
35	42	241-102-0158 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм**	м	**0,8**	**1 865,0**	**1 492,0**	
36	43	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм**	м	**0,8**	**5 782,0**	**4 626,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,75624			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	2 500,0	4,0	
		314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,233677	18,0	4,21	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001523	8 221,0	12,52	
		217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1 022 361,0	30,26	
		261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,1808	819,0	148,08	
		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00043	624 577,0	268,82	
37	44	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	**1**	**7 227,0**	**7 227,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,8949			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	2 500,0	15,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током	маш.-ч	0,27328	1 394,0	380,95	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,23856	1 121,0	267,43	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056	8 221,0	46,04	
		215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00005	58 637,0	2,93	
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0025	234 444,0	586,11	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,475	2 280,0	1 083,0	
		218-103-0208	Каболка	т	0,00098	423 648,0	415,18	
38	45	6301-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм**	км	**0,0008**	**580 558,0**	**464,0**	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,07849			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000036	11 667,0	0,42	
		215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0002	145 504,0	29,1	
		261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 $г/м^2$	$м^2$	0,00048	346,0	0,17	
		261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000006	1 549 022,0	8,67	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,000096	7 006,0	0,67	
39	46	236-102-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)**	кг	**0,89**	**2 672,0**	**2 378,0**	
40	47	236-102-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя**	кг	**0,4**	**2 672,0**	**1 069,0**	
41	48	236-102-0501 *РСНБ РК 2022*	**Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50**	кг	**0,06**	**772,0**	**46,0**	
			Итого по разделу 3: Стальной подземный газопровод низкого давления				**47 098**	
			ИТОГО по акту				**638 090**	
			Всего по акту				**638 090**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)			638090*7,1/100	45 304,39	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			638090+45304,39	**683 394,39**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	6 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)			683394,39*5/100	34 169,72	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)			683394,39*3/100	20 501,83	
			ИТОГО			683394,39+34169,72+20501,83	738 065,94	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**			738065,94*1*1,0388	**766 702,90**	
			Тендерная скидка (2%)			766702,90*2/100	15 334,06	
			Итого с учетом тендерной скидки			766702,90-15334,06	**751 368,84**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)			751368,84*12/100	90 164,26	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС			751368,84+90164,26	841 533,10	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" ГИП Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района,111100, Костанайская область, Костанайский район, город Тобыл, ул. Тәуелсіздік, зд. 65, тел.: 87142-2-34-54. 2-34-56. 2-34-55** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005897**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040013644**
Договор (контракт)	№76 от 23.05.2025г.	

Номер документа	Дата составления
22	**17.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл, Костанайского района			Работа	1	5 795 001,15	5 795 001,15	620 892,98
				Итого	1	x	5 795 001,15	620 892,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сабиров Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.10.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Подрядчик: ТОО "BN-Project"
Наименование строительства и его адрес : 78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	091040013644			76	23.05.2025г.	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов / За счет трансфертов из областного бюджета/ Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год	004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (Без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района	16 047 910,00	16 047 910,00	5 174 108,17	5 174 108,17	-	-	620 892,98	5 795 001,15
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**5 795 001,15**

Подрядчик: ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644

Директор _____ **Сабиров Б.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дорстройсервис 2011", БИН 110140003094

Аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
Эксперт технического надзора

_____ **Куншинов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)
ИИН 900227350663

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
ГУ , БИН 060140005897

Руководитель _____ **Исмагамбетов Н.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Подрядчик: ТОО "BN-Project"
Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76 от 23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01 от 04.07.2025 г.**

Протокол согласования №1
на изменение видов работ и материалов по объекту:
78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей /
Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района

№ п/п	*Наименование работ*	*Сумма в ценах 2025 г.*	*№ п/п*	*Наименование работ*	*Сумма в ценах 2025 г.*
	ИСКЛЮЧИТЬ:			**ДОБАВИТЬ:**	
1	Локальная смета № 2-06 (Исключить)	**452 819,00**	1	Локальная смета № 2-07 (Добавить)	**239 478,60**
	в том числе оборудование	**0,00**		в том числе оборудование	**0,00**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,1%)	32 150,15		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,1%)	17 002,98
	Итого	484 969,15		Итого	256 481,58
	Сметная прибыль 5%	24 248,46		Сметная прибыль 5%	12 824,08
	Непредвиденные работы и затраты-3%	14 549,07		Непредвиденные работы и затраты-3%	7 694,45
	Итого	523 766,68		Итого	277 000,11
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,0388)	544 088,83		2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,0388)	287 747,71
	Итого	544 088,83		Итого	287 747,71
	Тендерная скидка 2%	533 207,05		Тендерная скидка 2%	281 992,76
	НДС 12%	63 984,85		НДС 12%	33 839,13
	Всего с НДС	**597 191,90**		**Всего с НДС**	**315 831,89**
	Разница между исключить и добавить			Разница между исключить и добавить	**-281 360,00**

Подрядчик

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, БИН)

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, БИН)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" Эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.4)

Утвердил: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Руководитель_____Исмагамбетов Н.М.

Согласовано: ТОО "Институт "Агропромпроект"
Директор_____Шилохвостов Д.С.

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

Наименование объекта - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-06 (Исключить)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП67-24ГСН

Сметная стоимость		
Средства на оплату труда	452,819	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	86,800	тыс.тенге
	0,019	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**452 819**
	Раздел 1.	**Наружные тепловые сети**				**32 081**
1	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	1,4	7 762	10 867
2	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	9,42	2 252	21 214
	Раздел 2.	**Система оперативного дистанционного контроля**				**211 101**
3	**6303-0104-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	2	14 775	29 550
4	**245-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	1	175 766	175 766
5	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,294	2 252	662
6	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,14	26 331	3 686
7	**214-402-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	$м^2$	0,36	1 071	386

1	2	3	4	5	6	7
8	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00316	332 545	1 051
	Раздел 3.	**Наружное электроснабжение**				**187 480**
9	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	16	4 364	69 824
10	243-907-0804 *РСНБ РК 2022*	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм	м	16	4 700	75 200
11	243-907-0501 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1160 УЗ	шт.	16	627	10 032
12	243-907-4832 *СпрСЦ 04.2025*	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль для проволочного лотка, типа FBC, основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 100 кг	шт.	16	1 410	22 560
13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,38	2 252	9 864
	Раздел 4.	**Наружные сети газоснабжения**				**22 157**
14	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,84	7 762	22 044
15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02	2 252	45
16	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,03	2 252	68

Директор ТОО "BN-Project" Сабиров Б.Т.

должность, подпись, инициалы, фамилия

Программный комплекс АВС (редакция 2025.4)

Утвердил: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района
Руководитель_____Исмагамбетов Н.М.

Согласовано: ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор_____Шиловостов Д.С.

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

Наименование объекта - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-07 (Добавить)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП67-24ГСН

Сметная стоимость	239,479	тыс.тенге
Средства на оплату труда	151,198	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,032	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**239 478,6**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			146 646
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71 955*
		машины и механизмы	тенге			15 343
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			77 490
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
	Раздел 1.	**Добавляемые работы**				**239 478,6**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			146 646
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71 955*
		машины и механизмы	тенге			15 343
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			77 490
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
		Наружные тепловые сети				

1	2	3	4	5	6	7
1	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**1,4**	**5 285**	**7 399**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4 828	6 759
1.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,59936	2 351	3 291
1.2		машины и механизмы			4 226	6 759
		в том числе оплата труда машинистов			457	640
1.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,05488	105	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05488*	11 667	640
2	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**29,12**	*2 679*	*147*
		из них:			**641**	**18 666**
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			394	11 473
2.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,52352	190	5 533
2.2		машины и механизмы			3 261	11 490
		в том числе оплата труда машинистов			247	7 193
2.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,856128	79	2 300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,856128*	8 328	7 130
2.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,424512	*2 679*	*2 294*
		Наружные сети водопровода и канализации			18	62
3	**6301-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	**км**	**0,1004**	**276 140**	**27 724**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			265 616	26 668
3.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,791072	129 319	12 984
3.2		материалы, изделия и конструкции			4 605	26 668
3.2.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0001335	692	69
3.2.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,6606	520 056	69
4	**6114-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**100,4**	371	987
		из них:			**386**	**38 754**
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			370	37 148
4.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,33124	180	18 072
4.2		машины и механизмы			6 964	37 127
4.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,59636	2	201
4.2.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,8152	124	198
					371	1 415

1	2	3	4	5	6	7
5	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**0,038**	**80 956**	**3 076**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			28 515	1 084
5.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,253232	14 194	539
5.2		машины и механизмы			4 279	1 084
		в том числе оплата труда машинистов			5 665	215
5.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0153216	1 080	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0153216*	14 051	215
5.3		материалы, изделия и конструкции			*2 679*	*41*
5.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001748	1 438	55
5.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000874	25	0
5.3.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00912	624 577	55
5.3.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0152	18 203	166
6	**6302-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**0,15**	**102 422**	**1 557**
		из них:			**87 899**	**13 185**
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			47 907	7 186
6.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,42044	23 324	3 499
6.2		машины и механизмы			5 059	7 186
		в том числе оплата труда машинистов			21 428	3 214
6.2.1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,004368	6 564	985
6.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,002184	390	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002184*	6 410	14
6.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002688	*2 679*	*6*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002688*	11 667	31
6.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,179424	*2 679*	*7*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,179424*	12 780	2 293
6.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,106344	*3 827*	*687*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,106344*	8 221	874
6.3		материалы, изделия и конструкции			*2 679*	*285*
6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02175	18 564	2 785
6.3.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,078	2 252	49
6.3.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0123	26 331	2 054
6.3.4	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,000105	20 698	255
6.3.5	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,000285	31 551	3
6.3.6	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0018	1 323 914	377
7	**225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**3**	25 928	47
					10 924	**32 772**

1	2	3	4	5	6	7
8	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**2,37**	**3 784**	**8 968**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			874	2 071
8.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,404559	5 123	2 073
8.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			17	40
8.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050244	8 221	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0050244*	*2 679*	*13*
8.3		материалы, изделия и конструкции			277	656
8.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,185	554	656
8.3.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-	кг	5,688	1 090	6 200
		Наружное электроснабжение				
9	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**2,84**	**5 285**	**15 009**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4 828	13 712
9.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,244416	2 351	6 677
9.2		машины и механизмы			4 226	13 711
		в том числе оплата труда машинистов			457	1 298
9.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,111328	105	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,111328*	*11 667*	*1 299*
10	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**8,76**	**641**	**5 615**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			394	3 451
10.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,05996	190	1 664
10.2		машины и механизмы			3 261	3 457
		в том числе оплата труда машинистов			247	2 164
10.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,257544	79	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,257544*	8 328	2 145
10.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,030176	*2 679*	*690*
11	**6119-0301-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм**	**м**	**16**	18	19
		из них:			**1 769**	**28 304**
11.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 708	27 328
11.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4992	831	13 296
					4 968	27 320

1	2	3	4	5	6	7
11.2		машины и механизмы			11	176
		в том числе оплата труда машинистов			1	16
11.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,209664	26	5
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00448	12 780	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00448*	*3 827*	*17*
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0021504	8 221	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0021504*	*2 679*	*6*
11.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,397824	23	9
11.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,7168	102	73
11.3		материалы, изделия и конструкции			50	800
11.3.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	8,16	93	759
11.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,034272	1 186	41
12	**241-207-0602** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3 (F4), тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	**м**	**16**	**897**	**14 352**
13	**261-404-0209** *РСНБ РК 2022*	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**1,6**	**300**	**480**
14	**261-107-0991** *РСНБ РК 2022*	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**32**	**5**	**160**
		Система оперативного контроля				
15	**6125-0702-1205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 Применительно*	**Монтаж шкафов настенных для трубных проводок, размер до 640х840 мм**	**шт.**	**1**	**11 281**	**11 281**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			9 766	9 766
		в том числе оплата труда рабочих			5 369	5 369
15.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	4 480	9 766
15.2		машины и механизмы			202	202
		в том числе оплата труда машинистов			58	58
15.2.1	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0218	9 244	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0218*	*2 679*	*58*
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 313	1 313
15.3.1	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009	1 084 410	976
15.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	1 186	299
15.3.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 251	38
16	**247-201-0832** *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54 (Корпус ЩМПп 350х250х150 IP65 ИЭК)**	**шт.**	**1**	**13 732**	**13 732**

Директор ТОО "BN-Project" Сабиров Б.Т.

должность, подпись, инициалы, фамилия)

Программный комплекс АВС (редакция 2025.4)

Утвердил: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Руководитель_____Исмагамбетов Н.М.

Согласовано: ТОО "Дорстройсервис 2011"
Эксперт технического надзора_____Кенжиев Т.Т.

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на исключаемые работы

по объекту: Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Наружные тепловые сети		
1	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**1,4**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,59936
	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,05488
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05488*
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,54
2	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**9,42**
	Система оперативного дистанционного контроля		
3	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	**ковер**	**2**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,0288
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,491904
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,491904*
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02
4	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	**шт.**	**1**
5	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**0,294**
6	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,14**
7	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**$м^2$**	**0,36**
8	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,00316**
	Наружное электроснабжение		
	из них:		
	затраты на труд рабочих	тенге	
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*	
	машины и механизмы	тенге	
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*	
	материалы, изделия и конструкции	тенге	
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	7
9	**Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм**	**м**	**16**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,328
	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,030464
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01792
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01792*
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,723968
	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00416
	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,04944

	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	5,3936
	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	32
10	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	**м**	**16**
11	**Полка кабельная марки К 1160 У3**	**шт.**	**16**
12	**Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль для проволочного лотка, типа FBC, основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 100 кг**	**шт.**	**16**
13	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**4,38**
	Наружные сети газоснабжения		
	из них:		
	затраты на труд рабочих	тенге	
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*	
	машины и механизмы	тенге	
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*	
	материалы, изделия и конструкции	тенге	
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	3
14	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,84**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,244416
	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,111328
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,111328*
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,124
15	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**0,02**
16	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**0,03**

Директор ТОО "BN-Project" _____ Сабиров Б.Т.

Программный комплекс АВС (редакция 2025.4)

Утвердил: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Руководитель _____ Исмагамбетов Н.М.

Согласовано: ТОО "Дорстройсервис 2011"

Эксперт технического надзора _____ Куйшинов Т.Т.

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76 от 23.05.2025 г.**
Дополнительное соглашение **№01 от 04.07.2025 г.**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на добавляемые работы

по объекту: Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Добавляемые работы		
	Наружные тепловые сети		
1	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**1,4**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,59936
	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,05488
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05488*
2	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**29,12**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,52352
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,856128
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,856128*
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,424512
	Наружные сети водопровода и канализации		
3	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	**км**	**0,1004**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,791072
	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0001335
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,6606
4	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**100,4**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,33124
	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,59636
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,8152
5	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**0,038**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,253232
	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0153216
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0153216*
	Вода техническая	$м^3$	0,001748
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000874
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00912
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0152
6	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**0,15**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,42044
	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,004368
	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,002184
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002184*

	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002688
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002688*
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,179424
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,179424*
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,106344
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,106344*
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02175
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,078
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0123
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,000105
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,000285
	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0018
7	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**3**
8	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**2,37**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,404559
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050244
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0050244*
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,185
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-	кг	5,688
	Наружное электроснабжение		
9	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,84**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,244416
	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,111328
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,111328*
10	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**8,76**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,05996
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,257544
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,257544*
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,030176
11	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм**	**м**	**16**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4992
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,209664
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00448
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00448*
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0021504
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0021504*
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,397824
	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,7168
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	8,16
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,034272
12	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3 (F4), тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	**м**	**16**
13	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**1,6**
14	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**32**
	Система оперативного контроля		
15	**Монтаж шкафов настенных для трубных проводок, размер до 640х840 мм**	**шт.**	**1**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0218
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0218*
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03

16	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54 (Корпус ЩМПп 350х250х150 IP65 ИЭК)**	**шт.**	**1**

Директор ТОО "BN-Project" _____ Сабиров Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за Октябрь 2025 (месяц, год) на Наружные тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Тепловая сеть					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	29,12	431,0	12 551,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66976	3 870,04	2 592,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса	маш.-ч	0,675118	18 569,0	12 536,27	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,4	7 134,0	9 988,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	2,22026			
3	3	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	399,93408	101,0	40 393,0	
4	4	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	19,7	431,0	8 491,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4531	3 868,9	1 753,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса	маш.-ч	0,456725	18 569,0	8 480,92	
5	5	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	258,1488	101,0	26 073,0	
6	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы /+ песок/**	м^3	9,42	3 686,0	34 722,0	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	9,337104			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**$м^3$**	**19,7**	**83,0**	**1 635,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1575	2 626,9	414,0	
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой	маш.-ч	0,152462	10 677,0	1 627,84	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**133 853**	
			Подраздел 2: Теплосеть другие изделия					
8	10	6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм**	**шт.**	**2**	**64 135,0**	**128 270,0**	
		004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	17,2332			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,582	3 383,06	5 352,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током	маш.-ч	0,9408	1 394,0	1 311,48	
		315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,2016	73,0	14,72	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,149632	20,0	2,99	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,965216	15 009,0	14 486,93	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,224	56,0	12,54	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,522816	6 410,0	3 351,25	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	12 780,0	65,84	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	0,074816	8 328,0	623,07	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014112	8 221,0	116,01	
		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,821184	7,0	5,75	
		315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от	маш.-ч	0,149184	19,0	2,83	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,4664	251,0	368,07	
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00106	278 998,0	295,74	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,8	1 103,0	882,4	
		218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,16	4 057,0	649,12	
		236-104-0107	Ацетон	т	0,0001	2 179 535,0	217,95	
9	11	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1**	**шт.**	**2**	**78 019,0**	**156 038,0**	**Казахстан**
10	12	6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм**	**шт.**	**4**	**64 135,0**	**256 540,0**	
		004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	34,4664			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,164	3 383,06	10 704,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током	маш.-ч	1,8816	1 394,0	2 622,95	
		315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,4032	73,0	29,43	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,299264	20,0	5,99	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	1,930432	15 009,0	28 973,85	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,448	56,0	25,09	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,045632	6 410,0	6 702,5	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010304	12 780,0	131,69	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,149632	8 328,0	1 246,14	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028224	8 221,0	232,03	
		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,642368	7,0	11,5	
		315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,298368	19,0	5,67	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,9328	251,0	736,13	
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00212	278 998,0	591,48	
		218-103-0201	Ветошь	кг	1,6	1 103,0	1 764,8	
		218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,32	4 057,0	1 298,24	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		236-104-0107	Ацетон	т	0,0002	2 179 535,0	435,91	
11	13	241-413-0106 *РСНБ РК 2022*	**Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм**	**шт.**	**4**	**11 324,0**	**45 296,0**	**Казахстан**
12	14	6303-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм**	**км**	**0,005**	**3 299 805,0**	**16 499,0**	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,077319			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,274745	3 548,75	975,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,099348	1 394,0	138,49	
		315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,021287	73,0	1,55	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,015799	20,0	0,32	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,205906	15 009,0	3 090,45	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,023654	56,0	1,32	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,055205	6 410,0	353,87	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002386	12 780,0	30,49	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,007899	8 328,0	65,79	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003352	8 221,0	27,55	
		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,086707	7,0	0,61	
		315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от	маш.-ч	0,015752	19,0	0,3	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,154834	251,0	38,86	
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000111	278 998,0	30,97	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,08445	1 103,0	93,15	
		218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,017	4 057,0	68,97	
		236-104-0107	Ацетон	т	0,00001	2 179 535,0	21,8	
13	15	241-402-0207 *СпрСЦ 04.2025*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм**	**м**	**5**	**7 258,0**	**36 290,0**	**Казахстан**
14	16	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм**	**комплект**	**6**	**7 102,0**	**42 612,0**	
15	17	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**10**	**23,0**	**230,0**	
		004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,052			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00218	8 221,0	17,92	
16	18	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**10**	**63,0**	**630,0**	
17	19	1125-0119-0101 *РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы I-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования /ультразвук/ /Д108 мм, 89мм/**	**стык**	**6**	**25 256,0**	**151 536,0**	
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,9312			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,558	3 827,08	25 098,0	
		324-105-0201	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	6,558048	19 828,0	130 032,98	
18	20	6301-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	**км**	**0,0218**	**276 140,0**	**6 020,0**	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	1,257424			
		216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000029	520 056,0	15,08	
	20.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,5777	371,0	214,33	
19	21	1125-0118-0501 *РСНБ РК 2024*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое/д89/**	**км трубопровода**	**0,0218**	**344 419,0**	**7 508,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,210588			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,282005	3 911,28	1 103,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,044925	12 524,0	562,65	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,020778	16 392,0	340,59	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,048295	15 009,0	724,86	
		324-105-0104	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м^3/ч	маш.-ч	0,12523	31 426,0	3 935,47	
		325-103-0301	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м^3/ч	маш.-ч	0,020778	19 993,0	415,41	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001247	8 221,0	10,25	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,001421	103,0	0,15	
		311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных	маш.-ч	0,020778	16 854,0	350,19	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	0,000391	550,0	0,22	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,000237	251,0	0,06	
		261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000001	647 257,0	0,81	
		241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,002457	12 082,0	29,68	
		241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,00015	33 912,0	5,1	
		261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,003008	708,0	2,13	
		261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,000005	314 712,0	1,58	
		217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,486358	25,0	12,16	
		261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,000201	2 870,0	0,58	
		241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,000501	1 493,0	0,75	
			Итого по подразделу 2: Теплосеть другие изделия				**847 469**	
			Итого по разделу 1: Тепловая сеть				**981 322**	
			Раздел 2: Тепловая сеть. Строительная часть					
			Подраздел 1: Неподвижная опора Н-11 /1 шт/ (ТС.АС5)					
20	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	**0,32**	**10 313,0**	**3 300,0**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,48384			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06496	2 678,57	174,0	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м,	маш.-ч	0,084512	14 051,0	906,46	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,172032	32,0	5,51	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000466	8 221,0	3,83	
		217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,00064	25,0	0,02	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,08	7 006,0	560,48	
21	23	212-101-0513 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м^3	**0,3264**	**25 916,0**	**8 459,0**	**Казахстан**
22	24	1106-0102-0104 *РСНБ РК 2024*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	**1,51**	**26 777,0**	**40 433,0**	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,84936			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24613	3 185,31	784,0	
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,287504	67,0	19,26	
		314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,202944	10 964,0	2 225,08	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,034162	310,0	10,59	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,004566	11 667,0	53,27	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,012346	12 780,0	157,78	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027905	8 221,0	229,41	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,010419	145 504,0	1 516,01	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001208	127 301,0	153,78	
		215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00302	122 783,0	370,8	
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,010419	122 783,0	1 279,28	
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000695	64 654,0	44,91	
		261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	274 757,0	16,6	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044349	25,0	1,11	
		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,74745	2 928,0	2 188,53	
		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,604	2 146,0	1 296,18	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5587	861,0	481,04	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,015251	7 006,0	106,85	
23	25	212-101-0707 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**1,53265**	**27 748,0**	**42 528,0**	**Казахстан**
24	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,05815**	**400 787,0**	**23 306,0**	
25	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0036**	**342 172,0**	**1 232,0**	
26	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**288**	**3 784,0**	**1 089 792,0**	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,1616			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,576	3 000,0	1 728,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,61056	8 221,0	5 019,41	
		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	144	554,0	79 776,0	
	28.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ	кг	691,2	1 090,0	753 408,0	
27	29	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0256**	**324 423,0**	**8 305,0**	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,21856			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,125594	3 137,1	394,0	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,252887	310,0	78,39	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,050176	12 780,0	641,25	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,075407	8 221,0	619,92	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1792	2 280,0	408,58	
28	30	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0256**	**1 205 055,0**	**30 849,0**	**Казахстан**
29	31	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,7424**	**397,0**	**295,0**	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,033556			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000157	42,0	0,01	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000157	11 667,0	1,84	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000157	8 221,0	1,29	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01023	202,0	2,07	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000021	630 815,0	13,11	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000134	832 359,0	111,23	
			Итого по подразделу 1: Неподвижная опора Н-11 /1 шт/ (ТС.АС5)				**1 248 499**	
			Подраздел 2: Устройство герметичного ввода в здание ВВ-89 (1 шт) (ТС.АС-6)					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	32	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,26**	**10 313,0**	**2 681,0**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,39312			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05278	2 671,47	141,0	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,052416	14 051,0	736,5	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,139776	32,0	4,47	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000379	8 221,0	3,11	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00052	25,0	0,01	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,065	7 006,0	455,39	
31	33	212-101-0513 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**0,2652**	**25 916,0**	**6 873,0**	**Казахстан**
32	34	1129-0108-1903 *РСНБ РК 2024*	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	**гильза**	**2**	**5 256,0**	**10 512,0**	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,0832			
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,00896	310,0	2,78	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00896	103,0	0,92	
		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0022	5 901,0	12,98	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0178	550,0	9,79	
		261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00002	479 063,0	9,58	
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000002	278 998,0	0,56	
33	35	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**1,4**	**9 598,0**	**13 437,0**	
34	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**0,66**	**5 677,0**	**3 747,0**	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,16896			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00198	3 030,3	6,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002099	8 221,0	17,25	
		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,495	554,0	274,23	
	36.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ	кг	2,376	1 090,0	2 589,84	
35	37	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2**	**24 574,0**	**49 148,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,0852			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	2 684,21	102,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,858304	1 394,0	2 590,48	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,622208	1 121,0	1 818,5	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03808	8 221,0	313,06	
		215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00034	58 637,0	19,94	
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,017	234 444,0	3 985,55	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,23	2 280,0	7 364,4	
		218-103-0208	Каболка	т	0,006664	423 648,0	2 823,19	
36	38	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,01634**	**380 194,0**	**6 212,0**	
37	39	217-504-0107 *РСНБ РК 2022*	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 12 мм**	**т**	**0,01**	**3 549 998,0**	**35 500,0**	
			Итого по подразделу 2: Устройство герметичного ввода в здание ВВ-89 (1 шт) (ТС.				**128 110**	
			Итого по разделу 2: Тепловая сеть. Строительная часть				**1 376 609**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**2 357 931**	
			Всего по акту				**2 357 931**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				167 413,10	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 525 344,10**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				126 267,21	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				75 760,32	
			ИТОГО				**2 727 371,63**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**2 833 193,65**	
			Тендерная скидка (2%)				56 663,87	
			Итого с учетом тендерной скидки				**2 776 529,78**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				333 183,57	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**3 109 713,35**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" Эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №5

за Октябрь 2025 (месяц, год) на Система оперативного дистанционного контроля

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением**	**терминал**	**3**	**3 183,0**	**9 549,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	1,4448			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000672	8 221,0	5,52	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	1 438,0	43,14	
2	2	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11**	**шт.**	**2**	**20 944,0**	**41 888,0**	
3	3	245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/III**	**шт.**	1	**33 000,0**	**33 000,0**	
4	4	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**6**	**1 053,0**	**6 318,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,654			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,246	2 439,02	600,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,1962	8 826,0	1 731,66	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,1962	24,0	4,71	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025506	12 780,0	325,97	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,025506	8 221,0	209,68	
		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0024	853,0	2,05	
		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000048	4 216 417,0	202,39	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000576	2 313,0	1,33	
		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	7 763 690,0	232,91	
		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000499	501,0	0,25	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0036	1 293,0	4,65	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000246	1 438,0	0,35	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	м	12	979,0	11 748,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	1,308			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,408	2 411,76	984,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,3597	8 826,0	3 174,71	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,3597	24,0	8,63	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,027468	12 780,0	351,04	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027468	8 221,0	225,81	
		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,012	853,0	10,24	
		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000074	4 216 417,0	313,7	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00294	2 313,0	6,8	
		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000031	7 763 690,0	242,23	
		261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,216	322,0	69,55	
		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,002496	501,0	1,25	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0864	1 293,0	111,72	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,012	1 438,0	17,26	
		217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0132	1 251,0	16,51	
6	6	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	м	18,36	483,0	8 868,0	Казахстан
7	7	243-902-1201 *РСНБ РК 2022*	**Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-1,5**	100 шт.	0,12	2 892,0	347,0	
8	8	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	м	6	957,0	5 742,0	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,1442			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,045024	26,0	1,17	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00047	12 780,0	6,01	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000202	8 221,0	1,66	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,084672	23,0	1,95	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,21504	102,0	21,93	
		241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1,74	10,0	17,4	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,007308	1 186,0	8,67	
9	9	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	6,06	65,0	394,0	
10	10	6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	1	14 775,0	14 775,0	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	3,0144			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,246	2 678,86	659,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,245952	8 221,0	2 021,97	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	1 438,0	14,38	
11	11	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	1	175 766,0	175 766,0	
12	13	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,14	26 331,0	3 686,5	Казахстан
13	14	214-402-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм x 10 мм x 1 мм**	$м^2$	0,36	1 071,0	385,5	
14	15	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00158	332 545,0	525,33	
			ИТОГО по акту				312 992	
			Всего по акту				312 992	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				22 222,43	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**335 214,43**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				16 760,72	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				10 056,43	
			ИТОГО				**362 031,58**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**376 078,41**	
			Тендерная скидка (2%)				7 521,57	
			Итого с учетом тендерной скидки				**368 556,84**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				44 226,82	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				412 783,66	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" Эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №6

за Октябрь 2025 (месяц, год) на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Наружный водопровод В1					
			Подраздел 3: Арматура_					
1	19	6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	**шт.**	**1**	**9 049,0**	**9 049,0**	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,5232			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,034	2 647,06	90,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0336	8 221,0	276,23	
		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	831 695,0	1 247,54	
		251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	951,0	95,1	
2	20	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	**1**	**75 306,0**	**75 306,0**	
3	21	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм**	**шт.**	**1**	**3 984,0**	**3 984,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,5152			
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3024	310,0	93,74	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,22	2 280,0	501,6	
4	22	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	**1**	**3 380,0**	**3 380,0**	
5	29	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,021**	**226 803,0**	**4 763,0**	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,990192			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024696	2 672,5	66,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,024696	8 221,0	203,03	
6	30	241-516-0102 *РСНБ РК 2022*	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 65 мм**	**шт.**	**1**	**75 658,0**	**75 658,0**	
			Итого по подразделу 3: Арматура_				**172 140**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод В1				**172 140**	
			Раздел 2: Наружная канализация К1					
			Подраздел 3: Колодцы канализационные Д=1500 мм (3 шт)					
7	64	6301-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* 004-0130	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм**	км	0,0458	151 434,0	6 936,0	
	64.1	217-603-0103	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	1,267011			
			Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,96784	371,0	1 101,07	
			Итого по подразделу 3: Колодцы канализационные Д=1500 мм (3 шт)				**6 936**	
			Итого по разделу 2: Наружная канализация К1				**6 936**	
			ИТОГО по акту				**179 076**	
			Всего по акту				**179 076**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				12 714,40	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**191 790,40**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				9 589,52	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				5 753,71	
			ИТОГО				**207 133,63**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**215 170,41**	
			Тендерная скидка (2%)				4 303,41	
			Итого с учетом тендерной скидки				**210 867,00**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				25 304,04	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**236 171,04**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" Эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №7

за Октябрь 2025 (месяц, год) на Наружное электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1: Оборудование и материалы					
1	1	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	шт.	1	16 573,0	16 573,0	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,18			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	3 227,27	71,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	20,0	0,87	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1417	310,0	43,93	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109	12 780,0	139,3	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	8 221,0	89,61	
		341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,218	160,0	34,88	
		222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 146 242,0	2 292,48	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	954 056,0	362,54	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594,0	8,32	
		261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	939,0	8,45	
		261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401,0	1,6	
		261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416,0	2,83	
		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446,0	1 446,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246,0	3,44	
		217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 154,0	80,78	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438,0	28,76	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000047	832 359,0	39,12	
		247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,036	4 837,0	174,13	
2	2	247-204-3413 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА/ВА57Ф-35/**	**шт.**	**1**	**16 717,0**	**16 717,0**	
3	3	6401-0103-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2**	**м**	**3**	**3 115,0**	**9 345,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4388			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,198	2 742,42	543,0	
		341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0327	61,0	1,99	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,064092	310,0	19,87	
		342-207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,186063	5 948,0	1 106,7	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007194	12 780,0	91,94	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007194	8 221,0	59,14	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	954 056,0	82,43	
		261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000004	1 267 216,0	4,56	
		261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,0093	1 387,0	12,9	
		261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,000002	699 733,0	1,26	
		261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,000001	1 910 643,0	1,72	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000052	832 359,0	43,45	
4	4	247-215-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**	**3 218,0**	**3 218,0**	
			Итого по подразделу 1: Оборудование и материалы				**45 853**	
			Подраздел 2: Кабельная линия КЛ 0,4 кВ					
5	11	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**73**	**807,0**	**58 911,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	4,7742			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,942	2 703,7	10 658,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,970543	8 221,0	32 641,83	
			Итого по подразделу 2: Кабельная линия КЛ 0,4 кВ				**58 911**	
			ИТОГО по акту				**104 764**	
			Всего по акту				**104 764**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				7 438,24	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**112 202,24**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				5 610,11	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				3 366,07	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО				**121 178,42**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**125 880,14**	
			Тендерная скидка (2%)				**2 517,60**	
			Итого с учетом тендерной скидки				**123 362,54**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				**14 803,50**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**138 166,04**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" Эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №8

за Октябрь 2025 (месяц, год) на Наружные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Стальной подземный газопровод низкого давления					
1	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0052**	**3 804 973,0**	**19 786,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,821165			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,549203	3 190,08	1 752,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,536449	12 524,0	6 718,48	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012755	8 221,0	104,86	
		217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,468	2 108,0	986,54	
2	38	241-116-1611 *СпрСЦ 04.2025*	**Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 50 PN 1,0 МПа типа SHIK**	**шт.**	**1**	**11 804,0**	**11 804,0**	**Казахстан**
3	39	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**2 647,0**	**5 294,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7168			
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4032	310,0	124,99	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2	2 280,0	456,0	
4	40	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**1 734,0**	**3 468,0**	
			Итого по разделу 3: Стальной подземный газопровод низкого давления				**40 352**	
			Раздел 4: Стальной надземный газопровод низкого давления					
5	49	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,149**	**3 015 435,0**	**449 300,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем					
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,07168			
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	чел-ч	11,317891	2 768,18	31 330,0	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных	маш.-ч	1,608723	12 524,0	20 147,65	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,146854	16 392,0	2 407,24	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,378429	56,0	77,19	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,200256	317,0	63,48	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,819381	6 410,0	5 252,23	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,711136	8 328,0	72 546,34	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	маш.-ч	0,031707	8 221,0	260,66	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	$м^3$	0,02682	127 301,0	3 414,21	
6	50	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	кг	2,98	2 280,0	6 794,4	
7	51	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	129	1 603,0	206 787,0	
8	52	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	м	20	539,0	10 780,0	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	т	0,0131	3 804 973,0	49 845,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,587934			
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	чел-ч	1,38357	3 189,58	4 413,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,351438	12 524,0	16 925,41	
		217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	маш.-ч	0,032132	8 221,0	264,15	
9	53	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	кг	1,179	2 108,0	2 485,33	
10	54	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	21	700,0	14 700,0	
11	55	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры длиной 200 мм**	шт.	1	1 795,0	1 795,0	Казахстан
12	56	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	4	755,0	3 020,0	
13	57	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	2	759,0	1 518,0	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	шт.	1	7 146,0	7 146,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1984			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	чел-ч	0,034	2 647,06	90,0	
		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	маш.-ч	0,0336	8 221,0	276,23	
		251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	т	0,0008	831 695,0	665,36	
14	58	242-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	кг	0,04	951,0	38,04	
15	59	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	60 354,0	60 354,0	Казахстан
16	60	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	шт.	2	1 734,0	3 468,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	шт.	9	797,0	7 173,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	чел.-ч	1,0809			
		235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	маш.-ч	0,002862	8 221,0	23,53	
17	61	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	кг	0,0378	31 625,0	1 195,42	
				шт.	9	3 760,0	33 840,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	62	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**25**	**530,0**	**13 250,0**	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5625			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0053	42,0	0,22	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0053	11 667,0	61,84	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	8 221,0	43,57	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5936	202,0	119,91	
		261-107-0397	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00075	380 806,0	285,6	
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0045	736 075,0	3 312,34	
19	63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**25**	**397,0**	**9 925,0**	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,13			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0053	42,0	0,22	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0053	11 667,0	61,84	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	8 221,0	43,57	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3445	202,0	69,59	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007	630 815,0	441,57	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0045	832 359,0	3 745,62	
20	64	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**43,2**	**708,0**	**30 586,0**	
			Итого по разделу 4: Стальной надземный газопровод низкого давления				**903 487**	
			Раздел 5: Строительная часть газопровода низкого давления ГСН-АС					
			Подраздел 1: Шкаф для установкии крана Д=20 мм (9 шт)(ГСН.АС-3)					
21	65	6106-0307-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,057272**	**144 808,0**	**8 293,0**	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,109693			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085965	3 187,36	274,0	
		315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,285441	557,0	158,99	
		314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,005132	12 878,0	66,08	
		314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной	маш.-ч	0,060937	13 038,0	794,5	
		314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,055164	137,0	7,56	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,016036	317,0	5,08	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007697	12 780,0	98,37	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012187	8 221,0	100,19	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,143683	103,0	14,8	
		214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с , оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,001071	10 602,0	11,35	
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000286	1 121 498,0	321,15	
		215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,000059	88 455,0	5,22	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000229	954 056,0	218,56	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,111679	550,0	61,42	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,03379	251,0	8,48	
		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001775	289 955,0	514,79	
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000018	736 075,0	13,07	
		236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	963 660,0	33,11	
		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,001718	2 146,0	3,69	
		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000111	595 967,0	66,22	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000573	861,0	0,49	
		218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000006	1 352 536,0	7,75	
22	66	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,057272**	**1 130 290,0**	**64 733,0**	**Казахстан**
23	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**4,86**	**397,0**	**1 929,0**	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,219672			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00103	42,0	0,04	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00103	11 667,0	12,02	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00103	8 221,0	8,47	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,066971	202,0	13,53	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000136	630 815,0	85,84	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000875	832 359,0	728,15	
			Итого по подразделу 1: Шкаф для установкии крана Д=20 мм (9 шт)(ГСН.АС-3)				**74 955**	
			Подраздел 2: Шкаф для установкии крана Д=50 мм (1 шт) (ГСН.АС-4,5)					
24	68	6106-0307-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,080396**	**144 808,0**	**11 642,0**	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и	чел.-ч	1,557753			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,120674	3 182,12	384,0	
		315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,400694	557,0	223,19	
		314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,007203	12 878,0	92,77	
		314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной	маш.-ч	0,085541	13 038,0	1 115,29	
		314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,077437	137,0	10,61	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах	маш.-ч	0,022511	317,0	7,14	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010805	12 780,0	138,09	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017108	8 221,0	140,65	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,201697	103,0	20,77	
		214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из	10 м	0,001503	10 602,0	15,94	
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	т	0,000402	1 121 498,0	450,82	
		215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	$м^3$	0,000083	88 456,0	7,32	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000322	954 056,0	306,81	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,156772	550,0	86,22	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,047434	251,0	11,91	
		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002492	289 955,0	722,65	
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000025	736 075,0	18,35	
		236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000048	963 660,0	46,48	
		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-	кг	0,002412	2 146,0	5,18	
		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-	т	0,000156	595 967,0	92,95	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000804	861,0	0,69	
		218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000008	1 352 536,0	10,87	
25	69	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,080396**	**1 130 290,0**	**90 871,0**	**Казахстан**
26	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**10,2**	**397,0**	**4 049,0**	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,46104			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002162	42,0	0,09	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002162	11 667,0	25,23	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002162	8 221,0	17,78	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,140556	202,0	28,39	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000286	630 815,0	180,16	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001836	832 359,0	1 528,21	
			Итого по подразделу 2: Шкаф для установкии крана Д=50 мм (1 шт) (ГСН.АС-4,5)				**106 562**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 6: Контроль качества сварных соединений				**74 445**	
			ИТОГО по акту				**1 199 801**	
			Всего по акту				**1 199 801**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				85 185,87	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 284 986,87**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				64 249,34	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				38 549,61	
			ИТОГО				**1 387 785,82**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**1 441 631,91**	
			Тендерная скидка (2%)				28 832,64	
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 412 799,27**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				169 535,91	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**1 582 335,18**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" Эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998366-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№76** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №9

за Октябрь 2025 (месяц, год) на Добавляемые работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Добавляемые работы					
1	1	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	1,4	5 285,0	7 399,0	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,59936			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0546	2 692,31	147,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,05488	11 667,0	640,28	
2	2	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	29,12	641,0	18 665,92	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,52352			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,84448	2 724,14	2 300,48	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,856128	8 328,0	7 129,83	
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,424512	18,0	61,64	
3	3	6301-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	км	0,1004	276 140,0	27 724,46	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,791072			
		216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000134	520 056,0	69,44	
	3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,6606	371,0	987,08	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**100,4**	**386,0**	**38 754,4**	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,33124			
		324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,59636	124,0	197,95	
		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02008	757,0	15,2	
	4.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,8152	371,0	1 415,44	
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0502	446,0	22,39	
		217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02008	426,0	8,55	
5	5	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**0,038**	**80 956,0**	**3 076,33**	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,253232			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015314	2 679,9	41,04	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,015322	14 051,0	215,28	
	5.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00912	18 203,0	166,01	
	5.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0152	102 422,0	1 556,81	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001748	25,0	0,04	
		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000087	624 577,0	54,59	
6	6	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**0,15**	**87 899,0**	**13 184,85**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,42044			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2907	3 387,0	984,6	
		311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,004368	390,0	1,7	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,002184	6 410,0	14,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002688	11 667,0	31,36	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,179424	12 780,0	2 293,04	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,106344	8 221,0	874,25	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02175	2 252,0	48,98	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,078	26 331,0	2 053,82	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0123	20 698,0	254,59	
		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,000105	31 551,0	3,31	
		222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,000285	1 323 914,0	377,32	
		233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0018	25 928,0	46,67	
7	7	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**3**	**10 924,0**	**32 772,0**	**Казахстан**
8	8	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**2,37**	**3 784,0**	**8 968,08**	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,404559			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00474	3 000,0	14,22	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005024	8 221,0	41,31	
		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,185	554,0	656,49	
	8.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ	кг	5,688	1 090,0	6 199,92	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,84**	**5 285,0**	**15 009,4**	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем					
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,244416			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	чел-ч	0,11076	2 692,31	298,2	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	маш.-ч	0,111328	11 667,0	1 298,86	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	**$м^3$ уплотненного грунта**	**8,76**	**641,0**	**5 615,16**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,05996			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм).	чел-ч	0,25404	2 724,14	692,04	
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,257544	8 328,0	2 144,83	
11	11	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм**	маш.-ч	1,030176	18,0	18,54	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	**м**	**16**	**1 769,0**	**28 304,0**	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	чел.-ч	5,4992			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,209664	26,0	5,45	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00448	12 780,0	57,25	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00215	8 221,0	17,68	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,397824	23,0	9,15	
		241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	маш.-ч	0,7168	102,0	73,11	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	шт.	8,16	93,0	758,88	
				кг	0,034272	1 186,0	40,65	
12	12	241-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3 (F4), тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	**м**	**16**	**897,0**	**14 352,0**	**Казахстан**
13	13	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**1,6**	**300,0**	**480,0**	
14	14	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**32**	**5,0**	**160,0**	
15	15	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафов настенных для трубных проводок, размер до 640х840 мм**	**шт.**	**1**	**11 281,0**	**11 281,0**	
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	2 636,36	58,0	
		331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0218	9 244,0	201,52	
		236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009	1 084 410,0	975,97	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	1 186,0	298,87	
		217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 251,0	37,53	
16	16	247-201-0832 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54 (Корпус ЩМПп 350х250х150 IP65 ИЭК)**	**шт.**	**1**	**13 732,0**	**13 732,0**	
			Итого по разделу 1: Добавляемые работы				**239 478,6**	
			ИТОГО по акту				**239 478,6**	
			Всего по акту				**239 478,6**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				17 002,97	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**256 481,57**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				12 824,08	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				7 694,45	
			ИТОГО				**277 000,10**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**287 747,70**	
			Тендерная скидка (2%)				5 754,95	
			Итого с учетом тендерной скидки				**281 992,75**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				33 839,13	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**315 831,88**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" Эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)