Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района,111100, Костанайская область, Костанайский район, город Тобыл, ул. Тәуелсіздік, зд. 65, тел.: 87142-2-34-54. 2-34-** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005897**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040013644**

Договор (контракт) №75 от 23.05.2025г.

Номер документа	Дата составления
7	27.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл, Костанайского района			Работа	1	8 994 584,17	8 994 584,17	963 705,45
				Итого	1	x	8 994 584,17	963 705,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сабиров Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Подрядчик: ТОО "BN-Project"
Наименование строительства и его адрес : 78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	091040013644			75	23.05.2025г.	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов / За счет трансфертов из областного бюджета/ Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год	004-028-431
				Дополнительное соглашение №1	04.07.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (Без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл, Костанайского района	8 994 584,17	8 994 584,17	8 030 878,72	8 030 878,72			963 705,45	8 994 584,17
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**8 994 584,17**

Подрядчик: ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644

Директор _____ **Сабиров Б.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
ГУ , БИН 060140005897

Руководитель _____ **Исмагамбетов Н.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дорстройсервис 2011", БИН 110140003094

Аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
Эксперт технического надзора

_____ **Куйшинов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
ИИН 900227350663

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за Август 2025 (месяц, год) на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Наружный водопровод В1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	188,63	431,0	81 300,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,33849	3 869,55	16 788,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса	маш.-ч	4,373198	18 569,0	81 205,91	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	м³	2,47	7 134,0	17 621,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	3,917173			
3	3	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	2 339,064	101,0	236 245,0	
4	4	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	191,1	431,0	82 364,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,3953	3 869,59	17 008,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса	маш.-ч	4,430462	18 569,0	82 269,26	
5	5	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	2 339,064	101,0	236 245,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы**	м³	9,88	3 686,0	36 418,0	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	9,793056			
7	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м³	181,22	83,0	15 041,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44976	2 625,26	3 806,0	
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой	маш.-ч	1,402498	10 677,0	14 974,47	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**54,366**	**641,0**	**34 849,0**	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	6,578266			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,576614	2 724,19	4 295,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	1,59836	8 328,0	13 311,15	
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,393442	18,0	115,08	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**740 083**	
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод В1				**740 083**	
			Раздел 2: Наружный водопровод В1					
			Подраздел 1: Трубопроводы					
9	9	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,02735**	**1 397 732,0**	**38 228,0**	
		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	5,399954			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,126437	2 958,0	3 332,0	
		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,805196	8 369,0	6 738,68	
		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,106961	22 898,0	2 448,97	
		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,214298	10 943,0	2 345,07	
		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,214298	1 003,0	214,94	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,403708	635,0	891,35	
		315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	1,276586	185,0	236,17	
10	10	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	**м**	**27,6235**	**796,0**	**21 988,0**	**Казахстан**
11	11	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,014611**	**3 804 973,0**	**55 594,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	5,117123			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,543155	3 189,57	4 922,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,507318	12 524,0	18 877,64	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,035838	8 221,0	294,62	
		217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,31499	2 108,0	2 772,0	
12	12	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	**м**	**0,3**	**2 463,0**	**739,0**	
13	13	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**м**	**0,8**	**5 508,0**	**4 406,0**	
			Итого по подразделу 1: Трубопроводы				**120 955**	
			Подраздел 2: Арматура					
14	18	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	**шт.**	**2**	**7 901,0**	**15 802,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	2,016			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	2 727,27	60,0	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1424	310,0	354,14	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0224	8 221,0	184,15	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,88	2 280,0	2 006,4	
15	19	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**2**	**8 178,0**	**16 356,0**	
16	20	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**4 181,0**	**12 543,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,3781			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0006	8 221,0	4,93	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,6501	635,0	412,81	
		315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,5001	185,0	92,52	
17	21	1122-0301-0306 *РСНБ РК 2024*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	**7 375,0**	**29 500,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	5,492			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	2 333,33	28,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	8 221,0	82,21	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,6	635,0	1 016,0	
		315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1,4	441,0	617,4	
18	22	241-415-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 75 мм**	шт.	1	**7 331,0**	**7 331,0**	
19	23	241-415-0211 *РСНБ РК 2022*	**Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм**	шт.	2	**10 362,0**	**20 724,0**	
20	24	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	шт.	1	**782,0**	**782,0**	Казахстан
21	25	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	**3 501,0**	**7 002,0**	Казахстан
22	26	241-208-1504 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм**	шт.	1	**1 148,0**	**1 148,0**	Казахстан
23	27	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонных фундаментов-столбов /упор/**	$м^3$	**0,15**	**32 987,0**	**4 948,0**	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и	чел.-ч	0,8232			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	2 727,27	90,0	
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,048989	67,0	3,28	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м,	маш.-ч	0,029585	14 051,0	415,7	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000454	11 667,0	5,29	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001243	12 780,0	15,89	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001814	8 221,0	14,92	
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм	$м^3$	0,00105	122 783,0	128,92	
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000123	64 654,0	7,95	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,000636	25,0	0,02	
		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,09765	2 928,0	285,92	
		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-	кг	0,1143	2 146,0	245,29	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,045	861,0	38,74	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,01125	7 006,0	78,82	
24	28	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	**0,153**	**24 064,0**	**3 682,0**	Казахстан
25	31	248-201-0205 *РСНБ РК 2022*	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный шаровый1428-XR/ID**	шт.	1	**17 050,0**	**17 050,0**	
26	32	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	$м^2$	**0,1**	**342,0**	**34,0**	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,00231			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000011	42,0	0,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000011	11 667,0	0,12	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000021	8 221,0	0,17	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,001187	202,0	0,24	
		236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000014	1 036 015,0	14,71	
		236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	780 756,0	4,45	
27	33	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759**	$м^2$	**0,1**	**123,0**	**12,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,00148			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000011	42,0	0,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000011	11 667,0	0,12	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000011	8 221,0	0,09	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,000689	202,0	0,14	
		236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	760 756,0	4,68	
28	34	236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	**Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710**	т	**0,000019**	**939 839,0**	**18,0**	
29	35	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,57**	**62 730,0**	**161 216,0**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	16,380923			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,07345	3 400,56	13 852,0	
		311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,057568	390,0	22,45	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,028784	6 410,0	184,51	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,046054	11 667,0	537,32	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,561776	12 780,0	32 739,5	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,436322	8 221,0	11 808,0	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,43176	2 252,0	972,32	
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3364	24 064,0	32 159,13	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,21074	20 698,0	4 361,9	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,000797	25,0	0,02	
30	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	24 471,0	24 471,0	Казахстан
31	37	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	24 048,0	48 096,0	Казахстан
32	38	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	27 119,0	27 119,0	Казахстан
33	39	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	9 376,0	9 376,0	Казахстан
34	40	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	1	26 652,0	26 652,0	Казахстан
35	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	8 657,0	8 657,0	Казахстан
36	42	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	1	141 540,0	141 540,0	Казахстан
37	43	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	1	53 583,0	53 583,0	Казахстан
38	44	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**0,0203**	**1 145 676,0**	**23 257,0**	Казахстан
39	45	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	**0,5887**	**406,0**	**239,0**	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,026609			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	42,0	0,01	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000125	11 667,0	1,46	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000125	8 221,0	1,03	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008112	202,0	1,64	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	579 994,0	9,56	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000106	893 907,0	94,72	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	46	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	**0,282**	**13 971,0**	**3 940,0**	
		006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по	чел.-ч	0,790728			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038352	3 207,13	123,0	
		321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,065916	94,0	6,2	
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3	маш.-ч	0,038311	12 314,0	471,77	
41	47	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	**0,37506**	**6 261,0**	**2 348,0**	**Казахстан**
42	48	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	$м^2$	**1,88**	**994,0**	**1 869,0**	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	0,303244			
		321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,017898	94,0	1,68	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000632	11 667,0	7,37	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000421	12 780,0	5,38	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000421	8 221,0	3,46	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0094	2 252,0	21,17	
		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001128	222 204,0	250,65	
43	49	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**	т	**0,134232**	**30 831,0**	**4 139,0**	**Казахстан**
44	50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	**13,5**	**3 885,0**	**52 448,0**	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и	чел.-ч	2,43405			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	3 000,0	81,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03024	8 221,0	248,6	
		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,75	547,0	3 692,25	
	50.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ	кг	32,4	1 112,0	36 028,8	
			Итого по подразделу 2: Арматура				**725 882**	
			Итого по разделу 2: Наружный водопровод В1				**846 837**	
			Раздел 3: Наружная канализация К1					
45	53	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	**130,171**	**431,0**	**56 104,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,993933	3 869,49	11 585,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса	маш.-ч	3,017884	18 569,0	56 039,1	
46	54	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	$м^3$	**2,441**	**7 134,0**	**17 414,0**	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	3,871182			
47	55	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	**1 623,17088**	**101,0**	**163 940,0**	
48	56	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	**132,612**	**431,0**	**57 156,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,050076	3 869,41	11 802,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса	маш.-ч	3,074477	18 569,0	57 089,96	
49	57	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	**1 623,17088**	**101,0**	**163 940,0**	
50	58	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы**	$м^3$	**10,98**	**3 686,0**	**40 472,0**	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	10,883376			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	59	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**$м^3$**	**121,632**	**83,0**	**10 095,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,973056	2 624,72	2 554,0	
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой	маш.-ч	0,941334	10 677,0	10 050,63	
52	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**36,4896**	**641,0**	**23 390,0**	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	4,415242			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,058198	2 724,44	2 883,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	1,072794	8 328,0	8 934,23	
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,291177	18,0	77,24	
53	61	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**25,7**	**503,0**	**12 927,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,06628			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1028	3 998,05	411,0	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,103622	12 780,0	1 324,29	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005757	8 221,0	47,33	
		261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,3855	2 782,0	1 072,46	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,16191	1 103,0	178,59	
54	62	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**26,214**	**1 491,0**	**39 085,0**	
55	63	241-229-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150**	**шт.**	**4**	**617,0**	**2 468,0**	
56	64	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**10,585**	**87 899,0**	**930 411,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	100,235716			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,51373	3 387,0	69 480,0	
		311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,308235	390,0	120,21	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,154118	6 410,0	987,89	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,189683	11 667,0	2 213,03	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12,661354	12 780,0	161 812,1	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,504342	8 221,0	61 693,19	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,534825	2 252,0	3 456,43	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5042	26 331,0	144 931,09	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,86797	20 698,0	17 965,24	
		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00741	31 551,0	233,78	
		222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,020112	1 323 914,0	26 625,9	
		233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,12702	25 928,0	3 293,37	
57	65	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15**	**шт.**	**4**	**24 471,0**	**97 884,0**	**Казахстан**
58	66	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**24 048,0**	**24 048,0**	**Казахстан**
59	67	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**5**	**27 119,0**	**135 595,0**	**Казахстан**
60	68	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**4**	**33 698,0**	**134 792,0**	**Казахстан**
61	69	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**8 657,0**	**34 628,0**	**Казахстан**
62	70	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	**шт.**	**4**	**141 540,0**	**566 160,0**	**Казахстан**
63	71	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**3**	**17 457,0**	**52 371,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	72	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**1**	**13 303,0**	**13 303,0**	**Казахстан**
65	73	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	**комплект**	**4**	**53 583,0**	**214 332,0**	**Казахстан**
66	74	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0552**	**1 145 676,0**	**63 241,0**	**Казахстан**
67	75	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,6008**	**406,0**	**650,0**	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,072356			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000339	42,0	0,01	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000339	11 667,0	3,96	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000339	8 221,0	2,79	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,022059	202,0	4,46	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000045	579 994,0	26,0	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000288	893 907,0	257,57	
68	76	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**0,051**	**35 618,0**	**1 817,0**	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и	чел.-ч	0,339864			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020553	2 676,01	55,0	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м,	маш.-ч	0,020563	14 051,0	288,93	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,002346	25,0	0,06	
		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000117	624 577,0	73,26	
69	77	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,01224**	**18 203,0**	**223,0**	**Казахстан**
70	78	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0204**	**102 422,0**	**2 089,0**	**Казахстан**
71	79	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	**$м^3$**	**1,128**	**13 971,0**	**15 759,0**	
		006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по	чел.-ч	3,162912			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,153408	3 200,62	491,0	
		321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,263663	94,0	24,78	
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3	маш.-ч	0,153246	12 314,0	1 887,07	
72	80	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**1,50024**	**6 261,0**	**9 393,0**	**Казахстан**
73	81	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**$м^2$**	**7,52**	**994,0**	**7 475,0**	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	1,212976			
		321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,07159	94,0	6,73	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002527	11 667,0	29,48	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001684	12 780,0	21,53	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001684	8 221,0	13,85	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0376	2 252,0	84,68	
		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,004512	222 204,0	1 002,58	
74	82	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**	**т**	**0,536928**	**30 831,0**	**16 554,0**	**Казахстан**
75	83	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**54**	**3 885,0**	**209 790,0**	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и	чел.-ч	9,7362			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,108	3 000,0	324,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12096	8 221,0	994,41	
		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	27	547,0	14 769,0	
	83.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ	кг	129,6	1 112,0	144 115,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	84	6301-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм**	**км**	**0,0257**	**151 434,0**	**3 892,0**	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,710965			
	84.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,66536	371,0	617,85	
77	85	6302-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**1**	**98 060,0**	**98 060,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	18,8608			
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,2	2 252,0	450,4	
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,065	24 971,0	1 623,12	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,026	20 698,0	538,15	
		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001	31 551,0	31,55	
78	86	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	**0,070301**	**3 804 973,0**	**267 493,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	24,621062			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,4249	3 189,81	23 684,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,252466	12 524,0	90 829,88	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,172434	8 221,0	1 417,58	
		217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	6,327081	2 108,0	13 337,49	
79	87	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	**1,81**	**9 598,0**	**17 372,0**	
80	88	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/+ колено сварное /**	м	**0,5**	**9 598,0**	**4 799,0**	
81	89	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,005**	**380 194,0**	**1 901,0**	
82	90	6301-0201-0825 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,00231**	**3 905 214,0**	**9 021,0**	
		004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,138156			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258667	3 463,91	896,0	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,107809	15 009,0	1 618,1	
		324-106-0201	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром от 200 до 300 мм	маш.-ч	0,075313	19 365,0	1 458,44	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000233	11 667,0	2,72	
		215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,000577	145 504,0	84,03	
		235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,0097	435,0	874,22	
		261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,001386	346,0	0,48	
		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	3,8808	1 019,0	3 954,54	
		236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000263	558 026,0	146,95	
		261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000049	1 549 022,0	75,14	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,000277	7 006,0	1,94	
			Итого по разделу 3: Наружная канализация К1				**3 520 044**	
			ИТОГО по акту				**5 106 964**	
			Всего по акту				**5 106 964**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)			5106964*7,1/100	362 594,44	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			5106964+362594,44	**5 469 558,44**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)			5469558,44*5/100	273 477,92	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)			5469558,44*3/100	164 086,75	
			ИТОГО			5469558,44+273477,92+164086,75	5 907 123,11	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**			5907123,11*1*1,0388	**6 136 319,49**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тендерная скидка (2%)			6136319,49*2/100	122 726,39	
			Итого с учетом тендерной скидки			6136319,49-122726,39	**6 013 593,10**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)			6013593,10*12/100	721 631,17	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС			6013593,10+721631,17	**6 735 224,27**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" ГИП Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025**г.
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за Август 2025 (месяц, год) на Наружное электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружное электроснабжение					
1	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**	$м^3$	27,9	7 758,0	216 448,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	48,12192			
2	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	27,9	4 049,0	112 967,0	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	30,37194			
3	13	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	8	557,0	4 456,0	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,8408			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000872	12 780,0	11,14	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000872	8 221,0	7,17	
		315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,363624	441,0	160,36	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000048	579 994,0	27,84	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,0008	1 103,0	0,88	
4	14	1129-0108-1901 *РСНБ РК 2024*	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	гильза	1	4 110,0	4 110,0	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	0,816			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,003	310,0	0,93	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,003	103,0	0,31	
		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,00045	5 901,0	2,66	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0022	550,0	1,21	
		261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000002	479 063,0	0,96	
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000001	278 998,0	0,28	
5	15	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	9	4 014,0	36 126,0	Казахстан
6	16	6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	м	147	1 208,0	177 576,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	19,2276			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,909	2 510,64	17 346,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,159406	8 826,0	45 536,92	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	5,159406	24,0	123,83	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,897288	12 780,0	11 467,34	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,897288	8 221,0	7 376,6	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,014112	2 313,0	32,64	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0882	1 293,0	114,04	
		214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	т	0,00147	477 954,0	702,59	
		214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина	т	0,0147	399 352,0	5 870,47	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06027	1 438,0	86,67	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000367	893 907,0	328,51	
7	17	6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	м	8	1 513,0	12 104,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	1,308			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,464	2 465,52	1 144,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,371472	8 826,0	3 278,61	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,371472	24,0	8,92	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,048832	12 780,0	624,07	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048832	8 221,0	401,45	
		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0032	853,0	2,73	
		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000064	4 216 417,0	269,85	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000768	2 313,0	1,78	
		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00004	7 763 690,0	310,55	
		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000666	501,0	0,33	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0048	1 293,0	6,21	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000328	1 438,0	0,47	
8	18	6401-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг**	м	30	1 288,0	38 640,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	4,251			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,47	2 408,16	3 540,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,1772	8 826,0	10 389,97	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,1772	24,0	28,25	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,13734	12 780,0	1 755,21	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13734	8 221,0	1 129,07	
		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,03	853,0	25,59	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000186	4 216 417,0	784,25	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00735	2 313,0	17,0	
		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	7 763 690,0	582,28	
		261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,54	322,0	173,88	
		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00624	501,0	3,13	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,216	1 293,0	279,29	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	1 438,0	43,14	
		217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,033	1 251,0	41,28	
9	19	243-113-0919 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1**	м	189	3 276,0	619 164,0	Казахстан
10	20	243-902-0806 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70**	100 шт.	0,08	23 230,0	1 858,0	
11	21	6401-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	шт.	2	6 377,0	12 754,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	2,18			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,044	3 227,27	142,0	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0218	12 780,0	278,6	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0218	8 221,0	179,22	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	251,0	75,3	
		261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1 562 871,0	31,26	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2 313,0	11,1	
		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	501,0	2,04	
		261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93 332,0	149,33	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438,0	28,76	
12	22	243-903-2005 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ**	шт.	2	47 514,0	95 028,0	
13	23	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	155	23,0	3 565,0	
		004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,806			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03379	8 221,0	277,79	
14	24	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	155	53,0	8 215,0	
			ИТОГО: Наружное электроснабжение [2-04]				**1 343 011**	
			Итого по акту				**1 343 011**	
			Всего по акту				**1 343 011,00**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)			1343011*7,1/100	95 353,78	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1343011+95353,78	**1 438 364,78**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)			1438364,78*5/100	71 918,24	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)			1438364,78*3/100	43 150,94	
			ИТОГО			1438364,78+71918,24+43150,94	1 553 433,96	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**			1553433,96*1*1,0388	**1 613 707,20**	
			Тендерная скидка (2%)			1613707,20*2/100	32 274,14	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с учетом тендерной скидки			1613707,20-32274,14	**1 581 433,06**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)			1581433,06*12/100	189 771,97	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС			1581433,06+189771,97	**1 771 205,03**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" ГИП Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за Август 2025 (месяц, год) на Наружные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления					
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,05**	**1 397 732,0**	**69 887,0**	
		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	9,871945			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,0593	2 958,29	6 092,0	
		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,472022	8 369,0	12 319,35	
		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,195541	22 896,0	4 477,1	
		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,39177	10 943,0	4 287,14	
		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,39177	1 003,0	392,95	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,566194	635,0	1 629,53	
		315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	2,333794	185,0	431,75	
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**50,5**	**810,0**	**40 905,0**	**Казахстан**
3	3	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм**	**шт.**	**2**	**4 181,0**	**8 362,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,5854			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004	8 221,0	3,29	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,4334	635,0	275,21	
		315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,3334	185,0	61,68	
4	4	241-210-0612 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм**	**шт.**	**1**	**414,0**	**414,0**	**Казахстан**
5	5	С1241-211-606	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**420,0**	**420,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	6401-0203-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм**	**шт.**	**1**	**1 784,0**	**1 784,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,327			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	3 500,0	7,0	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06104	310,0	18,92	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00109	12 780,0	13,93	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00109	8 221,0	8,96	
7	7	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,001288**	**1 183 001,0**	**1 523,0**	Казахстан
8	8	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	**км**	**0,0002**	**25 034,0**	**5,0**	Казахстан
9	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,004**	**1 462 378,0**	**5 850,0**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,805177			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16666	2 970,12	495,0	
		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,117762	8 369,0	985,55	
		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,01692	22 896,0	387,4	
		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,03198	10 943,0	349,96	
		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,03198	1 003,0	32,08	
		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,23006	635,0	146,09	
		315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,211468	441,0	93,26	
10	10	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**4**	**2 470,0**	**9 880,0**	Казахстан
11	11	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм**	**м**	**4**	**4 961,0**	**19 844,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	3,2108			
		314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,94528	18,0	17,02	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001344	12 780,0	17,18	
		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00208	624 577,0	1 299,12	
		251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,888	951,0	844,49	
12	12	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	**шт.**	**1**	**8 673,0**	**8 673,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,0739			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	2 571,43	18,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током	маш.-ч	0,327936	1 394,0	457,14	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,286272	1 121,0	320,91	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00672	8 221,0	55,25	
		215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм	$м^3$	0,00006	58 637,0	3,52	
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003	234 444,0	703,33	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,57	2 280,0	1 299,6	
		218-103-0208	Каболка	т	0,001176	423 648,0	498,21	
13	13	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**50**	**23,0**	**1 150,0**	
		004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,26			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	8 221,0	89,61	
14	14	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	**50**	**18,0**	**900,0**	
15	15	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**52**	**1 109,0**	**57 668,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	6,2348			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,236	2 465,12	5 512,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,825096	8 826,0	16 108,3	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,825096	24,0	43,8	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,221052	12 780,0	2 825,04	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,221052	8 221,0	1 817,27	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,004992	2 313,0	11,55	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0312	1 293,0	40,34	
		214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	т	0,00052	477 954,0	248,54	
		214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина	т	0,0052	399 352,0	2 076,63	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02132	1 438,0	30,66	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00013	893 907,0	116,21	
16	16	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	км	**0,05356**	**25 034,0**	**1 341,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления				**228 606**	
			Раздел 2: Стальной подземный газопровод низкого давления					
17	17	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	**0,006**	**3 015 435,0**	**18 093,0**	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,25792			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,455754	2 769,04	1 262,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,064781	12 524,0	811,31	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных	маш.-ч	0,005914	16 392,0	96,94	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,055507	56,0	3,11	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах	маш.-ч	0,008064	317,0	2,56	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,032995	6 410,0	211,5	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	0,350784	8 328,0	2 921,33	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001277	8 221,0	10,5	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00108	127 301,0	137,49	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,12	2 280,0	273,6	
18	18	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм /+ гнутый отвод/**	м	**6**	**1 603,0**	**9 618,0**	
19	22	6301-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	км	**0,0008**	**2 606 165,0**	**2 085,0**	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,301952			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018109	3 037,2	55,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,010564	12 524,0	132,3	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных	маш.-ч	0,000788	16 392,0	12,92	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,011075	56,0	0,62	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах	маш.-ч	0,001344	317,0	0,43	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,006577	6 410,0	42,16	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000179	8 221,0	1,47	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000144	127 301,0	18,33	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,024	2 280,0	54,72	
20	23	241-102-0158 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм**	м	**0,8**	**1 865,0**	**1 492,0**	
21	24	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм**	м	**0,8**	**5 782,0**	**4 626,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,75624			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	2 500,0	4,0	
		314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,233677	18,0	4,21	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001523	8 221,0	12,52	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1 022 361,0	30,26	
		261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,1608	819,0	148,08	
		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00043	624 577,0	268,82	
22	25	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	**шт.**	**1**	**7 227,0**	**7 227,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,8949			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	2 500,0	15,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током	маш.-ч	0,27328	1 394,0	380,95	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,23856	1 121,0	267,43	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056	8 221,0	46,04	
		215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00005	58 637,0	2,93	
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0025	234 444,0	586,11	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,475	2 280,0	1 083,0	
		218-103-0208	Каболка	т	0,00098	423 648,0	415,18	
23	26	6301-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм**	**км**	**0,0008**	**580 558,0**	**464,0**	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,07849			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000036	11 667,0	0,42	
		215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0002	145 504,0	29,1	
		261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,00048	346,0	0,17	
		261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000006	1 549 022,0	8,67	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,000096	7 006,0	0,67	
24	27	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**$м^2$**	**0,28**	**1 019,0**	**285,0**	
25	28	261-107-0515 *РСНБ РК 2022*	**Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм**	**$м^2$**	**0,3**	**435,0**	**131,0**	
26	29	235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный**	**кг**	**0,06**	**649,0**	**39,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Стальной подземный газопровод низкого давления				**44 060**	
			Раздел 5: Земляные работы газопровода низкого давления					
27	53	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**82,85**	**372,0**	**30 820,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,657	3 849,73	6 379,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса	маш.-ч	1,660977	18 569,0	30 842,68	
28	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**	**$м^3$**	**2,87**	**7 758,0**	**22 265,0**	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	4,950176			
29	56	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**5,47**	**3 686,0**	**20 162,0**	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	5,421864			
30	57	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**88,01**	**83,0**	**7 305,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,70408	2 624,7	1 848,0	
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой	маш.-ч	0,681127	10 677,0	7 272,39	
31	58	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**26,403**	**641,0**	**16 924,0**	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	3,194763			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,765687	2 724,35	2 086,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	0,776248	8 328,0	6 464,6	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,104993	18,0	55,89	
			Итого по разделу 5: Земляные работы газопровода низкого давления				**97 476**	
			ИТОГО по акту				**370 142**	
			Всего по акту				**370 142**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)**			370142*7,1/100	26 280,08	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			370142+396422,08	**396 422,08**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)			396422,08*5/100	19 821,10	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)			396422,08*3/100	11 892,66	
			ИТОГО			396422,08+19821,1+11892,66	**428 135,84**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**			428135,84*1*1,0388	**444 747,51**	
			Тендерная скидка (2%)			444747,51*2/100	8 894,95	
			Итого с учетом тендерной скидки			444747,51-8894,95	**435 852,56**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)			435852,56*12/100	52 302,31	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС			435852,56+52302,31	**488 154,87**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" ГИП Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района,111100, Костанайская область, Костанайский район, город Тобыл, ул. Тәуелсіздік, зд. 65, тел.: 87142-2-34-54, 2-34-** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005897**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040013644**
Договор (контракт)	№75 от 23.05.2025г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
14	29.09.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл, Костанайского района			Работа	1	7 186 544,55	7 186 544,55	769 986,92
				Итого	1	x	7 186 544,55	769 986,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сабиров Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / / Исмагамбетов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Подрядчик: ТОО "BN-Project"
Наименование строительства и его адрес : 78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	091040013644			75	23.05.2025г.	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов / За счет трансфертов из областного бюджета/ Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год	004-028-431
				Дополнительное соглашение №1	04.07.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (Без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл, Костанайского района	16 181 128,72	16 181 128,72	6 416 557,63	6 416 557,63			769 986,92	7 186 544,55
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**7 186 544,55**

Подрядчик: ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644

Директор _____ **Сабиров Б.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
ГУ , БИН 060140005897

Руководитель _____ **Исмагамбетов Н.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дорстройсервис 2011", БИН 110140003094

Аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
Эксперт технического надзора

_____ **Куйшинов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
ИИН 900227350663

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Подрядчик ТОО "BN-Project"
Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Протокол согласования №1
на изменение видов работ и материалов по объекту:
78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей /
Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района

Без изменения общей сметной стоимости объекта.

№ п/п	*Наименование работ*	*Сумма в ценах 2025 года*	*№ п/п*	*Наименование работ*	*Сумма в ценах 2025 года*
	ИСКЛЮЧИТЬ:			**ДОБАВИТЬ:**	
1	Локальная смета № 2-07 (Исключить)	**238 784,00**	1	Локальная смета № 2-08 (Добавить)	**268 873,00**
	в том числе оборудование	**0,00**		в том числе оборудование	**0,00**
	Общеплощадочные затраты на организацию и упра вление строительно-монтажными работами по стройке (7,1%)	16 953,66		Общеплощадочные затраты на организацию и упр авление строительно-монтажными работами по стройке (7,1%)	19 089,98
	Итого	255 737,66		Итого	287 962,98
	Сметная прибыль 5%	12 786,88		Сметная прибыль 5%	14 398,15
	Непредвиденные работы и затраты-3%	7 672,13		Непредвиденные работы и затраты-3%	8 638,89
	Итого	276 196,67		Итого	311 000,02
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,0388)	286 913,10		2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,0388)	323 066,82
	Итого	286 913,10		Итого	323 066,82
	Тендерная скидка 2%	281 174,84		Тендерная скидка 2%	316 605,48
	НДС 12%	33 740,98		НДС 12%	37 992,66
	Всего с НДС	**314 915,82**		**Всего с НДС**	**354 598,14**
	Разница между исключить и добавить			Разница между исключить и добавить	**39 682,32**

Подрядчик

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, БИН)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, БИН)

Руководитель **Исмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Утвердил: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Руководитель_____Исмагамбетов Н.М.

Согласовано: ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____Костенко А.Ю

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

Наименование объекта - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-07 (Исключить)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость		
Средства на оплату труда	**238,784**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	39,088	тыс.тенге
	0,007	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**238 784**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			39 040
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 008*
		машины и механизмы	тенге			160
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48*
		нормативная трудоемкость	тенге			199 584
			чел.-ч	7		
	Раздел 1.	**Исключаемые работы**				
		из них:				**238 784**
		затраты на труд рабочих	тенге			39 040
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 008*
		машины и механизмы	тенге			160
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			199 584
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Локальная смета №2-01 на Наружные тепловые сети				

1	2	3	4	5	6	7
1	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022 поз.8*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**32,04**	**2 252**	**72 154**
		Локальная смета №2-02 на Система оперативного дистанционного контроля				
2	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022 поз.11*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**0,294**	**2 252**	**662**
		Локальная смета №2-04 на Наружное электроснабжение				
3	**6119-0303-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм**	**м**	**16**	**4 364**	**69 824**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2 440	39 040
3.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,328	1 188	19 008
3.2		машины и механизмы			5 328	39 044
		в том числе оплата труда машинистов			10	160
3.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,030464	3	48
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01792	45	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01792*	8 221	147
3.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,723968	*2 679*	*48*
3.3		материалы, изделия и конструкции			23	17
3.3.1	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00416	1 914	30 624
3.3.2	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,04944	999	4
3.3.3	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20, одинарный	шт.	5,3936	63 250	3 127
3.3.4	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	32	193	1 041
4	**243-907-0804** *РСНБ РК 2022*	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	**м**	**16**	827	26 464
5	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022 поз.12*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**9,3**	**4 700**	**75 200**
					2 252	**20 944**

Директор ТОО "BN-Project" Сабиров Б.Т.

Утвердил: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Руководитель_____Исмагамбетов Н.М.

Согласовано: ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____Костенко А.Ю

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

Наименование объекта - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-08 (Добавить)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр. Байтерек г.Тобыл Костанайского района
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**268,873**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	100,808	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,023	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**268 873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			92 244
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44 941*
		машины и механизмы	тенге			27 658
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 564*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			148 971
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
Раздел 1.		**Добавляемые работы**				**268 873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			92 244
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44 941*
		машины и механизмы	тенге			27 658
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 564*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			148 971
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
		Наружные тепловые сети				

1	2	3	4	5	6	7
1	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**37,182**	**641**	**23 834**
		из них:				
11		затраты на труд рабочих			394	14 650
		в том числе оплата труда рабочих			190	7 065
111	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,499022	3 261	14 671
12		машины и механизмы			247	9 184
		в том числе оплата труда машинистов			79	2 937
121	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,0931508	8 328	9 104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0931508*	*2 679*	*2 929*
122	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,3726032	18	79
		Наружные сети водопровода и канализации				
2	**6302-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**0,845**	**87 899**	**74 275**
		из них:				
21		затраты на труд рабочих			47 907	40 481
		в том числе оплата труда рабочих			23 324	19 709
211	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,001812	5 059	40 481
22		машины и механизмы			21 428	18 107
		в том числе оплата труда машинистов			6 564	5 547
221	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0246064	390	10
222	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0123032	6 410	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0123032*	*2 679*	*33*
223	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0151424	11 667	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0151424*	*2 679*	*41*
224	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,0107552	12 780	12 917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0107552*	*3 827*	*3 868*
225	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5990712	8 221	4 925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5990712*	*2 679*	*1 605*
23		материалы, изделия и конструкции			18 564	15 687
231	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,122525	2 252	276
232	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4394	26 331	11 570
233	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,06929	20 698	1 434
234	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0005915	31 551	19
235	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0016055	1 323 914	2 126
236	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,01014	25 928	263
3	**225-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**27 119**	**27 119**
4	**225-101-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**1**	**13 303**	**13 303**

1	2	3	4	5	6	7
5	**225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**2**	**10 924**	**21 848**
6	**225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**24 048**	**24 048**
7	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**10,59**	**3 885**	**41 142**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			924	9 785
		в том числе оплата труда рабочих			460	4 871
7.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,909377	5 123	9 782
7.2		машины и механизмы			18	191
		в том числе оплата труда машинистов			6	64
7.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0237216	8 221	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0237216*	*2 679*	*64*
7.3		материалы, изделия и конструкции			2 943	31 166
7.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,295	547	2 896
7.3.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-	кг	25,416	1 112	28 263
		Наружное электроснабжение				
8	**6119-0301-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм**	**м**	**16**	**1 769**	**28 304**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 708	27 328
		в том числе оплата труда рабочих			831	13 296
8.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4992	4 968	27 320
8.2		машины и механизмы			11	176
		в том числе оплата труда машинистов			1	16
8.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,209664	26	5
8.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00448	12 780	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00448*	*3 827*	*17*
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0021504	8 221	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0021504*	*2 679*	*6*
8.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,397824	23	9
8.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,7168	102	73
8.3		материалы, изделия и конструкции			50	800
8.3.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	8,16	93	759
8.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,034272	1 186	41
9	**ЭСФ** *№ESF-120440026021-20250815-88124042 от 15.08.2025г.* *ТОО "ALTO-PLAST"*	**Труба "ELECTROREDPIPE" НГ F4 d-63мм (3,8) с внутренним слоем не распространяющим горение ПВ-0**	**м**	**16**	**937,5**	**15 000**

Директор ТОО "BN-Project" Сабиров Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на Наружные тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	$м^3$	**155,98**	**431,0**	**67 227,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,58754	3 869,5	13 882,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса	маш.-ч	3,61624	18 569,0	67 149,97	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	$м^3$	**8,22**	**7 134,0**	**58 641,0**	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	13,036098			
3	3	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	**2 009,808**	**101,0**	**202 991,0**	
4	4	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	$м^3$	**123,94**	**431,0**	**53 418,0**	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,85062	3 869,68	11 031,0	
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса	маш.-ч	2,873425	18 569,0	53 356,63	
5	5	412-102-0107 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	**1 427,7888**	**101,0**	**144 207,0**	
6	6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопровды основания песчаного**	$м^3$	**8,22**	**5 285,0**	**43 443,0**	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	9,390528			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32058	2 692,0	863,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,322224	11 667,0	3 759,39	
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы /+ песок/**	$м^3$	**32,04**	**3 686,0**	**118 099,0**	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	31,758048			
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	**32,04**	**2 252,0**	**72 154,0**	**Казахстан**
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	$м^3$	**123,94**	**83,0**	**10 287,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,99152	2 625,26	2 603,0	
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от	маш.-ч	0,959196	10 677,0	10 241,34	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**770 467,0**	
			Подраздел 2: Трубопроводы стальные электросварные в канале					
10	10	6303-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм**	**км**	**0,102**	**4 042 144,0**	**412 299,0**	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	50,2656			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,21049	3 519,77	28 899,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-	маш.-ч	9,573312	1 394,0	13 345,2	
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	3,147312	15 009,0	47 238,01	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,507968	56,0	84,45	
		324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 $м^3$/ч	маш.-ч	2,856	16 212,0	46 301,47	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,753984	6 410,0	4 833,04	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010282	12 780,0	131,4	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	1,428	8 328,0	11 892,38	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014851	8 221,0	122,09	
		216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000204	520 056,0	106,09	
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,652	25,0	66,3	
		217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,406	1 154,0	6 238,52	
11	11	241-402-0207 *СпрСЦ 03.2025*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм**	**м**	**103,02**	**7 258,0**	**747 719,0**	
12	12	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм**	**комплект**	**26**	**7 102,0**	**184 652,0**	
13	13	241-413-0106 *РСНБ РК 2022*	**Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4**	**11 324,0**	**45 296,0**	**Казахстан**
14	14	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	**шт.**	**10**	**36 083,0**	**360 830,0**	**Казахстан**
15	15	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**0,36**	**2 087,0**	**751,0**	
		003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,12096			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	2 777,78	5,0	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,000927	1 121,0	1,04	
		324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,00508	43,0	0,22	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001734	8 221,0	14,25	
		235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,108	1 138,0	122,9	
		216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000045	268 565,0	12,18	
		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,004536	507,0	2,3	
		214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0,1692	286,0	48,39	
16	16	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	**Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$**	**$м^2$**	**8**	**7 128,0**	**57 024,0**	**Казахстан**
17	17	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**65**	**23,0**	**1 495,0**	
		004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,338			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01417	8 221,0	116,49	
18	18	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**65**	**125,0**	**8 125,0**	
19	19	1125-0119-0101 *РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования (ультрозвуковой) /Д89 мм/**	**стык**	**26**	**18 792,0**	**488 592,0**	
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	12,675			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,138	3 827,8	80 912,0	
		324-105-0201	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	21,1445	19 828,0	419 253,15	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы стальные электросварные в канале				**2 306 783,0**	
			Подраздел 3: Герметичный ввод в здание ВВ-89 (ТС.АС-5) (1 шт)					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**0,26**	**10 313,0**	**2 681,0**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих	чел.-ч	0,39312			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05278	2 671,47	141,0	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный	маш.-ч	0,052416	14 051,0	736,5	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,139776	32,0	4,47	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000379	8 221,0	3,11	
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00052	25,0	0,01	
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,065	7 006,0	455,39	
21	21	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м³**	**0,2652**	**27 333,0**	**7 249,0**	**Казахстан**
22	22	1129-0108-1903 *РСНБ РК 2024*	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	**гильза**	**2**	**4 695,0**	**9 390,0**	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	1,86			
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,008	310,0	2,48	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,008	103,0	0,82	
		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0022	5 901,0	12,98	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0178	550,0	9,79	
		261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00002	479 063,0	9,58	
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000002	278 998,0	0,56	
23	23	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**1,4**	**9 598,0**	**13 437,0**	
24	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**0,66**	**3 885,0**	**2 564,0**	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и	чел.-ч	0,118998			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00132	3 030,3	4,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001478	8 221,0	12,15	
		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,33	547,0	180,51	
		235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,584	1 112,0	1 761,41	
25	25	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2**	**24 574,0**	**49 148,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	6,0852			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	2 684,21	102,0	
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-	маш.-ч	1,858304	1 394,0	2 590,48	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,622208	1 121,0	1 818,5	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03808	8 221,0	313,06	
		215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм	м³	0,00034	58 637,0	19,94	
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,017	234 444,0	3 985,55	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,23	2 280,0	7 364,4	
		218-103-0208	Каболка	т	0,006664	423 648,0	2 823,19	
26	26	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,01634**	**380 194,0**	**6 212,0**	
27	27	217-504-0107 *РСНБ РК 2022*	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 12 мм**	**т**	**0,01**	**3 549 998,0**	**35 500,0**	
			Итого по подразделу 3: Герметичный ввод в здание ВВ-89 (ТС.АС-5) (1 шт)				**126 181,0**	
			ИТОГО по акту				**3 203 431,0**	
			Всего по акту				**3 203 431**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				227 443,66	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3 430 874,66**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				171 543,73	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				102 926,24	
			ИТОГО				**3 705 344,63**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**3 849 112,00**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тендерная скидка (2%)				76 982,24	
			Итого с учетом тендерной скидки				**3 772 129,76**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				452 655,57	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**4 224 785,33**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №5

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на Система оперативного дистанционного контроля

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением**	**терминал**	**2**	**3 183,0**	**6 366,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,9632			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	8 221,0	3,68	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438,0	28,76	
2	2	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11**	**шт.**	**2**	**20 944,0**	**41 888,0**	
3	3	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**6**	**1 053,0**	**6 318,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	0,654			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,246	2 439,02	600,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,1962	8 826,0	1 731,66	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,1962	24,0	4,71	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025506	12 780,0	325,97	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,025506	8 221,0	209,68	
		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0024	853,0	2,05	
		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000048	4 216 417,0	202,39	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000576	2 313,0	1,33	
		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	7 763 690,0	232,91	
		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000499	501,0	0,25	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0036	1 293,0	4,65	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000246	1 438,0	0,35	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	м	12	979,0	11 748,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	1,308			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,408	2 411,76	984,0	
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,3597	8 826,0	3 174,71	
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,3597	24,0	8,63	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,027468	12 780,0	351,04	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027468	8 221,0	225,81	
		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,012	853,0	10,24	
		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000074	4 216 417,0	313,7	
		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00294	2 313,0	6,8	
		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000031	7 763 690,0	242,23	
		261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,216	322,0	69,55	
		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,002496	501,0	1,25	
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0864	1 293,0	111,72	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,012	1 438,0	17,26	
		217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0132	1 251,0	16,51	
5	5	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66**	м	18	492,0	8 856,0	Казахстан
6	6	243-902-1201 *РСНБ РК 2022*	**Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-1,5**	100 шт.	0,12	2 892,0	347,0	
7	7	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	м	6	957,0	5 742,0	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,1442			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,045024	26,0	1,17	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00047	12 780,0	6,01	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000202	8 221,0	1,66	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,084672	23,0	1,95	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,21504	102,0	21,93	
		241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1,74	10,0	17,4	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,007308	1 186,0	8,67	
8	8	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	6	65,0	390,0	
9	9	6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	2	14 775,0	29 550,0	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	6,0288			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,492	2 678,86	1 318,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,491904	8 221,0	4 043,94	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438,0	28,76	
10	10	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	2	175 766,0	351 532,0	
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,294	2 252,0	662,0	Казахстан
12	12	212-101-0617 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**	$м^3$	0,28	27 333,0	7 653,0	Казахстан
13	13	214-402-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм x 10 мм x 1 мм**	$м^2$	0,72	1 071,0	771,0	
14	14	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00474	332 545,0	1 576,0	
			ИТОГО по акту				473 399	
			Всего по акту				473 399	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				33 611,39	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				507 010,39	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				25 350,52	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				15 210,31	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО				**547 571,22**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**568 816,98**	
			Тендерная скидка (2%)				11 376,34	
			Итого с учетом тендерной скидки				**557 440,64**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				66 892,88	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**624 333,52**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №6

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Наружный водопровод В1					
			Подраздел 2: Арматура					
1	14	6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	**шт.**	**1**	**9 049,0**	**9 049,0**	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,5232			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,034	2 647,06	90,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0336	8 221,0	276,23	
		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	831 695,0	1 247,54	
		251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	951,0	95,1	
2	15	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных**	**шт.**	**1**	**75 306,0**	**75 306,0**	
3	16	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм**	**шт.**	**1**	**3 984,0**	**3 984,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5) Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,5152			
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3024	310,0	93,74	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,22	2 280,0	501,6	
4	17	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	**1**	**3 380,0**	**3 380,0**	
5	29	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,021**	**226 803,0**	**4 763,0**	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,990192			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024696	2 672,5	66,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,024696	8 221,0	203,03	
6	30	241-516-0102 *РСНБ РК 2022*	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 65 мм**	**шт.**	**1**	**75 658,0**	**75 658,0**	
7	51	6301-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	**км**	**0,02735**	**276 140,0**	**7 552,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,577548			
		216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000036	520 056,0	18,92	
	51 1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,724775	371,0	268,89	
8	52	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**27,35**	**386,0**	**10 557,0**	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3) Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,452285			
		324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1	маш.-ч	0,434865	124,0	53,92	
		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,00547	731,0	4,0	
	52 1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	1,0393	371,0	385,58	
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,013675	446,0	6,1	
		217-701-0308	Очес льняной	кг	0,00547	426,0	2,33	
			Итого по подразделу 2: Арматура_				**190 249**	
			Итого по разделу 2: Наружный водопровод В1				**190 249**	
			ИТОГО по акту				**190 249**	
			Всего по акту				**190 249**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				13 507,74	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**203 756,74**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				10 187,84	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				6 112,70	
			ИТОГО				**220 057,28**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**228 595,50**	
			Тендерная скидка (2%)				4 571,91	
			Итого с учетом тендерной скидки				**224 023,59**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				26 882,83	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**250 906,42**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и о Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №8

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на Наружные газопроводы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Стальной подземный газопровод низкого давления					
1	19	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,00786	3 804 973,0	29 907,0	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5) Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,752761			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,830142	3 189,82	2 648,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л с)	маш.-ч	0,810863	12 524,0	10 155,25	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019279	8 221,0	158,49	
		217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,7074	2 108,0	1 491,2	
2	20	241-116-1611 *СнрСЦ 04.2025*	**Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 50 PN 1,0 МПа типа SHIK**	шт.	1	11 804,0	11 804,0	Казахстан
3	21	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	1 734,0	3 468,0	
			Итого по разделу 2: Стальной подземный газопровод низкого давления				45 179,0	
			Раздел 3: Стальной надземный газопровод низкого давления					
4	30	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,149	3 015 435,0	449 300,0	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5) Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	56,07168			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,317891	2 768,18	31 330,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л с)	маш.-ч	1,608723	12 524,0	20 147,65	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных	маш.-ч	0,146854	16 392,0	2 407,24	
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,378429	56,0	77,19	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,200256	317,0	63,48	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,819381	6 410,0	5 252,23	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	8,711136	8 328,0	72 546,34	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031707	8 221,0	260,66	
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	$м^3$	0,02682	127 301,0	3 414,21	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,98	2 280,0	6 794,4	
5	31	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	129	1 603,0	206 787,0	
6	32	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	20	539,0	10 780,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	33	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0155**	**3 804 973,0**	**58 977,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	5,428472			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,637048	3 189,89	5 222,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л с)	маш.-ч	1,59903	12 524,0	20 026,25	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,038018	8 221,0	312,55	
		217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,395	2 108,0	2 940,66	
8	34	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**21**	**700,0**	**14 700,0**	
9	35	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**1**	**1 795,0**	**1 795,0**	**Казахстан**
10	36	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры длиной 200 мм**	**шт.**	**4**	**755,0**	**3 020,0**	
11	37	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**759,0**	**1 518,0**	
12	38	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**7 146,0**	**7 146,0**	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,1984			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,034	2 647,06	90,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0336	8 221,0	276,23	
		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	831 695,0	665,36	
		251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	951,0	38,04	
13	39	242-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	**60 354,0**	**60 354,0**	**Казахстан**
14	40	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	**шт.**	**2**	**2 647,0**	**5 294,0**	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5) Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	0,7168			
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4032	310,0	124,99	
		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2	2 280,0	456,0	
15	41	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**1 734,0**	**3 468,0**	
16	42	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**9**	**797,0**	**7 173,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	1,0809			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002862	8 221,0	23,53	
		235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0378	31 625,0	1 195,42	
17	43	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**9**	**3 760,0**	**33 840,0**	**Казахстан**
18	44	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**25**	**526,0**	**13 150,0**	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5625			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0053	42,0	0,22	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0053	11 667,0	61,84	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	8 221,0	43,57	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5936	202,0	119,91	
		261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00075	380 806,0	285,6	
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0045	712 423,0	3 205,9	
19	45	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**25**	**406,0**	**10 150,0**	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,13			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0053	42,0	0,22	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0053	11 667,0	61,84	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	8 221,0	43,57	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3445	202,0	69,59	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007	579 994,0	406,0	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0045	893 907,0	4 022,58	
20	46	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**43,2**	**708,0**	**30 586,0**	
			Итого по разделу 3: Стальной надземный газопровод низкого давления				**918 038,0**	
			Раздел 4: Строительная часть газопровода низкого давления ГСН-АС					
			Подраздел 1: Шкаф для установкии крана Д=20 мм (9 шт)(ГСН.АС-3)					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	47	1109-0105-0305 *РСНБ РК 2024*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,057272**	**131 544,0**	**7 534,0**	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству несущих и	чел.-ч	0,990797			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,076744	3 179,41	244,0	
		315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,254858	557,0	141,96	
		314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32	маш.-ч	0,004582	12 878,0	59,0	
		314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0,054408	13 038,0	709,37	
		314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,049253	137,0	6,75	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,014318	317,0	4,54	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006873	12 780,0	87,83	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010882	8 221,0	89,46	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,128288	103,0	13,21	
		214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный,	10 м	0,001071	10 602,0	11,35	
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	т	0,000286	1 121 498,0	321,15	
		215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	$м^3$	0,000059	88 455,0	5,22	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000229	954 056,0	218,56	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,111679	550,0	61,42	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,03379	251,0	8,48	
		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001775	289 955,0	514,79	
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000018	712 423,0	12,65	
		236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	780 756,0	26,83	
		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ	кг	0,001718	2 146,0	3,69	
		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-	т	0,000111	595 967,0	66,22	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000573	861,0	0,49	
		218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000006	1 352 536,0	7,75	
22	48	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,057272**	**1 130 290,0**	**64 733,0**	**Казахстан**
23	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**4,86**	**406,0**	**1 973,0**	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,219672			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00103	42,0	0,04	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00103	11 667,0	12,02	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00103	8 221,0	8,47	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,066971	202,0	13,53	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000136	579 994,0	78,93	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000875	893 907,0	781,99	
			Итого по подразделу 1: Шкаф для установкии крана Д=20 мм (9 шт)(ГСН.АС-3)				**74 240,0**	
			Подраздел 2: Шкаф для установкии крана Д=50 мм (1 шт) (ГСН.АС-4,5)					
24	50	1109-0105-0305 *РСНБ РК 2024*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,080396**	**131 544,0**	**10 576,0**	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству несущих и	чел.-ч	1,390851			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,107731	3 183,87	343,0	
		315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,357762	557,0	199,27	
		314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32	маш.-ч	0,006432	12 878,0	82,83	
		314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0,076376	13 038,0	995,79	
		314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,069141	137,0	9,47	
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,020099	317,0	6,37	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,009648	12 780,0	123,3	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015275	8 221,0	125,58	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,180087	103,0	18,55	
		214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный,	10 м	0,001503	10 602,0	15,94	
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	т	0,000402	1 121 498,0	450,82	
		215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	$м^3$	0,000083	88 455,0	7,32	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000322	954 056,0	306,81	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,156772	550,0	86,22	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,047434	251,0	11,91	
		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002492	289 955,0	722,65	
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000025	712 423,0	17,76	
		236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000048	780 756,0	37,66	
		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ	кг	0,002412	2 146,0	5,18	
		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-	т	0,000156	595 967,0	92,95	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000804	861,0	0,69	
		218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000008	1 352 536,0	10,87	
25	51	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,080396	1 130 290,0	90 871,0	Казахстан
26	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	10,2	406,0	4 141,0	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,46104			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002162	42,0	0,09	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002162	11 667,0	25,23	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002162	8 221,0	17,78	
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,140556	202,0	28,39	
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000286	579 994,0	165,65	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001836	893 907,0	1 641,21	
			Итого по подразделу 2: Шкаф для установкии крана Д=50 мм (1 шт) (ГСН.АС-4,5)				**105 588,0**	
			Итого по разделу 4: Строительная часть газопровода низкого давления ГСН-АС				**179 828,0**	
			Раздел 5: Земляные работы газопровода низкого давления					
27	55	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	2,08	7 762,0	16 145,0	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,376192			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08112	2 687,38	218,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,081536	11 667,0	951,28	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,288	2 252,0	5 152,58	
			Итого по разделу 5: Земляные работы газопровода низкого давления				**16 145,0**	
			Раздел 6: Контроль качества сварных соединений					
28	59	1125-0119-0101 *РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /57х3,0/.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1	10 711,0	10 711,0	
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	0,2779			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,464	3 823,28	1 774,0	
		324-105-0201	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	0,463552	19 828,0	9 191,32	
29	60	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	1,2768	419,0	535,0	
30	61	1125-0119-0101 *РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования /+ ультразвук//Д57 мм/**	стык	1	12 027,0	12 027,0	
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	0,312			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	3 830,77	1 992,0	
		324-105-0201	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	0,52048	19 828,0	10 320,08	
31	62	1125-0117-0101 *РСНБ РК 2024*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /Д57 мм/**	км трубопровода	0,195	153 005,0	29 836,0	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	1,3572			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34277	3 448,84	4 631,0	
		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,25584	12 524,0	3 204,14	
		311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных	маш.-ч	0,11856	16 392,0	1 943,44	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,312	15 009,0	4 682,81	
		315-102-0503	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), производительностью	маш.-ч	0,156	30 335,0	4 732,26	
		315-102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	0,3588	12 596,0	4 519,44	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023107	8 221,0	189,96	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,021725	103,0	2,24	
		311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных	маш.-ч	0,11856	16 854,0	1 998,21	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,006864	550,0	3,78	
		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,004212	251,0	1,06	
		261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000031	647 257,0	20,19	
		241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК	м	0,041496	12 082,0	501,35	
		241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК	м	0,003744	33 912,0	126,97	
		261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0624	708,0	44,18	
		261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,001248	2 870,0	3,58	
		241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,00312	1 493,0	4,66	
			Итого по разделу 6: Контроль качества сварных соединений				**53 109,0**	
			ИТОГО по акту				**1 212 299,0**	
			Всего по акту				**1 212 299**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				86 073,29	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 298 372,29**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				64 918,61	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				38 951,17	
			ИТОГО				**1 402 242,07**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**1 456 649,06**	
			Тендерная скидка (2%)				29 132,98	
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 427 516,08**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				171 301,93	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**1 598 818,01**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №9

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на Исключить-добавить

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Исключаемые работы					
1	1	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	32,04	-2 252,0	-72 154,0	Казахстан
2	2	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,294	-2 252,0	-662,0	Казахстан
3	3	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм**	м	16	-4 364,0	-69 824,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	7,328			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	-3 000,0	-48,0	
		343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,030464	45,0	1,37	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01792	8 221,0	147,32	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,723968	23,0	16,65	
		236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00416	999,0	4,16	
		243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих	1000 шт.	0,04944	63 250,0	3 127,08	
		243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20,	шт.	5,3936	193,0	1 040,96	
		243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	32	827,0	26 464,0	
4	4	243-907-0804 *РСНБ РК 2022*	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	16	-4 700,0	-75 200,0	Казахстан
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	9,3	-2 252,0	-20 944,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Исключаемые работы				-238 784	
			Раздел 2: Добавляемые работы					
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	37,182	641,0	23 834,0	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	4,499022			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,078278	2 723,79	2 937,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	1,093151	8 328,0	9 103,76	
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,372603	18,0	78,71	
7	7	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**0,845**	**87 899,0**	**74 275,0**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	8,001812			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,63761	3 387,25	5 547,0	
		311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,024606	390,0	9,6	
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,012303	6 410,0	78,86	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,015142	11 667,0	176,67	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,010755	12 780,0	12 917,45	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,599071	8 221,0	4 924,96	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,122525	2 252,0	275,93	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4394	26 331,0	11 569,84	
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,06929	20 698,0	1 434,16	
		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,000592	31 551,0	18,66	
		222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,001605	1 323 914,0	2 125,54	
		233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,01014	25 928,0	262,91	
8	8	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**27 119,0**	**27 119,0**	**Казахстан**
9	9	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**1**	**13 303,0**	**13 303,0**	**Казахстан**
10	10	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**2**	**10 924,0**	**21 848,0**	**Казахстан**
11	11	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**24 048,0**	**24 048,0**	**Казахстан**
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**10,59**	**3 885,0**	**41 142,0**	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и	чел.-ч	1,909377			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02118	3 021,72	64,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023722	8 221,0	195,02	
		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,295	547,0	2 896,36	
		235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	25,416	1 112,0	28 262,59	
13	13	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм**	**м**	**16**	**1 769,0**	**28 304,0**	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	5,4992			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,209664	26,0	5,45	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00448	12 780,0	57,25	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00215	8 221,0	17,68	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,397824	23,0	9,15	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,7168	102,0	73,11	
		241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	8,16	93,0	758,88	
		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,034272	1 186,0	40,65	
14	14	ЭСФ №ESF-120440026021-20250815-88124042 от 15.08.2025г. ТОО "ALTO-PLAST"	**Труба "ELECTOREDPIPE" НГ F4 d-63мм (3,8) с внутренним слоем не распространяющим горение ПВ-0**	**м**	**16**	**937,5**	**15 000,0**	
			Итого по разделу 2: Добавляемые работы				**268 873**	
			ИТОГО по акту				**30 089**	
			Всего по акту				**30 089**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				2 136,31	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**32 225,31**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				1 611,27	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				966,76	
			ИТОГО				**34 803,34**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**36 153,71**	
			Тендерная скидка (2%)				723,07	
			Итого с учетом тендерной скидки				**35 430,64**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				4 251,68	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**39 682,32**	
			ИТОГО к оплате				**0,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и о Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Адрес: Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN-Project", БИН 091040013644, Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, д.339, кв.37, тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **78998580-КРБС1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей / Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №10 в мкр.Байтерек г.Тобыл Костанайского района**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ **№75** от **23.05.2025г.**
Дополнительное соглашение **№01** от **04.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №7

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на Наружное электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1: Оборудование и материалы					
1	1	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**1**	**16 576,0**	**16 576,0**	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	2,18			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	3 227,27	71,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	20,0	0,87	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1417	310,0	43,93	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109	12 780,0	139,3	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	8 221,0	89,61	
		341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,218	160,0	34,88	
		222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 146 242,0	2 292,48	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	954 056,0	362,54	
		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594,0	8,32	
		261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	939,0	8,45	
		261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401,0	1,6	
		261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416,0	2,83	
		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446,0	1 446,0	
		261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246,0	3,44	
		217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 154,0	80,78	
		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438,0	28,76	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000047	893 907,0	42,01	
		247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,036	4 837,0	174,13	
2	2	247-204-3413 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА/ВА57Ф-35/**	**шт.**	**1**	**16 717,0**	**16 717,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	6401-0103-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2**	м	3	3 482,0	10 446,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	1,6023			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,237	2 734,18	648,0	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,237075	310,0	73,49	
		342-207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,224976	5 948,0	1 338,16	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007194	12 780,0	91,94	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007194	8 221,0	59,14	
		261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 I сорта	$м^3$	0,0132	1 387,0	18,31	
		261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0009	424,0	0,38	
		261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и	т	0,000004	699 733,0	2,73	
		261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,000005	1 910 643,0	10,32	
		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000041	893 907,0	36,47	
4	4	247-215-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм**	шт.	0,75	3 218,0	2 414,0	
5	5	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм**	м	16	4 364,0	69 824,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и	чел.-ч	7,328			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	3 000,0	48,0	
		343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,030464	45,0	1,37	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01792	8 221,0	147,32	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,723968	23,0	16,65	
		236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00416	999,0	4,16	
		243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих	1000 шт.	0,04944	63 250,0	3 127,08	
		243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20,	шт.	5,3936	193,0	1 040,96	
		243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	32	827,0	26 464,0	
6	6	243-907-0804 *РСНБ РК 2022*	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	16	4 700,0	75 200,0	Казахстан
7	7	243-907-0501 *РСНБ РК 2022*	**Полка кабельная марки К 1160 У3**	шт.	16	627,0	10 032,0	
8	8	243-907-4832 *СпрСЦ 03.2025*	**Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль для проволочного лотка, типа FBC, основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 100 кг**	шт.	16	1 410,0	22 560,0	
			Итого по подразделу 1: Оборудование и материалы				223 769,0	
			Подраздел 2: Кабельная линия КЛ 0,4 кВ					
9	11	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	155	807,0	125 085,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	10,137			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,37	2 703,7	22 630,0	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,430605	8 221,0	69 308,0	
10	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	9,3	2 252,0	20 944,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Кабельная линия КЛ 0,4 кВ				146 029,0	
			ИТОГО по акту				369 798,0	
			Всего по акту				369 798	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. А, пункт 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				26 255,71	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**396 053,71**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				19 802,69	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)				11 881,61	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО				**427 738,01**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, табл.2			**ИТОГО с учетом перерасчета на II квартал 2025г. - 100%, К-1,0388**				**444 334,24**	
			Тендерная скидка (2%)				8 886,68	
			Итого с учетом тендерной скидки				**435 447,56**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				52 253,71	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**487 701,27**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"
БИН 091040013644
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сабиров Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмагамбетов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дорстройсервис 2011" эксперт Куйшинов Т.Т., ИИН 900227350663, аттестат №KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" эксперт Костенко А.Ю., ИИН 850824350508, приказ №13 от 26.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)