Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согранiченной ответственностью "MJ-Group Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей в мкр.Асар-2 города Шымкент (водопроводные сети II очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей в мкр.Асар-2 города Шымкент (водопроводные сети II очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ CA04** от **27.06.2022г.**

Акт выполненных работ № 1

от " 19 " сентября 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Внутрипоселковые сети. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		8375,2	267,32	267,32	2238858,40	2238858,40		300542,40	2742552,80
				м3 грунта		0,00	49,84	0,00	417420,00		203152,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		324,8	2237,93	0,00	726879,20	0,00		523352,80	1350250,40
				м3 грунта		2237,93	0,00	726879,20	0,00		100018,40	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		464,144	1351,50	178,50	627290,80	82850,00		563088,40	1285609,60
				м3 основания		1173,00	52,43	544440,80	24335,20		95230,40	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ИЗ		1734	885,88	0,00	1536116,00	0,00		1106003,60	2853489,20
				м3 грунта		885,88	0,00	1536116,00	0,00		211369,60	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1734	174,62	79,80	302791,20	138373,20		167471,20	507883,20
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	164418,00	68180,80		37620,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5570	19,03	19,03	105997,20	105996,80		32604,40	149689,60
				м3 грунта		0,00	8,13	0,00	45284,00		11088,00	
7	7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		5570	8,42	8,42	46899,20	46899,60		14397,20	66200,00
				м3 грунта		0,00	3,59	0,00	19996,40		4903,60	
8	8	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		1071,2	42,95	42,95	46008,00	46008,00		12471,20	63157,60
				м3 грунта		0,00	16,17	0,00	17321,20		4678,40	
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		6,58	386366,56	109722,56	2542292,00	721974,40		2025436,80	4933147,20
				км трубопровода		276644,00	34282,38	1820317,60	225578,00		365418,40	
10	13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		12,6692	323223,00	76525,00	4094976,80	969510,40		3391466,80	8085359,20
				км трубопровода		246698,00	23699,82	3125466,40	300257,60		598915,60	
11	15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,7	683809,30	255103,30	478666,58	178572,43		353819,74	899085,44
				км трубопровода		428706,00	81856,24	300094,15	57299,46		66599,12	
12	17	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/		0,048	2702370,21	1294319,21	129714,00	62127,00		87486,00	234576,00
				км трубопровода		1408051,00	432983,56	67586,00	20783,00		17376,00	
13	18	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/		0,3	1558150,27	730078,27	467445,14	219023,57		321917,98	852512,12
				км трубопровода		828072,00	255827,21	248421,57	76748,07		63149,00	
14	19	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,36	1302632,00	578069,00	468947,49	208104,74		330902,66	863838,35
				км трубопровода		724563,00	203896,17	260842,75	73402,48		63988,20	
15	20	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,15	1302632,00	578069,00	195394,67	86710,25		137876,23	359932,38
				км трубопровода		724563,00	203896,17	108684,43	30584,43		26661,48	
16	21	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр		48	1698,89	21,13	81547,00	1014,00		80104,00	174583,00
				м трубы, уложенной в футляре		1677,76	7,94	80532,00	381,00		12932,00	
17	22	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр		300	1511,54	13,54	453462,18	4062,18		446373,24	971822,24
				м трубы, уложенной в футляре		1498,00	4,94	449400,00	1482,02		71986,82	
18	23	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр		360	1372,15	13,46	493973,88	4845,63		485837,16	1058196,05
				м трубы, уложенной в футляре		1358,69	4,49	489128,25	1616,41		78385,01	
19	24	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр		150	1371,21	12,52	205681,70	1877,67		202365,62	440691,07
				м трубы, уложенной в футляре		1358,69	4,04	203803,57	605,80		32643,75	
20	25	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/		0,0068	2083797,67	996131,67	14170,00	6773,00		9650,00	25726,00
				км трубопровода		1087666,00	345769,71	7396,00	2351,00		1906,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	26	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0036	1558150,27	730078,27	5609,00	2628,00		3863,00	10230,00
			км трубопровода			828072,00	255827,21	2981,00	921,00		758,00	
22	27	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0544	1165205,17	547437,17	63387,00	29781,00		43500,00	115438,00
			км трубопровода			617768,00	189943,95	33607,00	10333,00		8551,00	
23	28	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0088	842771,61	251291,61	7416,00	2212,00		5950,00	14435,00
			км трубопровода			591480,00	91452,88	5205,00	805,00		1069,00	
24	29	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка		4	14629,65	7218,36	58518,67	28873,33		38768,89	105070,67
			задвижка или клапан			7411,29	2378,82	29645,33	9515,11		7783,11	
25	30	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		4	2877,62	220,01	11510,67	880,00		10939,56	24246,23
			задвижка или клапан			2657,61	104,86	10630,22	419,56		1796,00	
26	31	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		40	1952,09	94,29	78083,46	3771,36		75348,64	165706,67
			задвижка или клапан			1857,80	44,94	74312,10	1797,53		12274,57	
27	32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		7	1199,19	31,43	8394,31	220,06		8196,56	17918,25
			задвижка или клапан			1167,76	14,98	8174,25	105,00		1327,38	
28	33	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка		50	2480,85	198,57	124042,22	9928,33		117315,00	260665,55
				шт.		2282,28	87,72	114113,89	4386,11		19308,33	
29	34	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101		50	865,26	0,00	43262,78	0,00		46723,89	97185,56
				шт.		865,26	0,00	43262,78	0,00		7198,89	
30	35	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /пожарная подставка/		3,690003	56093,55	3300,15	206985,17	12177,23		198605,71	438038,13
			т фасонных частей			52793,40	1572,90	194807,93	5803,89		32447,25	
31	36	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,31284	56093,55	3300,15	17548,40	1032,40		16838,00	37137,20
			т фасонных частей			52793,40	1572,90	16516,00	492,00		2750,80	
32	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,37512	1086669,23	526936,23	407631,30	197664,30		270315,90	732183,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	209967,00	63079,20		54235,80	
33	38	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка		25	4838,75	453,25	120968,75	11331,25		109282,39	248671,03
				фланец		4385,50	29,96	109637,50	748,86		18419,89	
34	39	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		20	1760,24	149,24	35204,74	2984,73		32194,21	72791,06
				фланец		1611,00	14,98	32220,00	299,47		5392,11	
35	40	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		50	1157,16	83,16	57857,89	4157,89		53163,16	119902,63

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фланец		1074,00	0,00	53700,00	0,00		8881,58	
36	41	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		5	885,77	62,37	4428,85	311,92		4075,77	9185,00
				фланец		823,40	0,00	4116,92	0,00		680,38	
37	42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтажные вставки/		0,041258	1086669,23	526936,23	44834,40	21740,80		29731,20	80530,80
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	23093,60	6938,00		5965,20	
38	43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		150	1512,59	942,51	226888,45	141376,60		126857,60	382045,90
				шт.		570,08	284,18	85511,85	42626,90		28299,85	
39	44	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство		0,72	5945,45	1543,91	4280,80	1111,60		3126,40	7999,60
				м3		4401,54	370,02	3169,20	266,40		592,40	
40	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		59,052	21455,87	9911,29	1267011,90	585281,40		921618,30	2363720,70
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11544,58	4219,96	681730,50	249197,10		175090,50	
41	46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок		19,763268	858,43	1,19	16965,30	23,70		13562,40	32970,00
				м2 окрашиваемой поверхности		857,24	0,57	16941,90	11,40		2442,30	
42	47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		14,0032	21455,87	9911,29	300450,80	138789,60		218546,40	560516,80
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11544,58	4219,96	161661,20	59092,80		41519,60	
43	48	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок		6,340096	858,43	1,19	5442,40	7,60		4350,80	10576,80
				м2 окрашиваемой поверхности		857,24	0,57	5434,80	3,60		783,60	
44	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		42,6	4217,64	8,64	179671,60	368,00		168545,20	376074,00
				м3 подстилающего слоя		4209,00	0,00	179303,20	0,00		27857,20	
45	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		229,2	332,87	20,17	76294,00	4622,80		67293,20	155074,00
				м2 поверхности		312,70	3,00	71670,80	687,60		11486,80	
46	51	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка при бетонировании		0,034208	47890,27	2311,57	1638,40	79,20		1443,60	3328,40
				т		45578,70	795,32	1559,20	27,20		246,40	
47	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/		1,10656	77063,84	8146,04	85275,60	9014,00		92003,60	191461,60
				т стальных элементов		68917,80	1542,94	76261,60	1707,20		14182,40	
48	53	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		44	9710,35	8334,32	427255,20	366710,00		125268,80	596726,00
				м		1376,03	1499,75	60545,20	65988,80		44202,00	
49	55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,06456	1086669,23	526936,23	70155,30	34018,80		46522,80	126012,30
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	36136,50	10856,10		9334,20	
50	58	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		521,71559	7521,04	2855,71	3923843,87	1489868,51		3475341,33	7991120,09

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 сборных конструкций			**4665,33**	**979,90**	**2433975,36**	**511229,14**		**591934,89**	
			Итого по разделу 1: Внутрипоселковые сети. Земляные работы					**23137968,67**	**8224547,70**	**0,00**	**16922459,74**	**43265262,42**
								14913418,55	**2430964,84**	**0,00**	**3204834,01**	
			ИТОГО по акту					**23137968,67**	**8224547,70**	**0,00**	**16922459,74**	**43265262,42**
								14913418,55	**2430964,84**	**0,00**	**3204834,01**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,04**			**449958,73**				
			Итого с временными									**43715221,15**
			Зимние удорожания	**%**	**0,91**			**397808,51**				
			Итого с зимними удорожаниями									**44113029,66**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**882260,59**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44995290,25**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142		**2022,00**			**2021,00**				**47247368,42**
			Итого с понижающим коэффициентом, к = 0,95									**44 885 000,00**
			НДС	**%**	**12,00**							**5 386 200,00**
			Итого к оплате с НДС									**50 271 200,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "MJ-Group Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.Тұрсын

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.