Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Абыл-1"

Объект: **"Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"**

Договор: №230048/С-2 от 08.08.2023 г.

Акт выполненных работ №1
за август 2023 год на 2-1 Гидротехнические сооружения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	628 вкл	**Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10#ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Каналы. Грунт группы 3. Очистка каналов с заросшими откосами одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		259,3	642,13	609,56	166504	158059	0	33058,2	215 527,60
				м³ грунта	0	32,57	144,5	8445,401	37469		15965,1	-
2	629 вкл	**Е11-010102-0327 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		259,3	379,07	361,38	98293	93706	1634	21529,7	129 408,90
				м³ грунта	0	17,06	98,26	4423,658	25479		9586,3	-
	2.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,0363	4489				1629,6	0	-
	4.1	211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м³	0	9329					0	-
	8.1	211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м³	164,7	9329				15364863	0	-
10	637 вкл	**Е11-420301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацно-тюфячными из оцинкованной проволоки**		40,8	13316,45	804,75	543311	32834	3948771	85022,7	678 600,70
				м³	0	2833,34	231,2	115600,272	9433		50266,8	
	10.1	211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м³	40,8	9329				3806232	0	
			ИТОГО:					**808 108,32**	**284 598,54**	**3 950 405,00**	**139 610,60**	**1 023 537,20**
								128 469,33	**72 380,63**	**-**	**75 818,20**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**13 306**				
			Итого с временными									**1 036 843,18**
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**10 576**				
			Зимние удорожания									**1 047 418,98**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20 948**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 068 367,36**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**1 116 501,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Скидка			**5%**		**55 825**				
			Итого со скидкой									**1 060 676,41**
			Скидка субподряда			**15%**		**159 101**				
			Итого со скидкой субподряда									**901 574,95**
			НДС			**12 %**		**108 189**				
			Итого с НДС									**1 009 764,00**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО «Нұр-Абыл-1», БИН 040140019853
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. Директора

Нурділла Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)