Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Абыл-1"

Объект: **"Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"**

Договор: №230048/С-2 от 08.08.2023 г.

Акт выполненных работ №2
за август 2023 год на 6-1 Наружная поливочная система

Составлен (а) в текущих ценах 3 кв 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Скважины артезианские, 2шт, L- 70 м									
1	1	**Е11-040101-0202 Кзтр и Кэм=1,08**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**		6	7945,26	3030,41	476716	181825	202721	13942,3	66 543,00
				м бурения	0	1536,17	1197,61	92170	71857		4929,1	-
	1.1	261-403-0108	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,0156	906692				141443,95	0	-
	1.2	261-403-0111	Долота шнековые трехлопастные диаметром 490 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-490 МС	шт.	0,027	201456				54393,12	0	-
	1.3	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0357	11856				4232,59	0	-
	1.4	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00324	81825				2651,13	0	-
2	2	**Е11-040101-0203 Кзтр и Кэм=1,08**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**		8	16565,6	5213,3	1325248	417064	684154	33283,8	179 073,30
				м бурения	0	2800,38	2094,3	224030	167544		13264,7	-
	2.1	261-403-0108	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,0616	906692				558522,27	0	-
	2.2	261-403-0111	Долота шнековые трехлопастные диаметром 490 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-490 МС	шт.	0,0552	201456				111203,71	0	-
	2.3	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,072	11856				8536,32	0	-
	2.4	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0072	81825				5891,4	0	-
3	3	**Е11-040201-0602 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости**		14	6115,65	2928,94	856191	410051	0	48793,2	145 165,30
				м труб, обжатых грунтами	0	3186,71	913,56	446139	127898		10753	-
4	4	**Е11-040201-0204 Кзтр и Кэм=1,08**	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**		14	6446,17	3454,98	902464	483697	6240	47758,1	149 044,90
				м закрепленной скважины	0	2946,62	1066,66	412527	149332		11040,4	-
	4.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00154	327064				5036,79	0	-
7	7	**Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Скважины /разглинизация скважины/. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**		0,2	502765,09	360741,31	1005530	721483	0	45398	157 627,10
				сутки откачки	0	142023,78	125023,51	284048	250047		11676,1	-
8	8	**Е11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**		1,4	1658,7	1002,42	23222	14034	607	1098,9	3 694,80
				м труб	0	612,93	310,55	8581	4348		273,7	-
	8.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00008	286428				240,6	0	-
	8.2	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00011	327064				366,31	0	-
11	11	**Е11-040401-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебня**		0,3	23005,4	0	69016	0	6521	5312,1	13 190,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м³	0	20831,9	0	62496	0		977,1	-
	11.1	211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,378	1725				6520,5	0	-
13	13	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины /пробная и эксплуатационная откачка/. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		0,1	502765,09	360741,31	502765	360742	0	22699	78 813,50
				сутки откачки	0	142023,78	125023,51	142024	125024		5838	-
14	14	Ц13-070403-0404 Кзтр и Кэм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования		0,2	167815,22	55563,19	335630	111126	20539	15290,5	52 761,80
				шт.	0	101982,6	23349,48	203965	46699		3908,3	-
15	15	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		0,2	4637,42	33,27	9275	67	4758	320,4	1 347,70
				шт.	0	2224,94	0	4450	0		99,8	
			Итого по разделу: 1. Скважины артезианские, 2шт, L- 70 м		0						0	847 262,20
					0						*0*	
			Раздел: 2. Система поливочных трубопроводов		0						0	
23	59	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,1	611754,75	270517,87	61175,48	27051,79	0,00	4269,89	6627,64
				км трубопровода	0	341236,88	90064,88	34123,69	9006,49		830,99	0,00
26	62	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,1	579651,32	251232,92	57965,13	25123,29	0,00	4128,79	6288,79
				км трубопровода	0	328418,4	88631,3	32841,84	8863,13		794,02	0,00
28	64	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,1	572607,94	247143,89	57260,79	24714,39	0,00	4095,51	6214,20
				км трубопровода	0	325464,05	88223,86	32546,41	8822,39		785,73	0,00
31	67	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		50	1679,26	123,75	83963	6187,5	0	7701,9525	9 295,28
				шт.	0	1555,51	0,44	77775,5	22		1287,8602	-
41	77	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		32,5	1744,54	154,74	566976	50291	0	51166,1	116 492,80
				шт.	0	1589,8	0,44	516685	143		8629,1	-
49	85	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		17,1	1915,3	255,1	327516	43622	0	28131,4	65 753,60
				шт.	0	1660,2	1,53	283894	262		4870,6	
			Итого по разделу: 2. Система поливочных трубопроводов		0						0	210 672,31
					0						*0*	
			Раздел: 3. Камера для автополива		0						0	
57	106	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		7,178	288,7	288,7	20723	20723	0	404,5	267,49
				м³ грунта	0	0	78,26	0	5618		198,1	-
58	107	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,222	3261,2	0	7240	0	0	521,3	134,49
				м³ грунта	0	3261,2	0	7240	0		99,6	-
59	108	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,148	1417,18	0	2097	0	0	151	38,96
				м³ грунта	0	1417,18	0	2097	0		28,9	-
60	109	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1,332	55,79	55,79	743	743	0	16,9	9,85
				м³ грунта	0	0	17,59	0	234		7,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
61	**110**	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**1,332**	**259,47**	**121,25**	**3456**	**1615**	**0**	**187,5**	**575,80**
			м³ уплотненного грунта	**0**		**138,22**	**57,3**	**1841**	**763**		**42,7**	**-**
62	**111**	**Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**1,48**	**118,33**	**99,61**	**1751**	**1474**	**46**	**45**	**237,70**
			м³ уплотненного грунта	**0**		**15,62**	**26,63**	**231**	**394**		**17,6**	**-**
	62.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,148	31				45,88	0	-
63	**112**	**Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**		**5,92**	**337,55**	**321,43**	**19983**	**19029**	**32**	**449,3**	**2 643,40**
			м³ грунта	**0**		**15,58**	**89,83**	**922**	**5318**		**195,8**	**-**
	63.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00071	4489				31,89	0	-
65	**114**	**Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		**5,92**	**41,9**	**36,64**	**2480**	**2169**	**11**	**70,4**	**343,90**
			м³ грунта	**0**		**5,08**	**11,43**	**301**	**677**		**25,5**	**-**
	65.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00024	4489				10,63	0	-
66	**115**	**Е11-070601-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**		**5,02**	**23419,78**	**4943,05**	**1175673**	**248141**	**79671**	**111233,8**	**247 105,20**
			м³ конструкции	**0**		**16889,66**	**1888,41**	**847861**	**94798**		**18304,1**	
			Итого по разделу: 3. Камера для автополива									**251 356,79**
			ИТОГО:					**86614341**	**12851156**	**34346355**	**37217357**	**1 309 291,30**
								38516361	**4392419**	**278082**	**9884219**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**278 082**		
			СМР без учета оборудования							**0**		**1 031 209,30**
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**13 406**				
			Итого с временными									**1 322 697,03**
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**10 655**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 333 352,10**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**21 105**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 354 457,50**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**1 415 481,09**
			Скидка			**5%**		**70 774**				
			Итого со скидкой									**1 344 707,04**
			Скидка Субподряда			**15%**		**201 706**				
			Итого со скидкой Субподряда									**1 143 000,98**
			НДС			**12 %**		**137 160**				
			Итого с НДС									**1 280 161,00**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО «Нур-Абыл-1», БИН 040740019853

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. директора

Нурділла Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)