Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Абыл-1"

Объект: **"Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"**

Договор: №230048/С-2 от 08.08.2023 г.

Акт выполненных работ №3
за декабрь 2023 год на 2-3-2 Технологическое оборудование

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1+617 вкл	Ц13-070403-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования		2	249435	103188,77	498870	206378	20539	218795	775078
				шт.		135976,8	43363,32	271954	86727		57413	
2	618 вкл	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		2	4637,42	33,27	9275	67	4758	3204	13477
				шт.		2224,94	0	4450	0		998	
5	3	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	3384,16	0	6768	0	5779	970	8357
				комплект		494,66	0	989	0		619	
6	5	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		2	15046,65	4793,25	30093	9587	1355	14150	47783
				шт.		9575,9	2022,81	19152	4046		3540	
8	6	Ц13-121101-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж задвижки		2	10182,01	2520,16	20364	5041	371	10417	33243
				шт.		7476,49	1061,9	14953	2124		2462	
10	620вкл	Ц13-121101-0108 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования		2	14251,08	4559,18	28502	9119	703	13736	45617
				шт.		9340,25	1918,76	18681	3838		3379	
14	12	Ц13-120101-0210 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		9	4067,01	1800,2	36603	16202	157	15440	56206
				м трубопровода		2249,37	563,08	20244	5068		4163	
18	14	Ц13-120101-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		11	3510,91	1515,99	38620	16676	453	16338	59355
				м трубопровода		1953,74	481,12	21491	5292		4397	
26	20	Е11-130301-1411 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785		3	259	2,75	777	8	689	56	900
				м²		26,46	0,63	79	2		67	
27	21	Е11-130301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3	185,61	3,6	557	11	385	113	724
				м²		53,8	0,63	161	2		54	
28	22	Е11-260101-2201 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана		0,17	68473,46	1688,4	11640	287	2824	6586	19684
				м³ изоляции		50170,59	807,59	8529	137		1458	
			ИТОГО:					682069	263376	38013	299805	1060424
								380683	107236	0	78550	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМР без учета оборудования									**1 060 424**
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**13 786**				
			Итого с временными									**1 074 210**
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**10 957**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 085 166**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**21 703**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 106 870**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**1 156 739**
			Скидка генподряда			**5%**		**57 837**				
			Итого со скидкой генподряда									**1 098 902**
			Скидка Субподряда			**15%**		**164 835**				
			Итого со скидкой Субподряда									**934 066**
			НДС			**12 %**		**112 088**				
			Итого с НДС									**1 046 154**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО «Нур-Абыл-1», БИН 040140019853

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. директора

Нурділла Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002663

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)