Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб.подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "MJ-Group Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем питьевого водоснабжения в населенных пунктах Енбекшинского района Шымкента (в жилых массивах Каратобе, Карабастау, Абдулабад, Тогус, Жулдыз, Бадам-1, Жыланбузган, Айнатас, Базаркакпа**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство систем питьевого водоснабжения в населенных пунктах Енбекшинского района Шымкента. Наружные сети водопровода ж/м Карабастау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №

за **Сентябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС.2010	Наружные сети водопровода мкр.Жыланбузган ул.Беласар									
			2-2 Наружные сети водопровода									
			Раздел 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		3603,3948	331,23	331,23	1193552,00	1193553,00		138855,00	1439000,00
				м3 грунта		0,00	53,52	0,00	192854,00		106593,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		111,4452	2237,93	0,00	249406,00	0,00		179573,00	463297,00
				м3 грунта		2237,93	0,00	249406,00	0,00		34318,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		340,54068	972,97	0,00	331336,00	0,00		238562,00	615490,00
				м3 грунта		972,97	0,00	331336,00	0,00		45592,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		3170,041125	36,28	36,28	115009,00	115009,00		32935,00	159780,00
				м3 грунта		0,00	14,43	0,00	45744,00		11836,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3170,041125	174,62	79,80	553553,00	252969,00		306165,00	928495,00
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	300583,00	124646,00		68777,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3170,041125	93,18	79,97	295384,00	253508,00	7925,00	66168,00	390476,00
				м3 уплотненного грунта		10,71	18,28	33951,00	57948,00		28924,00	
7	7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		36,869644	378,87	378,87	13969,00	13969,00		1625,00	16842,00
				м3 грунта		0,00	61,22	0,00	2257,00		1248,00	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		589,914312	46,00		27136,00				29307,00
				т·км							2171,00	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		92	8493,80	178,50	781430,00	16422,00	657092,00	111612,00	964485,00
				м3 основания		1173,00	52,43	107916,00	4824,00		71443,00	
10	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,908	391547,28	109722,56	355525,00	99628,00	4704,00	279498,00	685825,00
				км трубопровода		276644,00	34282,38	251193,00	31128,00		50802,00	
11	11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /Футляр/		0,012	681160,64	251638,30	8174,00	3019,00	10,00	6065,00	15378,00
				км трубопровода		428706,00	81856,24	5144,00	982,00		1139,00	
12	12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		12	1438,09	8,47	17257,00	102,00	1984,00	15050,00	34892,00
				м трубы, уложенной в футляре		1264,31	2,55	15172,00	31,00		2585,00	
13	13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		12	107,56	1,48	1291,00	18,00	134,00	1116,00	2600,00
				м трубопровода		94,94	0,00	1139,00	0,00		193,00	
14	14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,913	324671,08	76525,00	296425,00	69867,00	1322,00	244404,00	584095,00
				км трубопровода		246698,00	23699,82	225235,00	21638,00		43266,00	
15	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2244,73	94,29	4489,00	189,00	585,00	3767,00	8917,00
				задвижка или клапан		1857,80	44,94	3716,00	90,00		661,00	
16	16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0312	1105388,51	526936,23	34488,00	16441,00	584,00	22483,00	61529,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	17464,00	5247,00		4558,00	
17	17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1353,78	31,43	2708,00	63,00	309,00	2342,00	5454,00
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	2336,00	30,00		404,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка		4	1437,22	92,40	5749,00	370,00	296,00	5033,00	11645,00
				фланец		1270,90	0,00	5084,00	0,00		863,00	
19	19	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		16	1218,41	83,16	19495,00	1331,00	980,00	17012,00	39428,00
				фланец		1074,00	0,00	17184,00	0,00		2921,00	
20	20	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
				фланец		572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
21	21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,92	78683,58	0,00	72389,00	0,00	12974,00	58820,00	141706,00
				км трубопровода		64581,00	0,00	59415,00	0,00		10497,00	
22	22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,913	68121,65	0,00	62195,00	0,00	3233,00	58373,00	130213,00
				км трубопровода		64581,00	0,00	58962,00	0,00		9645,00	
23	23	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/ГИЛЬЗА		0,0036	2822488,21	198985,87	10161,00	716,00	8002,00	1656,00	12762,00
				км трубопровода		400686,00	63992,14	1442,00	230,00		945,00	
24	24	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка		1	2482,19	62,86	2482,00	63,00	189,00	2238,00	5098,00
				шт.		2230,74	29,96	2231,00	30,00		378,00	
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		12	1512,59	942,51	18151,00	11310,00		10149,00	30564,00
				шт.		570,08	284,18	6841,00	3410,00		2264,00	
26	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0051	1105388,51	526936,23	5637,00	2688,00	95,00	3675,00	10057,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	2855,00	858,00		745,00	
27	27	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка		4	2970,62	198,57	11882,00	794,00	1959,00	9385,00	22968,00
				шт.		2282,28	87,72	9129,00	351,00		1701,00	
28	28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА		0,028004	1445627,51	526936,23	40483,00	14756,00	10052,00	20180,00	65516,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	15675,00	4709,00		4853,00	
29	29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство		0,2	24860,19	1049,72	4972,00	209,00	3792,00	957,00	6403,00
				м3		4850,14	407,42	970,00	81,00		474,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		8,525	24401,24	9911,29	208021,00	84494,00	25109,00	133049,00	368356,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	98418,00	35975,00		27286,00	
31	31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		3,4365	997,71	1,19	3429,00	4,00	479,00	2358,00	6250,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	2946,00	2,00		463,00	
32	32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		4,005	24596,08	8,64	98507,00	35,00	81616,00	15846,00	123501,00
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	16857,00	0,00		9148,00	
33	33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		12	1512,59	942,51	18151,00	11310,00		10149,00	30564,00
				шт.		570,08	284,18	6841,00	3410,00		2264,00	
34	34	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/		4	969,04	0,00	3876,00	0,00	415,00	3738,00	8223,00
				шт.		865,26	0,00	3461,00	0,00		609,00	
35	35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ		0,064	24860,19	1049,72	1591,00	67,00	1213,00	306,00	2049,00
				м3		4850,14	407,42	310,00	26,00		152,00	
36	36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7		0,1428	992695,52	8146,04	141757,00	1163,00	130752,00	11873,00	165920,00
			т стальных элементов			68917,80	1542,94	9841,00	220,00		12290,00	
37	37	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	9280,87	4399,23	18562,00	8798,00	2929,00	9752,00	30579,00
				врезка		3417,00	1508,04	6834,00	3016,00		2265,00	
38	38	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные/ПГС с восстановлением/. Разборка		2,4	385,59	262,86	925,00	631,00		479,00	1516,00
			м3 конструкции			122,73	62,13	295,00	149,00		112,00	
39	39	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см. Устройство		12	337,35	253,28	4048,00	3039,00	5,00	2041,00	6576,00
			м2 основания или покрытия			83,63	73,85	1004,00	886,00		487,00	
			Итого по разделу 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					5034866,00	2176618,00	958781,00	2028423,00	7628353,00
								1872332,00	540772,00	0,00	565064,00	
			Раздел 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	512945,97	73745,13	3078,00	442,00	141,00	2637,00	6172,00
						415679,00	28200,82	2494,00	169,00		457,00	
41	41	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	644,47	31,43	11600,00	566,00	334,00	10751,00	24139,00
						594,50	14,98	10701,00	270,00		1788,00	
42	42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	635,50	41,58	3813,00	249,00	127,00	3402,00	7792,00
						572,80	0,00	3437,00	0,00		577,00	
43	43	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ТИЛЬЗА	км трубопровода	0,0036	4960316,21	198985,87	17857,00	716,00	15698,00	1656,00	21074,00
						400686,00	63992,14	1442,00	230,00		1561,00	
44	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	2,403	24596,08	8,64	59104,00	21,00	48969,00	9507,00	74100,00
						4209,00	0,00	10114,00	0,00		5489,00	
45	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	24401,24	9911,29	105413,00	42817,00	12724,00	67422,00	186662,00
						11544,58	4219,96	49873,00	18230,00		13827,00	
46	46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	997,71	1,19	1483,00	2,00	207,00	1020,00	2703,00
						857,24	0,57	1274,00	1,00		200,00	
47	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	33,51	910,68	20,17	30517,00	676,00	19362,00	9839,00	43584,00
						312,70	3,00	10479,00	101,00		3228,00	
48	48	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	33,51	868,67	4,47	29109,00	150,00	27686,00	899,00	32409,00
						38,00	0,90	1273,00	30,00		2401,00	
49	49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,016241	114628,58	8665,46	1862,00	141,00	75,00	1141,00	3243,00
						101347,20	474,97	1646,00	8,00		240,00	
50	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0114	1105388,51	526936,23	12601,00	6007,00	213,00	8215,00	22481,00
						559733,00	168157,52	6381,00	1917,00		1665,00	
51	51	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1218,41	83,16	7310,00	499,00	368,00	6380,00	14785,00
						1074,00	0,00	6444,00	0,00		1095,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1353,78	31,43	4061,00	94,00	464,00	3513,00	8180,00
						1167,76	14,98	3503,00	45,00		606,00	
53	53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1512,59	942,51	9076,00	5655,00		5074,00	15282,00
						570,08	284,18	3420,00	1705,00		1132,00	
54	54	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	512945,97	73745,13	923,00	133,00	42,00	791,00	1851,00
						415679,00	28200,82	748,00	51,00		137,00	
55	55	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	644,47	31,43	3222,00	157,00	93,00	2986,00	6705,00
						594,50	14,98	2972,00	75,00		497,00	
56	56	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
						572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
57	57	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0012	4960316,21	198985,87	5952,00	239,00	5233,00	552,00	7024,00
						400686,00	63992,14	481,00	77,00		520,00	
58	58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,801	24596,08	8,64	19701,00	7,00	16323,00	3169,00	24700,00
						4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
59	59	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	24401,24	9911,29	35138,00	14273,00	4241,00	22474,00	62221,00
						11544,58	4219,96	16624,00	6077,00		4609,00	
60	60	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901,00
						857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	
61	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528,00
						312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	
62	62	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
						38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	
63	63	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
						101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0038	1105388,51	526936,23	4200,00	2002,00	71,00	2738,00	7493,00
						559733,00	168157,52	2127,00	639,00		555,00	
65	65	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1218,41	83,16	2437,00	166,00	122,00	2127,00	4929,00
						1074,00	0,00	2148,00	0,00		365,00	
66	66	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
						1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
67	67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
						570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
			Итого по разделу 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					395097,00	77334,00	168467,00	174589,00	615259,00
								149297,00	30255,00	0,00	45573,00	
			ИТОГО по акту 2010					5429963,00	2253952,00	1127248,00	2203012,00	8243612,00
								2021629,00	571027,00	0,00	610637,00	
		ЛС.2020	*2-3. Наружные сети водопровода ж/м Каратобе*									
			Раздел 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6955,482	331,23	331,23	2303864,00	2303864,00		268025,00	2777640,00
						0,00	53,52	0,00	372257,00		205751,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	215,118	2237,93	0,00	481419,00	0,00		346621,00	894283,00
						2237,93	0,00	481419,00	0,00		66243,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	666,083216	972,97	0,00	648079,00	0,00		466617,00	1203872,00
						972,97	0,00	648079,00	0,00		89176,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	6092,49925	36,28	36,28	221036,00	221036,00		63299,00	307082,00
						0,00	14,43	0,00	87915,00		22747,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6092,49925	174,62	79,80	1063872,00	486181,00		588418,00	1784473,00
						94,82	39,32	577691,00	239557,00		132183,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	6092,49925	93,18	79,97	567699,00	487217,00	15231,00	127168,00	750456,00
						10,71	18,28	65251,00	111371,00		55589,00	
7	7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	74,317534	378,87	378,87	28157,00	28157,00		3276,00	33948,00
						0,00	61,22	0,00	4550,00		2515,00	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1189,080544	46,00		54698,00				59074,00
											4376,00	
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,892	391547,28	109722,56	740807,00	207595,00	9802,00	582390,00	1429053,00
						276644,00	34282,38	523410,00	64862,00		105856,00	
10	10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,623	324671,08	76525,00	526941,00	124200,00	2350,00	434467,00	1038321,00
						246698,00	23699,82	400391,00	38465,00		76913,00	
11	11	1122-1401-1201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп /ФУТЛЯР/	м	24	53202,42	8571,31	1276858,00	205712,00	1034015,00	73901,00	1458820,00
						1547,16	1563,16	37132,00	37516,00		108061,00	
12	12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1438,09	8,47	34514,00	203,00	3967,00	30101,00	69784,00
						1264,31	2,55	30343,00	61,00		5169,00	
13	13	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	3950646,44	490966,67	94816,00	11783,00	74924,00	11235,00	114535,00
						337850,00	135015,17	8108,00	3240,00		8484,00	
14	14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	107,56	1,48	2581,00	36,00	267,00	2233,00	5199,00
						94,94	0,00	2279,00	0,00		385,00	
15	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2244,73	94,29	24692,00	1037,00	3219,00	20721,00	49046,00
						1857,80	44,94	20436,00	494,00		3633,00	
16	16	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка тройника и патрубка	т фасонных частей	0,3912	733510,96	456648,44	286949,00	178641,00	4882,00	155792,00	478160,00
						264383,00	137880,26	103427,00	53939,00		35419,00	
17	17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0234	1105388,51	526936,23	25866,00	12330,00	438,00	16862,00	46146,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка пожарной подставки	т фасонных частей	0,035005	559733,00 1445627,51	168157,52 526936,23	13098,00 50604,00	3935,00 18445,00	12565,00	3418,00 25225,00	81895,00
19	19	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	т фасонных частей	5	559733,00 2970,62	168157,52 198,57	19593,00 14853,00	5886,00 993,00	2449,00	6066,00 11732,00	28712,00
20	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	шт.	0,007595	2282,28 1445627,51	87,72 526936,23	11411,00 10980,00	439,00 4002,00	2726,00	2127,00 5473,00	17769,00
21	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ПАТРУБОК СВАРНОЙ	т фасонных частей	0,004566	559733,00 1445627,51	168157,52 526936,23	4251,00 6601,00	1277,00 2406,00	1639,00	1316,00 3290,00	10682,00
22	22	1122-1201-0114 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка	т фасонных частей	8	559733,00 42151,84	168157,52 31483,11	2556,00 337215,00	768,00 251865,00	6590,00	791,00 148837,00	524936,00
23	23	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	17	9845,00 1437,22	8947,50 92,40	78760,00 24433,00	71580,00 1571,00	1257,00	38884,00 21389,00	49488,00
24	24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1270,90 1218,41	0,00 83,16	21605,00 17058,00	0,00 1164,00	858,00	3666,00 14886,00	34499,00
25	25	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1074,00 635,50	0,00 41,58	15036,00 636,00	0,00 42,00	21,00	2555,00 567,00	1299,00
26	26	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	572,80 2482,19	0,00 62,86	573,00 2482,00	0,00 63,00	189,00	96,00 2238,00	5098,00
27	27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	2230,74 1105388,51	29,96 526936,23	2231,00 3095,00	30,00 1476,00	52,00	378,00 2018,00	5522,00
28	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	20	559733,00 1512,59	168157,52 942,51	1567,00 30252,00	471,00 18851,00		409,00 16914,00	50939,00
29	29	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	570,08 1401,00	284,18	11402,00 28020,00	5684,00	28020,00	3773,00 2242,00	30262,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,916	78683,58	0,00	150758,00	0,00	27021,00	122500,00	295119,00
						64581,00	0,00	123737,00	0,00		21861,00	
31	31	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,623	68121,65	0,00	110561,00	0,00	5746,00	103767,00	231474,00
						64581,00	0,00	104815,00	0,00		17146,00	
32	32	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	9280,87	4399,23	18562,00	8798,00	2929,00	9752,00	30579,00
						3417,00	1508,04	6834,00	3016,00		2265,00	
33	33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1512,59	942,51	12101,00	7540,00		6766,00	20376,00
						570,08	284,18	4561,00	2273,00		1509,00	
34	34	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/	шт.	5	969,04	0,00	4845,00	0,00	519,00	4672,00	10278,00
						865,26	0,00	4326,00	0,00		761,00	
35	35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,25	24860,19	1049,72	6215,00	263,00	4740,00	1196,00	8004,00
						4850,14	407,42	1213,00	102,00		593,00	
36	36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ	м3	0,176	24860,19	1049,72	4375,00	185,00	3337,00	842,00	5634,00
						4850,14	407,42	854,00	72,00		417,00	
37	37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
						101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	
38	38	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,12	37317,31	3144,37	79113,00	6666,00	47399,00	28129,00	115821,00
						11814,75	1587,75	25047,00	3366,00		8579,00	
39	39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901,00
						857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	
40	40	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,56	24401,24	9911,29	62467,00	25373,00	7540,00	39954,00	110615,00
						11544,58	4219,96	29554,00	10803,00		8194,00	
41	41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,6873	997,71	1,19	686,00	0,00	96,00	472,00	1251,00
						857,24	0,57	589,00	0,00		93,00	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,23	24401,24	9911,29	249625,00	101392,00	30131,00	159659,00	442027,00
43	43	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,1238	11544,58	4219,96	118101,00	43170,00	574,00	32743,00	7500,00
44	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	4,005	997,71	1,19	4114,00	5,00	2,00	2830,00	123501,00
45	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,22196	857,24	0,57	3535,00	2,00	81616,00	556,00	257897,00
			Итого по разделу 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ			24596,08	8,64	98507,00	35,00		15846,00	15003051,00
			Раздел 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ			4209,00	0,00	16857,00	0,00		9148,00	
46	46	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	992695,52	8146,04	220339,00	1808,00	203234,00	18455,00	
47	47	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9,6	68917,80	1542,94	15297,00	342,00		19103,00	
48	48	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	3271,61	40,41	20938,00	258,00	16528,00	4173,00	27120,00
49	49	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	648,63	16,63	4151,00	106,00		2009,00	
50	50	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0096	1835,87	22,93	17624,00	220,00	12558,00	4837,00	24258,00
51	51	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	6,408	504,83	9,29	4846,00	89,00		1797,00	
52	52	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,64	644,47	31,43	30935,00	1509,00	890,00	28670,00	64373,00
						594,50	14,98	28536,00	719,00		4768,00	
						635,50	41,58	10168,00	665,00	338,00	9073,00	20780,00
						572,80	0,00	9165,00	0,00		1539,00	
						4939448,21	198985,87	47419,00	1910,00	41662,00	4416,00	55982,00
						400686,00	63992,14	3847,00	614,00		4147,00	
						24596,08	8,64	157612,00	55,00	130585,00	25353,00	197602,00
						4209,00	0,00	26971,00	0,00		14637,00	
						24401,24	9911,29	332833,00	135190,00	40175,00	212878,00	589368,00
						11544,58	4219,96	157468,00	57560,00		43657,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,49376	997,71	1,19	5481,00	6,00	765,00	3770,00	9991,00
						857,24	0,57	4709,00	3,00		740,00	
54	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	89,36	910,68	20,17	81378,00	1802,00	51633,00	26236,00	116223,00
						312,70	3,00	27943,00	268,00		8609,00	
55	55	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	89,36	868,67	4,47	77624,00	399,00	73829,00	2399,00	86425,00
						38,00	0,90	3396,00	80,00		6402,00	
56	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,043308	114628,58	8665,46	4964,00	376,00	200,00	3043,00	8648,00
						101347,20	474,97	4389,00	21,00		641,00	
57	57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0304	1105388,51	526936,23	33604,00	16019,00	569,00	21907,00	59952,00
						559733,00	168157,52	17016,00	5112,00		4441,00	
58	58	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1218,41	83,16	19495,00	1331,00	980,00	17012,00	39428,00
						1074,00	0,00	17184,00	0,00		2921,00	
59	59	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1353,78	31,43	10830,00	252,00	1237,00	9367,00	21813,00
						1167,76	14,98	9342,00	120,00		1616,00	
60	60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	16	1512,59	942,51	24201,00	15080,00		13531,00	40751,00
						570,08	284,18	9121,00	4547,00		3019,00	
61	61	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	3271,61	40,41	2617,00	32,00	2066,00	522,00	3390,00
						648,63	16,63	519,00	13,00		251,00	
62	62	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1835,87	22,93	1836,00	23,00	1308,00	504,00	2527,00
						504,83	9,29	505,00	9,00		187,00	
63	63	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	644,47	31,43	3222,00	157,00	93,00	2986,00	6705,00
						594,50	14,98	2972,00	75,00		497,00	
64	64	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
						572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0012	4939448,21	198985,87	5927,00	239,00	5208,00	552,00	6997,00
						400686,00	63992,14	481,00	77,00		518,00	
66	66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,801	24596,08	8,64	19701,00	7,00	16323,00	3169,00	24700,00
						4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
67	67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	24401,24	9911,29	41604,00	16899,00	5022,00	26610,00	73671,00
						11544,58	4219,96	19684,00	7195,00		5457,00	
68	68	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,68672	997,71	1,19	685,00	0,00	96,00	471,00	1249,00
						857,24	0,57	589,00	0,00		93,00	
69	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528,00
						312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	
70	70	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
						38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	
71	71	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
						101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	
72	72	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0038	1105388,51	526936,23	4200,00	2002,00	71,00	2738,00	7493,00
						559733,00	168157,52	2127,00	639,00		555,00	
73	73	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1218,41	83,16	2437,00	166,00	122,00	2127,00	4929,00
						1074,00	0,00	2148,00	0,00		365,00	
74	74	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
						1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
75	75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
						570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
76	76	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3271,61	40,41	3926,00	49,00	3099,00	782,00	5085,00
						648,63	16,63	778,00	20,00		377,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1835,87	22,93	2203,00	27,00	1570,00	605,00	3033,00
78	78	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	504,83	9,29	606,00	11,00		225,00	
79	79	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	644,47	31,43	3867,00	189,00	111,00	3584,00	8047,00
80	80	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0024	594,50	14,98	3567,00	90,00		596,00	
81	81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	1,602	635,50	41,58	2542,00	166,00	84,00	2268,00	5195,00
82	82	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,41	572,80	0,00	2291,00	0,00		385,00	
83	83	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,37344	4939448,21	198985,87	11855,00	478,00	10415,00	1104,00	13996,00
84	84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	22,34	400686,00	63992,14	962,00	154,00		1037,00	
85	85	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	22,34	24596,08	8,64	39403,00	14,00	32646,00	6338,00	49400,00
86	86	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,010827	4209,00	0,00	6743,00	0,00		3659,00	
87	87	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0076	114628,58	8665,46	1241,00	94,00	50,00	761,00	2162,00
88	88	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1105388,51	526936,23	8401,00	4005,00	142,00	5477,00	14988,00
						559733,00	168157,52	4254,00	1278,00		1110,00	
						1218,41	83,16	4874,00	333,00	245,00	4253,00	9857,00
						1074,00	0,00	4296,00	0,00		730,00	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1353,78	31,43	2708,00	63,00	309,00	2342,00	5454,00
						1167,76	14,98	2336,00	30,00		404,00	
90	90	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	4	1512,59	942,51	6050,00	3770,00		3383,00	10188,00
						570,08	284,18	2280,00	1137,00		755,00	
			Итого по разделу 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					1194880,00	240457,00	508434,00	526519,00	1859111,00
								445989,00	95080,00	0,00	137712,00	
			ИТОГО по акту 2020					11127340,00	4961439,00	2128871,00	4485774,00	16862162,00
								3982332,00	1262526,00	0,00	1249048,00	
		ЛС 2030	*Наружные сети водопровода ж/м Тогыс ул.Оспанова*									
			2-4 Наружные сети водопровода									
			Раздел 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2178,6588	331,23	331,23	721637,00	721637,00		83953,00	870037,00
						0,00	53,52	0,00	116602,00		64447,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	67,3812	2237,93	0,00	150794,00	0,00		108572,00	280115,00
						2237,93	0,00	150794,00	0,00		20749,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	224,866276	972,97	0,00	218788,00	0,00		157527,00	406420,00
						972,97	0,00	218788,00	0,00		30105,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1859,6742	36,28	36,28	67469,00	67469,00		19321,00	93733,00
						0,00	14,43	0,00	26835,00		6943,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1859,6742	174,62	79,80	324736,00	148402,00		179609,00	544693,00
						94,82	39,32	176334,00	73122,00		40348,00	
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	1859,6742	93,18	79,97	173284,00	148718,00	4649,00	38817,00	229069,00
						10,71	18,28	19917,00	33995,00		16968,00	
7	7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	51,399524	378,87	378,87	19474,00	19474,00		2266,00	23479,00
						0,00	61,22	0,00	3147,00		1739,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	822,392376	46,00		37830,00			3026,00	40856,00
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	88	8493,80	178,50	747454,00	15708,00	628522,00	106759,00	922550,00
10	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,851	1173,00 / 391547,28	52,43 / 109722,56	103224,00 / 333207,00	4614,00 / 93374,00	4409,00	68337,00 / 261952,00	642772,00
11	11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,029	276644,00 / 681160,64	34282,38 / 251638,30	235424,00 / 19754,00	29174,00 / 7298,00	24,00	47613,00 / 14658,00	37165,00
12	12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29	428706,00 / 1438,09	81856,24 / 8,47	12432,00 / 41705,00	2374,00 / 246,00	4794,00	2753,00 / 36372,00	84323,00
13	13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29	1264,31 / 107,56	2,55 / 1,48	36665,00 / 3119,00	74,00 / 43,00	323,00	6246,00 / 2698,00	6282,00
14	14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,25	94,94 / 324671,08	0,00 / 76525,00	2753,00 / 81168,00	0,00 / 19131,00	362,00	465,00 / 66923,00	159938,00
15	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	246698,00 / 2244,73	23699,82 / 94,29	61674,00 / 4489,00	5925,00 / 189,00	585,00	11847,00 / 3767,00	8917,00
16	16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1857,80 / 1353,78	44,94 / 31,43	3716,00 / 2708,00	90,00 / 63,00	309,00	661,00 / 2342,00	5454,00
17	17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0234	1167,76 / 1105388,51	14,98 / 526936,23	2336,00 / 25866,00	30,00 / 12330,00	438,00	404,00 / 16862,00	46146,00
18	18	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,092	559733,00 / 87955,39	168157,52 / 3300,15	13098,00 / 8092,00	3935,00 / 304,00	2931,00	3418,00 / 4952,00	14087,00
19	19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0134	52793,40 / 1105388,51	1572,90 / 526936,23	4857,00 / 14812,00	145,00 / 7061,00	251,00	1043,00 / 9656,00	26425,00
						559733,00	168157,52	7500,00	2253,00		1957,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3	1437,22	92,40	4312,00	277,00	222,00	3775,00	8734,00
						1270,90	0,00	3813,00	0,00		647,00	
21	21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	13	1218,41	83,16	15839,00	1081,00	796,00	13822,00	32034,00
						1074,00	0,00	13962,00	0,00		2373,00	
22	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
						572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
23	23	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0063	2822488,21	198985,87	17782,00	1253,00	14004,00	2898,00	22334,00
						400686,00	63992,14	2524,00	403,00		1654,00	
24	24	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2482,19	62,86	2482,00	63,00	189,00	2238,00	5098,00
						2230,74	29,96	2231,00	30,00		378,00	
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	21	1512,59	942,51	31764,00	19793,00		17760,00	53486,00
						570,08	284,18	11972,00	5968,00		3962,00	
26	26	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	3	2970,62	198,57	8912,00	596,00	1469,00	7039,00	17227,00
						2282,28	87,72	6847,00	263,00		1276,00	
27	27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007001	1445627,51	526936,23	10121,00	3689,00	2513,00	5045,00	16379,00
						559733,00	168157,52	3919,00	1177,00		1213,00	
28	28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,15	24860,19	1049,72	3729,00	157,00	2844,00	718,00	4803,00
						4850,14	407,42	728,00	61,00		356,00	
29	29	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/	шт.	3	969,04	0,00	2907,00	0,00	311,00	2803,00	6167,00
						865,26	0,00	2596,00	0,00		457,00	
30	30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,64	24401,24	9911,29	332833,00	135190,00	40175,00	212878,00	589368,00
						11544,58	4219,96	157468,00	57560,00		43657,00	
31	31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,4984	997,71	1,19	5486,00	6,00	766,00	3773,00	10000,00
						857,24	0,57	4713,00	3,00		741,00	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	6,408	24596,08	8,64	157612,00	55,00	130585,00	25353,00	197602,00
						4209,00	0,00	26971,00	0,00		14637,00	
33	33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,22196	992695,52	8146,04	220339,00	1808,00	203234,00	18455,00	257897,00
						68917,80	1542,94	15297,00	342,00		19103,00	
34	34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1512,59	942,51	24201,00	15080,00		13531,00	40751,00
						570,08	284,18	9121,00	4547,00		3019,00	
35	35	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,88	78683,58	0,00	69242,00	0,00	12410,00	56263,00	135545,00
						64581,00	0,00	56831,00	0,00		10040,00	
36	36	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,25	68121,65	0,00	17030,00	0,00	885,00	15984,00	35655,00
						64581,00	0,00	16145,00	0,00		2641,00	
37	37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ	м3	0,064	24860,19	1049,72	1591,00	67,00	1213,00	306,00	2049,00
						4850,14	407,42	310,00	26,00		152,00	
38	38	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	9280,87	4399,23	18562,00	8798,00	2929,00	9752,00	30579,00
						3417,00	1508,04	6834,00	3016,00		2265,00	
39	39	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,61	3145,78	1301,28	8210,00	3396,00		6865,00	16281,00
						1844,50	590,84	4814,00	1542,00		1206,00	
40	40	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные/ПГС с восстановлением/. Разборка	м3 конструкции	8,7	385,59	262,86	3355,00	2287,00		1737,00	5499,00
						122,73	62,13	1068,00	541,00		407,00	
41	41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,7	1286,93	1125,34	11196,00	9791,00	15,00	4034,00	16448,00
						159,84	269,53	1391,00	2345,00		1218,00	
42	42	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	29	1576,42	198,07	45716,00	5744,00	39241,00	1642,00	51147,00
						25,22	27,22	731,00	789,00		3789,00	
43	43	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	29	326,22	0,04	9460,00	1,00	9330,00	139,00	10367,00
						4,44	0,00	129,00	0,00		768,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	29	1821,97	209,54	52837,00	6077,00	46029,00	1621,00	58815,00
						25,22	26,55	731,00	770,00		4357,00	
			Итого по разделу 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					4073175,00	1476739,00	1156799,00	1546571,00	6069323,00
								1401804,00	381698,00	0,00	449577,00	
			Раздел 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ									
45	45	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	512945,97	73745,13	1026,00	147,00	47,00	879,00	2057,00
						415679,00	28200,82	831,00	56,00		152,00	
46	46	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	644,47	31,43	3867,00	189,00	111,00	3584,00	8047,00
						594,50	14,98	3567,00	90,00		596,00	
47	47	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
						572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
48	48	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0012	2822488,21	198985,87	3387,00	239,00	2667,00	552,00	4254,00
						400686,00	63992,14	481,00	77,00		315,00	
49	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,801	24596,08	8,64	19701,00	7,00	16323,00	3169,00	24700,00
						4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
50	50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	24401,24	9911,29	41604,00	16899,00	5022,00	26610,00	73671,00
						11544,58	4219,96	19684,00	7195,00		5457,00	
51	51	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901,00
						857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	
52	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528,00
						312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	
53	53	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
						38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	
54	54	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
						101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0038	1105388,51	526936,23	4200,00	2002,00	71,00	2738,00	7493,0
						559733,00	168157,52	2127,00	639,00		555,00	
56	56	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1218,41	83,16	2437,00	166,00	122,00	2127,00	4929,0
						1074,00	0,00	2148,00	0,00		365,00	
57	57	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,0
						1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
58	58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,0
						570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
59	59	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0014	512945,97	73745,13	718,00	103,00	33,00	615,00	1440,0
						415679,00	28200,82	582,00	39,00		107,00	
60	60	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	644,47	31,43	2578,00	126,00	74,00	2389,00	5364,0
						594,50	14,98	2378,00	60,00		397,00	
61	61	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,
						572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
62	62	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0012	2822488,21	198985,87	3387,00	239,00	2667,00	552,00	4254,
						400686,00	63992,14	481,00	77,00		315,00	
63	63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,801	24596,08	8,64	19701,00	7,00	16323,00	3169,00	24700
						4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
64	64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	24401,24	9911,29	35138,00	14273,00	4241,00	22474,00	62221
						11544,58	4219,96	16624,00	6077,00		4609,00	
65	65	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901
						857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	
66	66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528
						312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
						38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	
68	68	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
						101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	
69	69	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0038	1105388,51	526936,23	4200,00	2002,00	71,00	2738,00	7493,00
						559733,00	168157,52	2127,00	639,00		555,00	
70	70	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1218,41	83,16	2437,00	166,00	122,00	2127,00	4929,00
						1074,00	0,00	2148,00	0,00		365,00	
71	71	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
						1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
72	72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
						570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
73	73	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	512945,97	73745,13	616,00	89,00	28,00	527,00	1234,00
						415679,00	28200,82	499,00	34,00		91,00	
74	74	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	644,47	31,43	1933,00	94,00	56,00	1792,00	4023,00
						594,50	14,98	1784,00	45,00		298,00	
75	75	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
						572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
76	76	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0012	2822488,21	198985,87	3387,00	239,00	2667,00	552,00	4254,00
						400686,00	63992,14	481,00	77,00		315,00	
77	77	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,801	24596,08	8,64	19701,00	7,00	16323,00	3169,00	24700,00
						4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
78	78	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	24401,24	9911,29	41604,00	16899,00	5022,00	26610,00	73671,00
						11544,58	4219,96	19684,00	7195,00		5457,00	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901,00
						857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	
80	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528,00
						312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	
81	81	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
						38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	
82	82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
						101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	
83	83	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0038	1105388,51	526936,23	4200,00	2002,00	71,00	2738,00	7493,00
						559733,00	168157,52	2127,00	639,00		555,00	
84	84	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1218,41	83,16	2437,00	166,00	122,00	2127,00	4929,00
						1074,00	0,00	2148,00	0,00		365,00	
85	85	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
						1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
86	86	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
						570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
								298179,00	63027,00	120105,00	136126,00	469046,00
			Итого по разделу 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					115049,00	24829,00	0,00	34741,00	
								4371354,00	1539766,00	1276904,00	1682697,00	6538369,00
			ИТОГО по акту 2030					1516853,00	406527,00	0,00	484318,00	
		ЛС 2040	*Наружные сети водопровода ж/м Тогыс ул.Тауелсиздик*									
			2-5 Наружные сети водопровода									
			Раздел 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2869,26	331,23	331,23	950385,00	950385,00		110565,00	1145826,00
						0,00	53,52	0,00	153563,00		84876,00	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	88,74	2237,93	0,00	198594,00	0,00		142987,00	368907,00
						2237,93	0,00	198594,00	0,00		27326,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	265,318465	972,97	0,00	258147,00	0,00		185866,00	479534,00
						972,97	0,00	258147,00	0,00		35521,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2498,2022	36,28	36,28	90635,00	90635,00		25955,00	125917,00
						0,00	14,43	0,00	36049,00		9327,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2498,2022	174,62	79,80	436236,00	199356,00		241278,00	731715,00
						94,82	39,32	236880,00	98229,00		54201,00	
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	2498,2022	93,18	79,97	232782,00	199781,00	6246,00	52144,00	307720,00
						10,71	18,28	26756,00	45667,00		22794,00	
7	7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	49,479335	378,87	378,87	18746,00	18746,00		2181,00	22601,00
						0,00	61,22	0,00	3029,00		1674,00	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	791,66936	46,00		36417,00				39330,00
											2913,00	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	71	8493,80	178,50	603060,00	12674,00	507103,00	86135,00	744331,00
						1173,00	52,43	83283,00	3723,00		55136,00	
10	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,63	391547,28	109722,56	246675,00	69125,00	3264,00	193925,00	475848,00
						276644,00	34282,38	174286,00	21598,00		35248,00	
11	11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,08	681160,64	251638,30	54493,00	20131,00	65,00	40437,00	102524,00
						428706,00	81856,24	34296,00	6548,00		7594,00	
12	12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	80	1438,09	8,47	115047,00	678,00	13225,00	100335,00	232613,00
						1264,31	2,55	101145,00	204,00		17231,00	
13	13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		80	107,56	1,48	8605,00	118,00	891,00	7443,00	17332,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	м трубопровода	0,82	94,94 324671,08	0,00 76525,00	7595,00 266230,00	0,00 62751,00	1187,00	1284,00 219509,00	524598,00
15	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	км трубопровода	2	246698,00 2244,73	23699,82 94,29	202292,00 4489,00	19434,00 189,00	585,00	38859,00 3767,00	8917,00
16	16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1857,80 1353,78	44,94 31,43	3716,00 4061,00	90,00 94,00	464,00	661,00 3513,00	8180,00
17	17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	задвижка или клапан	0,0328	1167,76 1105388,51	14,98 526936,23	3503,00 36257,00	45,00 17284,00	614,00	606,00 23636,00	64684,00
18	18	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,046	559733,00 87955,39	168157,52 3300,15	18359,00 4046,00	5516,00 151,00	1466,00	4791,00 2476,00	7044,00
19	19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0134	52793,40 1105388,51	1572,90 526936,23	2428,00 14812,00	72,00 7061,00	251,00	522,00 9656,00	26425,00
20	20	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	т фасонных частей	2	559733,00 1853,17	168157,52 149,24	7500,00 3706,00	2253,00 299,00	186,00	1957,00 3219,00	7479,00
21	21	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3	1611,00 1437,22	14,98 92,40	3222,00 4312,00	30,00 277,00	222,00	554,00 3775,00	8734,00
22	22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	15	1270,90 1218,41	0,00 83,16	3813,00 18276,00	0,00 1247,00	919,00	647,00 15949,00	36963,00
23	23	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	1074,00 635,50	0,00 41,58	16110,00 1906,00	0,00 125,00	63,00	2738,00 1701,00	3896,00
24	24	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0048	572,80 4850568,21	0,00 198985,87	1718,00 23283,00	0,00 955,00	20404,00	289,00 2208,00	27530,00
25	25	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка		1	400686,00 2482,19	63992,14 62,86	1923,00 2482,00	307,00 63,00	189,00	2039,00 2238,00	5098,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	18	2230,74 1512,59	29,96 942,51	2231,00 27227,00	30,00 16965,00		378,00 15223,00	45846,00
27	27	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	3	570,08 2970,62	284,18 198,57	10261,00 8912,00	5115,00 596,00	1469,00	3396,00 7039,00	17227,00
28	28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА	шт.	0,014002	2282,28 1445627,51	87,72 526936,23	6847,00 20242,00	263,00 7379,00	5026,00	1276,00 10090,00	32759,00
29	29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	т фасонных частей	0,15	559733,00 24860,19	168157,52 1049,72	7837,00 3729,00	2355,00 157,00	2844,00	2427,00 718,00	4803,00
30	30	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/	м3	3	4850,14 969,04	407,42 0,00	728,00 2907,00	61,00 0,00	311,00	356,00 2803,00	6167,00
31	31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	шт.	13,64	865,26 24401,24	0,00 9911,29	2596,00 332833,00	0,00 135190,00	40175,00	457,00 212878,00	589368,00
32	32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,4984	11544,58 997,71	4219,96 1,19	157468,00 5486,00	57560,00 6,00	766,00	43657,00 3773,00	10000,00
33	33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м2 окрашиваемой поверхности	6,408	857,24 24596,08	0,57 8,64	4713,00 157612,00	3,00 55,00	130585,00	741,00 25353,00	197602,00
34	34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	м3 подстилающего слоя	4	4209,00 1512,59	0,00 942,51	26971,00 6050,00	0,00 3770,00		14637,00 3383,00	10188,00
35	35	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	шт.	0,71	570,08 78683,58	284,18 0,00	2280,00 55865,00	1137,00 0,00	10013,00	755,00 45394,00	109360,00
36	36	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,82	64581,00 68121,65	0,00 0,00	45853,00 55860,00	0,00 0,00	2903,00	8101,00 52427,00	116950,00
37	37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ	км трубопровода	0,08	64581,00 24860,19	0,00 1049,72	52956,00 1989,00	0,00 84,00	1517,00	8663,00 383,00	2562,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7	м3	0,25704	4850,14	407,42	388,00	33,00		190,00	
				т стальных элементов		992695,52	8146,04	255162,00	2094,00	235354,00	21371,00	298656,00
39	39	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	68917,80	1542,94	17715,00	397,00		22123,00	
						9280,87	4399,23	18562,00	8798,00	2929,00	9752,00	30579,00
40	40	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные/ПГС с восстановлением/. Разборка	м3 конструкции	6	3417,00	1508,04	6834,00	3016,00		2265,00	
						385,59	262,86	2314,00	1577,00		1198,00	3793,00
41	41	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см. Устройство	м2 основания или покрытия	30	122,73	62,13	736,00	373,00		281,00	
						337,35	253,28	10121,00	7599,00	13,00	5102,00	16441,00
			Итого по разделу 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ			83,63	73,85	2509,00	2216,00		1218,00	
								4598553,00	1836395,00	991249,00	1897785,00	7016047,00
								1734489,00	468916,00	0,00	519709,00	
			Раздел 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ									
42	42	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	512945,97	73745,13	3078,00	442,00	141,00	2637,00	6172,00
						415679,00	28200,82	2494,00	169,00		457,00	
43	43	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	644,47	31,43	11600,00	566,00	334,00	10751,00	24139,00
						594,50	14,98	10701,00	270,00		1788,00	
44	44	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	635,50	41,58	3813,00	249,00	127,00	3402,00	7792,00
						572,80	0,00	3437,00	0,00		577,00	
45	45	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0036	4850568,21	198985,87	17462,00	716,00	15303,00	1656,00	20647,00
						400686,00	63992,14	1442,00	230,00		1529,00	
46	46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	2,403	24596,08	8,64	59104,00	21,00	48969,00	9507,00	74100,00
						4209,00	0,00	10114,00	0,00		5489,00	
47	47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,115	24401,24	9911,29	124812,00	50696,00	15066,00	79829,00	221012,00
						11544,58	4219,96	59051,00	21585,00		16371,00	
48	48	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		1,48596	997,71	1,19	1483,00	2,00	207,00	1020,00	2703,00

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 окрашиваемой поверхности	33,51	857,24 910,68	0,57 20,17	1274,00 30517,00	1,00 676,00	19362,00	200,00 9839,00	43584,00
50	50	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2 поверхности	33,51	312,70 868,67	3,00 4,47	10479,00 29109,00	101,00 150,00	27686,00	3228,00 899,00	32409,00
51	51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	м2	0,016241	38,00 114628,58	0,90 8665,46	1273,00 1862,00	30,00 141,00	75,00	2401,00 1141,00	3243,00
52	52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т конструкций	0,0114	101347,20 1105388,51	474,97 526936,23	1646,00 12601,00	8,00 6007,00	213,00	240,00 8215,00	22481,00
53	53	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	т фасонных частей	6	559733,00 1218,41	168157,52 83,16	6381,00 7310,00	1917,00 499,00	368,00	1665,00 6380,00	14785,00
54	54	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	фланец	3	1074,00 1353,78	0,00 31,43	6444,00 4061,00	0,00 94,00	464,00	1095,00 3513,00	8180,00
55	55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	задвижка или клапан	6	1167,76 1512,59	14,98 942,51	3503,00 9076,00	45,00 5655,00		606,00 5074,00	15282,00
56	56	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	шт.	0,0012	570,08 512945,97	284,18 73745,13	3420,00 616,00	1705,00 89,00	28,00	1132,00 527,00	1234,00
57	57	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	км трубопровода	3	415679,00 644,47	28200,82 31,43	499,00 1933,00	34,00 94,00	56,00	91,00 1792,00	4023,00
58	58	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	счетчик (водомер)	2	594,50 635,50	14,98 41,58	1784,00 1271,00	45,00 83,00	42,00	298,00 1134,00	2597,00
59	59	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	фланец	0,0012	572,80 4850568,21	0,00 198985,87	1146,00 5821,00	0,00 239,00	5101,00	192,00 552,00	6883,00
60	60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	км трубопровода	0,801	400686,00 24596,08	63992,14 8,64	481,00 19701,00	77,00 7,00	16323,00	510,00 3169,00	24700,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 подстилающего слоя		1,705	4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
61	61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих			24401,24	9911,29	41604,00	16899,00	5022,00	26610,00	73671,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,49532	11544,58	4219,96	19684,00	7195,00		5457,00	
62	62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2			997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901,00
			м2 окрашиваемой поверхности		11,17	857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	
63	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону			910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528,00
			м2 поверхности		11,17	312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	
64	64	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734			868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
			м2		0,005413	38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	
65	65	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж			114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
			т конструкций		0,0038	101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	
66	66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка			1105388,51	526936,23	4200,00	2002,00	71,00	2738,00	7493,00
			т фасонных частей		2	559733,00	168157,52	2127,00	639,00		555,00	
67	67	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка			1218,41	83,16	2437,00	166,00	122,00	2127,00	4929,00
			фланец		1	1074,00	0,00	2148,00	0,00		365,00	
68	68	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка			1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
			задвижка или клапан		2	1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
69	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка			1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
			шт.			570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
			Итого по разделу 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					418840,00	87732,00	171012,00	189674,00	657192,00
								160098,00	34681,00	0,00	48678,00	
			ИТОГО по акту 2040					5017393,00	1924127,00	1162261,00	2087459,00	7673239,00
								1894587,00	503597,00	0,00	568387,00	
		ЛС№2060	*Наружные сети водопровода ж/м Карабастау*									
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	69350,62256	331,23	331,23	22971006,50	22971006,50		2672384,78	27694862,58
						0,00	53,52	0,00	3711645,26		2051471,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2034,3798	2237,93	0,00	4552795,35	0,00		3278012,85	8457273,00
						2237,93	0,00	4552795,35	0,00		626464,80	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	6369,126422	972,97	0,00	6196968,90	0,00		4461817,50	11511489,15
						972,97	0,00	6196968,90	0,00		852702,75	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	57354,90536	36,28	36,28	2080836,00	2080836,00		595894,50	2890868,85
						0,00	14,43	0,00	827631,45		214138,35	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57354,90536	174,62	79,80	10015313,40	4576921,20		5539382,55	16799071,50
						94,82	39,32	5438392,20	2255194,80		1244375,55	
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	57354,90536	90,68	79,97	5200942,95	4586671,80		1197157,50	6909948,45
						10,71	18,28	614271,15	1048447,80		511848,00	
7	7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	787,765716	378,87	378,87	298460,70	298460,70		34723,35	359838,90
						0,00	61,22	0,00	48226,95		26654,85	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12604,25146	46,00		579795,75				626179,50
											46383,75	
			Итого по разделу 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					51896119,55	34513896,20	0,00	17779373,03	75249531,93
								16802427,60	7891146,26	0,00	5574039,35	
			Раздел 2: ВОДОВОД В1									
9	9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	3,645	683809,30	255103,30	2492485,00	929851,50		1842389,50	4681664,50
						428706,00	81856,24	1562633,50	298366,00		346790,00	
10	10	1122-1401-1203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30	26142,58	23099,76	784277,50	692992,50		190414,00	1052667,00
						3042,82	3368,42	91284,50	101052,50		77975,50	
11	11	1122-0601-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	1208368,72	814792,72	36251,00	24444,00		18169,00	58773,50
						393576,00	218177,46	11807,50	6545,50		4353,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1371,21	12,52	41136,50	375,50		40473,00	88138,50
						1358,69	4,04	40760,50	121,00		6529,00	
13	13	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	96,42	1,48	2892,50	44,50		2791,00	6138,00
						94,94	0,00	2848,00	0,00		454,50	
14	14	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	8	10679,50	5271,64	85436,24	42173,18		56587,76	153385,88
						5407,86	1737,05	43263,06	13896,47		11361,88	
15	15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1199,19	31,43	11992,00	314,50		11709,00	25597,00
						1167,76	14,98	11677,50	150,00		1896,00	
16	16	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,157	56650,07	15644,27	65544,00	18100,50		52936,00	127958,50
						41005,80	5209,06	47443,50	6027,00		9478,50	
17	17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0266	1086669,23	526936,23	28905,50	14016,50		19168,50	51920,00
						559733,00	168157,52	14889,00	4473,00		3846,00	
18	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	т фасонных частей	0,126432	1086669,23	526936,23	137390,00	66621,50		91108,50	246778,50
						559733,00	168157,52	70768,00	21260,50		18280,00	
19	19	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	40	3391,47	294,77	135658,82	11791,17		123222,35	279591,76
						3096,70	14,98	123868,24	599,41		20710,59	
20	20	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2808,27	248,57	5616,50	497,00		5098,00	11571,50
						2559,70	14,98	5119,50	30,00		857,00	
21	21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1157,16	83,16	11571,50	831,50		10632,50	23980,50
						1074,00	0,00	10740,00	0,00		1776,50	
22	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	614,38	41,58	6144,00	416,00		5670,50	12759,50
						572,80	0,00	5728,00	0,00		945,00	
23	23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	30	1512,59	942,51	45377,88	28275,00		25371,35	76409,42
						570,08	284,18	17102,31	8525,19		5660,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,00936	990365,46	368321,46	9270,00	3447,60		6868,80	17430,00
						622044,00	119222,74	5822,40	1116,00		1291,20	
					16	1512,59	942,51	24201,71	15080,00		13531,43	40752,00
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,8624	570,08	284,18	9121,14	4546,86		3018,86	
						5899,86	1049,72	10987,80	1955,40		8910,60	21490,20
26	26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ	м3	6	4850,14	407,42	9033,00	759,00		1591,80	
						2293,60	62,86	13761,60	377,40		13428,60	29365,20
27	27	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	13,215	2230,74	29,96	13384,20	180,00		2175,00	
						14959,12	3144,37	197685,00	41552,50		175343,00	402870,00
28	28	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,74298	11814,75	1587,75	156132,00	20982,00		29842,00	
						858,43	1,19	638,00	1,00		510,00	1240,00
29	29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,4	857,24	0,57	637,00	0,50		92,00	
						21455,87	9911,29	308964,50	142722,50		224739,50	576400,50
30	30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,9532	11544,58	4219,96	166242,00	60767,50		42696,50	
						858,43	1,19	4252,00	6,00		3399,00	8263,00
31	31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,2115	857,24	0,57	4246,00	3,00		612,00	
						4217,64	8,64	38851,00	79,50		36445,00	81319,50
32	32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	3,675	4209,00	0,00	38771,00	0,00		6023,50	
						90413,40	0,00	332269,00	0,00		328946,50	714113,00
33	33	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2856	90413,40	0,00	332269,00	0,00		52897,50	
						77063,84	8146,04	22009,50	2326,50		23746,00	49416,00
34	34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	1542,94	68917,80	19683,00	440,50	0,00		3660,50	
							4853569,05	2038293,25			3331609,39	8839993,46
			Итого по разделу 2: ВОДОВОД В1				2815273,85	549841,93		0,00	654815,02	
			Раздел 3: Сеть хоз-питьевого водоснабжения									

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,192	603136,87	202450,87	718939,00	241321,50		548357,50	1368680,00
						400686,00	63992,14	477617,50	76278,50		101383,50	
36	36	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,7515	603136,87	202450,87	453257,50	152141,50		345713,50	862888,50
						400686,00	63992,14	301115,50	48090,00		63917,50	
37	37	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,3365	501637,36	155590,36	1172075,50	363537,00		913950,00	2252907,50
						346047,00	49066,16	808539,00	114643,00		166882,00	
38	38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,9425	386366,56	109722,56	2295983,50	652026,50		1829203,00	4455201,50
						276644,00	34282,38	1643957,00	203723,00		330015,00	
39	39	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0465	341749,92	86495,92	15891,50	4022,00		12982,00	31183,50
						255254,00	26745,50	11869,50	1243,50		2310,00	
40	40	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	23,021	323223,00	76525,00	7440916,50	1761682,00		6162580,00	14691776,00
						246698,00	23699,82	5679234,50	545593,50		1088279,50	
41	41	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5	6384,79	2125,75	31923,89	10628,89		24545,00	60986,67
						4259,04	699,53	21295,00	3497,78		4517,78	
42	42	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2877,62	220,01	20143,31	1540,00		19143,92	42430,23
						2657,61	104,86	18603,31	733,92		3143,00	
43	43	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	48	1952,09	94,29	93700,15	4525,63		90418,37	198848,00
						1857,80	44,94	89174,52	2157,04		14729,48	
44	44	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,67064	56650,07	15644,27	94641,60	26136,00		76436,40	184764,00
						41005,80	5209,06	68506,20	8702,40		13686,00	
45	45	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	29	1199,19	31,43	34776,33	911,43		33956,63	74231,72
						1167,76	14,98	33864,90	434,41		5498,76	
46	46	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,3126	56650,07	15644,27	17709,00	4890,50		14302,50	34572,50
						41005,80	5209,06	12818,50	1628,50		2561,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	2,2095	56650,07	15644,27	125168,50	34566,00		101090,50	244359,50
						41005,80	5209,06	90602,50	11509,50		18100,50	
48	48	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,544	56650,07	15644,27	30817,50	8510,50		24889,50	60163,50
						41005,80	5209,06	22307,00	2833,50		4456,50	
49	49	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,37175	56650,07	15644,27	21059,50	5816,00		17008,50	41113,50
						41005,80	5209,06	15244,00	1936,50		3045,50	
50	50	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	80	2480,85	198,57	198468,06	15885,37		187703,88	417065,67
						2282,28	87,72	182582,69	7017,31		30893,73	
51	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0154	1086669,23	526936,23	16734,50	8114,50		11097,50	30058,50
						559733,00	168157,52	8620,00	2589,50		2226,50	
52	52	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	5	2293,60	62,86	11468,00	314,50		11190,50	24471,00
						2230,74	29,96	11153,50	150,00		1812,50	
53	53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01725	1086669,23	526936,23	18745,00	9089,50		12430,50	33669,50
						559733,00	168157,52	9655,50	2900,50		2494,00	
54	54	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,00825	680344,30	251638,30	5613,00	2076,00		4170,00	10565,50
						428706,00	81856,24	3537,00	675,50		782,50	
55	55	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,01215	639025,29	224329,29	7764,00	2725,50		5863,00	14717,00
						414696,00	72727,14	5038,50	883,50		1090,00	
56	56	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,05355	599671,87	198985,87	32112,50	10656,00		24634,50	61287,00
						400686,00	63992,14	21456,50	3427,00		4540,00	
57	57	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2808,27	248,57	5616,67	497,33		5098,00	11572,00
						2559,70	14,98	5119,33	30,00		857,33	
58	58	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	50	1760,24	149,24	88012,07	7462,07		80486,21	181978,17
						1611,00	14,98	80550,00	748,85		13479,89	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1157,16	83,16	4628,67	332,67		4253,33	9592,67
						1074,00	0,00	4296,00	0,00		710,67	
60	60	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	614,38	41,58	1228,67	83,33		1134,00	2552,00
						572,80	0,00	1145,33	0,00		189,33	
61	61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	296	1512,59	942,51	447726,72	278983,31		250332,54	753904,19
						570,08	284,18	168743,42	84117,44		55844,93	
62	62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,595	21455,87	9911,29	162957,50	75276,00		118534,50	304011,50
						11544,58	4219,96	87681,00	32050,50		22519,50	
63	63	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,73362	858,43	1,19	1488,00	2,00		1189,50	2891,50
						857,24	0,57	1486,00	1,00		214,00	
64	64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	136,8	21455,87	9911,29	2935163,00	1355864,50		2135023,00	5475801,00
						11544,58	4219,96	1579298,50	577290,50		405615,00	
65	65	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	47,0554	858,43	1,19	40394,00	56,00		32291,50	78500,50
						857,24	0,57	40338,00	27,00		5815,00	
66	66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	78,8985	4217,64	8,64	332765,50	681,50		312159,00	696518,50
						4209,00	0,00	332084,00	0,00		51594,00	
67	67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	3,35	5899,86	1049,72	19764,50	3516,50		16027,50	38655,50
						4850,14	407,42	16248,00	1365,00		2863,50	
68	68	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/	шт.	80	865,26	0,00	69220,90	0,00		74758,21	155497,32
						865,26	0,00	69220,90	0,00		11518,21	
69	69	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ	м3	1,4592	5899,86	1049,72	8608,80	1531,80		6981,60	16837,80
						4850,14	407,42	7077,60	594,60		1247,40	
70	70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1512,59	942,51	36302,40	22620,00		20297,40	61128,00
						570,08	284,18	13681,80	6820,20		4528,20	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,9435	77497,20	0,00	150616,00	0,00		149109,50	323703,50
						77497,20	0,00	150616,00	0,00		23978,00	
72	72	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,3365	77497,20	0,00	181072,00	0,00		179261,50	389160,00
						77497,20	0,00	181072,00	0,00		28826,50	
73	73	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,9425	77497,20	0,00	460527,00	0,00		455922,00	989765,00
						77497,20	0,00	460527,00	0,00		73316,00	
74	74	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	23,0675	64581,00	0,00	1489722,00	0,00		1474825,00	3201711,00
						64581,00	0,00	1489722,00	0,00		237164,00	
75	75	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	2,6595	77063,84	8146,04	204951,50	21664,50		221120,50	460158,00
						68917,80	1542,94	183287,00	4103,50		34086,00	
			Итого по разделу 3: Сеть хоз-питьевого водоснабжения					19498674,24	5089688,33	0,00	16010471,99	38349878,94
								14408986,50	1747796,95	0,00	2840732,71	
			Раздел 4: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ									
76	76	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	489424,13	73745,13	587,40	88,20		527,40	1204,20
						415679,00	28200,82	498,60	33,60		89,40	
77	77	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	625,93	31,43	2504,00	126,00		2389,33	5284,66
						594,50	14,98	2378,00	60,00		391,33	
78	78	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	614,38	41,58	614,50	41,50		567,00	1276,00
						572,80	0,00	573,00	0,00		94,50	
79	79	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0012	599671,87	198985,87	720,00	239,00		552,00	1374,00
						400686,00	63992,14	481,00	77,00		102,00	
80	80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,4806	4217,64	8,64	2026,80	4,20		1901,40	4242,60
						4209,00	0,00	2022,60	0,00		314,40	
81	81	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,864	21455,87	9911,29	18537,60	8563,80		13484,40	34584,00
						11544,58	4219,96	9974,40	3646,20		2562,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,297192	858,43	1,19	255,00	0,00		204,00	495,60
						857,24	0,57	255,00	0,00		36,60	
83	83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	6,702	332,87	20,17	2230,80	135,60		1968,00	4534,80
						312,70	3,00	2095,80	20,40		336,00	
84	84	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	6,702	42,47	4,47	284,40	30,00		180,00	501,60
						38,00	0,90	254,40	6,00		37,20	
85	85	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,003248	110012,66	8665,46	357,60	28,20		228,00	632,40
						101347,20	474,97	329,40	1,80		46,80	
86	86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00132	1086669,23	526936,23	1434,60	695,40		951,00	2576,40
						559733,00	168157,52	738,60	222,00		190,80	
87	87	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	614,38	41,58	614,50	41,50		567,00	1276,00
						572,80	0,00	573,00	0,00		94,50	
88	88	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1199,19	31,43	1199,00	31,00		1171,00	2560,00
						1167,76	14,98	1168,00	15,00		190,00	
89	89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	1	1512,59	942,51	1512,50	942,50		845,50	2546,50
						570,08	284,18	570,00	284,00		188,50	
90	90	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	489424,13	73745,13	392,00	59,00		352,00	803,00
						415679,00	28200,82	333,00	23,00		59,00	
91	91	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	625,93	31,43	1878,00	94,20		1791,60	3963,00
						594,50	14,98	1783,20	45,00		293,40	
92	92	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	614,38	41,58	614,00	42,00		567,00	1276,00
						572,80	0,00	573,00	0,00		95,00	
93	93	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0009	599671,87	198985,87	540,00	179,00		414,00	1030,00
						400686,00	63992,14	361,00	58,00		76,00	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,4806	4217,64	8,64	2026,80	4,20		1901,40	4242,60
						4209,00	0,00	2022,60	0,00		314,40	
95	95	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,864	21455,87	9911,29	18537,60	8563,80		13484,40	34584,00
						11544,58	4219,96	9974,40	3646,20		2562,00	
96	96	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,297192	858,43	1,19	255,00	0,00		204,00	495,60
						857,24	0,57	255,00	0,00		36,60	
97	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	6,702	332,87	20,17	2230,80	135,60		1968,00	4534,80
						312,70	3,00	2095,80	20,40		336,00	
98	98	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	6,702	42,47	4,47	284,40	30,00		180,00	501,60
						38,00	0,90	254,40	6,00		37,20	
99	99	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,003248	110012,66	8665,46	357,60	28,20		228,00	632,40
						101347,20	474,97	329,40	1,80		46,80	
100	100	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	614,38	41,58	614,00	42,00		567,00	1276,00
						572,80	0,00	573,00	0,00		95,00	
101	101	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1199,19	31,43	1199,00	31,00		1171,00	2560,00
						1167,76	14,98	1168,00	15,00		190,00	
102	102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
						570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
103	103	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	489424,13	73745,13	979,00	147,00		879,00	2007,00
						415679,00	28200,82	831,00	56,00		149,00	
104	104	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	625,93	31,43	3756,00	189,00		3584,00	7927,00
						594,50	14,98	3567,00	90,00		587,00	
105	105	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	614,38	41,58	614,00	42,00		567,00	1276,00
						572,80	0,00	573,00	0,00		95,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0009	599671,87	198985,87	540,00	179,00		414,00	1030,00
						400686,00	63992,14	361,00	58,00		76,00	
107	107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,801	4217,64	8,64	3378,00	7,00		3169,00	7071,00
						4209,00	0,00	3371,00	0,00		524,00	
108	108	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	21455,87	9911,29	30896,00	14273,00		22474,00	57640,00
						11544,58	4219,96	16624,00	6077,00		4270,00	
109	109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	858,43	1,19	425,00	0,00		340,00	826,00
						857,24	0,57	425,00	0,00		61,00	
110	110	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	332,87	20,17	3718,00	226,00		3280,00	7558,00
						312,70	3,00	3493,00	34,00		560,00	
111	111	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	42,47	4,47	474,00	50,00		300,00	836,00
						38,00	0,90	424,00	10,00		62,00	
112	112	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,005413	110012,66	8665,46	596,00	47,00		380,00	1054,00
						101347,20	474,97	549,00	3,00		78,00	
113	113	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	614,38	41,58	614,00	42,00		567,00	1276,00
						572,80	0,00	573,00	0,00		95,00	
114	114	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1199,19	31,43	1199,00	31,00		1171,00	2560,00
						1167,76	14,98	1168,00	15,00		190,00	
115	115	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
						570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
116	116	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,19	489424,13	73745,13	92990,50	14011,50		83494,00	190603,50
						415679,00	28200,82	78979,00	5358,00		14119,00	
117	117	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	570	625,93	31,43	356780,00	17915,00		340455,50	753014,50
						594,50	14,98	338865,00	8538,50		55779,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	118	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	190	614,38	41,58	116732,00	7900,00		107743,50	242433,50
						572,80	0,00	108832,00	0,00		17958,00	
119	119	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,114	599671,87	198985,87	68362,50	22684,50		52443,50	130470,50
						400686,00	63992,14	45678,00	7295,00		9664,50	
120	120	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	76,095	4217,64	8,64	320941,50	657,50		301067,00	671769,00
						4209,00	0,00	320284,00	0,00		49760,50	
121	121	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	136,8	21455,87	9911,29	2935163,00	1355864,50		2135023,00	5475801,00
						11544,58	4219,96	1579298,50	577290,50		405615,00	
122	122	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	47,0554	858,43	1,19	40394,00	56,00		32291,50	78500,50
						857,24	0,57	40338,00	27,00		5815,00	
123	123	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	1061,15	332,87	20,17	353225,00	21403,50		311554,50	717962,00
						312,70	3,00	331821,50	3183,50		53182,50	
124	124	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	1061,15	42,47	4,47	45067,00	4743,50		28482,50	79433,50
						38,00	0,90	40323,50	955,00		5884,00	
125	125	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,514282	110012,66	8665,46	56577,50	4456,50		36132,00	100126,50
						101347,20	474,97	52121,00	244,50		7417,00	
126	126	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,361	1086669,23	526936,23	392287,50	190224,00		260141,00	704623,00
						559733,00	168157,52	202063,50	60705,00		52194,50	
127	127	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	190	1157,16	83,16	219860,50	15800,50		202019,50	455630,50
						1074,00	0,00	204060,00	0,00		33750,50	
128	128	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	95	1199,19	31,43	113923,00	2985,50		111236,50	243172,50
						1167,76	14,98	110937,00	1423,00		18013,00	
129	129	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	190	1512,59	942,51	287392,00	179076,50		160686,50	483925,00
						570,08	284,18	108315,00	53994,00		35846,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					5514742,90	1876957,90	0,00	4251641,93	10547700,26
								3637789,60	734674,40	0,00	781315,43	
			ИТОГО по акту 2060					81763105,74	43518835,68	0,00	41373096,34	132987104,59
								37664477,55	10923459,54	0,00	9850902,51	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					107709155,74	10679284,00	5695284,00	10458942,00	172304486,59
								47079878,55	2743677,00	0,00	2912390,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			2239958,33				174544444,92
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,91			1588354,45				176132799,36
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			3522655,99				179655455,35
			Итого с непредвиденными работами и затратами									188647462,41
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									179 215 089,29
			Итого спонижающим коэффициентом, К=0,95									21 505 810,71
			НДС, 12%									200 720 900,00
			Итого к оплате с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество согранниченной ответственностью "MJ-Group Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.Турсын

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)