Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик:ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зертас Толебийского района Туркестанской области, Зертасского сельского округа (внешние инженерные сети)

Форма-3

Договор: №4 от 10.01.2025

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
		4	10.01.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зертас Толебийского района Туркестанской области, Зертасского сельского округа (внешние инженерные сети)	700 721	625 644							75 077	700 721

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров К. М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С. К.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик:ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Договор: №4 от 10.01.2025

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зертас Толебийского района Туркестанской области, Зертасского сельского округа (внешние инженерные сети)

А К Т №1
выполненных работ
за Март месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети водоснабжения				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	135,1695	379	51229
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	4,1805	8 328	34815
3	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	23,8158	340	8097
4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,4242	8 328	3533
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	9,29	3 299	30648
6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	134,2318483	51	6846
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	134,2318483	575	77183
		Лишний грунт				
8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,7781517	130	1401

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа**				
		Земляные работы				256 569
9	**6101-0103-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³.**	**м³ грунта**	**69,84**	**327**	**22838**
10	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**2,16**	**8 328**	**17988**
11	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м³**	**6**	**8 152**	**48912**
12	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м³**	**12**	**3 299**	**39588**
13	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**47,9**	**60**	**2874**
14	**6101-0107-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см**	**м³ уплотненного грунта**	**47,9**	**321**	**15376**
15	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**10,675**	**254**	**2711**
16	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**106,75**	**81**	**8647**
		Трубопроводы				
17	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,075**	**1 301 794**	**97635**
	Раздел 1.	**ВЛ-10кВ**				
18	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1196667**	**525 914**	**62934**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		533 255	
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге		533 255	
		Затраты на организацию и управлению , общеплощадочные затраты-2%	Тенге	2%	10 665	
		Итого с по главам	Тенге		543 920	
		Сметная прибыль				
		Сметная прибыль 5%	Тенге	5%	27 196	

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%	10 878	
		Итого			**581 995**	
		2024год-100% К=1,075				
		Итого	Тенге	**1,075**	625 644	
		Итого СМР	Тенге		**625 644**	
		НДС (12%)	Тенге		**625 644**	
		Всего	Тенге	**12%**	75 077	
			Тенге		**700 721**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А. М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С. Қ.