Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Строительство стадиона в г. Кандагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2025 года

	код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	наим.	код
				48	10.09.2025г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	ВСЕГО тенге
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**58 583 916,07**								**7 030 069,93**	**65 613 986,00**
в т.ч. за месяц		**58 583 916,07**							**7 030 069,93**	**65 613 986,00**

Заказчик:
Государственное учреждение ""Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Руководитель:
_____ **Нәдір Н.Н.**

Технадзор: ТОО "JAKHAI-K"
_____ **Байкісі Б. К.**

Подрядчик:
ТОО "Стройком+Сервис"
Руководитель:
_____**Ногаев О.С.**

Авторский надзор: ТОО «GOLD Проект Холдинг»
_____**Жантурин Е.М.**

Заказчик: Государственное учреждение ""Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Строительство стадиона в г. Кандагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

Договор: №48 от 10.09.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			54 312 261
		Раздел 1. Газон, ИТОГО:	тенге			32 972 341
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			32 972 341
1	1127-0403-1204	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (ВПМ) в земляном полотне	м2 поверхности	2104,6	165	347 259
2	217-203-0106	ВПМ-1300 водопроницаемая мембрана	м2	2104,6	549	1 155 425
3	1147-0302-0401	Устройство покрытия «искусственная трава»	м2	2104,6	515	1 083 869
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	15800	142	2 243 600
5	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	206,37	5129	1 058 472
6	1111-0102-0203	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками щебеночных	м3 подстилающего слоя	947,06	28361	26 859 569
7	1147-0302-0201	Нанесение игровой разметки спортивного покрытия вручную	м разметки	451	497	224 147
		Раздел 2. Брусчатка, ИТОГО:	тенге			10 244 190
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 244 190
8	1111-0227-0102	Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	1112,76	7051	7 846 071
9	1127-0201-0601	Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии	м бортового камня	411,2	4709	1 936 341
10	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	411,2	1123	461 778
		Раздел 3. Ограждение, ИТОГО:	тенге			9 664 004
		Подраздел 3.1. Ограждение 215,6 м, ИТОГО	тенге			9 367 770
11	1101-0102-1006	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м3 грунта	9,72	5743	55 822

12	1106-0301-0906	Установка конструкций стальных, остающиеся в теле бетона	т	8,003	280643	2 245 986
13	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,64	34264	296 041
14	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами100 х 100 х 5 мм	т	8,003	364541	2 917 422
15	1109-0401-0101	Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом	т	1,55	24088	37 336
16	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки40 х 40 х 3 мм,	т	1,55	376613	583 750
17	1109-0108-0401	Ограждение. Облицовкастальным профилированным листом	м2	862,4	3747	3 231 413
		Подраздел 3.2. Калитка L-2 м. 2 шт, ИТОГО	тенге			103 376
18	1109-0602-0102	Изготовление из угловой и круглой стали лестницы	т конструкций	0,058	131006	7 598
19	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки40 х 40 х 3 мм,	т	0,058	376613	21 844
20	1109-0108-0401	Калитка. Облицовкастальным профилированным листом	м2	16	3747	59 952
21	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	558	4 464
22	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	2	4759	9 518
		Подраздел 3.3. Ворота L-4 м. 2 шт, ИТОГО	тенге			192 858
23	1109-0602-0102	Изготовление из угловой и круглой стали лестницы	т конструкций	0,116	131006	15 197
24	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки40 х 40 х 3 мм,	т	0,116	376613	43 687
25	1109-0108-0401	Ворота. Облицовкастальным профилированным листом	м2	32	3747	119 904
26	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	558	8 928
27	223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	шт.	2	2571	5 142
		Раздел 4. Инвентарь, ИТОГО:	тенге			1 431 727
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 431 727
28	8601-0805-0103	Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	2	255442	510 884
29	8601-0805-0104	Ворота футбольные игровые (5,0х2,0)	комплект	1	377769	377 769
30	522-101-1091-0001	Сетка заградительная, размер ячейки 100 х 100 мм	м2	104,8	5182	543 074

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			54 312 261
		в том числе оборудование	Тенге			543 074
		Итого без оборудования	Тенге			53 769 187
		Сметная прибыль - 5%	Тенге			2 688 459
		Итого в текущих ценах 2024г	Тенге			56 457 647
		Итого в текущих ценах 2024г с оборудованием	Тенге			57 000 721
		В прогнозных ценахв т.ч. с разбивкой по годам:	Тенге			
		2025 г. 2 квартал - 50% (Кпер = 1,038800000)	Тенге			29 606 174
		2025 г. 3 квартал - 50% (Кпер = 1,058700000)	Тенге			30 173 332
		Итого в прогнозных ценахв т.ч. с разбивкой по годам:				59 779 506

		Итого с коэфициентом договорной цены	Тенге			58 583 916,07
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			7 030 069,93
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	Тенге			65 613 986,00

Заказчик:
Государственное учреждение ""Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Руководитель:

_____ **Нәдір Н.Н.**

Технадзор: ТОО "JAKHAI-K"

_____ **Байкісі Б. К.**

Подрядчик:
ТОО "Стройком+Сервис"
Руководитель:

_____ **Ногаев О.С.**

Авторский надзор: ТОО «GOLD Проект Холдинг»

_____ **Жантурин Е.М.**