Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "РТК-Строй"
Стройка Строительство водопровода в с.Магистральное Теректинскогорайона ЗКО (завершение строительства)
Договор подряда №15 от 12.09.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за октябрь 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружный водопровод (Поселковая водопроводная сеть)										
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,50193		357255,12 245798,00	106551,68 30455,73	179317 123373	53482 15287	2462	137273 25327	341918
2	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	300		1646,00 --	-- --	493800 --	-- --	493800	-- 39504	533304
3	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	201,93		1101,00 --	-- --	222325 --	-- --	222325	-- 17786	240111
4	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,75		294988,98 219191,00	74426,82 21054,25	221242 164393	55820 15791	1029	178382 31970	431594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	50	134,00 --	-- --	6700 --	-- --	6700	-- 536	7236
6	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	250	341,00 --	-- --	85250 --	-- --	85250	-- 6820	92070
7	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	55,22	2012,00 --	-- --	111103 --	-- --	111103	-- 8888	119991
8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,001	449147,75 369380,00	69967,63 25062,67	449 369	70 25	10	390 67	907
9	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,004	860,00 --	-- --	863 --	-- --	863	-- 69	932
10	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,002	470323,04 370840,00	86022,40 31704,34	941 742	172 63	27	797 139	1877
11	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	2,008	1621,00 --	-- --	3255 --	-- --	3255	-- 260	3515
12	Комерчиское предложение	**Сигнальная лента ЛСВ "Внимание Водопровод"** *СП - 8%*	м	222,5	89,29 --	-- --	19867 --	-- --	19867	-- 1589	21456
				Пожарный гидрант							
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	шт.	3	2763,70 2027,48	181,71 77,95	8291 6082	545 234	1664	6253 1164	15708
14	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	3	46133,00	--	138399	--	138399	--	149471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11072	
15	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88** *СП - 8%*	шт.	2	115374,00 --	-- --	230748 --	-- --	230748	-- 18460	249208
16	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	1	2852,18 1012,64	1839,54 503,32	2852 1013	1839 503	--	1501 348	4701
17	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб DN 100x100 ГОСТ 5525-88** *СП - 8%*	шт.	1	250404,00 --	-- --	250404 --	-- --	250404	-- 20032	270436
18	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	4	2210,00 --	-- --	8840 --	-- --	8840	-- 707	9547
19	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	727,00 --	-- --	727 --	-- --	727	-- 58	785
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	9	1428,31 506,32	921,99 252,46	12855 4557	8298 2272	--	6761 1569	21185
21	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	40	2202,00 --	-- --	88080 --	-- --	88080	-- 7046	95126
22	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	40	1444,00 --	-- --	57760 --	-- --	57760	-- 4621	62381
23	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	9	2490,00 --	-- --	22410 --	-- --	22410	-- 1793	24203
24	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)** *СП - 8%*	шт.	3	257,00 --	-- --	771 --	-- --	771	-- 62	833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16** *СП - 8%*	шт.	1	5108,00 –	– –	5108 –	– –	5108	– 409	5517
26	1313-1001-1702 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Установка заглушек на трубопроводы** *НР - 61%; СП - 8%*	заглушка	3	15486,11 12651,60	2002,97 –	46458 37955	6009 –	2494	23152 5569	75179
27	2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10** *СП - 8%*	шт.	1	2973,00 –	– –	2973 –	– –	2973	– 238	3211
28	2302-0301-1207 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16** *СП - 8%*	шт.	1	657,00 –	– –	657 –	– –	657	– 53	710
29	2302-0301-1205 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 40, PN 16** *СП - 8%*	шт.	1	366,00 –	– –	366 –	– –	366	– 29	395
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	104	1428,31 506,32	921,99 252,46	148544 52657	95887 26256	–	78124 18133	244801
31	2302-0803-1804 РСНБ РК 2015	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Belgicast** *СП - 8%*	шт.	6	49204,00 –	– –	295224 –	– –	295224	– 23618	318842
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы d=40-110 мм ПЭ.									
		Срезка ПРС									
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	622	35,10 –	35,10 12,82	21832 –	21832 7974	–	5741 2206	29779
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	36,4	864,11 864,11	– –	31454 31454	– –	–	22647 4328	58429
34	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	–	205,47	196,30	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9,17	54,24	--	--		--	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
35	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	--	61,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				53286	21832	2053316	461021	3435358
							31454	7974	--	254470	
							53286				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39428			
	Всего заработная плата		Тенге				28388				
		Накладные расходы	Тенге				6534				
		Сметная прибыль	Тенге				88208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39428			
		Сметная заработная плата	Тенге				88208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39428			
		Сметная заработная плата	Тенге								3435358
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		Временные здания и сооружения 2,08%	2%			71455					
		Итого				3506813					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	2,07%			72591					
		Итого				3579404					
		Непредвиденные работы и затраты	2 %			71588					
		Итого				3650993					
		Скидка субподрядчика				3109874					
		НДС	12 %			373185					
		Итого с НДС				3483059					

Подрядчик:
Директор

ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор

ТОО "ТТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**