УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ГККП "Городской дом культуры г.Жем" при

ГУ «Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, спорта и физической культуры"

Бралин С.Ж.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1
на ремонтные работы

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Актюбинская об-ласть, Мугалжарский район, с. Жагабулак, ул. Нұрахмет Қаржаубаев, уч. 6»

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Бекирова Жулдыз Ерсайновна методист
(ФИО, должность, место работы)
Членов комиссии: Айтпагамбетова Айнагуль Сактагановна заведующий клубом
(ФИО, должность, место работы)
Елубай Алтынай Нурланкызы художественный руководитель
(ФИО, должность, место работы)

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Наименование работ	Единица измерения	Количество
Архитектурно-строительная часть		
Крыша. Разборка покрытия утеплителя из минваты толщиной 40 см	$м^2$	450,0
Отбивка штукатурки внутренних стен	$м^2$	961,0
Снятие известковой побелки потолка	$м^2$	961,0
Снятие деревянного пола	$м^2$	357,6
Снятие потолков Армстронг	$м^2$	373,6
Полы из линолеума	$м^2$	357,6
Полы из керамических плиток	$м^2$	16,0
Демонтаж существующих пластиковых оконных проемов ОК-1 1400х1400(h) с отбивкой штукатурки	шт	6
Демонтаж существующих металлических проемов Д-1 1300х2100(h) с отбивкой штукатурки	шт	2
Демонтаж существующих дверных проемов Д-2 1300х2100(h) с отбивкой штукатурки	шт	3
Демонтаж существующих дверных проемов Д-3 800х2100(h) с отбивкой штукатурки	шт	4
Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами	$м^2$	36,0
Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструй-	$м^3$	1716,0

ным аппаратом с земли и лесов		
Крыльцо бетонное	$м^3$	6,0
Инженерные сети		
Разборка систем отопления до 50мм Трубопроводы из ст.водогазопроводных труб Ø50х3,5	м	100,0
Демонтаж старых регистров чугунных	шт	21
Демонтаж старой электропроводки алюминиевой	м	500,0
Демонтаж светильников	Шт	35
Демонтаж выключателей и розеток	шт	35
Благоустройство территории		
Демонтаж асфальтобетонной отмостки и бордюрного камня	$м^3$	66,0
Демонтаж старого забора из металла	П.м.	150,0
Демонтаж надворного туалета на 2 очка	шт	1

Председатель Комиссии методист _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: заведущий клубом_ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Художественный руководитель _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)