Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт административно-учебного корпуса КГКП "Дворец школьников имени Агыбай Батыра" отдел образования Карагандинской области" Карагандинская область, город Балхаш, улица Абая, здание 45"**

(наименование, адрес)

Обьект: **"Капитальный ремонт здания – "Учебный корпус"**

(наименование)

Договор подряда (контракт):

Акт выполненных работ №2
за август 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОКНА/лист 24/										
1	223-102-0406 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной с энергосберегающим покрытием**	$м^2$	298,78157		70662,80	--	21112742	--	21112742	--	22801761
		СП - 8%				--	--	--	--		1689019	
2	223-102-0405 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный с энергосберегающим покрытием**	$м^2$	10,9		62998,00	--	686678	--	686678	--	741612
		СП - 8%				--	--	--	--		54934	
3	223-102-0405 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный с энергосберегающим покрытием /откидной/**	$м^2$	4,67		62998,00	--	294201	--	294201	--	317737
		СП - 8%				--	--	--	--		23536	
4	223-102-0402 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный с энергосберегающим покрытием**	$м^2$	0,63		57865,60	--	36455	--	36455	--	39371
		СП - 8%				--	--	--	--		2916	
5	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки антимоскитные. Установка**	$м^2$	47,077		5284,87	10,69	248796	503	234020	10444	279979
		НР - 72%; СП - 8%				303,18	4,95	14273	233		20739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ/замок безопасности для окон/	шт.	150	1575,00	--	236250	--	236250	--	255150
		СП - 8%			--	--	--	--		18900	
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	233,42	3620,60	10,83	845120	2528	732306	80324	999481
		НР - 72%; СП - 8%			472,48	5,47	110286	1277		74036	
8	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	233,42	2662,00	--	621364	--	621364	--	671073
		СП - 8%			--	--	--	--		49709	
9	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	385,11	5848,75	85,57	2252412	32954	416146	1312667	3850283
		НР - 72%; СП - 8%			4682,59	51,51	1803312	19837		285205	
10	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	385,11	2474,30	40,40	952878	15558	135070	581820	1657475
		НР - 72%; СП - 8%			2083,17	15,15	802250	5834		122777	
11	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	385,11	828,16	6,55	318933	2523	95730	159786	517018
		НР - 72%; СП - 8%			573,03	3,24	220680	1248		38299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**27605829**	**54066**	**24600962**	**2145041**	**32130940**
							2950801	**28429**	--	**2380070**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27605829**				
	Материалы		Тенге				**1613273**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2979230**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22987690**				
		Накладные расходы	Тенге				**2145041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2380070**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32130940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1409**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2979230**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**32130940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1409**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2979230**			
		РАЗДЕЛ 2.ЧЕРДАК/лист 30/									
12	1203-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	15	964,11	--	14462	--	820	9822	26227
		НР - 72%; СП - 8%			909,44	--	13642	--		1943	
13	1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	109	394,25	0,34	42973	37	1011	30202	79029
		НР - 72%; СП - 8%			384,63	0,21	41925	23		5854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				57435	**37**	**1831**	**40024**	**105256**
							55567	**23**	--	7797	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57435				
	Материалы		Тенге				1832				
	Всего заработная плата		Тенге					55590			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				40024				
		Сметная прибыль	Тенге				7797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					55590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				105256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					55590			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ/лист 31/									
14	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	773,605912	470,16	6,00	363719	4642	302410	42363	438565
		НР - 72%; СП - 8%			73,25	2,80	56667	2166		32484	
15	236-106-0202 РСНБ РК 2022	**Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С, КЕДР-Зимний/WOODMASTER Фенилакс/**	кг	386,802956	1407,00	--	544232	--	544232	--	587771
		СП - 8%			--	--	--	--		43539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				907951	4642	846642	42363	1026336
							56667	2166	--	76023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				907951				
	Материалы		Тенге				302410				
	Всего заработная плата		Тенге					58833			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				544232				
		Накладные расходы	Тенге				42363				
		Сметная прибыль	Тенге				76023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1026337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					58833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1026337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					58833			
		РАЗДЕЛ 4.ЧЕРДАК/лист 30/									
		ВЕНТШАХТЫ ВШ1 /лист 33/									
16	1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	121	3936,10	171,29	476268	20726	4910	327369	867928
		НР - 72%; СП - 8%			3724,23	33,45	450632	4047		64291	
17	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,826672	555607,00	--	459305	--	459305	--	496049
		СП - 8%			--	--	--	--		36744	
18	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,151	484232,00	--	73119	--	73119	--	78969
		СП - 8%			--	--	--	--		5850	
19	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,064	479964,00	--	510682	--	510682	--	551537
		СП - 8%			--	--	--	--		40855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	4,2	49843,60	3313,91	209343	13918	23612	128572	364948
		НР - 72%; СП - 8%			40907,91	1609,36	171813	6759		27033	
21	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	4,536	25919,00	--	117569	--	117569	--	126974
		СП - 8%			--	--	--	--		9405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1846286	34644	1189197	455941	2486405
							622445	10806	--	184178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1846286				
	Материалы		Тенге				28521				
	Всего заработная плата		Тенге					633251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1160675				
		Накладные расходы	Тенге				455941				
		Сметная прибыль	Тенге				184178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2486405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					633251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2486405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					633251			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ/лист 31/									
22	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением/доп.стойки и стропил по примеч.8/**	$м^3$ древесины в конструкции	0,5	97617,61	1701,84	48809	851	21954	18972	73203
		НР - 72%; СП - 8%			52008,60	691,35	26004	346		5422	
23	215-202-0101 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,5	139879,00	--	69940	--	69940	--	75535
		СП - 8%			--	--	--	--		5595	
24	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	2732,394088	470,16	6,00	1284662	16395	1068119	149626	1549021
		НР - 72%; СП - 8%			73,25	2,80	200148	7651		114733	
25	236-106-0202 РСНБ РК 2022	**Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С, КЕДР-Зимний/WOODMASTER Фенилакс/**	кг	1366,197044	1407,00	--	1922239	--	1922239	--	2076018
		СП - 8%			--	--	--	--		153779	
26	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из ветрозащитной мембраны**	$м^2$ изолируемой поверхности	1033,1022	201,85	26,57	208532	27450	--	135812	371886
		НР - 72%; СП - 8%			175,28	7,30	181082	7542		27543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	235-104-0101 РСНБ РК 2022	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм/Изоспан D/**	$м^2$	1136,41242	1325,00	--	1505746	--	1505746	--	1626206
		СП - 8%			--	--	--	--		120460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5039928	44696	4587998	304410	5771869
							407234	15539	--	427532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5039928				
	Материалы		Тенге				1090074				
	Всего заработная плата		Тенге					422773			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3497925				
		Накладные расходы	Тенге				304410				
		Сметная прибыль	Тенге				427532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5771870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					422773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5771870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					422773			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41520808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4092714				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138085			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56963			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31226632		
		- Накладные расходы	Тенге							2987779	
		- Сметная прибыль	Тенге							3075600	
		Итого по акту:	Тенге				**41 520 808,02**				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				498 249,70				
		Итого с временными	Тенге				**42 019 057,72**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурнойзоны стройки 1,3%					546 247,75				
			Тенге								
		Итого с доп. затратами	Тенге				**42 565 305,47**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				851 306,11				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				**43 416 611,58**				
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	Тенге				50 493 519,26				
		Скидка 2%	Тенге				**1 009 870,39**				
		Итого со скидкой	Тенге				**49 483 648,88**				
		Генподрядная скидка 17%					**41 071 428,57**				
		НДС	Тенге				4 928 571,43				
		Итого с НДС	Тенге				**46 000 000,00**				

Подрядчик:

Директор_____

Заказчик:

Директор_____