Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт административно-учебного корпуса КГКП "Дворец школьников имени Агыбай Батыра" отдел образования Карагандинской области" Карагандинская область, город Балхаш, улица Абая, здание 45"**

(наименование, адрес)

Обьект: **"Капитальный ремонт здания – "Учебный корпус"**

(наименование)

Договор подряда (контракт):

Акт выполненных работ №3
за ноябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ/лист 31/										
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из ветрозащитной мембраны**	$м^2$ изолируемой поверхности	66,8978		201,85	26,57	13503	1777	--	8794	24081
		НР - 72%; СП - 8%				175,28	7,30	11726	488		1783	
2	235-104-0101 РСНБ РК 2022	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм/Изоспан D/**	$м^2$	73,58758		1325,00	--	97504	--	97504	--	105304
		СП - 8%				--	--	--	--		7800	
3	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	1210		1630,15	44,80	1972482	54208	122247	1309523	3544562
		НР - 72%; СП - 8%				1484,32	18,80	1796027	22748		262558	
4	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	42,9		126,60	0,65	5431	28	294	3689	9849
		НР - 72%; СП - 8%				119,09	0,32	5109	14		730	
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	144,4		5664,39	31,67	817938	4573	472234	246499	1149593
		НР - 72%; СП - 8%				2362,40	8,52	341131	1230		85156	
6	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0693		484232,00	--	33557	--	33557	--	36242
		СП - 8%				--	--	--	--		2685	
7	224-104-0308 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	106,137		5005,00	--	531216	--	531216	--	573713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		42497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3471631**	**60586**	**1257052**	**1568505**	**5443344**
							2153993	**24480**	**--**	**403209**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3471631**				
	Материалы		Тенге				**594774**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2178473**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**662277**				
		Накладные расходы	Тенге				**1568505**				
		Сметная прибыль	Тенге				**403209**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5443345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1082**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2178473**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5443345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1082**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2178473**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5443345**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2153993**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**60586**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24480**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1257051**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1568505**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**403209**	
		Итого по акту:	Тенге				**5 443 345,44**				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				65 320,15				
		Итого с временными	Тенге				**5 508 665,59**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурнойзоны стройки 1,3%					71 612,65				
			Тенге								
		Итого с доп. затратами	Тенге				**5 580 278,24**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				111 605,56				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				**5 691 883,80**				
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	Тенге				6 619 660,86				
		Скидка 2%	Тенге				**132 393,22**				
		Итого со скидкой	Тенге				**6 487 267,65**				
		Генподрядная скидка 17%					**5 384 432,15**				
		НДС	Тенге				646 131,86				
		Итого с НДС	Тенге				**6 030 564,00**				

Подрядчик:

Директор_____

Заказчик:

Директор_____