Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша/
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша /
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

нысан /форма

Сәйкестік туралы декларация/
Декларация о соответствии

2024 жылғы «____» /
«____» декабрь 2024 года

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс", , Республика Казахстан, г.Алматы, Руставели, 3, офис 6,7
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес)

Атынан/в лице **Директор – Кудайбергенов Джамбул Насырханович**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в селе Иирсу, п/о Түлкібас, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения)». Корректировка сметной документации».**
жері/наименование, местонахождения объекта

тапсырыс беруші/заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района», Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Турара Рыскулова, Т.Рыскулов, 201А**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2 ә) қосалқы мердігерлік ұйым «субподрядными организациями **ТОО "ММА", Лицензия III категория, № 20010744, 24.07.2020 г**

Сканировано с CamScanner

(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения)

атынан /в лице **Директор –Базарбек С.Н.;**

б) қосалқы мердігерлік ұйым «субподрядными организациями **ТОО "TURKISTAN QYZMET 2050", Лицензия III категория, № 24014874, 01.04.2024 г**

(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения)

атынан /в лице **Директор –Бекалы Б.Б.;**

г) қосалқы мердігерлік ұйым «субподрядными организациями **ТОО " MARRAKECH STROY", Лицензия III категория, 17-ГСЛ № 001882, 02.12.2021 г**

(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения)

атынан /в лице **Директор – Оңғаров Ә.Б.;**

д) қосалқы мердігерлік ұйым «субподрядными организациями **ТОО "Shymkent Bill", Лицензия III категория, 24031807, 31.10.2024 г**

(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения)

атынан /в лице **Директор –Әбдімат М.Ғ.;**

е) қосалқы мердігерлік ұйым «субподрядными организациями **ТОО "АТАКАМА", Лицензия III категория, 19012827, 14.06.2019 г**

(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения)

атынан /в лице **Директор –Әбдіманап Ә.Ә.;**

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

ж) қосалқы мердігерлік ұйым «субподрядными организациями **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ", Лицензия II категория, ГСЛ №0000753, 26.02.2018 г**

(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения)

атынан /в лице **Директор –Арманов А.А.;**

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация)

ТОО " УЛМАД" 18008151-143-12-НВК

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а)

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района», № от года

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная производительность	м3/сут	76,07		76,07	
	м3/сут	7,98		7,98	
	л/с	2,2		2,2	

Сканировано с CamScanner

Расчетная мощность	кВт	17,45		17,45	
Водопровод	км	9,807		9,807	
Канализация	км	0,101		0,101	
Электрический кабель 0,4 кВ	км	0,376		0,376	
-водозаборные скважины (существующий)	шт			1	
-насосные подъема	шт	1		1	
-резервуары для хранения чистой воды емк.50м3	шт	2		2	
КТП	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Водопровод: SDR 17 ПЭ Д110*6,6 -6940 м, SDR17 ПЭ Д75*4,5-1518м, SDR17 ПЭ Д25*2,0-2655м, Труба стальная 108х4,0мм-28м, Канализация: SDR 17 ПЭ Д110*6,6-101м, SDR 17 ПЭ Д63*3,8-9м,*

Резервуар на 50 м3-2 шт,

Насос ЭЦВ 6-10-110-1 шт

Железобетонная камера с бактерицидными установками

Трансформатор КТПГ 100-6/10/0,4,тупиковая -1 шт

Электрический кабель 0,4 кВ- 0,410 км

С целью энергосбережения в трансформаторных подстанциях предусматривается автоматическое управление электроотоплением и выполнение электроосвещения с применением энергосберегающих технологий..

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Сканировано с CamScanner

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/ Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **ноябрь 2023 г.;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **декабрь 2024 г.**;
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, ай/месяц:___ _____;

нақты/фактически, ай/месяц:_____;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) / Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами); Протокол №_____

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді,

оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды/ Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Сканировано с CamScanner

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер), объектісін қабылдауға дайын деп санайды/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **ТОО " Компания "Казахстан Электрокомплекс ", «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в селе Иирсу, п/о Тулкібас, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения)». Корректировка сметной документации»**
объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады/готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор " Компания "Казахстан Электрокомплекс " ЖШС – Кудайбергенов Д.Н.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата — Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)

Мердігер (қосалқы мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "ММА" – Базарбек С.Н.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата — Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)

Директор ТОО " TURKISTAN QYZMET 2050" – Бекалы Б.Б.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата — Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)

Директор ТОО "MARRAKECH STROY" – Оңғаров Ә.Б.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата — Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)

Директор ТОО " Shymkent Bill " – Әбдімат М.Ғ.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата — Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)

Директор ТОО " АТАКАМА" – Әбдіманап Ә.Ә.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата — Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)

Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ " – Арманов А.А.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата — Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner