Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 августа 2019 года № 178

Ген Подрядчик : **ТОО "Умирзак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СубПодрядчик : **ТОО "Жана Кемер Құрылыс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Средняя школа на 300учащихся**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **01.04.2021**

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы блока №1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.01.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Фундаменты										
1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	137,37	4697,07	298,87	645236	41055	530985	81601	784984	
					532,84	99,1	73196	13614		58147		
2	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных,с W-4	м3	257,922	19681,65	1334,27	5076331	344137	3927756	801323	6347866	
					3118,92	295,19	804438	76137		470212		
3	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,фундаментов	м2	112,14	1048,33	10,78	117560	1208	69873	43766	174232	
					414,47	5,18	46479	581		12906		
4	Е11-060301-0410	Установка выпусков арматуры	1т	1,89	14741,4	1381,64	27861	2611	59	23924	55928	
					13328,4	581,44	25191	1099		4143		
5	С121-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски	т	0,0601	225938		13579		13579		14665	Казахстан
										1086		
6	Е11-060301-0410	Укладка арматуры над отверстиями	1т	0,00632	14741,4	1381,64	93	9	0	80	187	
					13328,4	581,44	84	4		14		
7	С121-050301-3202	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,00632	214611		1356		1356		1465	Казахстан
										109		
8	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	108	4697,07	298,87	507283	32278	417459	64155	617153	
					532,84	99,1	57547	10703		45715		
9	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	56,786	26528,53	1909,37	1506449	108426	1007398	377289	2034437	
					6878,9	422,26	390625	23978		150699		
10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,98746	234691		231748		231748		250288	
										18540		
11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6435	225938		371329		371329		401035	Казахстан
										29706		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,698	214611		793631		793631		857122	Казахстан
										63491		
13	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,63096	19590,23	987,43	51541	2598	758	44603	103835	
					18314,8	314,84	48186	828		7691		
14	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,698	14916,13	935,43	55160	3459	1065	47138	110482	
					13692,7	314,84	50636	1164		8184		
15	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2246,11	1296,65	2246	1297	32	1412	3951	
					917,06	279,94	917	280		293		
16	С121-040105-0312	Перемычки железобетонные плитные 3ПП14-71-п ГОСТ 948-84	шт.	1	5611,81		5612		5612		6061	
										449		
17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,187	40877,74	4319,15	7644	808	4127	2614	11079	
					14488,6	874,86	2709	164		821		
18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005022	234691		1179		1179		1273	
										94		
19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021208	214611		4551		4551		4916	Казахстан
										364		
20	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02623	19430,44	1348,9	510	35	8	434	1019	
					17793,54	370,4	467	10		75		
	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0787	96				7,55			
21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	1692,53	863,5	19,64	1461496	33246	970042	430214	2043046	
					270,72	2,59	458208	4387		151337		
22	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Кожух из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	3	17876,57	296,74	53630	890	43890	8908	67541	
					2949,87	80,08	8850	240		5003		
23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	7,956	15881,85	1091,24	126356	8682	107922	10576	147886	
					1225,8	234,96	9752	1869		10955		
24	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	3,384	21891,6	631,02	74081	2135	57350	13973	98099	
					4313,25	224,28	14596	759		7044		
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	234691		6008		6008		6489	
										481		
26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0993	225938		22436		22436		24230	Казахстан
										1795		
27	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,1249	19590,23	987,43	2447	123	36	2117	4929	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т		18314,8	314,84	2288	39		365		
28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1692,53	863,5 / 270,72	19,64 / 2,59	1461496 / 458208	33246 / 4387	970042	430214 / 151337	2043046 / 16214244	
		Итого по разделу: 1. Фундаменты										
		Раздел: 2. Стены										
29	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	27,493	40877,74 / 14488,6	4319,15 / 874,86	1123852 / 398335	118746 / 24053	606770	384373 / 120658	1628882	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д-20мм	т	0,51194	234691		120148		120148	9612	129760	
31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д-10,12мм	т	1,07358	225938		242563		242563	19405	261968	Казахстан
32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 д-16,20мм	т	2,95082	214611		633278		633278	50662	683941	Казахстан
33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,53634	19430,44 / 17793,54	1348,9 / 370,4	88143 / 80718	6119 / 1680	1306	74982 / 13050	176175	
34	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стоек рамы в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	65,884	14252,32 / 7726,8	5107,01 / 1055,12	939000 / 509072	336470 / 69516	93457	526515 / 117241	1582756	
35	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей рамы при высоте ригелей до 500 мм	м3	69,58	28790,79 / 15926,4	6190,03 / 1251,28	2003263 / 1108159	430702 / 87064	464402	1087653 / 247273	3338189	
36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,61252	234691		1317208		1317208	105377	1422585	
37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	17,082	214611		3665985		3665985	293279	3959264	Казахстан
38	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,3478	19590,23 / 18314,8	987,43 / 314,84	26404 / 24685	1331 / 424	388	22849 / 3940	53193	
39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,34672	19430,44 / 17793,54	1348,9 / 370,4	414776 / 379834	28795 / 7907	6148	352844 / 61410	829030	
40	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1632	725133,39 / 69078	1305,39 / 549,96	118342 / 11274	213 / 90	106855	10341 / 10295	138977	
41	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1632	108285		17672		17672	1414	19086	
42	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке	м3	47	31685,3 / 9652,5	4677,35 / 941,81	1489209 / 453668	219835 / 44265	815706	453119 / 155386	2097714	
43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69815	234691		163850		163850	13108	176957	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,3112	225938		522188		522188		563963	Казахстан
			т							41775		
45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1258	214611		26998		26998		29158	Казахстан
			т							2160		
46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		3,13515	19430,44	1348,9	60917	4229	903	51821	121758	
			т		17793,54	370,4	55785	1161		9019		
		Итого по разделу: 2. Стены									**1721356**	
		ИТОГО:					**25602645**	**1762684**	**18366056**	**5348838**	**33427680**	
							5473907	**376403**		**2476120**		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**2,90%**						**969 400,40**	
		Итого с временными									**34 397 000,40**	
		Зимние удорожания			**0,9 %**						**309 573,00**	
		Итого с зимними удорожаниями									**34 706 573,40**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**694 131,47**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 400 704,87**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. - 100%,			**1,050036**						**37 172 014,54**	
		Всего с понижающим коэффициентом			**0,99**						**36 709 205,35**	
		НДС			**12 %**						**4 405 104,64**	
		Итого с НДС									**41 114 310,00**	

Сдал (СубПодрядчик)

ТОО "Жаңа Кемер Құрылыс" **Кулманбетов К.А**

(наименование организации, класс идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ген Подрядчик :

ТОО "Уалиулы" **Ишанкулов С.М.**

(наименование организации, класс идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)