Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Андас-групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Туркестанской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: Туркестанская область, с.о. Зертас, с. Шомшакты (бывшее Зертас)(без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)в с.Шомшакты**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **12.04.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-2 Архитектурные решения работы										
			Раздел 6: Полы. РП лист 18										
1	170	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	2,076	1436,00	1,00	2981,14	2,08	1596,44		2981	
						666,00	0,00	1382,62	0,00				
			Итого по разделу 6: Полы. РП лист 18					2981,14	2,08	1596,44	0,00	2981	
								1382,62	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по смете 2-1-2					2981,14	2,08	1596,44	0,00	2 981	
								1382,62	0,00	0,00	0,00		
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									2 981	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								185	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								3 166	
			сметная прибыль 5%	Тенге								158	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								3 324	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								63	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								3 388	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								3 940	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								3 861	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								463	
			ИТОГО с НДС	Тенге								4 324	
			СМЕТА 2-1-4 Водопровод и канализация работы										
			Раздел 1: Водомерный узел										
1	33	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	15316,00	106,00	15316,00	106,00	480,00		15316,00	
						14730,00	31,00	14730,00	31,00				
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					15316,00	106,00	480,00	0,00	15316,00	
								14730,00	31,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					15316,00	106,00	480,00	0,00	15 316	
								14730,00	31,00	0,00	0,00		
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									15 316	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								950	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								16 266	
			сметная прибыль 5%	Тенге								813	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								17 079	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								325	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								17 404	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								20 241	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								19 836	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с НДС	Тенге								22 217	
			СМЕТА 2-1-7 Слаботочные сети работы										
			Раздел 3: Видеонаблюдение										
1	25	1310-10[illegible]1-0101 *РСНБ РК [illegible] 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	13326,00 13319,00	7,00 0,00	13326,00 13319,00	7,00 0,00			13326,00	
2	28	6125-08[illegible]1-0102 *ЕСЦ РС[illegible]Б РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	4	15526,00 15514,00	13,00 0,00	62104,00 62056,00	52,00 0,00			62104,00	
			Итого по разделу 3: Видеонаблюдение					75430,00 75375,00	59,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75430,00	
			ИТОГО по смете 2-1-7					75430,00 75375,00	59,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 430	
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									75 430	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								4 677	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								80 107	
			сметная прибыль 5%	Тенге								4 005	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								84 112	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								1 602	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								85 714	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								99 686	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								97 692	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								11 723	
			ИТОГО с НДС	Тенге								109 415,04	
			СМЕТА 7-1-1 Генеральный план работы										
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-010[illegible]-0102 *ЕСЦ РСНБ [illegible] РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	489	114,00 0,00	114,00 27,00	55746,00 0,00	55746,00 13203,00			55746,00	
2	2	6101-010[illegible]-0110 *ЕСЦ РСНБ [illegible] РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	489	97,00 0,00	97,00 23,00	47433,00 0,00	47433,00 11247,00			47433,00	
3	3	6101-0103[illegible]-0216 *ЕСЦ РСНБ [illegible] РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	303	374,00 27,00	347,00 74,00	113322,00 8181,00	105141,00 22422,00			113322,00	
4	4	211-201-0[illegible]607 *РСНБ РК 2[illegible]22*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,03636	5928,00		216,00		216,00		216,00	
5	5	412-102-0[illegible]205 *РСНБ РК 2[illegible]22*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	499,95	68,00		33997,00				33997,00	
6	6	6101-0101—0302 *ЕСЦ РСНБ [illegible] РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	303	64,00 11,00	52,00 12,00	19392,00 3333,00	15756,00 3636,00			19392,00	
7	7	211-201-0[illegible]507 *РСНБ РК 20[illegible]22*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,01212	5928,00		72,00		72,00		72,00	
8	8	6101-0109—0106 *ЕСЦ РСНБ [illegible] РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	2000	16,00 0,00	16,00 3,00	32000,00 0,00	32000,00 6000,00			32000,00	
9	9	6101-0107—0501 *ЕСЦ РСНБ [illegible] РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	476	505,00 310,00	195,00 62,00	240380,00 147560,00	92820,00 29512,00			240380,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					542558,00 159074,00	348896,00 86020,00	288,00 0,00	0,00 0,00	542558,00	
			Раздел 2: Покрытия										
10	10	7101-0401-[illegible]0102 *ЕСЦ РСНБ [illegible] РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	95,75	5035,00 514,00	2119,00 425,00	482101,00 49216,00	202895,00 40694,00	229990,00		482101,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,2298	197327,00 0,00	5239,00 1635,00	45346,00 0,00	1204,00 376,00	44142,00		45346,00	
12	12	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	383	2373,00 81,00	279,00 43,00	908859,00 31023,00	106857,00 16469,00	770979,00		908859,00	
13	13	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	383	1003,00 29,00	0,00 0,00	384149,00 11107,00	0,00 0,00	373042,00		384149,00	
14	14	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,1149	197327,00 0,00	5239,00 1635,00	22673,00 0,00	602,00 188,00	22071,00		22673,00	
15	15	7101-0602-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более	м²	383	2720,00 81,00	288,00 42,00	1041760,00 31023,00	110304,00 16086,00	900433,00		1041760,00	
16	16	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	1,212	5035,00 514,00	2119,00 425,00	6102,00 623,00	2568,00 515,00	2911,00		6102,00	
17	17	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	101	2984,00 2764,00	73,00 22,00	301384,00 279164,00	7373,00 2222,00	14847,00		301384,00	
18	18	212-101-2212 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м³	5,959	24113,00		143689,00		143689,00		143689,00	
19	19	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	4,545	71482,00		324886,00		324886,00		324886,00	
20	20	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м³	1,78	12616,00 785,00	3142,00 630,00	22456,00 1397,00	5592,00 1121,00	15467,00		22456,00	
21	21	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	8,9	5889,00 514,00	2040,00 407,00	52412,00 4575,00	18156,00 3622,00	29681,00		52412,00	
22	22	5113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	178	6863,00 5813,00	395,00 118,00	1221614,00 1034714,00	70310,00 21004,00	116590,00		1221614,00	
23	23	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	181,56	2457,00		446093,00		446093,00		446093,00	
24	24	101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	2,088	5035,00 514,00	2119,00 425,00	10513,00 1073,00	4424,00 887,00	5016,00		10513,00	
25	25	101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	174	2984,00 2764,00	73,00 22,00	519216,00 480936,00	12702,00 3828,00	25578,00		519216,00	
26	26	12-101-2212 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м³	10,266	24113,00		247544,00		247544,00		247544,00	
27	27	55-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	2,784	71482,00		199006,00		199006,00		199006,00	
			Подраздел 1: Отмостка 63(л.6 гп)										
28	28	6 01-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	м³	6,3	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	46393,00 19486,00	26876,00 8259,00	31,00		46393,00	
29	29	2 1-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	7,245	5857,00		42434,00		42434,00		42434,00	
30	30	6 03-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,11025	52358,00 48714,00	3467,00 1058,00	5772,00 5371,00	383,00 117,00	18,00		5772,00	
31	31	2 4-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11025	405165,00		44669,00		44669,00		44669,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки 120мм	$м^3$	7,56	28854,00 4482,00	2286,00 428,00	218136,00 33884,00	17282,00 3236,00	166970,00		218136,00	
			Итого по подразделу 1: Отмостка 63(л.6 гп)					357404,00 58741,00	44541,00 11612,00	254122,00 0,00	0,00 0,00	357404,00	
			Итого по разделу 2: Покрытия					6737207,00 1983592,00	587528,00 118624,00	4166087,00 0,00	0,00 0,00	6737207,00	
			Раздел 3: Озеленение										
33	33	6113-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разбивка участка для озеленения	$м^2$	1054,6	313,00 313,00	0,00 0,00	330090,00 330090,00	0,00 0,00			330090,00	
34	34	6113-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом добавление растительной земли до 50%	яма	9	4780,00 3918,00	181,00 52,00	43020,00 35262,00	1629,00 468,00	6129,00		43020,00	
35	35	6113-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 1,0х0,8 м	шт.	9	5362,00 4944,00	304,00 64,00	48258,00 44496,00	2736,00 576,00	1026,00		48258,00	
36	36	254-103-3001 *РСНБ РК 2022*	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	9	10137,00		91233,00		91233,00		91233,00	
37	37	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	1054,6	949,00 929,00	19,00 4,00	1000815,00 979723,00	20037,00 4218,00			1000815,00	
38	38	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,10546	745447,00 2813,00	10434,00 3137,00	78615,00 297,00	1101,00 331,00	77217,00		78615,00	
39	39	6113-0108-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом добавление растительной земли до 100%	м траншеи	44	1822,00 1727,00	95,00 31,00	80168,00 75988,00	4180,00 1364,00			80168,00	
40	40	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	44	1932,00 1739,00	191,00 40,00	85008,00 76516,00	8404,00 1760,00	88,00		85008,00	
41	41	254-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	132	1435,00		189420,00		189420,00		189420,00	
			Итого по разделу 3: Озеленение					1946627,00 1542372,00	38087,00 8717,00	365113,00 0,00	0,00 0,00	1946627,00	
			Раздел 4: Малые архитектурные формы										
42	42	8601-0302-0307 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	4	76374,00 2792,00	182,00 42,00	305496,00 11168,00	728,00 168,00	293600,00		305496,00	
43	43	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	4	24825,00 0,00	0,00 0,00	99300,00 0,00	0,00 0,00	99300,00		99300,00	
44	44	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	68,8	59163,00 7627,00	10378,00 4021,00	4070414,00 524738,00	714007,00 276645,00	2831669,00		4070414,00	
45	45	8601-0605-0204 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	689983,00 41419,00	7335,00 2920,00	689983,00 41419,00	7335,00 2920,00	641229,00		689983,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шиф[redacted]р норм, код [redacted]ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46	46	8601-0605[redacted]0402 УСН РК 8.0[redacted]2-03-2022	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	152841,00 18760,00	260,00 87,00	152841,00 18760,00	260,00 87,00	133821,00		152841,00	
47	47	8601-0307[redacted]0107 УСН РК 8.0[redacted]2-03-2022	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	165757,00 6418,00	374,00 94,00	165757,00 6418,00	374,00 94,00	158965,00		165757,00	
48	48	8601-0307[redacted]0404 УСН РК 8.0[redacted]-03-2022	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	1	77853,00 0,00	0,00 0,00	77853,00 0,00	0,00 0,00	77853,00		77853,00	
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы					5561644,00 602503,00	722704,00 279914,00	4236437,00 0,00	0,00 0,00	5561644,00	
			ИТОГО по смете 7-1-1					14788036,00 4287541,00	1697215,00 493275,00	8767925,00 0,00	0,00 0,00	14 788 036	
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									14 788 036	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								916 858	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								15 704 894	
			сметная прибыль 5%	Тенге								785 245	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								16 490 139	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								314 098	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								16 804 237	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								19 543 327	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								19 152 461	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 298 295	
			ИТОГО с НДС	Тенге								21 450 756	
			ИТОГО по АКТУ с НДС	Тенге								21 586 712,04	

ТЕХНИЧ[redacted]СКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Ма[redacted]жантас"

Директор _____ **Р.Е.Амангелді**

Инженер-э[redacted]скперт _____ **Р.К.Естемесова**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Андас-групп"

Директор _____ **Сатбай М.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР :

Эксперт авторского надзора ТОО "Turar Healthcare":

_____ **Ж.К.Джумашев**