Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Андас-групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Туркестанской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: Туркестанская область, с.о. Зертас, с. Шомшакты (бывшее Зертас)(без наружных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)в с.Шомшакты**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **12.04.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-1 Архитектурное строительство										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 1	м³	65,7	311,00 0,00	311,00 90,00	20433,00 0,00	20433,00 5913,00			20433,00	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м³	7,3	7485,00 7485,00	0,00 0,00	54641,00 54641,00	0,00 0,00			54641,00	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	21,9	3182,00 3182,00	0,00 0,00	69686,00 69686,00	0,00 0,00			69686,00	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	21,9	505,00 310,00	195,00 62,00	11060,00 6789,00	4271,00 1358,00			11060,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					155820,00 131116,00	24704,00 7271,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155820,00	
			Раздел 2: Фундаменты										
			Подраздел 1: Монолитный ростверк (л.6 АС)										
5	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	8,6	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	63330,00 26600,00	36688,00 11275,00	42,00		63330,00	
6	6	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	9,89	5857,00		57926,00		57926,00		57926,00	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	8,6	8541,00 4482,00	2286,00 428,00	73453,00 38545,00	19660,00 3681,00	15248,00		73453,00	
8	8	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,772	19915,00		174694,00		174694,00		174694,00	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	19,4	20941,00 10919,00	3677,00 649,00	406255,00 211829,00	71334,00 12591,00	123092,00		406255,00	
10	10	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,691	23544,00		463605,00		463605,00		463605,00	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,581	363218,00		211030,00		211030,00		211030,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	21[redacted]-210-0301 РС[redacted]НБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,7048	317635,00		541504,00		541504,00		541504,00	
13	13	61[redacted]1-0401-0107 ЕС[redacted]Ц РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	189	4570,00 990,00	34,00 5,00	863730,00 187110,00	6426,00 945,00	670194,00		863730,00	
			Итого по подразделу 1: Монолитный ростверк (л.6 АС)					2855527,00 464084,00	134108,00 28492,00	2257335,00 0,00	0,00 0,00	2855527,00	
			Подраздел 2: Приямок ПР-1 (л.8 АС)										
14	14	61[redacted]1-0108-0102 ЕС[redacted]Ц РСНБ РК 2023	Устройство основании под фундаменты щебеночное 100мм	м³	0,09	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	663,00 278,00	384,00 118,00			663,00	
15	15	21[redacted]-201-0406 РС[redacted]НБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,1035	5857,00		606,00		606,00		606,00	
16	16	61[redacted]03-0101-0212 ЕС[redacted]Ц РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м³	0,46	48257,00 16418,00	4360,00 819,00	22198,00 7552,00	2006,00 377,00	12640,00		22198,00	
17	17	21[redacted]4-403-0103 РС[redacted]НБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	318244,00		16867,00		16867,00		16867,00	
18	18	61[redacted]03-0701-0807 ЕС[redacted]Ц РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0191	865671,00 862393,00	3278,00 1001,00	16534,00 16472,00	62,00 19,00			16534,00	
19	19	21[redacted]4-201-0202 РС[redacted]НБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	584143,00		4404,00		4404,00		4404,00	
20	20	21[redacted]4-210-0101 РС[redacted]НБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	363218,00		349,00		349,00		349,00	
21	21	21[redacted]4-210-0201 РС[redacted]НБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	339988,00		3604,00		3604,00		3604,00	
22	22	11[redacted]08-0201-0703 РС[redacted]НБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	1309528,00 177640,00	22054,00 5873,00	48322,00 6555,00	814,00 217,00	40953,00		48322,00	
23	23	2[redacted]1-301-0261 РС[redacted]НБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167407,00		6177,00		6177,00		6177,00	
24	24	6[redacted]11-0401-0107 Е[redacted]СЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,08	4570,00 990,00	34,00 5,00	27786,00 6019,00	206,00 30,00	21561,00		27786,00	
			Итого по подразделу 2: Приямок ПР-1 (л.8 АС)					147510,00 36876,00	3472,00 761,00	107161,00 0,00	0,00 0,00	147510,00	
			Подраздел 3: Фундаментные блоки (л.9 АС)										
25	25	6[redacted]104-0202-0101 Е[redacted]СЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	7	4340,00 1426,00	2364,00 456,00	30380,00 9982,00	16548,00 3192,00	3850,00		30380,00	
26	26	6[redacted]104-0202-0102 Е[redacted]СЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	4802,00 1650,00	2318,00 447,00	14406,00 4950,00	6954,00 1341,00	2502,00		14406,00	
27	27	6[redacted]104-0202-0103 Е[redacted]СЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	6410,00 2513,00	2952,00 569,00	262810,00 103033,00	121032,00 23329,00	38745,00		262810,00	
28	28	2[redacted]21-102-0101 Р[redacted]СНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	24,423	32132,00		784760,00		784760,00		784760,00	
29	29	6[redacted]105-0401-0103 Е[redacted]СЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,0519	242048,00	5196,00	12562,00	270,00			12562,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		236853,00	1274,00	12293,00	66,00				
30	30	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0519	318244,00		16517,00		16517,00		16517,00	
31	31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	/монолитные заделки/Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	28854,00	2286,00	2885,00	229,00	2208,00		2885,00	
						4482,00	428,00	448,00	43,00				
32	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	485,52	4570,00	34,00	2218826,00	16508,00	1721653,00		2218826,00	
						990,00	5,00	480665,00	2428,00				
			Итого по подразделу 3: Фундаментные блоки (л.9 АС)					3343146,00	161541,00	2570235,00	0,00	3343146,00	
								611371,00	30399,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					6346183,00	299121,00	4934731,00	0,00	6346183,00	
								1112331,00	59652,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)										
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен										
33	33	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	86,37	28830,00	5979,00	2490047,00	516407,00	258,00		2490047,00	
						22848,00	1264,00	1973382,00	109172,00				
34	34	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	20,7288	17106,00		354587,00		354587,00		354587,00	
35	35	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	32,8206	50379,00		1653469,00		1653469,00		1653469,00	
36	36	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	208,916667	6755,00	547,00	1411232,00	114278,00			1411232,00	
						6207,00	114,00	1296746,00	23817,00				
37	37	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,805083	17106,00		82196,00		82196,00		82196,00	
38	38	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,5294	50379,00		530461,00		530461,00		530461,00	
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,19	29965,00	2286,00	275378,00	21008,00	213180,00		275378,00	
						4482,00	428,00	41190,00	3933,00				
40	40	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2984	319430,00		95318,00		95318,00		95318,00	
41	41	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	25,9	3350,00	9,00	86765,00	233,00	75447,00		86765,00	
						428,00	2,00	11085,00	52,00				
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					6979453,00	651926,00	3004916,00	0,00	6979453,00	
								3322403,00	136974,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: Перемычки АС 14										
42	42	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,4077	121789,00	8960,00	49653,00	3653,00	24398,00		49653,00	
						52984,00	1592,00	21602,00	649,00				
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	363218,00		6901,00		6901,00		6901,00	
44	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	339988,00		48618,00		48618,00		48618,00	
45	45	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,15	121789,00	8960,00	140057,00	10304,00	68821,00		140057,00	
						52984,00	1592,00	60932,00	1831,00				
46	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,022	363218,00		7991,00		7991,00		7991,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стран происхож
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	2 14-210-0201 Р СНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,096	339988,00		32639,00		32639,00		32639,00	
			Итого по подразделу 2: Перемычки АС 14					285859,00	13957,00	189368,00	0,00	285859,00	
								82534,00	2480,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 15)										
48	48	6 103-0401-0204 Е СЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	м³	8,7	38053,00 8877,00	7091,00 1799,00	331061,00 77230,00	61691,00 15651,00	192140,00		331061,00	
49	49	6 103-0401-0202 Е СЦ РСНБ РК 2023	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,6524	76524,00 63155,00	2674,00 648,00	49924,00 41202,00	1745,00 423,00	6977,00		49924,00	
50	50	2 14-210-0101 Р СНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0498	363218,00		18088,00		18088,00		18088,00	
51	51	2 14-210-0201 Р СНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6026	339988,00		204877,00		204877,00		204877,00	
			Итого по подразделу 3: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 15)					603950,00	63436,00	422082,00	0,00	603950,00	
								118432,00	16074,00	0,00	0,00		
			Подраздел 4: Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000(АС 18)										
52	52	6 03-0401-0204 Е Ц РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	м³	12,3	38053,00 8877,00	7091,00 1799,00	468052,00 109187,00	87220,00 22128,00	271645,00		468052,00	
53	53	6 03-0401-0202 Е Ц РСНБ РК 2023	Армирование армированного пояса железобетонного	т	2,37306	76524,00 63155,00	2674,00 648,00	181596,00 149871,00	6346,00 1538,00	25379,00		181596,00	
54	54	21 4-210-0101 Р НБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,95207	363218,00		345809,00		345809,00		345809,00	
55	55	21 4-210-0201 Р НБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,42099	339988,00		483120,00		483120,00		483120,00	
			Итого по подразделу 4: Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000(АС 18)					1478577,00	93566,00	1125953,00	0,00	1478577,00	
								259058,00	23666,00	0,00	0,00		
			Подраздел 5: Монолитный пояс Мп-3(АС 30)										
56	56	61 03-0401-0204 Е Ц РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	м³	2,397	38053,00 8877,00	7091,00 1799,00	91213,00 21278,00	16997,00 4312,00	52938,00		91213,00	
57	57	61 03-0401-0202 Е Ц РСНБ РК 2023	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,24	76524,00 63155,00	2674,00 648,00	18366,00 15157,00	642,00 156,00	2567,00		18366,00	
58	58	21 4-210-0101 Р НБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	363218,00		24699,00		24699,00		24699,00	
59	59	21 4-210-0201 Р НБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,172	339988,00		58478,00		58478,00		58478,00	
			Итого по подразделу 5: Монолитный пояс Мп-3(АС 30)					192756,00	17639,00	138682,00	0,00	192756,00	
								36435,00	4468,00	0,00	0,00		
			Подраздел 6: ЖБ Обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)										
60	60	61 3-0101-0304 Е Ц РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м³	0,04	41432,00 12612,00	2747,00 555,00	1657,00 504,00	110,00 22,00	1043,00		1657,00	
61	61	61 3-0301-0402 Е Ц РСНБ РК 2023	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,00844	113269,00 104754,00	5991,00 1318,00	956,00 884,00	50,00 11,00	22,00		956,00	
62	62	21 -210-0101 Р НБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	363218,00		218,00		218,00		218,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00784	339988,00		2666,00		2666,00		2666,00	
			Итого по подразделу 6: ЖБ Обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)					5497,00	160,00	3949,00	0,00	5497,00	
								1388,00	33,00	0,00	0,00		
			Подраздел 7: Узлы крепления перегородок АС 21										
64	64	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,59355	242048,00	5196,00	385716,00	8280,00			385716,00	
						236853,00	1274,00	377437,00	2030,00				
65	65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,59355	405165,00		645651,00		645651,00		645651,00	
66	66	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,105	1948906,00	3278,00	204635,00	344,00	113740,00		204635,00	
						862393,00	1001,00	90551,00	105,00				
67	67	252-207-1187 *СпрСЦ 06.2023*	Анкер-шпилька	шт.	84	475,00		39900,00		39900,00		39900,00	
			Итого по подразделу 7: Узлы крепления перегородок АС 21					1275902,00	8624,00	799291,00	0,00	1275902,00	
								467988,00	2135,00	0,00	0,00		
			Подраздел 8: Сердечники монолитные (АС 12,31,32)										
68	68	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	9,72	58076,00	22260,00	564499,00	216367,00	231074,00		564499,00	
						12043,00	4133,00	117058,00	40173,00				
69	69	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,6362	242048,00	5196,00	396039,00	8502,00			396039,00	
						236853,00	1274,00	387539,00	2085,00				
70	70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5616	363218,00		203983,00		203983,00		203983,00	
71	71	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0746	339988,00		365351,00		365351,00		365351,00	
72	72	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	3,52	58076,00	22260,00	204428,00	78355,00	83682,00		204428,00	
						12043,00	4133,00	42391,00	14548,00				
73	73	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,58	242048,00	5196,00	140388,00	3014,00			140388,00	
						236853,00	1274,00	137375,00	739,00				
74	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1488	363218,00		54047,00		54047,00		54047,00	
75	75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4312	339988,00		146603,00		146603,00		146603,00	
76	76	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	0,85	58076,00	22260,00	49365,00	18921,00	20207,00		49365,00	
						12043,00	4133,00	10237,00	3513,00				
77	77	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0918	242048,00	5196,00	22220,00	477,00			22220,00	
						236853,00	1274,00	21743,00	117,00				
78	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	363218,00		9880,00		9880,00		9880,00	
79	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	339988,00		21963,00		21963,00		21963,00	
80	80	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	0,18	58076,00	22260,00	10454,00	4007,00	4279,00		10454,00	
						12043,00	4133,00	2168,00	744,00				
81	81	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0232	242048,00	5196,00	5616,00	121,00			5616,00	
						236853,00	1274,00	5495,00	30,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	214-2[redacted]0-0101 РСНБ [redacted]РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	363218,00		2833,00		2833,00		2833,00	
83	83	214-2[redacted]0-0201 РСНБ [redacted]РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	339988,00		5236,00		5236,00		5236,00	
			Итого по подразделу 8: Сердечники монолитные (АС 12,31,32)					2202905,00	329764,00	1149138,00	0,00	2202905,00	
								724006,00	61949,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					13024899,00	1179072,00	6833379,00	0,00	13024899,00	
								5012244,00	247779,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Плиты покрытия АС 19										
84	84	6104-0[redacted]401-0106 ЕСЦ РС[redacted]НБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	36	7693,00 3269,00	2955,00 551,00	276948,00 117684,00	106380,00 19836,00	52884,00		276948,00	
85	85	222-20[redacted]3-0303 РСНБ Р[redacted]К 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	257,4	9132,00		2350577,00		2350577,00		2350577,00	
86	86	214-21[redacted]0-0101 РСНБ Р[redacted]К 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03907	363218,00		14191,00		14191,00		14191,00	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия АС 19					2641716,00	106380,00	2417652,00	0,00	2641716,00	
								117684,00	19836,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Крыльцо КР-1 (л.22 АС)										
87	87	6109-0[redacted]02-0104 ЕСЦ РС[redacted]НБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	1,06	15723,00 11458,00	4260,00 1272,00	16666,00 12145,00	4515,00 1348,00	6,00		16666,00	
88	88	211-201[redacted]-0401 РСНБ Р[redacted]С 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,3074	6894,00		2119,00		2119,00		2119,00	
89	89	211-201[redacted]-0404 РСНБ РК[redacted]С 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,0954	7012,00		669,00		669,00		669,00	
90	90	211-201[redacted]0407 РСНБ РК[redacted]С 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	1,06	5772,00		6118,00		6118,00		6118,00	
91	91	6103-01[redacted]1-0211 ЕСЦ РСН[redacted]Б РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	2,12	33357,00 7102,00	3546,00 689,00	70717,00 15056,00	7518,00 1461,00	48143,00		70717,00	
92	92	214-403[redacted]0102 РСНБ РК[redacted]2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,065402	369956,00		24196,00		24196,00		24196,00	
93	93	6106-03[redacted]2-0112 ЕСЦ РСН[redacted]Б РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,92404	65269,00 25158,00	25450,00 6208,00	60311,00 23247,00	23516,00 5736,00	13548,00		60311,00	
94	94	6106-03[redacted]2-0301 ЕСЦ РСН[redacted]Б РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,0069	278864,00 232866,00	41992,00 10257,00	1924,00 1607,00	290,00 71,00	27,00		1924,00	
95	95	214-205-[redacted]103 РСНБ РК [redacted]2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,79944	439419,00		351289,00		351289,00		351289,00	
96	96	214-205-[redacted]202 РСНБ РК [redacted]2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1246	441687,00		55034,00		55034,00		55034,00	
97	97	214-201-[redacted]102 РСНБ РК [redacted]022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0069	494281,00		3411,00		3411,00		3411,00	
98	100	6107-010[redacted]-0214 ЕСЦ РС[redacted]РК 2023	Установка стропилы с изготовлением		0,096	297911,00	1850,00	28599,00	178,00	20270,00		28599,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		84911,00	517,00	8151,00	50,00				
99	101	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		0,096	3302,00	146,00	317,00	14,00			317,00	
				$м^3$		3155,00	45,00	303,00	4,00				
100	102	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		0,000163	121212,00		20,00		20,00		20,00	
				т									
101	103	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		0,000643	1649038,00		1061,00		1061,00		1061,00	
				т									
102	104	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,000096	108426,00		10,00		10,00		10,00	
				т									
103	105	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м		12	1835,00	343,00	22020,00	4116,00	2220,00		22020,00	
				$м^2$ покрытия		1307,00	87,00	15684,00	1044,00				
104	106	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		13,272	4961,00		65842,00		65842,00		65842,00	
				$м^2$									
105	107	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа		7,04	2005,00	24,00	14115,00	169,00	1718,00		14115,00	
				м		1737,00	5,00	12228,00	35,00				
106	108	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,039424	534998,00		21092,00		21092,00		21092,00	
				т									
107	109	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой		10,56	27872,00	395,00	294328,00	4171,00	228772,00		294328,00	
				$м^2$		5813,00	118,00	61385,00	1246,00				
108	110	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм		10,7712	2865,00		30859,00		30859,00		30859,00	
				$м^2$									
109	111	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями		12,24	1859,00	6,00	22754,00	73,00	5606,00		22754,00	
				$м^2$		1395,00	2,00	17075,00	24,00				
110	112	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель		12,24	18305,00		224053,00		224053,00		224053,00	
				$м^2$									
111	113	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель		12,24	3978,00		48691,00		48691,00		48691,00	
				$м^2$									
			Итого по разделу 5: Крыльцо КР-1 (л.22 АС)					1366215,00	44560,00	1154774,00	0,00	1366215,00	
								166881,00	11019,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Крыльцо КР-2 (л.25 АС)										
112	114	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		1,16	15723,00	4260,00	18239,00	4942,00	6,00		18239,00	
				$м^3$		11458,00	1272,00	13291,00	1476,00				
113	115	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм		0,3364	6894,00		2319,00		2319,00		2319,00	
				$м^3$									
114	116	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		0,1044	7012,00		732,00		732,00		732,00	
				$м^3$									
115	117	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		1,16	5772,00		6696,00		6696,00		6696,00	
				$м^3$									
116	118	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		2,32	33357,00	3546,00	77388,00	8226,00	52685,00		77388,00	
				$м^3$		7102,00	689,00	16477,00	1598,00				
117	119	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,032701	369956,00		12098,00		12098,00		12098,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	120	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,25756	65269,00 25158,00	25450,00 6208,00	16811,00 6480,00	6555,00 1599,00	3776,00		16811,00	
119	121	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,00483	278864,00 232866,00	41992,00 10257,00	1347,00 1125,00	203,00 50,00	19,00		1347,00	
120	122	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,19226	439419,00		84483,00		84483,00		84483,00	
121	123	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0653	441687,00		28842,00		28842,00		28842,00	
122	124	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00483	494281,00		2387,00		2387,00		2387,00	
123	125	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	348229,00		195356,00		195356,00		195356,00	
124	128	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	297911,00 84911,00	1850,00 517,00	32770,00 9340,00	204,00 57,00	23226,00		32770,00	
125	129	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3302,00 3155,00	146,00 45,00	363,00 347,00	16,00 5,00			363,00	
126	130	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	121212,00		23,00		23,00		23,00	
127	131	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1649038,00		1215,00		1215,00		1215,00	
128	132	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	108426,00		12,00		12,00		12,00	
129	133	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	7,7	1835,00 1307,00	343,00 87,00	14130,00 10064,00	2641,00 670,00	1425,00		14130,00	
130	134	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,5162	4961,00		42249,00		42249,00		42249,00	
131	135	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	6,32	2005,00 1737,00	24,00 5,00	12672,00 10978,00	152,00 32,00	1542,00		12672,00	
132	136	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,035392	534998,00		18935,00		18935,00		18935,00	
133	137	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	11,6	27872,00 5813,00	395,00 118,00	323315,00 67431,00	4582,00 1369,00	251302,00		323315,00	
134	138	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	11,832	2865,00		33899,00		33899,00		33899,00	
135	139	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	7,11	1859,00 1395,00	6,00 2,00	13217,00 9918,00	42,00 14,00	3257,00		13217,00	
136	140	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	$м^2$	7,11	18305,00		130149,00		130149,00		130149,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
137	141	23[redacted]2-104-0103 РС[redacted]ПБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,11	3978,00		28284,00		28284,00		28284,00	
			Итого по разделу 6: Крыльцо КР-2 (л.25 АС)					1097931,00	27563,00	924917,00	0,00	1097931,00	
								145451,00	6870,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Металлическая колонна Мк-1 АС 26										
138	142	61[redacted]6-0302-0112 ЕСЦ[redacted]Ц РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,20808	65269,00 25158,00	25450,00 6208,00	13581,00 5235,00	5296,00 1292,00	3050,00		13581,00	
139	143	214[redacted]-205-0202 РСН[redacted]Б РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,20808	441687,00		91906,00		91906,00		91906,00	
140	144	610[redacted]3-0701-0807 ЕСЦ[redacted]РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0276	1948906,00 862393,00	3278,00 1001,00	53790,00 23802,00	91,00 28,00	29897,00		53790,00	
141	147	217[redacted]101-0304 РСН[redacted]Б РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	193,00		1544,00		1544,00		1544,00	
			Итого по разделу 7: Металлическая колонна Мк-1 АС 26					160821,00	5387,00	126397,00	0,00	160821,00	
								29037,00	1320,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: Металлическая колонна Мк-2 АС 27										
142	148	610[redacted]-0302-0112 ЕСЦ[redacted]РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,19458	65269,00 25158,00	25450,00 6208,00	12700,00 4895,00	4952,00 1208,00	2853,00		12700,00	
143	149	214-[redacted]205-0202 РСН[redacted]РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,19458	441687,00		85943,00		85943,00		85943,00	
144	150	6103[redacted]0701-0807 ЕСЦ[redacted]РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0144	1948906,00 862393,00	3278,00 1001,00	28064,00 12418,00	47,00 14,00	15599,00		28064,00	
145	153	217-[redacted]01-0304 РСНБ[redacted]РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6	193,00		1158,00		1158,00		1158,00	
			Итого по разделу 8: Металлическая колонна Мк-2 АС 27					127865,00	4999,00	105553,00	0,00	127865,00	
								17313,00	1222,00	0,00	0,00		
			Раздел 10: Стремянки АС 29										
146	175	6106[redacted]0304-0101 ЕСЦ[redacted]СНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	214697,00 132577,00	56379,00 14849,00	31998,00 19759,00	8403,00 2213,00	3836,00		31998,00	
147	176	222-5[redacted]03-0201 РСНБ[redacted]РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1074856,00		160197,00		160197,00		160197,00	
			Итого по разделу 10: Стремянки АС 29					192195,00	8403,00	164033,00	0,00	192195,00	
								19759,00	2213,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по смете 2-1-1					25113645,00	1700189,00	16661436,00	0,00	25113645,00	
			в том числе оборудование:					6751816,00	357182,00	0,00	0,00		
			в том числе СМР:									-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными р	Тенге								25 113 645	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								1 557 046	
			сметная прибыль 5%	Тенге								26 670 691	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								1 333 535	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								28 004 226	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								533 414	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								28 537 639	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								33 189 275	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								32 525 489	
			ИТОГО с НДС	Тенге								3 903 059	
												36 428 548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
[redacted]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-2 Архитектурные решения работы										
			Раздел 1: Фасады АР 3										
1 [redacted]	2	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	9,160863	60560,00		554782,05		554782,05		554782,05	
			Итого по разделу 1: Фасады АР 3					554782,05	0,00	554782,05	0,00	554782,05	
			Раздел 3: Подпольные каналы					0,00	0,00	0,00	0,00		
2	38	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подпольного канала	$м^3$	0,89	39782,00 11406,00	2809,00 537,00	35406,00 10151,00	2500,00 478,00	22755,00		35406,00	
3	39	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00816	1282241,00 252620,00	3278,00 1001,00	10463,00 2061,00	27,00 8,00	8375,00		10463,00	
4	40	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	1,77	2289,00		4052,00		4052,00		4052,00	
5	41	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00816	491270,00		4009,00		4009,00		4009,00	
6	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,087	4570,00 990,00	34,00 5,00	14108,00 3056,00	105,00 15,00	10947,00		14108,00	
7	43	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подпольного канала	$м^3$	14,7	39782,00 11406,00	2809,00 537,00	584795,00 167668,00	41292,00 7894,00	375835,00		584795,00	
8	44	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2756	1282241,00 252620,00	3278,00 1001,00	353386,00 69622,00	904,00 276,00	282860,00		353386,00	
9	45	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	67,8	2289,00		155194,00		155194,00		155194,00	
10	46	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,216	28212,00 14764,00	5777,00 1543,00	34306,00 17953,00	7025,00 1876,00	9328,00		34306,00	
11	47	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,216	116961,00		142225,00		142225,00		142225,00	
12 [redacted]	48	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	79,9595	4570,00 990,00	34,00 5,00	365415,00 79160,00	2719,00 400,00	283536,00		365415,00	
13	49	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	5,76	3997,00 946,00	362,00 88,00	23023,00 5449,00	2085,00 507,00	15489,00		23023,00	
14	50	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство монолитного приямка	$м^3$	0,94	39782,00 11406,00	2809,00 537,00	37395,00 10722,00	2641,00 505,00	24032,00		37395,00	
15	51	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04404	1282241,00 252620,00	3278,00 1001,00	56470,00 11125,00	144,00 44,00	45200,00		56470,00	
16	52	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	12,4	2289,00		28384,00		28384,00		28384,00	
17	53	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,28	4570,00 990,00	34,00 5,00	37840,00 8197,00	281,00 41,00	29362,00		37840,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр н[redacted]рм, код ресу[redacted]рса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	п
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	54	261-301-026 [redacted] 1 *РСНБ РК 202[redacted]*	**Решетки для приямков стальные**	т	0,12477	167407,00		20887,00		20887,00		20887,00	
			Итого по разделу 3: Подпольные каналы					1907358,00	59723,00	1462470,00	0,00	1907358,00	
								385164,00	12044,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по смете 2-1-2					2462140,05	59723,00	2017252,05	0,00	2 462 140	
								385164,00	12044,00	0,00	0,00		
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									2 462 140	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными р	Тенге								152 653	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								2 614 793	
			сметная прибыль 5%	Тенге								130 740	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								2 745 532	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								52 296	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								2 797 828	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								3 253 874	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								3 188 797	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								382 656	
			ИТОГО с НДС	Тенге								3 571 452	
			ИТОГО по АКТУ с НДС	Тенге								40 000 000	

ТЕХНИЧЕС[redacted]КИЙ НАДЗОР:

ТОО "Мар[redacted]сантас"

Директор [redacted] Р.Е.Аубакирулы

Инженер-эк[redacted]перт [redacted] Р.К.Естемесова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Андас-групп"

Директор [redacted] Сэтбай М.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР :

Эксперт авторского надзора ТОО "Turar Healthcare":

[redacted] Ж.К.Джумашев