Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Андас-групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Туркестанской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: Туркестанская область, с.о. Зертас, с. Шомшакты (бывшее Зертас)(без наружных сетей)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)в с.Шомшакты**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **12.04.2024 г.**
(наименование)

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-1 Архитектурное строительство										
			Раздел 9: Вентканалы АС 28										
1	154	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	2,1	28830,00 22848,00	5979,00 1264,00	60543,00 47981,00	12556,00 2654,50	6,00		60543,00	
2	155	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,504	17106,00		8621,50		8621,50		8621,50	
3	156	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,798	50379,00		40202,50		40202,50		40202,50	
4	157	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0387	242048,00 236853,00	5196,00 1274,00	9367,50 9166,00	201,50 49,50			9367,50	
5	158	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0387	405165,00		15680,00		15680,00		15680,00	
6	159	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании-пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,0362	278864,00 232866,00	41992,00 10257,00	10095,00 8429,50	1520,50 371,50	145,00		10095,00	
7	160	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0362	494281,00		17893,00		17893,00		17893,00	
8	161	6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	17,52	6570,00 5603,00	38,00 9,00	115106,50 98164,50	665,50 157,50	16276,50		115106,50	
9	162	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,88	60560,00		53293,00		53293,00		53293,00	
10	163	6112-0202-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса при оштукатуривании колонна	$м^2$	17,52	9349,00 1508,00	15,00 4,00	163794,50 26420,00	262,50 70,00	137112,00		163794,50	
11	164	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	363218,00		1816,00		1816,00		1816,00	
12	165	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	339988,00		4080,00		4080,00		4080,00	
13	166	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	/Пластина 30х4/Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0207	1948906,00 862393,00	3278,00 1001,00	40342,50 17851,50	67,50 20,50	22423,00		40342,50	
14	167	6112-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая	$м^2$	17,52	6965,00 6838,00	112,00 46,00	122027,00 119802,00	1962,50 80[illegible],00	262,50		122027,00	

15	168	212-402-[redacted]107 РСНБ РК [redacted]022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,38544	24828,00		9569,50		9569,50		9569,50	
16	169	6110-030[redacted]-0107 ЕСЦ РСНБ[redacted]РК 2023	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	31,206897	2005,00 1737,00	24,00 5,00	62570,00 54206,50	749,00 156,00	7614,50		62570,00	
17	170	214-105-0[redacted]02 РСНБ РК 2[redacted]22	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,09946	534998,00		53210,50		53210,50		53210,50	
			Итого по разделу 9: Вентканалы АС 28					788212,00 382021,00	17985,00 4285,50	388205,50 0,00	0,00 0,00	788212,00	
			ИТОГО по 2-1-1					788212,00 382021,00	17985,00 4285,50	388205,50 0,00	0,00 0,00	788 212	
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									788 212	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								48 869	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								837 081	
			сметная прибыль 5%	Тенге								41 854	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								878 935	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								16 742	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								895 677	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								1 041 672	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								1 020 839	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								122 501	
			ИТОГО с НДС	Тенге								1 143 339	

СМЕТА 2-1-2 Архитектурные решения работы

			Раздел 2: Кровля АР 21										
1	14	6111-0402-03[redacted]01 ЕСЦ РСНБ РК [redacted]2023	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282,73	2267,00 704,00	46,00 7,00	640949,00 199042,00	13005,00 1979,00	428902,00		640949,00	
2	15	6111-0402-01[redacted]3 ЕСЦ РСНБ РК [redacted]023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	3138,00 1863,00	106,00 22,00	887207,00 526726,00	29969,00 6220,00	330512,00		887207,00	
3	16	6111-0402-010[redacted]-4 ЕСЦ РСНБ РК 2[redacted]023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	2107,00 1443,00	104,00 22,00	595712,00 407979,00	29404,00 6220,00	158329,00		595712,00	
4	18	6106-0401-020[redacted]1 ЕСЦ РСНБ РК 2[redacted]23	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	282,73	1835,00 1307,00	343,00 87,00	518810,00 369528,00	96977,00 24598,00	52305,00		518810,00	
5	24	6110-0302-010[redacted] ЕСЦ РСНБ РК 20[redacted]23	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	282,73	1132,00 799,00	226,00 46,00	320050,00 225901,00	63897,00 13006,00	30252,00		320050,00	
6	25	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,325769	21235,00		91858,00		91858,00		91858,00	
7	26	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 202[redacted]3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	282,73	222,00 104,00	118,00 25,00	62766,00 29404,00	33362,00 7068,00			62766,00	
8	27	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,093461	21235,00		214335,00		214335,00		214335,00	
9	28	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023[redacted]	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,791644	52181,00 48714,00	3467,00 1058,00	41309,00 38564,00	2745,00 838,00			41309,00	
10	30	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282,73	1025,00 380,00	18,00 2,00	289798,00 107437,00	5089,00 565,00	177272,00		289798,00	
11	31	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	56,046	556,00		31161,50		31161,50		31161,50	
12	35	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство аэраторов	шт	4	2728,00 1843,00	12,00 4,00	10912,00 7372,00	48,00 16,00	3492,00		10912,00	
13	36	СТПрайслист	Аэратор	шт	4	12500,00		50000,00		50000,00		50000,00	
14	37	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив		179,8	3063,00	9,00	550727,00	1619,00	266462,00		550727,00	

			Итого по разделу 2: Кровля АР 21	м		1572,00	2,00	282646,00	360,00				
								4305594,50	276115,00	1834880,50	0,00	4305594,50	
			Раздел 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					2194599,00	60870,00	0,00	0,00		
			Подраздел 1: Потолок										
[redacted]	76	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	59,88	2482,00 2423,00	15,00 4,00	148622,00 145089,00	899,00 240,00	2634,00		148622,00	
16 [redacted]	77	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	246,88524	137,00		33823,00		33823,00		33823,00	
17	78	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	59,88	1133,00 1081,00	8,00 3,00	67844,00 64730,00	479,00 180,00	2635,00		67844,00	
18	79	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,041317	325091,00		13432,00		13432,00		13432,00	
19	80	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	90,64	2482,00 2423,00	15,00 4,00	224968,00 219621,00	1360,00 363,00	3987,00		224968,00	
20	81	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	373,70872	137,00		51198,00		51198,00		51198,00	
21	82	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	90,64	1133,00 1081,00	8,00 3,00	102695,00 97982,00	725,00 272,00	3988,00		102695,00	
22	83	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,062542	325091,00		20332,00		20332,00		20332,00	
23	84	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	60,47	2482,00 2423,00	15,00 4,00	150087,00 146519,00	907,00 242,00	2661,00		150087,00	
24 [redacted]	85	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	249,31781	137,00		34157,00		34157,00		34157,00	
25	86	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	60,47	1133,00 1081,00	8,00 3,00	68513,00 65368,00	483,00 181,00	2662,00		68513,00	
26	87	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,041724	325091,00		13564,00		13564,00		13564,00	
27	88	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	8,33	5724,00 4636,00	43,00 11,00	47681,00 38618,00	359,00 92,00	8704,00		47681,00	
28	89	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,428995	60560,00		25980,00		25980,00		25980,00	
29	90	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	5730,00 5514,00	85,00 28,00	47731,00 45932,00	708,00 233,00	1091,00		47731,00	
30	91	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	24466,00		6522,00		6522,00		6522,00	
31	92	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,9964	1081,00		9725,00		9725,00		9725,00	
32	93	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	8,33	1881,00 1827,00	10,00 3,00	15669,00 15219,00	83,00 25,00	367,00		15669,00	
33	94	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	22,89917	137,00		3137,00		3137,00		3137,00	
34	95	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	8,33	1133,00 1081,00	8,00 3,00	9438,00 9005,00	67,00 25,00	366,00		9438,00	
35	96	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,005748	325091,00		1869,00		1869,00		1869,00	

36	97	6112-[redacted]301-0301 ЕСЦ Р[redacted]НБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м²	14,23	1881,00 1827,00	10,00 3,00	26767,00 25998,00	143,00 43,00	626,00		26767,00
37	98	232-50[redacted]1-0301 РСНБ Р[redacted]К 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	39,11827	137,00		5359,00		5359,00		5359,00
38	99	6112-0[redacted]02-0106 ЕСЦ РС[redacted]НБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	14,23	1133,00 1081,00	8,00 3,00	16123,00 15383,00	114,00 43,00	626,00		16123,00
39	100	236-202[redacted]0301 РСНБ РК[redacted]2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,009819	325091,00		3192,00		3192,00		3192,00
			Итого по подразделу 1: Потолок					1148428,00 889464,00	6327,00 1939,00	252637,00 0,00	0,00 0,00	1148428,00
			Подраздел 2: Стены									
40	101	6112-020[redacted]2-0103 ЕСЦ РСНБ[redacted]РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	141,58	3556,00 3298,00	254,00 107,00	503458,00 466931,00	35961,00 15149,00	566,00		503458,00
41	102	212-402-0[redacted]107 РСНБ РК 2[redacted]22	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,647546	24828,00		65733,00		65733,00		65733,00
42	103	6112-0202[redacted]0701 ЕСЦ РСНБ [redacted]РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	м²	141,58	2400,00 2327,00	38,00 10,00	339792,00 329457,00	5380,00 1416,00	4955,00		339792,00
43	104	232-503-01[redacted]03 РСНБ РК 20[redacted]2	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	792,70642	94,00		74514,00		74514,00		74514,00
44	105	6112-0302-[redacted]105 ЕСЦ РСНБ Р[redacted]К 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	141,58	1012,00 960,00	8,00 3,00	143279,00 135917,00	1133,00 425,00	6229,00		143279,00
45	106	236-202-030[redacted]1 РСНБ РК 202[redacted]	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,089195	325091,00		28997,00		28997,00		28997,00
46	107	6112-0102-0[redacted]03 ЕСЦ РСНБ РК[redacted]2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/окантовка керамогранитом стен/	м²	3,72	9980,00 6312,00	38,00 12,00	37126,00 23481,00	142,00 45,00	13503,00		37126,00
47	108	6112-0202-01[redacted]01 ЕСЦ РСНБ РК [redacted]2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	334,85	2995,00 2751,00	243,00 103,00	1002876,00 921172,00	81369,00 34490,00	335,00		1002876,00
48	109	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	5,056235	24828,00		125536,00		125536,00		125536,00
49	110	6112-0102-020[redacted]3 ЕСЦ РСНБ РК 2[redacted]023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	334,85	6863,00 6312,00	38,00 12,00	2298076,00 2113573,00	12724,00 4018,00	171779,00		2298076,00
50	111	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	341,547	2368,00		808783,00		808783,00		808783,00
51	112	6112-0202-010[redacted] ЕСЦ РСНБ РК 20[redacted]23	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	176,4	3556,00 3298,00	254,00 107,00	627278,00 581767,00	44806,00 18875,00	705,00		627278,00
52	113	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	3,29868	24828,00		81900,00		81900,00		81900,00
53	114	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 202[redacted]	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	м²	176,4	2400,00 2327,00	38,00 10,00	423360,00 410483,00	6703,00 1764,00	6174,00		423360,00
54	115	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	987,6636	94,00		92840,00		92840,00		92840,00
55	116	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	176,4	1012,00 960,00	8,00 3,00	178517,00 169344,00	1411,00 529,00	7762,00		178517,00
56	117	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,111132	325091,00		36128,00		36128,00		36128,00
57	118	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/места сан.приборов/	м²	5,6	6863,00 6312,00	38,00 12,00	38433,00 35347,00	213,00 67,00	2873,00		38433,00
58	119	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	5,712	2368,00		13526,00		13526,00		13526,00

59	1[redacted]0	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м² изолируемой поверхности	34,6	5724,00 4636,00	43,00 11,00	198050,00 160406,00	1488,00 381,00	36156,00		198050,00	
60	12[redacted]1	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	1,7819	60560,00		107912,00		107912,00		107912,00	
61	12[redacted]	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м²	34,6	5173,00 4954,00	85,00 28,00	178986,00 171408,00	2941,00 969,00	4637,00		178986,00	
62	123	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	37,368	1081,00		40395,00		40395,00		40395,00	
63	124	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	1,0726	24466,00		26242,00		26242,00		26242,00	
64	125	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 3 мм	м²	34,6	2400,00 2327,00	38,00 10,00	83040,00 80514,00	1315,00 346,00	1211,00		83040,00	
65	126	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	116,23524	94,00		10926,00		10926,00		10926,00	
66	127	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	34,6	1012,00 960,00	8,00 3,00	35015,00 33216,00	277,00 104,00	1522,00		35015,00	
67	128	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,021798	325091,00		7086,00		7086,00		7086,00	
68	129	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	44,53	2995,00 2751,00	243,00 103,00	133367,00 122502,00	10821,00 4587,00	44,00		133367,00	
69	130	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,672403	24828,00		16694,00		16694,00		16694,00	
70	131	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	44,53	1012,00 960,00	8,00 3,00	45064,00 42749,00	357,00 134,00	1958,00		45064,00	
71	132	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,028054	325091,00		9120,00		9120,00		9120,00	
72	133	[redacted]6112-0501-0401 [redacted]ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	93,74	949,00 922,00	0,00 0,00	88959,00 86428,00	0,00 0,00	2531,00		88959,00	
73	134	[redacted]32-402-0101 [redacted]СНБ РК 2022	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	108,00		10630,00		10630,00		10630,00	
74	135	6[redacted]107-0102-0212 Е[redacted]СЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м²	5,961	747,00 678,00	38,00 12,00	4453,00 4042,00	227,00 72,00	184,00		4453,00	
75	136	2[redacted]33-204-0103 Р[redacted]НБ РК 2022	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10мм	м	39,74	1486,00		59054,00		59054,00		59054,00	
76	137	61[redacted]12-0202-0201 ЕС[redacted]Ц РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м²	53,58	7981,00 7844,00	112,00 40,00	427622,00 420282,00	6001,00 2143,00	1339,00		427622,00	
77	138	21[redacted]2-402-0105 РС[redacted]НБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	2,30394	24466,00		56368,00		56368,00		56368,00	
78	139	611[redacted]2-0202-0703 ЕС[redacted]Ц РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм	м²	53,58	3569,00 3490,00	45,00 12,00	191227,00 186994,00	2411,00 643,00	1822,00		191227,00	
79	140	232[redacted]503-0103 РСН[redacted]Б РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	94,00		12914,00		12914,00		12914,00	
80	141	611[redacted]-0302-0105 ЕСЦ[redacted]РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	53,58	1012,00 960,00	8,00 3,00	54223,00 51437,00	429,00 161,00	2357,00		54223,00	
81	142	236-[redacted]02-0301 РСНБ[redacted]РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,033755	325091,00		10974,00		10974,00		10974,00	
			Итого по подразделу 2: Стены					8728473,00 6547450,00	216109,00 86318,00	1964914,00 0,00	0,00 0,00	8728473,00	

			Итого по разделу 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17										
								9876901,00	222436,00	2217551,00	0,00	9876901,00	
								7436914,00	88257,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Полы. РП лист 18										
82	155	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	154,15	8365,00	335,00	1289465,00	51641,00	672864,00		1289465,00	
						3665,00	104,00	564960,00	16032,00				
83	161	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	65,17	1759,00	55,00	114634,00	3584,00	19942,00		114634,00	
						1398,00	18,00	91108,00	1173,00				
84	162	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	66,4734	3354,00		222952,00		222952,00		222952,00	
85	169	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	533,00	6,00	43706,00	492,00	18860,00		43706,00	
						297,00	2,00	24354,00	164,00				
86	170	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	3,924	1436,00	1,00	5634,86	3,92	3017,56		5634,86	
						666,00	0,00	2613,38	0,00				
			Итого по разделу 6: Полы. РП лист 18					1676391,86	55720,92	937635,56	0,00	1676391,86	
								683035,38	17369,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по смете 2-1-2					15858887,36	554271,92	4990067,06	0,00	15 858 887	
								10314548,38	166496,00	0,00	0,00		
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									15 858 887	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								983 251	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								16 842 138	
			сметная прибыль 5%	Тенге								842 107	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								17 684 245	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								336 843	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								18 021 088	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								20 958 525	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								20 539 355	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 464 723	
			ИТОГО с НДС	Тенге								23 004 078	

СМЕТА 2-1-3 Технологическое решение работы

			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЯ										
1	1	522-101-1252001 *СкрСЦ 06.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55888,00		55888,00				55888,00	
2	2	КПпоз.6	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм	шт	2	31950,00		63900,00		55888,00		63900,00	
3	3	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		63900,00		9411,00	
4	4	КПпоз.23	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт	1	40000,00		40000,00		9411,00		40000,00	
5	5	522-101-1217030 *СкрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		40000,00		22321,00	
6	6	522-101-1219002 *СкрСЦ 06.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821,00		9821,00		22321,00		9821,00	
7	7	КПпоз.54	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38392,86		76786,00		9821,00		76786,00	
8	8	521-101-0401028 *СкрСЦ 06.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммx90ммx395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602424,00		602424,00		76786,00		602424,00	
9	9	522-101-0225003 *СкрСЦ 06.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00		602424,00		117432,00	
10	10	КПпоз.31	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	26339,29		26339,00		117432,00		26339,00	
11	11	521-301-3017 *СкрСЦ 06.2023*	Холодильник	шт.	1	178393,00		178393,00		26339,00		178393,00	
12	12	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		178393,00		9411,00	
13	13	522-101-1219002 *СкрСЦ 06.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)		3	9821,00		29463,00		9411,00		29463,00	

14	14	522-101-1217030 *СкрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00	22321,00	29463,00	22321,00	22321,00	29463,00
15	15	КПпоз.31	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт.	1	26339,29	26339,00	22321,00	26339,00	26339,00	22321,00
16	16	522-101-1252001 *СкрСЦ 06.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт	1	55888,00	55888,00	26339,00	55888,00	55888,00	26339,00
17	17	КПпоз.8	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт.	1	41550,00	41550,00	55888,00	41550,00	41550,00	55888,00
18	18	521-101-0401028 *СкрСЦ 06.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	шт	1	602424,00	602424,00	41550,00	602424,00	602424,00	41550,00
19	19	522-101-0225003 *СкрСЦ 06.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	комплект	1	117432,00	117432,00	602424,00	117432,00	117432,00	602424,00
20	20	522-101-0201 *СкрСЦ 06.2023*	Web-камера	шт.	1	35384,00	35384,00	117432,00	35384,00	35384,00	117432,00
21	21	521-101-0401021 *СкрСЦ 06.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30268,00	30268,00	35384,00	30268,00	30268,00	35384,00
22	22	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт.	1	11875,00	11875,00	30268,00	11875,00	11875,00	30268,00
23	23	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт	1	9410,71	9411,00	11875,00	9411,00	9411,00	11875,00
24	24	КПпоз.47	Диспенсер для бумаг полотенец	шт	1	15691,96	15692,00	9411,00	15692,00	15692,00	9411,00
25	25	522-201-0502001 *СкрСЦ 06.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00	8588,00	15692,00	8588,00	8588,00	15692,00
26	26	522-101-1219002 *СкрСЦ 06.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт	3	9821,00	29463,00	8588,00	29463,00	29463,00	8588,00
27	27	522-101-1217030 *СкрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00	22321,00	29463,00	22321,00	22321,00	29463,00
28	28	КПпоз.9	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт.	1	51610,00	51610,00	22321,00	51610,00	51610,00	22321,00
29	29	КПпоз.25	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	шт	1	80000,00	80000,00	51610,00	80000,00	80000,00	51610,00
30	30	КПпоз.7	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19000,00	19000,00	80000,00	19000,00	19000,00	80000,00
31	31	КПпоз.8	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41550,00	41550,00	19000,00	41550,00	41550,00	19000,00
32	32	КП *поз.43*	Витринный шкаф 900х350х1600	шт	1	80357,14	80357,00	41550,00	80357,00	80357,00	41550,00
33	33	522-101-1252001 *СкрСЦ 06.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55888,00	55888,00	80357,00	55888,00	55888,00	80357,00
34	34	КПпоз.31	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26339,29	26339,00	55888,00	26339,00	26339,00	55888,00
35	35	521-101-0401028 *СкрСЦ 06.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602424,00	602424,00	26339,00	602424,00	602424,00	26339,00
36	36	522-101-0225003 *СкрСЦ 06.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00	117432,00	602424,00	117432,00	117432,00	602424,00
37	37	КПпоз.21	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	46919,64	46920,00	117432,00	46920,00	46920,00	117432,00
38	38	КПпоз.33	Пульсоксиметр	шт	1	38000,00	38000,00	46920,00	38000,00	38000,00	46920,00
39	39	КПпоз.35	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	933000,00	933000,00	38000,00	933000,00	933000,00	38000,00
40	40	КПпоз.58	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)		1	6730,00	6730,00	933000,00	6730,00	6730,00	933000,00

41	41	КПпоз.41	Термометр цифровой	шт	1	2591,00	2591,00	6730,00	2591,00	2591,00	
42	42	КПпоз.42	Телекардиограф	шт	1	1340000,00	1340000,00	2591,00	1340000,00	1340000,00	
43	43	КПпоз.46	Дозатор антисентических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71	9411,00	1340000,00	9411,00	9411,00	
44	44	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00	11875,00	9411,00	11875,00	11875,00	
45	45	522-201-0502001 *СпрСЦ 06.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00	8588,00	11875,00	8588,00	8588,00	
46	46	КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15691,96	15692,00	8588,00	15692,00	15692,00	
47	47	КП *поз.29*	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1400000,00	1400000,00	15692,00	1400000,00	1400000,00	
48	48	КП *поз.39*	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	1	88392,86	88393,00	1400000,00	88393,00	88393,00	
49	49	КП *поз.31*	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	1	26339,29	26339,00	88393,00	26339,00	26339,00	
50	50	521-301-3017 *СпрСЦ 06.2023*	Холодильник	шт.	1	178393,00	178393,00	26339,00	178393,00	178393,00	
51	51	КП *поз.48*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00	11875,00	178393,00	11875,00	11875,00	
52	52	КП *поз.46*	Диспенсер для антисептиков рук настенный	шт	1	9410,71	9411,00	11875,00	9411,00	9411,00	
53	53	КП *поз.47*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15691,96	15692,00	9411,00	15692,00	15692,00	
54	54	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14553,57	14554,00	15692,00	14554,00	14554,00	
55	55	КПпоз.17	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14553,57	14554,00	14554,00	14554,00	14554,00	
56	56	521-301-0506 *СпрСЦ 06.2023*	Гигрометр	шт.	1	11607,00	11607,00	14554,00	11607,00	11607,00	
57	57	КП *поз.25*	Кушетка медицинская физиотерапии 1950х650х830	шт	2	80000,00	160000,00	11607,00	160000,00	160000,00	
58	58	КПпоз.37	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	шт	3	57678,57	173036,00	160000,00	173036,00	173036,00	
59	59	521-301-2602001 *СпрСЦ 06.2023*	Стул	шт.	4	20271,00	81084,00	173036,00	81084,00	81084,00	
60	60	КП *поз.8*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870	шт	1	41550,00	41550,00	81084,00	41550,00	41550,00	
61	61	522-101-1217030 *СпрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00	22321,00	41550,00	22321,00	22321,00	
62	62	КП *поз.7*	Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность-6,0п.м.	комп	3	19000,00	57000,00	22321,00	57000,00	57000,00	
63	63	КП *поз.31*	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт ,230В,50Гц MCF IB 03	шт	1	26339,29	26339,00	57000,00	26339,00	26339,00	

64	64	КПпоз.4	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	842000,00		842000,00		842000,00		842000,00	
65	65	КПпоз.3	Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34x11x28см	шт	1	4514000,00		4514000,00		4514000,00		4514000,00	
66	66	КПпоз.22	Небулайзер компрессорный Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм, уровень шума 60 Дб, 1,9 кг	шт	1	35718,00		35718,00		35718,00		35718,00	
67	67	522-101-1252001 *СкрСЦ 06.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55888,00		55888,00		55888,00		55888,00	
68	68	КПпоз.30	Мойка на одного человека, 600x600x800	шт	1	179000,00		179000,00		179000,00		179000,00	
69	69	КПпоз.38	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52008,93		52009,00		52009,00		52009,00	
70	70	КПпоз.66	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	753690,00		753690,00		753690,00		753690,00	
71	71	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00		11875,00		11875,00		11875,00	
72	72	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		9411,00		9411,00	
73	73	КПпоз.20	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3750,00		3750,00		3750,00		3750,00	
74	74	522-201-0502001 *СкрСЦ 06.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
75	75	522-101-1219002 *СкрСЦ 06.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821,00		19642,00		19642,00		19642,00	
76	76	522-101-1217030 *СкрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		22321,00		22321,00	
77	77	КПпоз.31	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	26339,29		26339,00		26339,00		26339,00	
78	78	КПпоз.25	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг	шт	2	80000,00		160000,00		160000,00		160000,00	
79	79	КПпоз.38	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52008,93		52009,00		52009,00		52009,00	
80	80	КПпоз.12	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	60320,00		60320,00		60320,00		60320,00	
81	81	КПпоз.15	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	105357,14		105357,00		105357,00		105357,00	
82	82	КП *поз.7*	Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность-6,0п.м.	комп	2	19000,00		38000,00		38000,00		38000,00	
83	83	521-301-3017 *СкрСЦ 06.2023*	Холодильник	шт.	1	178393,00		178393,00		178393,00		178393,00	
84	84	КПпоз.36	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18392,86		18393,00		18393,00		18393,00	
85	85	КПпоз.34	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	шт	1	788939,00		788939,00		788939,00		788939,00	
86	86	КПпоз.27	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты	шт	2	15000,00		30000,00		30000,00		30000,00	
87	87	КПпоз.15	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	105357,14		105357,00		105357,00		105357,00	
88	88	522-101-1252001 *СкрСЦ 06.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55888,00		55888,00		55888,00		55888,00	
89	89	КП *поз.8*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870	шт	1	41550,00		41550,00		41550,00		41550,00	
90	90	КПпоз.14	Столик пеленальный с полочкой 700x600x750	шт	1	32000,00		32000,00		32000,00		32000,00	
91	91	КПпоз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	1	1000000,00		1000000,00		1000000,00		1000000,00	
92	92	КПпоз.5	Отсасыватель медицинский (JMP OM 100 220В 501ц габариты 360x180x300mm Потребляемая мощность 606т	шт	1	500000,00		500000,00				500000,00	

93	93	КПпоз.32	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	2	1139693,00	2279386,00	500000,00	2279386,00		
94	94	КПпоз.10	Инфузионный насос 126х160х230	шт	2	550000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00		
95	95	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00	11875,00	11875,00	11875,00		
96	96	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71	9411,00	9411,00	9411,00		
97	97	КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15691,96	15692,00	15692,00	15692,00		
98	98	522-201-0502001 *СкрСЦ 06.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00	8588,00	8588,00	8588,00		
99	99	КПпоз.18	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07	616,00	616,00	616,00		
100	100	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14553,57	14554,00	14554,00	14554,00		
101	101	КПпоз.17	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14553,57	14554,00	14554,00	14554,00		
102	102	КПпоз.30	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	179000,00	179000,00	179000,00	179000,00		
103	103	КП *поз.39*	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	2	88392,86	176786,00	176786,00	176786,00		
104	104	521-301-2602001 *СкрСЦ 06.2023*	Стул	шт.	1	20271,00	20271,00	20271,00	20271,00		
105	105	КПпоз.38	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52008,93	52009,00	52009,00	52009,00		
106	106	КПпоз.24	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	шт	1	265000,00	265000,00	265000,00	265000,00		
107	107	КПпоз.56	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	шт	1	1692000,00	1692000,00	1692000,00	1692000,00		
108	108	КПпоз.2	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	шт	1	450892,86	450893,00	450893,00	450893,00		
109	109	КПпоз.31	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26339,29	26339,00	26339,00	26339,00		
110	110	КПпоз.18	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07	616,00	616,00	616,00		
111	111	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14553,57	14554,00	14554,00	14554,00		
112	112	КПпоз.17	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14553,57	14554,00	14554,00	14554,00		
113	113	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00	11875,00	11875,00	11875,00		
114	114	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71	9411,00	9411,00	9411,00		
115	115	522-201-0502001 *СкрСЦ 06.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00	8588,00	8588,00	8588,00		
116	116	КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15691,96	15692,00	15692,00	15692,00		
117	117	522-101-1219002 *СкрСЦ 06.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9821,00	29463,00	29463,00	29463,00		
118	118	522-101-1217030 *СкрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00	22321,00	22321,00	22321,00		
119	119	КПпоз.7	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00		
120	120	КПпоз.25	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг		1	80000,00	80000,00		80000,00		

121	121	КПпоз.8	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41550,00	41550,00	80000,00	41550,00			
122	122	522-101-1252001 СпрСЦ 06.2023	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт	1	55888,00	55888,00	41550,00	55888,00			
123	123	521-101-0401028 СпрСЦ 06.2023	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммx90ммx395мм)Win10 с программным комплексом	шт.	1	602424,00	602424,00	55888,00	602424,00			
124	124	522-101-0225003 СпрСЦ 06.2023	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	комплект	1	117432,00	117432,00	602424,00	117432,00			
125	125	КПпоз.31	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт.	1	26339,29	26339,00	117432,00	26339,00			
126	126	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00	11875,00	26339,00	11875,00			
127	127	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71	9411,00	11875,00	9411,00			
128	128	КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15691,96	15692,00	9411,00	15692,00			
129	129	522-201-0502001 СпрСЦ 06.2023	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8588,00	8588,00	15692,00	8588,00			
130	130	522-101-1219002 СпрСЦ 06.2023	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт	3	9821,00	29463,00	8588,00	29463,00			
131	131	522-101-1217030 СпрСЦ 06.2023	Стол письменный	шт.	1	22321,00	22321,00	29463,00	22321,00			
132	132	КПпоз.25	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг	шт.	1	80000,00	80000,00	22321,00	80000,00			
133	133	КПпоз.15	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	1	105357,14	105357,00	80000,00	105357,00			
134	134	КПпоз.7	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19000,00	19000,00	105357,00	19000,00			
135	135	КПпоз.8	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41550,00	41550,00	19000,00	41550,00			
136	136	КПпоз.11	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	396000,00	396000,00	41550,00	396000,00			
137	137	КПпоз.34	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	шт	1	788939,00	788939,00	396000,00	788939,00			
138	138	522-101-1219002 СпрСЦ 06.2023	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821,00	9821,00	788939,00	9821,00			
139	139	КПпоз.36	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18392,86	18393,00	9821,00	18393,00			
140	140	КПпоз.38	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52008,93	52009,00	18393,00	52009,00			
141	141	КПпоз.12	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	60320,00	60320,00	52009,00	60320,00			
142	142	КПпоз.24	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	шт	1	265000,00	265000,00	60320,00	265000,00			
143	143	КПпоз.31	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	26339,29	26339,00	265000,00	26339,00			
144	144	КПпоз.28	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1000000,00	1000000,00	26339,00	1000000,00			
145	145	КПпоз.18	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07	616,00	1000000,00	616,00			
146	146	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14553,57	14554,00	616,00	14554,00			
147	147	КПпоз.17	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14553,57	14554,00	14554,00	14554,00			

148	148	КПпоз.[redacted]48	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00		11875,00		11875,00	
149	149	КПпоз.[redacted]46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		9411,00	
150	150	КПпоз.[redacted]7	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15691,96		15692,00		15692,00	
151	151	522-201[redacted]0502001 СпрСЦ 06[redacted]2023	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00	
152	152	522-101-[redacted]219002 СпрСЦ 06.[redacted]2023	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821,00		19642,00		19642,00	
153	153	522-101-[redacted]217030 СпрСЦ 06.[redacted]2023	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		22321,00	
154	154	КПпоз.25	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг	шт	1	80000,00		80000,00		80000,00	
155	155	КПпоз.12	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя подлонами. 500х350х800	шт	1	60320,00		60320,00		60320,00	
156	156	КПпоз.15	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	105357,14		105357,00		105357,00	
157	157	КПпоз.7	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19000,00		19000,00		19000,00	
158	158	521-301-30[redacted]17 СпрСЦ 06.20[redacted]23	Холодильник	шт.	1	178393,00		178393,00		178393,00	
159	159	КПпоз.36	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	18392,86		18393,00		18393,00	
160	160	КПпоз.38	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52008,93		52009,00		52009,00	
161	161	КПпоз.34	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	шт	1	788939,00		788939,00		788939,00	
162	162	КПпоз.27	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты	шт	1	15000,00		15000,00		15000,00	
163	163	КПпоз.1	Дефибриллятор монитор 350х260х300	шт	1	1000000,00		1000000,00		1000000,00	
164	164	КПпоз.31	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26339,29		26339,00		26339,00	
165	165	КПпоз.18	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07		616,00		616,00	
166	166	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14553,57		14554,00		14554,00	
167	167	КПпоз.17	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14553,57		14554,00		14554,00	
168	168	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00		11875,00		11875,00	
169	169	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		9411,00	
170	170	522-201-050200[redacted]1 СпрСЦ 06.2023	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00	
171	171	КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15691,96		15692,00		15692,00	
172	172	КПпоз.9	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	6	51610,00		309660,00		309660,00	
173	173	КПпоз.44	Кухонный гарнитур	шт	1	170303,57		170304,00		170304,00	
174	174	522-102-010100[redacted]2 СпрСЦ 06.2023	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165179,00		165179,00		165179,00	
175	175	521-301-3017 СпрСЦ 06.2023	Холодильник	шт.	1	178393,00		178393,00		178393,00	
176	176	521-301-3009 СпрСЦ 06.2023	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	33920,00		33920,00		33920,00	
177	177	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00		11875,00		11875,00	

178	178	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		9411,00		9411,00
179	179	КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15691,96		15692,00		15692,00		15692,00
180	180	522-201-0502001 СмрСЦ 06.2023	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00
181	181	КПпоз.13	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	80357,14		80357,00		80357,00		80357,00
182	182	КПпоз.52	Поручень откидной	шт	1	45000,00		45000,00		45000,00		45000,00
183	183	КПпоз.53	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32000,00		32000,00		32000,00		32000,00
184	184	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00		11875,00		11875,00		11875,00
185	185	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		9411,00		9411,00
186	186	КПпоз.47	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15691,96		15692,00		15692,00		15692,00
187	187	КПпоз.59	Сушитель для рук	шт	1	22888,39		22888,00		22888,00		22888,00
188	188	522-201-0502001 СмрСЦ 06.2023	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00
189	189	КПпоз.45	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	13062,50		13062,00		13062,00		13062,00
190	190	КПпоз.48	Дозатор для жидкого мыла	шт	2	11875,00		23750,00		23750,00		23750,00
191	191	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	2	9410,71		18821,00		18821,00		18821,00
192	192	КПпоз.47	Диспенсер для бумах полотенец	шт	2	15691,96		31384,00		31384,00		31384,00
193	193	КПпоз.59	Сушитель для рук	шт	2	22888,39		45777,00		45777,00		45777,00
194	194	522-201-0502001 СмрСЦ 06.2023	Зеркало настенно 600х800мм	шт	2	8588,00		17176,00		17176,00		17176,00
195	195	КПпоз.45	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	13062,50		26125,00		26125,00		26125,00
196	196	521-101-0401004 СмрСЦ 06.2023	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00		379597,00		379597,00
197	197	521-101-0411002 СмрСЦ 06.2023	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00		160625,00		160625,00
198	198	521-101-0401009 СмрСЦ 06.2023	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00		9031,00		9031,00
199	199	521-101-0401024 СмрСЦ 06.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00		23830,00		23830,00
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЯ					32551600,00	0,00	32551600,00	0,00	32 551 600
			ИТОГО по 2-1-3					0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе оборудование:					32551600,00	0,00	32551600,00	0,00	32 551 600
			в том числе СМР:					0,00	0,00	0,00	0,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								32 551 600
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								-
			сметная прибыль 5%	Тенге								-
			Итого со сметной прибылью	Тенге								32 551 600
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								-
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								32 551 600
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								651 032
			Понижающий коэффициент к=0,9800000000969514	Тенге								33 202 632
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								38 614 661
			ИТОГО с НДС	Тенге								37 842 368
												4 541 084
												42 383 452

СМЕТА 2-1-4 Водопровод и канализация работы

			Раздел 1: Водомерный узел										
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	55117,00 37125,00	998,00 205,00	55117,00 37125,00	998,00 205,00	16994,00		55117,00	
2	2	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7412,00		22236,00		22236,00		22236,00	
3	3	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4301,00		4301,00		4301,00		4301,00	
4	4	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902,00		1804,00		1804,00		1804,00	
5	5	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8мм	шт.	2	428,00		856,00		856,00		856,00	
6	6	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	137,00		274,00		274,00		274,00	
7	7	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора ОПБ2 диаметром 20 мм	шт.	4	8,00		32,00		32,00		32,00	
8	8	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1984,00 1886,00	73,00 23,00	1984,00 1886,00	73,00 23,00	25,00		1984,00	
9	9	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	25097,00		25097,00		25097,00		25097,00	
10	10	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	8185,00 6420,00	180,00 23,00	106405,00 83460,00	2340,00 299,00	20605,00		106405,00	
11	11	242-207-1502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) DN 20	шт.	1	5993,00		5993,00		5993,00		5993,00	
12	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	4301,00		51612,00		51612,00		51612,00	
13	13	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	24,5	3660,00 1601,00	51,00 14,00	89670,00 39225,00	1250,00 343,00	49195,00		89670,00	
14	14	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	3,2	3090,00 1601,00	51,00 14,00	9888,00 5123,00	163,00 45,00	4602,00		9888,00	
15	15	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	15,9	2763,00 1601,00	51,00 14,00	43932,00 25456,00	811,00 223,00	17665,00		43932,00	
16	16	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	48,5	4169,00 4151,00	3,00 0,00	202197,00 201324,00	146,00 0,00	727,00		202197,00	
17	17	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	48,5	279,00		13532,00		13532,00		13532,00	
18	18	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	43,6	1677,00 1029,00	186,00 59,00	73117,00 44864,00	8109,00 2572,00	20144,00		73117,00	
19	19	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	15,9	1115,00		17729,00		17729,00		17729,00	
20	20	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,2	1355,00		4336,00		4336,00		4336,00	

21	21	34-305-2310 СНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	24,5	1399,00		34276,00		34276,00		34276,00
22	22	114-0401-0101 СЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	305,00 301,00	2,00 0,00	28091,00 27722,00	184,00 0,00	185,00		28091,00
23	23	45-405-1502 СНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3686,00		3686,00		3686,00		3686,00
24	24	42-303-0502 НБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	4729,00		61477,00		61477,00		61477,00
25	25	14-0102-0202 Ц РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	16,1	3090,00 1601,00	51,00 14,00	49749,00 25776,00	821,00 225,00	23152,00		49749,00
26	26	14-0102-0201 Ц РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	56,3	2763,00 1601,00	51,00 14,00	155557,00 90136,00	2871,00 788,00	62550,00		155557,00
27	27	14-0103-0402 Ц РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30,5	4169,00 4151,00	3,00 0,00	127155,00 126606,00	92,00 0,00	457,00		127155,00
28	28	1-205-1301 НБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,5	279,00		8510,00		8510,00		8510,00
29	29	11-0101-1702 Ц РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	72,4	1677,00 1029,00	186,00 59,00	121415,00 74500,00	13467,00 4272,00	33448,00		121415,00
30	30	4-305-2307 ИБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	56,3	1115,00		62775,00		62775,00		62775,00
31	31	-305-2309 ИБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	16,1	1355,00		21816,00		21816,00		21816,00
32	32	4-0401-0101 Ц РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	102,9	305,00 301,00	2,00 0,00	31385,00 30973,00	206,00 0,00	206,00		31385,00
33	34	106-0204 Б РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153853,00		153853,00		153853,00		153853,00
34	35	-0103-0103 РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	9946,00 9265,00	232,00 76,00	139244,00 129710,00	3248,00 1064,00	6286,00		139244,00
35	36	101-0104 Б РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	14	21720,00		304080,00		304080,00		304080,00
36	37	-0102-0103 РСНБ РК 2023	Установка унитаза с краном смывным	комплект	3	40480,00 9266,00	357,00 120,00	121440,00 27798,00	1071,00 360,00	92571,00		121440,00
37	38	101-0303 Б РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	3	52504,00		157512,00		157512,00		157512,00
38	39	-0101-0202 РСНБ РК 2023	Установка душевых поддонов глубоких	комплект	1	8300,00 7364,00	564,00 185,00	8300,00 7364,00	564,00 185,00	372,00		8300,00
39	40	103-0201 РК 2022	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56152,00		56152,00		56152,00		56152,00
40	41	04-0604 РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1369,00		1369,00		1369,00		1369,00
41	42	0103-0103 РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	9946,00 9265,00	232,00 76,00	29838,00 27795,00	696,00 228,00	1347,00		29838,00

42	43	244-102-0303 РСНБ РК 2022	Мойка лабараторная размерами 600х600х900 мм	шт.	2	25629,00		51258,00		51258,00		51258,00	
43	44	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7841,00		7841,00		7841,00		7841,00	
44	45	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	2803,00 2764,00	8,00 2,00	148559,00 146492,00	424,00 106,00	1643,00		148559,00	
45	46	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	53	3536,00		187408,00		187408,00		187408,00	
46	47	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	2899,00 2883,00	3,00 1,00	101465,00 100905,00	105,00 35,00	455,00		101465,00	
47	48	241-201-0409 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	35	401,00		14035,00		14035,00		14035,00	
48	49	241-212-0702 РСНБ РК 2022	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14	5599,00		78386,00		78386,00		78386,00	
49	50	241-505-0215 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	6	20353,00		122118,00		122118,00		122118,00	
50	51	241-505-0213 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.	5	5998,00		29990,00		29990,00		29990,00	
51	52	241-208-2409 РСНБ РК 2022	Отвод PP-R 135° приварной диаметром 110 мм	шт.	12	3495,00		41940,00		41940,00		41940,00	
52	53	241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3621,00		10863,00		10863,00		10863,00	
53	54	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	25	279,00		6975,00		6975,00		6975,00	
54	55	241-210-1021 РСНБ РК 2022	Переход PP-R приварной размерами 100х50 мм	шт.	6	1835,00		11010,00		11010,00		11010,00	
55	56	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	812,00		1624,00		1624,00		1624,00	
56	57	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	5	2864,00		14320,00		14320,00		14320,00	
57	58	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	19	3371,00 3326,00	0,00 0,00	64049,00 63194,00	0,00 0,00	855,00		64049,00	
58	59	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5424,00		75936,00		75936,00		75936,00	
59	60	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3735,00		7470,00		7470,00		7470,00	
60	61	244-104-0508 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9943,00		29829,00		29829,00		29829,00	
61	62	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1754,00 1230,00	0,00 0,00	5262,00 3690,00	0,00 0,00	1572,00		5262,00	
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					3418130,00 1321124,00	37639,00 10973,00	1905514,00 153853,00	0,00 0,00	3418130,00	
			ИТОГО по смете 2-1-4					3418130,00 1321124,00	37639,00 10973,00	1905514,00 153853,00	0,00 0,00	3 418 130	
			в том числе оборудование:									153 853	
			в том числе СМР:									3 264 277	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								202 385	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								3 620 515	
			сметная прибыль 5%	Тенге								173 333	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								3 793 848	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								72 410	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								3 866 259	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в базисных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								4 496 459	

			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								4 406 530	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								528 784	
			ИТОГО с НДС	Тенге								4 935 313	

СМЕТА 2-1-5 Отопление и вентиляция работы

			Раздел 1: Система отопление										
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	18,2	3212,00 2612,00	217,00 71,00	58458,00 47538,00	3949,00 1292,00	6971,00		58458,00	
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15230,00		45690,00		45690,00		45690,00	
3	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	26454,00		26454,00		26454,00		26454,00	
4	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	2	30317,00		60634,00		60634,00		60634,00	
5	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	34135,00		34135,00		34135,00		34135,00	
6	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	5	37998,00		189990,00		189990,00		189990,00	
7	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	2	41815,00		83630,00		83630,00		83630,00	
8	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	45898,00		45898,00		45898,00		45898,00	
9	9	245-104-0338 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	63189,00		63189,00		63189,00		63189,00	
10	10	245-104-0340 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	2	71921,00		143842,00		143842,00		143842,00	
11	11	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	130,5	3090,00 1601,00	51,00 14,00	403245,00 208931,00	6656,00 1827,00	187658,00		403245,00	
12	12	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11,2	3660,00 1601,00	51,00 14,00	40992,00 17931,00	571,00 157,00	22490,00		40992,00	
13	13	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9,5	2763,00 1601,00	51,00 14,00	26249,00 15210,00	485,00 133,00	10554,00		26249,00	
14	14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	151,2	305,00 301,00	2,00 0,00	46116,00 45511,00	302,00 0,00	303,00		46116,00	
15	15	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	12,4	1677,00 1029,00	186,00 59,00	20795,00 12760,00	2307,00 732,00	5728,00		20795,00	
16	16	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	12,4	1355,00		16802,00		16802,00		16802,00	
17	17	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2379,00		42822,00		42822,00		42822,00	
18	18	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3569,00		14276,00		14276,00		14276,00	
19	19	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		4	15082,00		60328,00		60328,00		60328,00	

				шт.									
20	20	261-301 0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708,00		21240,00		21240,00		21240,00	
21	21	6111-05 01-0205 ЕСЦ РС НБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,58	221,00 154,00	4,00 0,00	5653,00 3939,00	102,00 0,00	1612,00		5653,00	
22	22	6111-0 01-0517 ЕСЦ РС НБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	51,16	263,00 68,00	6,00 1,00	13455,00 3479,00	307,00 51,00	9669,00		13455,00	
23	23	6118-0 202-0210 ЕСЦ РС НБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	5346,00 4820,00	82,00 24,00	74844,00 67480,00	1148,00 336,00	6216,00		74844,00	
24	24	6118-0 202-0211 ЕСЦ РС НБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	5470,00 4820,00	82,00 24,00	10940,00 9640,00	164,00 48,00	1136,00		10940,00	
25	25	6118-0 101-0302 ЕСЦ Р НБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	42,9	13578,00 6683,00	127,00 37,00	582496,00 286701,00	5448,00 1587,00	290347,00		582496,00	
26	27	6118- 101-0309 ЕСЦ Р СНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900 мм	$м^2$	6,1	6666,00 6119,00	98,00 24,00	40663,00 37326,00	597,00 146,00	2740,00		40663,00	
27	28	246-3 01-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	14	784,00		10976,00		10976,00		10976,00	
			Итого по разделу 1: Система отопление					2183812,00 756446,00	22036,00 6309,00	1405330,00 0,00	0,00 0,00	2183812,00	
			Раздел 2: Тепловой узел										
28	29	1117 0801-0201 РСН РК 2022	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	15316,00 14730,00	106,00 31,00	30632,00 29460,00	212,00 62,00	960,00		30632,00	
29	30	513- 104-0307 РСН РК 2022	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 40 кВт	комплект	2	257907,00		515814,00		515814,00		515814,00	
30	31	111 -0501-0102 РСН Б РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	87555,00 75931,00	2100,00 579,00	175110,00 151862,00	4200,00 1158,00	19048,00		175110,00	
31	32	511 401-0131 РСН Б РК 2022	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.	2	365263,00		730526,00		730526,00		730526,00	
32	33	111 8-0401-0109 РСН НБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 $м^3$. Установка	бак	1	93757,00 47706,00	2760,00 769,00	93757,00 47706,00	2760,00 769,00	43291,00		93757,00	
33	34	26 -302-0222 РС НБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 $м^3$	шт.	1	43150,00		43150,00		43150,00		43150,00	
34	35	11 16-0601-0101 РС НБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	8185,00 6420,00	180,00 23,00	8185,00 6420,00	180,00 23,00	1585,00		8185,00	
35	36	2 2-313-0303 Ст рСЦ 06.2023	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48005,00		48005,00		48005,00		48005,00	
36	37	1 11-0201-0101 Р СНБ РК 2022	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	4629,00 4546,00	0,00 0,00	4629,00 4546,00	0,00 0,00	83,00		4629,00	
37	38	ТКП	Прессостат типа KPI 35	шт	1	34416,07		34416,00		34416,00		34416,00	
38	39	1 116-0601-0301 Г СНБ РК 2022	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	11600,00 8412,00	198,00 46,00	11600,00 8412,00	198,00 46,00	2990,00		11600,00	
39	41	118-1001-0101 СНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	20488,00 3554,00	362,00 87,00	40976,00 7108,00	724,00 174,00	33144,00		40976,00	
40	42	242-404-0401 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	21369,00		21369,00		21369,00		21369,00	
41	43	522-103-0513 СпрСЦ 06.2023	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81035,00		81035,00		81035,00		81035,00	
42	44	1118-1101-0104 РСНБ 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Уста- ска		3	1621,00	0,00	4863,00	-,00	456,00		4863,00	

				комплект		1469,00	0,00	4407,00	0,00				
43	45	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5655,00		16965,00		16965,00		16965,00	
44	46	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	4013,00 1118,00	0,00 0,00	28091,00 7826,00	0,00 0,00	20265,00		28091,00	
45	47	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	20488,00 3554,00	362,00 87,00	40976,00 7108,00	724,00 174,00	33144,00		40976,00	
46	48	242-404-0404 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	28586,00		57172,00		57172,00		57172,00	
47	49	1312-1101-0904 *РСНБ РК 2022*	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	21278,00 20394,00	173,00 0,00	85112,00 81576,00	692,00 0,00	2844,00		85112,00	
48	50	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6954,00		27816,00		27816,00		27816,00	
49	51	1312-1101-0903 *РСНБ РК 2022*	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	21118,00 20394,00	173,00 0,00	84472,00 81576,00	692,00 0,00	2204,00		84472,00	
50	52	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3569,00		14276,00		14276,00		14276,00	
51	53	1312-1101-0902 *РСНБ РК 2022*	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	20959,00 20394,00	173,00 0,00	104795,00 101970,00	865,00 0,00	1960,00		104795,00	
52	54	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2379,00		11895,00		11895,00		11895,00	
53	55	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных, диаметр 50 мм	шт.	3	4831,00 3778,00	75,00 24,00	14493,00 11334,00	225,00 72,00	2934,00		14493,00	
54	56	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4012,00		8024,00		8024,00		8024,00	
55	57	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1866,00		1866,00		1866,00		1866,00	
			Итого по разделу 2: Тепловой узел					2340020,00 551311,00	11472,00 2478,00	449862,00 1327375,00	0,00 0,00	2340020,00	
			ИТОГО по смете 2-1-5					4523832,00 1307757,00	33508,00 8787,00	1855192,00 1327375,00	0,00 0,00	4 523 832 1 327 375	
			в том числе оборудование:									3 196 457	
			в том числе СМР:									198 180	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								4 722 012	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								169 732	
			сметная прибыль 5%	Тенге								4 891 744	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								94 440	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								4 986 184	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								5 798 933	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								5 682 954	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге			2,07					681 954	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								6 364 908	
			ИТОГО с НДС										

СМЕТА 2-1-6 Электротехническая часть работы

			Раздел 1:										
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	9828,00 7747,00	133,00 39,00	9828,00 7747,00	133,00 39,00	1948,00		9828,00	
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит ЩВР-МП, 100х650х450 прим	шт.	1	125164,00		125164,00		125164,00		125164,00	
3	3	247-204-7408 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	14124,00		14124,00		14124,00		14124,00	

4	4	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 202[redacted]3	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	4563,00 4336,00	187,00 57,00	4563,00 4336,00	187,00 57,00	40,00		4563,00	
5	5	247-301-0211 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519,00		19519,00		19519,00		19519,00	
6	6	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	614,00		3070,00		3070,00		3070,00	
7	7	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1626,00	
8	8	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		1859,00	
9	9	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5329,00		10658,00		10658,00		10658,00	
10	10	247-204-5101 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 1Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.	11	4125,00		45375,00		45375,00		45375,00	
11	11	247-204-5214 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	5893,00		5893,00		5893,00		5893,00	
12	12	247-211-1509 РСНБ РК 2022	DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6731,00		6731,00		6731,00		6731,00	
13	13	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1859,00		3718,00		3718,00		3718,00	
14	14	247-204-8768 СпрСЦ 06.2023	Выключатель автоматический АВР-80А-380В	шт	5	226375,00		1131875,00		1131875,00		1131875,00	
			Итого по разделу 1:					1384003,00 12083,00	320,00 96,00	1371600,00 0,00	0,00 0,00	1384003,00	
			Раздел 2: Провода, кабели										
15	15	6119-0101-01[redacted]03 ЕСЦ РСНБ РК [redacted]2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1140	429,00 397,00	4,00 1,00	489060,00 452580,00	4560,00 1140,00	31920,00		489060,00	
16	16	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,34	406276,00		138134,00		138134,00		138134,00	
17	17	243-107-050[redacted] РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,53	588168,00		311729,00		311729,00		311729,00	
18	18	243-107-090[redacted]2 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,055	1006815,00		55375,00		55375,00		55375,00	
19	19	243-107-090[redacted]3 РСНБ РК 202[redacted]	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,035	1542892,00		54001,00		54001,00		54001,00	
20	20	243-108-050[redacted]1 РСНБ РК 202[redacted]	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,17	561509,00		95457,00		95457,00		95457,00	
21	21	243-142-041[redacted]3 РСНБ РК 202[redacted]	Провод ПуГВ желто/зеленый сеч.1х10мм2	км	0,01	727836,00		7278,00		7278,00		7278,00	
			Итого по разделу 2: Провода, кабели					1151034,00 452580,00	4560,00 1140,00	693894,00 0,00	0,00 0,00	1151034,00	
			Раздел 3: Световое оборудование										
22	22	6119-0401-[redacted]0105 ЕСЦ РСНБ Г[redacted]К 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	2611,00 2539,00	20,00 6,00	185381,00 180269,00	1420,00 426,00	3692,00		185381,00	
23	23	247-102-20[redacted]01 Р[redacted]ЧБ РК 20[redacted]2	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10		13	8528,00		110864,00		110864,00		110864,00	

				шт								
24	24	247-102-1801 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	57796,00		1618288,00		1618288,00		1618288,00
25	25	247-102-2009 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46799,00		1216774,00		1216774,00		1216774,00
26	26	247-102-1706 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	37202,00		148808,00		148808,00		148808,00
27	27	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2486,00 2431,00	38,00 11,00	27346,00 26741,00	418,00 121,00	187,00		27346,00
28	28	248-304-0205 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В	шт.	11	1919,00		21109,00		21109,00		21109,00
29	29	6125-0405-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	6	1953,00 1953,00	0,00 0,00	11718,00 11718,00	0,00 0,00			11718,00
30	30	248-301-0503 РСНБ РК 2022	Микроволновый датчик движения потолочный 1200Вт	шт.	3	3277,00		9831,00		9831,00		9831,00
31	31	247-211-1401 РСНБ РК 2022	Фотореле PS-4 10А 2200Вт IP66 EKF fr-ps-4-10	шт.	3	3914,00		11742,00		11742,00		11742,00
32	32	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	13497,00 6159,00	3265,00 1035,00	94479,00 43113,00	22855,00 7245,00	28511,00		94479,00
33	33	247-103-2206 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35972,00		251804,00		251804,00		251804,00
34	34	247-306-0901 СкрСЦ 06.2023	Кронштейн КР-3, диаметром трубы 48 мм, вылетом до 300 мм	шт.	7	3908,00		27356,00		27356,00		27356,00
35	35	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	21369,00 5797,00	192,00 57,00	21369,00 5797,00	192,00 57,00	15380,00		21369,00
36	36	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2611,00 2539,00	20,00 6,00	5222,00 5078,00	40,00 12,00	104,00		5222,00
37	37	247-104-0159 СкрСЦ 06.2023	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86523,00		173046,00		173046,00		173046,00
			Итого по разделу 3: Световое оборудование					3935137,00 272716,00	24925,00 7861,00	3637496,00 0,00	0,00 0,00	3935137,00
			Раздел 4: Электроустановочные изделия									
38	38	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	59	971,00 923,00	1,00 0,00	57289,00 54457,00	59,00 0,00	2773,00		57289,00
39	39	247-214-0113 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	367,00		21653,00		21653,00		21653,00
40	40	261-107-0664 РСНБ РК 2022	Рамка	шт.	22	17,00		374,00		374,00		374,00
41	41	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 202[illegible]3	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	20	971,00 923,00	1,00 0,00	19420,00 18460,00	20,00 0,00	940,00		19420,00
42	42	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	383,00		4213,00		4213,00		4213,00
43	43	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	430,00		2150,00		2150,00		2150,00
44	44	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434,00		868,00		868,00		868,00
45	45	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	383,00		766,00		766,00		766,00
46	46	247-212-0104 РСНБ РК 202[illegible]	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	430,00		860,00		860,00		860,00

				шт.								
47	47	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник	шт.	79	326,00		25754,00		25754,00		25754,00
			Итого по разделу 4: Электроустановочные изделия					133347,00	79,00	60351,00	0,00	133347,00
								72917,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 5: Кабеленесущие изделия									
48	48	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1040	862,00 790,00	21,00 6,00	896480,00 821600,00	21840,00 6240,00	53040,00		896480,00
49	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1040	55,00		57200,00		57200,00		57200,00
50	50	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	105	22,00		2310,00		2310,00		2310,00
			Итого по разделу 5: Кабеленесущие изделия					955990,00	21840,00	112550,00	0,00	955990,00
								821600,00	6240,00	0,00	0,00	
			Раздел 6: Прочие изделия									
51	51	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	67	2179,00 2166,00	0,00 0,00	145993,00 145122,00	0,00 0,00	871,00		145993,00
52	52	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208,00		3120,00		3120,00		3120,00
53	53	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	262,00		11790,00		11790,00		11790,00
54	54	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	864,00		6048,00		6048,00		6048,00
			Итого по разделу 6: Прочие изделия					166951,00	0,00	21829,00	0,00	166951,00
								145122,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 7: Заземление и молниезащита									
55	55	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1225,00 743,00	46,00 11,00	18375,00 11145,00	690,00 165,00	6540,00		18375,00
56	56	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	15	5506,00		82590,00		82590,00		82590,00
57	57	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6017,00		60170,00		60170,00		60170,00
58	58	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	41544,00		124632,00		124632,00		124632,00
59	59	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37171,00		37171,00		37171,00		37171,00
60	60	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	20	3354,00		67080,00		67080,00		67080,00
61	61	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	40	2245,00		89800,00		89800,00		89800,00
62	62	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9305,00		9305,00		9305,00		9305,00
63	63	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17478,00		17478,00		17478,00		17478,00
64	64	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5079,00		5079,00		5079,00		5079,00
65	65	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	10	5670,00		56700,00		56700,00		56700,00
66	66	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	150	2714,00		407100,00		407100,00		407100,00
67	67	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	225	3297,00		741825,00		741825,00		741825,00

			Итого по разделу 7: Заземление и молниезащита					1717305,00	690,00	1705470,00	0,00	1717305,00	
								11145,00	165,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по смете 2-1-6					9443767,00	52414,00	7603190,00	0,00	9 443 768	
								1788163,00	15502,00	0,00	0,00		
												-	
			в том числе оборудование:									9 443 768	
			в том числе СМР:									585 514	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								10 029 282	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								501 464	
			сметная прибыль 5%	Тенге								10 530 746	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								200 586	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								10 731 331	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								12 480 538	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								12 230 928	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								1 467 711	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								13 698 639	
			ИТОГО с НДС	Тенге									

СМЕТА 2-1-7 Слаботочные сети работы

			Раздел 1: АПС										
1	1	6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	72229,00 71935,00	3,00 0,00	72229,00 71935,00	3,00 0,00	291,00		72229,00	
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55707,00		55707,00		55707,00		55707,00	
3	3	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	33	11058,00 10955,00	4,00 0,00	364914,00 361515,00	132,00 0,00	3267,00		364914,00	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	29	2695,00		78155,00		78155,00		78155,00	
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	2260,00		4520,00		4520,00		4520,00	
6	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277,00		4554,00		4554,00		4554,00	
7	7	248-306-0312 *СпрСЦ 06.2023*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	
8	8	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	15	8581,00 8498,00	0,00 0,00	128715,00 127470,00	0,00 0,00	1245,00		128715,00	
9	9	248-304-0117 *СпрСЦ 06.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1145,00		2290,00		2290,00		2290,00	
10	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196,00		3196,00		3196,00		3196,00	
11	11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	12	1744,00		20928,00		20928,00		20928,00	
12	12	6125-0105-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная	м	254	865,00 640,00	85,00 19,00	219710,00 162560,00	21590,00 4826,00	35560,00		219710,00	
13	13	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,12	108789,00		13055,00		13055,00		13055,00	
14	14	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,134	67792,00		9084,00		9084,00		9084,00	
15	15	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	1121,00 1022,00	29,00 6,00	280250,00 255500,00	7250,00 1500,00	17500,00		280250,00	
16	16	261-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 16мм мм	м	250	224,00		56000,00		56000,00		56000,00	
			Итого по разделу 1: АПС					1328077,00 978980,00	28975,00 6326,00	320122,00 0,00	0,00 0,00	1328077,00	
			Раздел 2: Слаботочные сети										
17	17	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)		4	8581,00	0,00	34324,00	0,00	3[illegible]00		34324,00	

18	18	248-304-0117 *СпрСЦ 06.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	4	8498,00 1145,00	0,00	33992,00 4580,00	0,00	4580,00		4580,00	
19	19	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	4	5637,00 4798,00	748,00 227,00	22548,00 19192,00	2992,00 908,00	364,00		22548,00	
20	20	248-401-0754 *СпрСЦ 06.2023*	Кнопка вызова	шт.	4	7048,00		28192,00		28192,00		28192,00	
21	21	248-401-0710 *СпрСЦ 06.2023*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	1	19158,00		19158,00		19158,00		19158,00	
22	22	СТПрайс	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12740,00		12740,00		12740,00		12740,00	
23	23	6125-0105-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная	м	120	865,00 640,00	85,00 19,00	103800,00 76800,00	10200,00 2280,00	16800,00		103800,00	
24	24	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,12	81518,00		9782,00		9782,00		9782,00	
			Итого по разделу 2: Слаботочные сети					235124,00 129984,00	13192,00 3188,00	91948,00 0,00	0,00 0,00	235124,00	
			Раздел 3: Видеонаблюдение										
25	26	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48294,00		48294,00		48294,00		48294,00	
26	27	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23783,00		23783,00		23783,00		23783,00	
27	29	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	28781,00		57562,00		57562,00		57562,00	
28	30	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33917,00		67834,00		67834,00		67834,00	
29	31	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109972,00		109972,00		109972,00		109972,00	
30	32	521-101-0401026 *СпрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
31	33	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	11683,00 8498,00	2721,00 794,00	46732,00 33992,00	10884,00 3176,00	1856,00		46732,00	
32	34	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	1403,00		5612,00		5612,00		5612,00	
33	35	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	125	250,00 234,00	1,00 0,00	31250,00 29250,00	125,00 0,00	1875,00		31250,00	
34	36	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,125	179621,00		22453,00		22453,00		22453,00	
35	37	1128-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Каналы кабельные шириной 600 мм. Устройство	м канала	105	7457,00 3446,00	4010,00 1216,00	782985,00 361830,00	421050,00 127680,00			782985,00	
36	38	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	65	94,00		6110,00		6110,00		6110,00	
37	39	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	40	246,00		9840,00		9840,00		9840,00	
			Итого по разделу 3: Видеонаблюдение					1265990,00 425072,00	432059,00 130856,00	355191,00 53563,00	0,00 0,00	1265990,00	
			Раздел 4: Структурированная кабельная система										

38	40	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640x840 мм	шт.	1	9291,00 7812,00	165,00 47,00	9291,00 7812,00	165,00 47,00	1314,00		9291,00	
39	41	СТПрайс	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	69553,57		69554,00		69554,00		69554,00	
40	42	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	23071,00 22892,00	3,00 0,00	23071,00 22892,00	3,00 0,00	176,00		23071,00	
41	43	248-102-0801 *СнрСЦ 06.2023*	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт	1	52836,00		52836,00		52836,00		52836,00	
42	44	521-101-0401026 *СнрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
43	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	971,00 923,00	1,00 0,00	3884,00 3692,00	4,00 0,00	188,00		3884,00	
44	46	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504,00		2016,00		2016,00		2016,00	
45	47	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	11683,00 8498,00	2721,00 794,00	46732,00 33992,00	10884,00 3176,00	1856,00		46732,00	
46	48	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75,00		300,00		300,00		300,00	
47	49	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62,00		496,00		496,00		496,00	
48	50	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	242,00 213,00	27,00 6,00	23716,00 20874,00	2646,00 588,00	196,00		23716,00	
49	51	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,098	179621,00		17603,00		17603,00		17603,00	
			Итого по разделу 4: Структурированная кабельная система					303062,00 89262,00	13702,00 3811,00	146535,00 53563,00	0,00 0,00	303062,00	
			Раздел 5: Телефонизация										
50	52	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640x840 мм	шт.	1	9291,00 7812,00	165,00 47,00	9291,00 7812,00	165,00 47,00	1314,00		9291,00	
51	53	248-404-0420 *СнрСЦ 06.2023*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29782,00		29782,00		29782,00		29782,00	
52	54	521-101-0401026 *СнрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
53	55	243-304-0301 *СнрСЦ 06.2023*	Кабель питания	шт.	1	10918,00		10918,00		10918,00		10918,00	
54	56	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	971,00 923,00	1,00 0,00	3884,00 3692,00	4,00 0,00	188,00		3884,00	
55	57	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	457,00		1828,00		1828,00		1828,00	
56	58	8716-0102-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Сети телефонизации и локальные компьютерные сети в каналах из ПВХ- пластиката размером 25x16 мм при количестве, марки и сечении протягиваемых кабелей "витая пара": 1 UTP 5e cat	100 п. м. каб. канала	0,62	88819,00 59071,00	20734,00 7013,00	55068,00 36624,00	12855,00 4348,00	5589,00		55068,00	
57	59	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,062	221514,00		13734,00		13734,00		13734,00	
58	60	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	242,00 213,00	27,00 6,00	23716,00 20874,00	2646,00 588,00	196,00		23716,00	
59	61	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,098	179621,00		17603,00		17603,00		17603,00	
			Итого по разделу 5: Телефонизация					219387,00	15670,00	81152,00	0,00	219387,00	

								69002,00	4983,00	53563,00	0,00		
			ИТОГО по смете 2-1-7					3351640,00	503598,00	994948,00	0,00	3 351 640	
								1692300,00	149164,00	160689,00	0,00		
			в том числе оборудование:									160 689	
			в том числе СМР:									3 190 951	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								197 839	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								3 549 479	
			сметная прибыль 5%	Тенге								169 439	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								3 718 918	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								70 990	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								3 789 908	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								4 407 663	
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								4 319 510	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								518 341	
			ИТОГО с НДС	Тенге								4 837 851	

СМЕТА 2-1-8 Внутренние сети газоснабжения работы

1	1	6124-0103-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	1	10592,00 9595,00	0,00 0,00	10592,00 9595,00	0,00 0,00	997,00		10592,00	
2	2	245-803-0601 *СпрСЦ 06.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД/DN 25 НД/	шт.	1	28022,00		28022,00		28022,00		28022,00	
3	3	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые. Установка	счетчик	1	32628,00 11245,00	21,00 0,00	32628,00 11245,00	21,00 0,00	21362,00		32628,00	
4	4	245-802-0103 *СпрСЦ 06.2023*	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	1	27111,00		27111,00		27111,00		27111,00	
5	5	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1143,00 1118,00	0,00 0,00	2286,00 2236,00	0,00 0,00	50,00		2286,00	
6	6	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	/ТМ 25/Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870,00		5740,00		5740,00		5740,00	
7	7	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	8185,00 6420,00	180,00 23,00	49110,00 38520,00	1080,00 138,00	9510,00		49110,00	
8	8	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5751,00		11502,00		11502,00		11502,00	
9	9	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5949,00		11898,00		11898,00		11898,00	
10	10	242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	21854,00		21854,00		21854,00		21854,00	
11	11	245-803-0409 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПН/20	шт.	1	42092,00		42092,00		42092,00		42092,00	
12	12	6114-0102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2095,00 1335,00	53,00 14,00	20950,00 13350,00	530,00 140,00	7070,00		20950,00	
13	13	6114-0102-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	15	2139,00 1335,00	53,00 14,00	32085,00 20025,00	795,00 210,00	11265,00		32085,00	
14	14	6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.	м	8	3734,00 3511,00	177,00 42,00	29872,00 28088,00	1416,00 336,00	368,00		29872,00	
15	15	241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	10	680,00		6800,00		6800,00		6800,00	
16	16	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	15	1251,00		18765,00		18765,00		18765,00	
17	17	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	8	1391,00		11128,00		11128,00		11128,00	
18	18	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	4	5442,00		21768,00		21768,00		21768,00	

19	19	2 51-301-0221 Р СНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,00		2196,00		2196,00		2196,00
20	20	2 41-112-0127 Р СНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	8	887,00		7096,00		7096,00		7096,00
21	21	2 41-113-0109 Р СНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	3332,00		6664,00		6664,00		6664,00
22	22	6 11-0501-0205 Е СЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	221,00 154,00	4,00 0,00	1193,00 832,00	22,00 0,00	339,00		1193,00
23	23	6 11-0501-0505 Е СЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,4	342,00 180,00	6,00 1,00	1847,00 972,00	32,00 5,00	843,00		1847,00
24	24	6 17-0401-0201 Е СЦ РСНБ РК 2023	Испытание газопровода пневматическое	м	30	1945,00 1928,00	0,00 0,00	58350,00 57840,00	0,00 0,00	510,00		58350,00

			ИТОГО по смете 2-1-8					461549,00 182703,00	3896,00 829,00	274950,00 0,00	0,00 0,00	461 550
			в том числе оборудование:									-
			в том числе СМР:									461 550
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								28 616
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								490 166
			сметная прибыль 5%	Тенге								24 508
			Итого со сметной прибылью	Тенге								514 674
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								9 803
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								524 478
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								609 968
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								597 768
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								71 732
			ИТОГО с НДС	Тенге								669 500

СМЕТА Добавить

			Раздел 1: Фасады									
1	1	1 15-0109-0501 Р СНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	510,72	9029,00 6928,00	24,00 4,00	4611291,00 3538268,00	12257,00 2043,00	1060766,00		4611291,00
2	2	6 12-0401-0117 Е СЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом обрамление проема наружной стены,монтаж доборных элементов,с лесов	м	41,55	7294,00 5072,00	18,00 3,00	303066,00 210742,00	748,00 125,00	91576,00		303066,00
3	3	1 райс	Плиты облицовочные Туникобонд	$м^2$	561,792	4180,00		2348291,00		2348291,00		2348291,00
4	4	2 22-529-0309 Р СНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1512,609	539,00		815296,00		815296,00		815296,00
5	5	2 17-103-0105 Р СНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	4,076	149308,00		608579,00		608579,00		608579,00
			Итого по разделу 1: Фасады					8686523,00 3749010,00	13005,00 2168,00	4924508,00 0,00	0,00 0,00	8686523,00
			Раздел 3: Вентканалы									
6	9	1 22-0501-0401 Р СНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,103	1160383,00 757384,00	403000,00 97337,00	119519,00 78011,00	41509,00 10026,00			119519,00
7	10	2 41-201-1204 Р СНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	104,03	1070,00		111312,00		111312,00		111312,00
8	11	2 41-209-0109 Р СНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	4275,00		38475,00		38475,00		38475,00
9	12	2 41-208-4403 Р СНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	354,00		4248,00		4248,00		4248,00
10	13	2 41-211-1109 Р СНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм,приварная	шт.	4	1101,00		4404,00		4404,00		4404,00
			Итого по разделу 3: Вентканалы					277958,00 78011,00	41509,00 10026,00	158439,00 0,00	0,00 0,00	277958,00

			Раздел 4: Монтаж лотков									
11	14	1101-0101-[redacted]0411 РСНБ РК 20[redacted]2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³	65,64	415,00 31,00	384,00 111,00	27241,00 2035,00	25206,00 7286,00			27241,00
12	15	1127-0403-[redacted]0101 РСНБ РК 20[redacted]2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	30	643,00 122,00	519,00 127,00	19290,00 3660,00	15570,00 3810,00	60,00		19290,00
13	16	211-201-06[redacted]07 РСНБ РК 20[redacted]2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,04352	5928,00		258,00		258,00		258,00
14	17	1127-0201-[redacted]0501 РСНБ РК 20[redacted]2	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м³ лотка	10,31	33225,00 13282,00	13418,00 3974,00	342550,00 136937,00	138340,00 40972,00	67273,00		342550,00
15	18	225-203-05[redacted]01 РСНБ РК 20[redacted]2	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м³	10,31	70932,00		731309,00		731309,00		731309,00
			Итого по разделу 4: Монтаж лотков					1120648,00 142632,00	179116,00 52068,00	798900,00 0,00	0,00 0,00	1120648,00
			Раздел 5: Вертикальная планировка									
16	19	6101-0103[redacted]0216 ЕСЦ РСНБ [redacted]К 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	1292,34	374,00 27,00	347,00 74,00	483335,00 34893,00	448442,00 95633,00			483335,00
17	20	6101-0101[redacted]0302 ЕСЦ РСНБ [redacted]К 2023	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м³	1292,34	64,00 11,00	52,00 12,00	82710,00 14216,00	67202,00 15508,00			82710,00
18	21	6101-0109[redacted]0106 ЕСЦ РСНБ [redacted]К 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	2100	16,00 0,00	16,00 3,00	33600,00 0,00	33600,00 6300,00			33600,00
19	22	6101-0107[redacted]0501 ЕСЦ РСНБ [redacted]К 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	1292,34	505,00 310,00	195,00 62,00	652632,00 400625,00	252006,00 80125,00			652632,00
			Итого по разделу 5: Вертикальная планировка					1252277,00 449734,00	801250,00 197566,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1252277,00
			ИТОГО по смете Добавить					11337406,00 4419387,00	1034880,00 261828,00	5881847,00 0,00	0,00 0,00	11337406
			в том числе оборудование:									-
			в том числе СМР:									11 337 406
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								702 919
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								12 040 326
			сметная прибыль 5%	Тенге								602 016
			Итого со сметной прибылью	Тенге								12 642 342
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								240 807
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								12 883 148
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								14 983 102
			Понижающий коэффициент к=0,980000000969514	Тенге								14 683 440
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 762 013
			ИТОГО с НДС	Тенге								16 445 452
			ИТОГО по АКТУ с НДС	Тенге								113 482 532

ТЕХНИ[redacted]ЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "М[redacted]аржантас"

Директо[redacted] Р.Е.Амангелді

Инженер[redacted]-эксперт[redacted] Г.К.Естемесова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Андас-групп"

Директор[redacted] Сатбай М.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР :

Эксперт авторского надзора ТОО "Turar Healthcare":

[redacted] Ж.К.Джумашев