Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«31» октябрь 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», РК, г. Жезказган, ул.Шевченко, 38;**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Искакова Бауыржана Акановича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция сетей водоснабжения ст. 1030км. ст. Копмола, ст. Жылан и рзд Кендала Шалкарского района Актюбинской области» (корректировка)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **И.о. руководителя ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» - Орынбаева Г.Д.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:
ТОО «Имандра», ГСЛ №07127 от 25.12.2020 г.
в лице **директора Аймхана Нұрбека Ержанұлы**
ТОО «Granite Shores» ГСЛ №0015861 от 27.11.2020 г.
в лице **директора Шалабаева Сабита Калдыбаевича**
ТОО «Марал Құрылыс» 17005794 от 05.04.2017 г.
в лице **директора Айдаболова Жасулана Канатовича**
ТОО «BY-Сити», 24022478 от 27.06.2024 г.
в лице **директора Умралинова Кенесары Султанбаевича**

ТОО «BARSHYN Construction», 25034781 от 14.10.2025 г.
в лице **директора Хайбуллина Бахтияра Мансуровича**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СпецСтрой Согласование», рабочий проект №31/04-07-2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» 27 от 15.03.2024**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность, и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	Га	1,0847		1,0847	
Резервуар емкостью 150 м3 - 6,0х9,0м и глубиной 3,6м. Резервуар емкостью 200 м3 - 6,0х9,0м и глубиной 4,5м.	шт	4 2		4 2	
Скважина	шт	3		3	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	14838,011		14838,011	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3	м	49103,319		49103,319	

мм					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	2551,67		2551,67	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На территории станции первого подъема имеется проезд вокруг скважин для обслуживания. Объекты на площадках насосных станций второго подъема расположены с учетом наиболее удобного расположения для технологического процесса и для обслуживания зданий и сооружений, с подъездами ко всем сооружениям. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо предусмотреть возможность проезда пожарных машин к зданиям и доступ пожарных автолестниц и автоподъемников в любое помещение. Обратную засыпку производить местным грунтом, без включения

строительного мусора, с послойным уплотнением и доведением плотности скелета грунта не менее - 1,65 т/м3.

Размещение объектов на участке выполнено с учетом противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов, проездов - выездов. Объемно-пространственное решение и планировка приняты с учетом функциональных требований, санитарных норм, пожарной безопасности, оптимальной инсоляции архитектурно-эстетической выразительности.

Источником водоснабжения являются подземные воды водоносного комплекса. Технологический процесс водоснабжения состоит из комплекса сооружений и сетей:

1. Насосная станция 1-го подъема (2 скважины: 1-рабочая, 1-резервная);
2. Напорный водовод;
3. Резервуары запаса воды по 2 штуки на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды объемами 200м3, 150м3, 150м3, возле каждого поселка Копмола, Кендала, Жылан соответственно – 6шт;
4. Проектируемая насосная станция 2-го подъема возле каждого населенного пункта – 3 шт;
5. Подводящие напорные сети;
6. Разводящие сети водоснабжения.

По водоводу от насосной станции первого подъема, вода подается в два резервуара объемом 200 м3 каждый, расположенные возле поселка Копмола. Из резервуаров посредством насосной второго подъема вода подается на нужды поселка и далее на два резервуара объемом 150 м3 каждый, расположенные возле поселка Кендала. Из резервуаров поселка Кендала посредством насосной второго подъема вода подается на нужды поселка и далее на два резервуара объемом 150 м3 каждый, расположенные возле поселка Жылан. Конечный цель - водоснабжение поселка Жылан, из резервуаров близ данного населенного пункта посредством насосной второго подъема. Непосредственным объектом инженерно-геологических исследований являлось грунтовое основание участка трасс проектируемых сетей водоснабжения общей протяженностью около 50 км, пролегающих в юго-восточном направлении от участка водозабора до ст. Жылан в пределах территории Шалкарского района Актюбинской области. Участок исследований расположен на полого-волнистой поверхности Приаральской аккумулятивно-денудационной плоской равнины в пределах территории административного подчинения Шалкарского района Актюбинской области.

Организация рельефа. Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей на участке расположения зданий насосных станций первого и второго подъема с учётом отметок организации рельефа.

Для отвода поверхностных вод от участков предусмотрен организованный уклон за счет планирования рельефа территории. На проектируемом участках выполняется подсыпка и частично срезка. Коэффициент уплотнения, грунта в теле насыпи равен - 0,95.

Вертикальная планировка обеспечивает отвод поверхностных вод и атмосферных осадков с территории насосных станций первого и второго подъема.

Благоустройство, озеленение

Участки насосных станций первого и второго подъемов по периметру ограждается глухим металлическим забором по металлическим столбам высотой 2.0м с насадкой из колючей проволоки высотой 0.5м. В ограждениях предусмотрено ворота и калитки. Ограждение индивидуального изготовления.

Технологический процесс водоснабжения состоит из комплекса сооружений и сетей:

- насосная станция 1-го подъема (2 скважины: 1-рабочая, 1-резервная);
- напорный водовод;
- резервуары запаса воды по 2 штуки на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды объемами 200м3, 150м3, 150м3, возле каждого поселка Копмола, Кендала, Жылан соответственно – 6шт;
- проектируемая насосная станция 2-го подъема возле каждого населенного пункта – 3шт;
- подводящие напорные сети;
- разводящие сети водоснабжения.

По водоводу от насосной станции первого подъема, вода подается в два резервуара объемом 200 м3 каждый, расположенные возле поселка Копмола. Из резервуаров посредством насосной второго подъема вода подается на нужды поселка и далее на два резервуара объемом 150 м3 каждый, расположенные возле поселка.

Кендала. Из резервуаров поселка Кендала посредством насосной второго подъема вода подается на нужды поселка и далее на два резервуара объемом 150 м3 каждый, расположенные возле поселка Жылан. Конечный цель - водоснабжение поселка Жылан, из резервуаров близ данного населенного пункта посредством насосной второго подъема. Непосредственным объектом инженерно-геологических исследований являлось грунтовое основание участка трасс проектируемых сетей водоснабжения общей протяженностью около 50 км, пролегающих в юго-восточном направлении от участка водозабора до ст. Жылан в пределах территории Шалкарского района Актюбинской области. Участок исследований расположен на полого-волнистой поверхности Приаральской аккумулятивно-денудационной плоской равнины в пределах территории административного подчинения Шалкарского района Актюбинской области.

Организация рельефа. Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей на участке расположения зданий насосных станций первого и второго подъема с учётом отметок организации рельефа.

Для отвода поверхностных вод от участков предусмотрен организованный уклон за счет планирования рельефа территории.

Вертикальная планировка обеспечивает отвод поверхностных вод и атмосферных осадков с территории насосных станций первого и второго подъема. Благоустройство, озеленение. Участки насосных станций первого и второго подъемов по периметру ограждается глухим металлическим забором по металлическим столбам высотой 2.0м с насадкой из колючей проволоки высотой 0.5м. В ограждениях предусмотрено ворота и калитки. Ограждение индивидуального изготовления. Технологический процесс водоснабжения состоит из комплекса сооружений и сетей:

- насосная станция 1-го подъема (2 скважины: 1-рабочая, 1-резервная);
- напорный водовод;
- резервуары запаса воды по 2 штуки на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды объемами 200м3, 150м3, 150м3, возле каждого поселка Копмола, Кендала, Жылан соответственно – 6шт;
- проектируемая насосная станция 2-го подъема возле каждого населенного пункта – 3шт;
- подводящие напорные сети;
- разводящие сети водоснабжения.

По водоводу от насосной станции первого подъема, вода подается в два резервуара объемом 200 м3 каждый, расположенные возле поселка Копмола. Из резервуаров посредством насосной второго подъема вода подается на нужды поселка и далее на два

резервуара объемом 150 м3 каждый, расположенные возле поселка. Кендала. Из резервуаров поселка Кендала посредством насосной второго подъема вода подается на нужды поселка и далее на два резервуара объемом 150 м3 каждый, расположенные возле поселка Жылан. Конечный цель - водоснабжение поселка Жылан, из резервуаров близ данного населенного пункта посредством насосной второго подъема.

Территория проектируемых сетей водоснабжения станций и разъездов участка железнодорожной линии Шалкар – Жылан расположена на слабоволнистой и пологоволнистой поверхности Приаральской аккумулятивно-денудационной равнины в пределах Замугоджарского пенеплена в природной зоне сухих степей и полупустынь с резкоконтинентальным засушливым климатом.

Переходы водопровода через ж.д. пути

Переход через ж.д. пути на 2172км, пикет 2+02м и на 2182км, пикет 7+10м

Данный переход разработан на основании задания на проектирование, акта выбора места пересечения проектируемым водопроводом железной дороги от 18.04.2018 года, технических условий на пересечение проектируемого водовода под железнодорожными путями участка Шалкар-Сексеул №ЦЖС15449-И от 03.04.2018 года.Переход через ж.д. пути на 2172км, пикет 2+02м и на 2182км, пикет 7+10м осуществляется закрытым способом методом горизонтального бурения, что позволяет проводить работы по переходу без нарушения графика работы железнодорожных путей. Основным фактором при выборе места пересечения водопровода через железную дорогу является пересечение минимального количества путей и расположение места пересечения от стрелочных переводов на расстоянии не менее 20 метров. Выбранное комиссией место полностью удовлетворяет этим требованиям. Акты выбора - прилагаются. Пересечение водопровода с существующей железной дорогой осуществляется с

соблюдением требований СП РК 3.03-114-2014 "Железные дороги", ПТЭ железных дорог и ПУЭ. Проектируемый водопровод выполняется из полиэтиленовых труб Д110х6,6мм SDR17 СТ РК ISO 4427-2-2004 в стальном футляре Д325х10мм ГОСТ 10704-91 длина футляра 65,0 метра на 2172км пикет 2+02м и 108,5м на 2182км пикет 7+10м. При производстве работ методом горизонтального бурения, расстояние в свету до верха футляра должно приниматься не менее 3.00 метров. Верховой конец футляра герметично заделывается водонепроницаемым материалом и должен быть обеспечен 100% контроль сварных соединений. Стальной кожух укладывается с уклоном, обеспечивающим сток воды в контрольный колодец. Изоляция футляра весьма усиленная, битумно-полимерная. По обе стороны перехода устанавливаются колодцы с отключающей арматурой и приборами для измерения давления.

Проектируемый водопровод пересекает существующие кабели связи, определение точного местонахождения кабелей на местности выполняется до начала земляных работ путем шурфования вручную, которое производится силами строительной организации. Все работы в охранной зоне существующих кабелей следует прекратить, не доходя 5 метров до кабелей, дальнейшую работу производить вручную без применения механизмов и ударных инструментов.

Данный переход разработан на основании задания на проектирование, акта

выбора места пересечения проектируемым водопроводом железной дороги ст.Копмола от 18.04.2018 года, технических условий №ЦЖС/5449-И на пересечение проектируемого водопровода под железнодорожными путями ст.Копмола, ст.Жылан и рзд. Кендала Шалкарского района Актюбинской области от 03.04.2018 года, выданные исполнительным директором филиала АО "НК КТЖ"-"Дирекция магистральной сети" Ж.Изгуловым.

Водопровод пересекает железную дорогу в двух местах. Переход через ж.д. пути осуществляется методом горизонтального бурения. Основным фактором при выборе места пересечения водопровода через железную дорогу является пересечение минимального количества путей и расположение места пересечения от стрелочных переводов на расстоянии не менее 20 метров. Выбранное комиссией место полностью удовлетворяет этим требованиям. Пересечение водопровода с существующей железной дорогой осуществляется с соблюдением требований СП РК 3.03-114-2014, ПТЭ железных дорог и ПУЭ.

Проектируемый водопровод выполняется из полиэтиленовых труб Д110х5.3 мм SDR21 СТ РК ISO 4427-2-2014 в стальном футляре Д325х10 мм ГОСТ 10704-91 длина футляра 115.5 метров и 112.5 метров. При производстве работ методом горизонтального бурения, расстояние в свету до верха футляра должно приниматься не менее 2.50 метра. Для предотвращения касания трубопроводом с футляром, предусматривается специальные устройства опорно-направляющие кольца ОНК-П. Верховой конец кожуха герметично заделывается водонепроницаемым материалом и должен быть обеспечен 100% контроль сварных соединений. Стальной футляр укладывается с уклоном, обеспечивающим сток воды в контрольный колодец. Изоляция футляра усиленная, покрытие огрунтовкой ГФ-021 с последующей окраской лаком ХС-76 в два слоя. В мокрых грунтах должна быть предусмотрена гидроизоляция дна и стен колодцев на 0.5 метра выше уровня залегания грунтовых вод. Гидроизоляция днища колодцев-штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная изоляция стен колодцев и перекрытия-окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм по грунтовке из битума.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **<u>май 2021 г.</u>**
месяц, год

окончание работ **<u>ноябрь 2025 г.</u>**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **<u>9 месяцев</u>**;
фактически **<u>54 месяцев</u>**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации <u>90%</u> и фактический применено <u>90%</u>

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); не предусмотрено

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Сети в границах балансовой принадлежности ТОО «Энергосистема» обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта

ТУ №297/128, от 04.03.24г.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция сетей водоснабжения ст. 1030км. ст. Копмола, ст. Жылан и рзд Кендала Шалкарского района Актюбинской области» (корректировка)** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДАНЕКЕР» - Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати