ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" **Форма 2В**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Шебер Құрылысшы"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Redline Pro"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айт-Мус Курылыс"

Наименование стройки - Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Екпинди,Енбекшиказахского района

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЛИ-0.4кВ										
		Установочные изделия										
		Опора ж/б промежуточная П1 (66шт)										
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	66		11359,66	5031,36	749738	332070	59520	411503	1254140
		НР - 80%; СП - 8%;				5426,48	2367,15	358148	156232		92899	
		*Формула объема = (1)*66*										
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
2	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	66		63243,00	--	4174038	--	4174038	--	4507961
		СП - 8%;				--	--	--	--		333923	
		*Формула объема = (1)*66*										
		Арматура магистрали										
3	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	66		2873,00	--	189618	--	189618	--	204787
		СП - 8%;				--	--	--	--		15169	
		*Формула объема = (1)*66*										
4	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	66		3860,00	--	254760	--	254760	--	275141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X66*			--	--	--	--		20381	
5	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции**	шт.	66	1758,00	--	116028	--	116028	--	125310
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X66*			--	--	--	--		9282	
		Опора ж/б анкерная(концевая) К3 (17шт)									
6	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	17	23139,84	11633,33	393377	197767	15330	218668	661009
		НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = (1)X17*			10604,69	5473,87	180280	93056		48964	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
7	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	34	63243,00	--	2150262	--	2150262	--	2322283
		СП - 8%; *Формула объема = (2)X17*			--	--	--	--		172021	
		Арматура магистрали									
8	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	17	2873,00	--	48841	--	48841	--	52748
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X17*			--	--	--	--		3907	
9	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	17	4326,00	--	73542	--	73542	--	79425
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X17*			--	--	--	--		5883	
10	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	34	175,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%; *Формула объема = (2)X17*			--	--	--	--		476	
11	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	44,2	647,00	--	28597	--	28597	--	30885
		СП - 8%; *Формула объема = (2,6)X17*			--	--	--	--		2288	
12	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	17	3860,00	--	65620	--	65620	--	70870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; Формула объема = (1)X17			--	--	--	--		5250	
13	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	68	1562,00	--	106216	--	106216	--	114713
		СП - 8%; Формула объема = (1)X17			--	--	--	--		8497	
14	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции**	шт.	17	1758,00	--	29886	--	29886	--	32277
		СП - 8%; Формула объема = (1)X17			--	--	--	--		2391	
15	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.1**	шт.	17	722,00	--	12274	--	12274	--	13256
		СП - 8%; Формула объема = (1)X17			--	--	--	--		982	
16	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	17	1477,00	--	25109	--	25109	--	27118
		СП - 8%; Формула объема = (1)X17			--	--	--	--		2009	
17	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	17	10620,00	--	180540	--	180540	--	194983
		СП - 8%; Формула объема = (1)X17			--	--	--	--		14443	
		Опора ж/б анкерная ответвительная АО3 (9шт)									
18	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	9	23139,84	11633,33	208259	104700	8117	115766	349947
		ПР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (1)X9 Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов			10604,69	5473,87	95442	49265		25922	
19	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	18	63243,00	--	1138374	--	1138374	--	1229444
		СП - 8%; Формула объема = (2)X9			--	--	--	--		91070	
		Арматура магистрали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	18	2873,00	--	51714	--	51714	--	55851
		СП - 8%; *Формула объема = (2)Х9*			--	--	--	--		4137	
21	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	9	4326,00	--	38934	--	38934	--	42049
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х9*			--	--	--	--		3115	
22	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	36	1562,00	--	56232	--	56232	--	60731
		СП - 8%; *Формула объема = (4)Х9*			--	--	--	--		4499	
23	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	9	1758,00	--	15822	--	15822	--	17088
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х9*			--	--	--	--		1266	
24	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0045	1193871,00	--	5372	--	5372	--	5802
		СП - 8%; *Формула объема = (0,0045)Х9*			--	--	--	--		430	
25	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.1**	шт.	9	722,00	--	6498	--	6498	--	7018
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х9*			--	--	--	--		520	
26	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	1477,00	--	13293	--	13293	--	14356
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х9*			--	--	--	--		1063	
27	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	10620,00	--	95580	--	95580	--	103226
		СП - 8%; *Формула объема = (1)Х9*			--	--	--	--		7646	
		Опора ж/б анкерная УАЗ (9шт)									
28	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	9	23139,84	11633,33	208259	104700	8117	115766	349947
		НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = (1)Х9* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор			10604,69	5473,87	95442	49265		25922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
29	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А** *СП - 8%;* *Формула объема = (2)Х9*	шт.	18	63243,00 --	-- --	1138374 --	-- --	1138374	-- 91070	1229444
		Арматура магистрали									
30	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной** *СП - 8%;* *Формула объема = (2)Х9*	шт.	18	2873,00 --	-- --	51714 --	-- --	51714	-- 4137	55851
31	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2** *СП - 8%;* *Формула объема = (1)Х9*	шт.	9	4326,00 --	-- --	38934 --	-- --	38934	-- 3115	42049
32	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%;* *Формула объема = (2)Х9*	шт.	18	175,00 --	-- --	3150 --	-- --	3150	-- 252	3402
33	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%;* *Формула объема = (2,6)Х9*	м	23,4	647,00 --	-- --	15140 --	-- --	15140	-- 1211	16351
34	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%;* *Формула объема = (1)Х9*	шт.	9	3860,00 --	-- --	34740 --	-- --	34740	-- 2779	37519
35	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции** *СП - 8%;* *Формула объема = (4)Х9*	шт.	36	1562,00 --	-- --	56232 --	-- --	56232	-- 4499	60731
36	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции** *СП - 8%;* *Формула объема = (1)Х9*	шт.	9	1758,00 --	-- --	15822 --	-- --	15822	-- 1266	17088
37	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%;* *Формула объема = (0,0045)Х9*	км	0,0045	1193871,00 --	-- --	5372 --	-- --	5372	-- 430	5802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.1**	шт.	9	722,00	--	6498	--	6498	--	7018
		СП - 8%;			--	--	--	--		520	
		Формула объема = (1)Х9									
39	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	1477,00	--	13293	--	13293	--	14356
		СП - 8%;			--	--	--	--		1063	
		Формула объема = (1)Х9									
40	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	10620,00	--	95580	--	95580	--	103226
		СП - 8%;			--	--	--	--		7646	
		Формула объема = (1)Х9									
		Опора ж/б промежуточная УП3 (30шт)									
41	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	30	23139,84	11633,33	694195	349000	27054	385886	1166487
		НР - 80%; СП - 8%;			10604,69	5473,87	318141	164216		86407	
		Формула объема = (1)Х30									
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
42	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	60	63243,00	--	3794580	--	3794580	--	4098146
		СП - 8%;			--	--	--	--		303566	
		Формула объема = (2)Х30									
		Арматура магистрали									
43	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	60	2873,00	--	172380	--	172380	--	186170
		СП - 8%;			--	--	--	--		13790	
		Формула объема = (2)Х30									
44	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	30	3860,00	--	115800	--	115800	--	125064
		СП - 8%;			--	--	--	--		9264	
		Формула объема = (1)Х30									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции**									
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X30*	шт.	30	1758,00	--	52740	--	52740	--	56959
					--	--	--	--		4219	
46	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1									
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X30*	шт.	30	722,00	--	21660	--	21660	--	23393
					--	--	--	--		1733	
47	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**									
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X30*	шт.	30	1477,00	--	44310	--	44310	--	47855
					--	--	--	--		3545	
48	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**									
		СП - 8%; *Формула объема = (1)X30*	шт.	30	10620,00	--	318600	--	318600	--	344088
					--	--	--	--		25488	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19849791**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1047453				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1088237			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					512034			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14996157		
		- Накладные расходы	Тенге							1247589	
		- Сметная прибыль	Тенге							1470355	

Итого		19 849 791
В том числе		
СМР		19 849 791
Оборудование		
Временные здания и сооружения 1,92%		381 116
Всего:		20 230 907
В том числе СМР:		20 230 907
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с		121 385
Итого по сметному расчету		20 352 292
Непредвиденные работы и затраты 2%		407 046
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г	58,34%	
с К-1		12 110 998
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	41,66%	
с К=1,0849057		9 382 634
Итого:		21 493 632
с понижающим К-0,9800		21 063 759
НДС 12%		2 527 651
Всего		23 591 410

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

И.о.Руководитель отдела

_____ Ермаханбет Н.Д.

Подрядчик:

ТОО "Айт-Мус Құрылыс"

Директор

_____ Куаныш Ж.К.

Технадзор :

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Авторский надзор :

ТОО "Redline Pro"

Эксперт

_____ Шынтас Е.

Эксперт

_____ Оляпбек Ю.Н.