Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай",Республика Казахстан, Область Абая, г. Семей, ул. Достоевского, дом № 110 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	220740012985
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020540000457

Договор (контракт) Договор №38 от 22.01.2024г Семей 3

Номер документа	Дата составления
2	06.02.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральной сети от котельной "103-103А" до ТК магазин НИВА" г. Семей			работа	1	297 694 909,00	297 694 909,00	31 895 883,11
				Итого	1	x	297 694 909,00	31 895 883,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.02.2025

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"
Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "
Наименование строительства: «Реконструкция магистральной сети от котельной "103-103А" до ТК магазин "НИВА" г.Семей»

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор №38	22.01.2024г.			ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 4	787 729 209,00	265 799 025,89	265 799 025,89	265 799 025,89			74 101 406,00		31 895 883,11	297 694 909,00
К оплате										**297 694 909,00**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор:
ТОО "ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА"

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"

Руководитель _____ Кайырханов Ж.М.

SANA-2015 23.2 от 03.04.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 2-1

Цена региона Область Абай г.Семей

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай" Область Абай, г Семей, ул. Достоевского,110 РНН182700285526, БИН 220740012985, ИИК KZ95070102KSN7101010, БИК ККМFKZ2A, РГУ "Департамент казначейства по области Абай Комитета Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка: Реконструкция магистральной сети от котельной "103-103А" до ТК магазин "НИВА" г.Семей

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 38 от 22.01.2024 года

Акт выполненных работ № 4 от 6 февраля 2025 года

Составлена в текущих ценах с 03.04.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 01-01-01												
Раздел 8 Железобетонные лотки между тепловыми пунктами												
1	61	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	430	259,90	259,90	111 757	111 757	-	21 096	143 481
						-	68,14	-	29 300	-	10 628	
2	62	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Разборка НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 сборных конструкций	32	9 041,71	3 479,34	289 335	111 339	-	260 068	593 355

						5 562,37	1 325,04	177 996	42 401	-	43 952	

Раздел 11 Демонтаж теплосети

3	73	1216-0101-1509	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%	м трубопровода	79	2 881,52	458,32	227 640	36 207	6 179	144 762	402 194
						2 344,98	200,07	185 253	15 806	-	29 792	
4	74	1216-0101-2407	Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	8	29 700,16	14 425,01	237 601	115 400	-	124 690	391 274
						15 275,15	6 372,41	122 201	50 979	-	28 983	
5	75	1216-0101-2406	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	2	24 314,85	11 474,87	48 630	22 950	-	25 798	80 382
						12 839,98	5 075,69	25 680	10 151	-	5 954	
6	76	1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	2	16 185,27	8 946,18	32 371	17 892	-	16 132	52 383
						7 239,09	3 964,22	14 478	7 928	-	3 880	
7	79	1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	2	3 040,93	517,21	6 082	1 034	-	4 008	10 897
						2 523,72	259,31	5 047	519	-	807	
8	80	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	2	1 867,62	517,21	3 735	1 034	-	2 318	6 537
						1 350,41	259,31	2 701	519	-	484	
9	81	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1 т	52	1 165,00	-	60 580	-	-	-	65 426
						-	-	-	-	-	4 846	

10	82	412-501-0115	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	780	107,00	-	83 460	-	-	-	90 137
						-	-	-	-	-	6 677	
11	83	414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	1 т	52	1 165,00	-	60 580	-	-	-	65 426
						-	-	-	-	-	4 846	
12	84	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	7	1 033,00	-	7 231	-	-	-	7 809
						-	-	-	-	-	578	
13	85	411-103-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	105	81,00	-	8 505	-	-	-	9 185
						-	-	-	-	-	680	
14	86	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	7	1 033,00	-	7 231	-	-	-	7 809
						-	-	-	-	-	578	

Локальная смета 06-01-01

Раздел 1 Земляные работы

15	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	432	259,90	259,90	112 277	112 277	-	21 194	144 149
						-	68,14	-	29 436	-	10 678	
16	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	248	300,56	300,56	74 539	74 539	-	14 070	95 698
						-	78,80	-	19 542	-	7 089	
17	3	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	248	319,43	319,43	79 219	79 219	-	14 954	101 707
						-	83,75	-	20 770	-	7 534	
18	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	184	62,65	62,65	11 528	11 528	-	2 845	15 523
						-	21,48	-	3 952	-	1 150	
19	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	184	311,33	142,59	57 285	26 237	-	31 620	96 017

						168,74	69,94	31 048	12 869	-	7 112	
20	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы и лотки песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	39	6 950,53	308,27	271 071	12 023	177 649	84 186	383 678
						2 087,16	93,26	81 399	3 637	-	28 421	

Раздел 2 Тепловые сети

21	7	1124-0108-0113	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,1	7 582 087,10	2 609 278,52	758 209	260 928	40 140	546 459	1 409 041
						4 571 413,12	948 381,78	457 141	94 838	-	104 373	
22	8	241-402-0131	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм	1 м	100	343 708,00	-	34 370 800	-	34 370 800	-	37 120 464
						-	-	-	-	-	2 749 664	
23	9	241-405-0117	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм	1 шт.	4	547 130,00	-	2 188 520	-	2 188 520	-	2 363 602

						-	-	-	-	-	175 082	
24	10	241-405-0117	Отвод стальной на 153° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм	1 шт.	2	547 130,00	-	1 094 260	-	1 094 260	-	1 181 801
						-	-	-	-	-	87 541	
25	18	241-408-0206	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	1 комплект	50	60 808,00	-	3 040 400	-	3 040 400	-	3 283 632
						-	-	-	-	-	243 232	
26	19	1308-0201-0405	Покрытие лентой защитно-сигнальной (прим) НР=72%	м кабеля	100	10,25	1,03	1 025	103	-	701	1 864
						9,22	0,52	922	52	-	138	
27	20	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	100	82,00	-	8 200	-	8 200	-	8 856
						-	-	-	-	-	656	
28	21	1124-0106-0111	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 800 мм. Установка НР=99%	комплект	2	242 864,65	87 496,27	485 729	174 993	6 321	359 901	913 280
						152 208,00	29 559,94	304 416	59 120	-	67 650	

29	23	1124-0106-0109	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка НР=99%	комплект	4 ЧТ 2	119 080,29 72 426,82	44 763,92 14 408,73	238 161 144 854	89 528 28 817	3 779 -	171 934 32 808	442 903
30	27	1124-0106-0107	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка НР=99%	комплект	2+2 2-~~3~~ЧТ 6	68 171,54 37 775,14	29 284,87 8 976,44	409 029 226 651	175 709 53 859	6 669 -	277 705 54 939	741 673
31	29	1124-0106-0105	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка НР=99%	комплект	2	38 389,82 20 663,56	17 192,65 5 462,75	76 780 41 327	34 385 10 926	1 067 -	51 730 10 281	138 791
32	31	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР=99%	комплект	5ЧТ 2	26 614,67 14 518,06	11 675,49 3 624,06	53 229 29 036	23 351 7 248	842 -	35 921 7 132	96 282
33	37	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР=99%	комплект	2	15 429,98 7 638,36	7 540,72 2 542,95	30 860 15 277	15 081 5 086	502 -	20 159 4 082	55 101
34	53	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	8	5 177,91	185,18	41 423	1 481	12 680	27 112	74 018

						3 407,78	50,43	27 262	403	-	5 483	
35	54	242-202-0805	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 40	1 шт.	8	37 188,00	-	297 504	-	297 504	-	321 304
						-	-	-	-	-	23 800	
36	57	241-112-0253	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 720х10,0 мм	1 шт.	4	363 070,00	-	1 452 280	-	1 452 280	-	1 568 462
						-	-	-	-	-	116 182	
37	58	241-112-0249	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	1 шт.	2	175 555,00	-	351 110	-	351 110	-	379 199
						-	-	-	-	-	28 089	
38	60	241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	1 шт.	8	52 932,00	-	423 456	-	423 456	-	457 332
						-	-	-	-	-	33 876	

39	61	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	1 шт.	2	14 815,00	-	29 630	-	29 630	-	32 000
						-	-	-	-	-	2 370	

Локальная смета 06-01-02

Раздел 2 Тепловая камера УТ1

40	58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	6,3	28 253,42	1 978,35	177 997	12 464	149 654	17 219	210 833
						2 520,50	483,07	15 879	3 043	-	15 617	
41	59	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	32	5 997,61	3 033,79	191 924	97 081	-	161 364	381 551
						2 963,82	1 309,58	94 842	41 907	-	28 263	
42	60	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	43	4 104,59	2 155,87	176 497	92 702	-	145 637	347 905
						1 948,72	921,54	83 795	39 626	-	25 771	
43	61	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	26	3 084,25	1 572,65	80 191	40 889	-	67 088	159 061
						1 511,60	675,06	39 302	17 552	-	11 782	

44	62	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	30,304	69 088,00	-	2 093 643	-	2 093 643	-	2 261 134
						-	-	-	-	-	167 491	
45	63	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	1	4 278,88	2 350,25	4 279	2 350	44	2 904	7 758
						1 884,86	575,53	1 885	576	-	575	
46	64	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,15	153 392,00	-	23 009	-	23 009	-	24 850
						-	-	-	-	-	1 841	
47	65	1107-0104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР=118%	шт. сборных конструкций	2	5 944,96	1 646,22	11 890	3 292	1 527	10 030	23 674
						3 535,26	714,44	7 071	1 429	-	1 754	
48	66	221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90	1 м3	1	153 318,00	-	153 318	-	153 318	-	165 583
						-	-	-	-	-	12 265	

49	67	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков стен НР=91%	м3	6,5	35 221,72	2 418,36	228 941	15 719	171 526	41 533	292 112
						6 414,71	606,89	41 696	3 945	-	21 638	
50	68	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	154	4 134,82	32,75	636 762	5 044	546 046	80 439	774 577
						556,32	5,33	85 673	821	-	57 376	
51	69	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	29	13 054,39	2 098,49	378 577	60 856	209 040	154 587	575 817
						3 747,64	769,80	108 682	22 324	-	42 653	
52	70	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	1 шт.	4	61 226,00	-	244 904	-	244 904	-	264 496
						-	-	-	-	-	19 592	
53	71	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	6,25	118 299,00	-	739 369	-	739 369	-	798 519
						-	-	-	-	-	59 150	
54	72	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство колец опорных НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,08	42 810,28	16 538,83	3 425	1 323	458	2 222	6 099
						20 541,02	7 509,17	1 643	601	-	452	

55	73	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7 855,00	-	31 420	-	31 420	-	33 934
						-	-	-	-	-	2 514	
56	74	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	4	36 676,00	-	146 704	-	146 704	-	158 440
						-	-	-	-	-	11 736	
57	75	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж балок Б1 НР=69%	т конструкций	0,59422	112 028,98	48 575,23	66 570	28 864	9 919	24 030	97 848
						46 761,42	11 846,34	27 787	7 039	-	7 248	
58	76	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	1 т	0,59422	478 215,00	-	284 165	-	284 165	-	306 898
						-	-	-	-	-	22 733	
59	77	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,19348	143 530,64	42 970,54	27 770	8 314	5 027	12 196	43 163
						74 575,87	16 775,58	14 429	3 246	-	3 197	
60	78	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,19348	1 063 547,00	-	205 775	-	205 775	-	222 237
						-	-	-	-	-	16 462	
61	79	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,1	28 253,42	1 978,35	2 825	198	2 375	273	3 346
						2 520,50	483,07	252	48	-	248	

62	80	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство приямка ПР1 НР=91%	м3	0,3	63 204,21	4 493,82	18 961	1 348	11 360	6 001	26 959
						20 842,42	1 137,48	6 253	341	-	1 997	
63	81	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0139	340 965,00	-	4 739	-	4 739	-	5 118
						-	-	-	-	-	379	
64	82	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	0,8	4 134,82	32,75	3 308	26	2 837	418	4 024
						556,32	5,33	445	4	-	298	
65	83	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Фп1 НР=91%	м3	12,3	33 501,80	3 038,82	412 072	37 377	325 574	53 409	502 719
						3 993,56	778,03	49 121	9 570	-	37 238	
66	84	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,48528	319 430,00	-	474 443	-	474 443	-	512 398
						-	-	-	-	-	37 955	

67	85	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0273	365 918,00	-	9 990	-	9 990	-	10 789
						-	-	-	-	-	799	

Раздел 3 Тепловая камера УТ2

68	86	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	5,6	28 253,42	1 978,35	158 219	11 079	133 026	15 306	187 407
						2 520,50	483,07	14 115	2 705	-	13 882	
69	87	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	20	5 997,61	3 033,79	119 952	60 676	-	100 852	238 468
						2 963,82	1 309,58	59 276	26 192	-	17 664	
70	88	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	31	4 104,59	2 155,87	127 242	66 832	-	104 994	250 815
						1 948,72	921,54	60 410	28 568	-	18 579	
71	89	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	1	3 084,25	1 572,65	3 084	1 573	-	2 581	6 118
						1 511,60	675,06	1 512	675	-	453	

72	90	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	17,983	69 088,00	-	1 242 410	-	1 242 410	-	1 341 803
						-	-	-	-	-	99 393	
73	91	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	2	4 278,88	2 350,25	8 558	4 701	88	5 807	15 514
						1 884,86	575,53	3 770	1 151	-	1 149	
74	92	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,454	153 392,00	-	69 640	-	69 640	-	75 211
						-	-	-	-	-	5 571	
75	93	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	1	59 908,08	8 332,28	59 908	8 332	31 728	19 823	86 109
						19 847,52	1 936,28	19 848	1 936	-	6 378	
76	94	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков стен НР=91%	м3	5	35 221,72	2 418,36	176 109	12 092	131 943	31 948	224 702
						6 414,71	606,89	32 074	3 034	-	16 645	
77	95	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	222	4 134,82	32,75	917 930	7 271	787 157	115 958	1 116 599

						556,32	5,33	123 503	1 183	-	82 711	
78	96	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж балок Б1 НР=69%	т конструкций	0,15148	112 028,98	48 575,23	16 970	7 358	2 529	6 125	24 943
						46 761,42	11 846,34	7 083	1 794	-	1 848	
79	97	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	1 т	0,15148	478 215,00	-	72 440	-	72 440	-	78 235
						-	-	-	-	-	5 795	
80	98	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84%	м3 заделки	0,5	197 495,96	1 291,72	98 748	646	42 655	46 844	157 239
						110 893,66	639,48	55 447	320	-	11 647	
81	99	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	8	13 054,39	2 098,49	104 435	16 788	57 666	42 644	158 845
						3 747,64	769,80	29 981	6 158	-	11 766	
82	100	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	1 шт.	4	61 226,00	-	244 904	-	244 904	-	264 496
						-	-	-	-	-	19 592	

83	101	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1	118 299,00	-	118 299	-	118 299	-	127 763
						-	-	-	-	-	9 464	
84	102	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство колец опорных НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,28	42 810,28	16 538,83	11 987	4 631	1 605	7 775	21 343
						20 541,02	7 509,17	5 751	2 103	-	1 581	
85	103	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7 855,00	-	31 420	-	31 420	-	33 934
						-	-	-	-	-	2 514	
86	104	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	7 051,00	-	28 204	-	28 204	-	30 460
						-	-	-	-	-	2 256	
87	105	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	4	31 117,00	-	124 468	-	124 468	-	134 425
						-	-	-	-	-	9 957	
88	106	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,17532	143 530,64	42 970,54	25 164	7 534	4 556	11 051	39 112
						74 575,87	16 775,58	13 075	2 941	-	2 897	
89	107	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,17532	1 063 547,00	-	186 461	-	186 461	-	201 378
						-	-	-	-	-	14 917	
90	108	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,1	28 253,42	1 978,35	2 825	198	2 375	273	3 346
						2 520,50	483,07	252	48	-	248	

91	109	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство приямка ПР1 НР=91%	м3	0,3	63 204,21	4 493,82	18 961	1 348	11 360	6 001	26 959
						20 842,42	1 137,48	6 253	341	-	1 997	
92	110	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0134	340 965,00	-	4 569	-	4 569	-	4 935
						-	-	-	-	-	366	
93	111	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	0,8	4 134,82	32,75	3 308	26	2 837	418	4 024
						556,32	5,33	445	4	-	298	
94	112	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Фп1 НР=91%	м3	4,6	33 501,80	3 038,82	154 108	13 979	121 759	19 974	188 009
						3 993,56	778,03	18 370	3 579	-	13 927	
95	113	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,54834	319 430,00	-	175 156	-	175 156	-	189 168
						-	-	-	-	-	14 012	

96	114	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0129	365 918,00	-	4 720	-	4 720	-	5 098
						-	-	-	-	-	378	

Раздел 4 Тепловая камера УТ3

97	115	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,4	28 253,42	1 978,35	96 062	6 726	80 766	9 293	113 783
						2 520,50	483,07	8 570	1 642	-	8 428	
98	116	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	3	5 997,61	3 033,79	17 993	9 101	-	15 128	35 771
						2 963,82	1 309,58	8 891	3 929	-	2 650	
99	117	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	38	4 104,59	2 155,87	155 974	81 923	-	128 703	307 451
						1 948,72	921,54	74 051	35 019	-	22 774	
100	118	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	20	3 084,25	1 572,65	61 685	31 453	-	51 605	122 353
						1 511,60	675,06	30 232	13 501	-	9 063	

101	119	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	14,875	69 088,00	-	1 027 684	-	1 027 684	-	1 109 899
						-	-	-	-	-	82 215	
102	120	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	8	4 278,88	2 350,25	34 231	18 802	350	23 226	62 054
						1 884,86	575,53	15 079	4 604	-	4 597	
103	121	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,618	133 227,00	-	82 334	-	82 334	-	88 921
						-	-	-	-	-	6 587	
101	122	222-102-0205	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 7 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,248	93 029,00	-	23 071	-	23 071	-	24 917
						-	-	-	-	-	1 846	
105	123	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	1	3 084,25	1 572,65	3 084	1 573	-	2 581	6 118
						1 511,60	675,06	1 512	675	-	453	

106	124	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ОП-4	1 м3	0,04	69 088,00	-	2 764	-	2 764	-	2 985
						-	-	-	-	-	221	
107	125	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	6,8	59 908,08	8 332,28	407 375	56 660	215 752	134 798	585 547
						19 847,52	1 936,28	134 963	13 167	-	43 374	
108	126	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков стен НР=91%	м3	20	35 221,72	2 418,36	704 434	48 367	527 773	127 793	898 805
						6 414,71	606,89	128 294	12 138	-	66 578	
109	127	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	123,7	4 134,82	32,75	511 477	4 051	438 609	64 613	622 177
						556,32	5,33	68 817	659	-	46 087	
110	128	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	14	13 054,39	2 098,49	182 761	29 379	100 916	74 628	277 980
						3 747,64	769,80	52 467	10 777	-	20 591	

111	129	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	1 шт.	4	61 226,00	-	244 904	-	244 904	-	264 496
						-	-	-	-	-	19 592	
112	130	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,94	118 299,00	-	229 500	-	229 500	-	247 860
						-	-	-	-	-	18 360	
113	131	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство колец опорных НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,08	42 810,28	16 538,83	3 425	1 323	458	2 222	6 099
						20 541,02	7 509,17	1 643	601	-	452	
114	132	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7 855,00	-	31 420	-	31 420	-	33 934
						-	-	-	-	-	2 514	
115	133	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	4	36 676,00	-	146 704	-	146 704	-	158 440
						-	-	-	-	-	11 736	
116	134	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж балок Б1 НР=69%	т конструкций	0,30295	112 028,98	48 575,23	33 939	14 716	5 057	12 251	49 885
						46 761,42	11 846,34	14 166	3 589	-	3 695	

117	135	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	1 т	0,30295	478 215,00	-	144 875	-	144 875	-	156 465
						-	-	-	-	-	11 590	
118	136	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,08766	143 530,64	42 970,54	12 582	3 767	2 278	5 526	19 557
						74 575,87	16 775,58	6 537	1 471	-	1 449	
119	137	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,08766	1 063 547,00	-	93 231	-	93 231	-	100 689
						-	-	-	-	-	7 458	
120	138	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,1	28 253,42	1 978,35	2 825	198	2 375	273	3 346
						2 520,50	483,07	252	48	-	248	
121	139	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство приямка ПР1 НР=91%	м3	0,3	63 204,21	4 493,82	18 961	1 348	11 360	6 001	26 959
						20 842,42	1 137,48	6 253	341	-	1 997	
122	140	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0134	340 965,00	-	4 569	-	4 569	-	4 935
						-	-	-	-	-	366	

123	141	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	0,8	4 134,82	32,75	3 308	26	2 837	418	4 024
						556,32	5,33	445	4	-	298	
124	142	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Фп1 НР=91%	м3	5,6	33 501,80	3 038,82	187 610	17 017	148 229	24 316	228 880
						3 993,56	778,03	22 364	4 357	-	16 954	
125	143	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,68014	319 430,00	-	217 257	-	217 257	-	234 638
						-	-	-	-	-	17 381	
126	144	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01235	365 918,00	-	4 519	-	4 519	-	4 881
						-	-	-	-	-	362	

Раздел 10 Неподвижные опоры Н1-Н8

127	291	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	15,54	11 903,00	3 188,60	184 973	49 551	108 393	46 533	250 026
						1 739,30	1 480,48	27 029	23 007	-	18 520	
128	292	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,4	27 634,28	1 978,35	93 957	6 726	78 660	9 293	111 510

						2 520,50	483,07	8 570	1 642	-	8 260	
129	293	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР=91%	м3	22,2	35 131,29	2 128,64	779 915	47 256	616 266	116 736	968 383
						5 242,94	535,48	116 393	11 888	-	71 732	
130	294	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,6789	320 364,00	-	217 495	-	217 495	-	234 895
						-	-	-	-	-	17 400	
131	295	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0839	340 965,00	-	28 607	-	28 607	-	30 896
						-	-	-	-	-	2 289	

Локальная смета 06-01-01д

Раздел 2 Тепловые сети

132	2	519-201-0205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700	1 шт.	4	26 851 130,00	-	107 404 520	-	-	-	107 404 520
						-	-	-	-	107 404 520	-	
133	3	519-201-0203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	1 шт.	2	14 781 955,00	-	29 563 910	-	-	-	29 563 910

						-	-	-	-	29 563 910	-	
134	5	519-201-0801	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	1 шт.	6	4 449 690,00	-	26 698 140	-	-	-	26 698 140
						-	-	-	-	26 698 140	-	
135	7	242-202-0610	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	1 шт.	2	1 347 016,00	-	2 694 032	-	2 694 032	-	2 909 555
						-	-	-	-	-	215 523	
136	9	242-202-0609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	1 шт.	2	940 087,00	-	1 880 174	-	1 880 174	-	2 030 588
						-	-	-	-	-	150 414	

137	10	242-202-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	2	225 827,00	-	451 654	-	451 654	-	487 786
						-	-	-	-	-	36 132	
142	16	241-407-0149	Переход стальной размерами 720х530 мм	1 шт.	2	267 595,00	-	535 190	-	535 190	-	578 005
						-	-	-	-	-	42 815	

Итого по акту	**243 883 035**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**5 382 701**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**3 562 903**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**1 217 354**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**74 101 406**
- оборудование, тенге	**163 666 570**
- накладные расходы, тенге	**6 498 271**
перевозка грузов, тенге	**227 588**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**7 181 824**
Всего	**243 883 035,00**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	834 251
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 621 014**
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.	**246 338 301**

в прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,079)	**265 799 025,89**
НДС (12%)	31 895 883,11
Итого	**297 694 909,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Alyans XXI "

Директор Нурпалиев Н.М.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"

Руководитель Кайырханов Ж.М.

Технический надзор

ТОО "ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА"

Эксперт технического надзора Сулейменов Д.С.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор Каримов Ж.К.