Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"26" ноября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Alyans XXI», г. Усть-Каменогорск, ул. А.Протозанова, 47- 23**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурпалиева Нуржана Мусулимовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция магистральных сетей от котельной «Центр» до ТК МЖД по ул. К. Мухамедханова, 48 и от ТК МЖД по ул. К. Мухамедханова, 48 до ЦТП-8**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «ВК Стройсбыт» № 11-00389 от 22.11.2006г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Тусупова Каната Ерболатовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Big Build Street» лицензия № ГСЛ №09966 от 12.11.2012 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Трусбаева Каната Кайратбековича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Арти-ЭК» лицензия № ГСЛ №22000959 от 21.01.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Измайлов Геннадий Геннадьевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО "Vostok Engineering UKG" №проекта 2023-04**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай» № 29-НК от 02.06.2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплосети	км	3,614	-	3,614	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источник теплоснабжения-котельная "Центр". Система теплоснабжения-2-х труб-ная, закрытая Параметры теплоносителя 110-70°С Давление на падающем трубопроводе 7м. вод. ст,в обратном -2,0 м.вод.ст Способ прокладки трубопроводов в ППУ-изоляции- подземный, бесканальный от УТ1 до УТ7. Способ прокладки трубопроводов в ППУ-изоляции- подземный, бесканальный и надземный в ОЦ-изоляции. Заменены магистральные сети от котельной «Центр» до ТК МЖД по ул. К.Мухамедханова 48(УТ6), с увеличением диаметра Ø530мм на Ø630мм и от ТК МЖД

по ул. К.Мухамедханова 48(УТ6) до УТ7 произведена замена тепловой сети Ø530мм., от УТ7 до ЦТП-8 замена с увеличением диаметра Ø426мм на Ø530мм.

Выполнена замена теплофикационных камер. Объект относится к I (повышенному) уровню ответственности. Категория трубопроводов IV. При подземной прокладке применены трубы - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из стали 20 в ППУ по ГОСТ 30732-2020. Трубы уложены на песчаное основание толщиной 150 мм с песчаной обсыпкой толщиной 150мм. Над каждой трубой на слой песка уложена маркировочная лента. При надземной прокладке применены трубы - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из стали 20 в ОЦ-изоляции по ГОСТ 30732-2020. Опорожнение трубопроводов предусмотрено КД. В нижней точке приямка тепловой камеры предусмотрен самотечный отвод сточных вод через трубопровод диамером100мм в КД. Слив воды предусмотрен отдельно от каждой трубы последующим отводом в дренажный колодец. Тепловые удлинения трубопроводов теплосети компенсируются углами поворотов и сильфонными компенсирующими устройствами. Тепловая сеть в пределах теплофикационных камер выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы также оснащены системой оперативного дистанционного контроля за состоянием конструкции трубопроводов (СОДК).

Тепловые камеры выполнены сборными из бетонных блоков ФБС по серииБ1.016.1-1- в.1/98. Укладку блоков произведена на растворе М50. Монолитные участки выполнены из бетона класса В15. Плиты покрытия камер сборные железобетонные по серии 3.006.1-8 вып.1, 2. Наружные поверхности стен камер, соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом на 2 раза. Обратная засыпка выполнена вынутым ранее грунтом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2025 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца;**
фактически, месяц: **22 месяца**; по мере финансирования

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95,16% и фактически применено 95,16% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП "Теплокоммунэнерго" Акимжанов С.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Реконструкция магистральных сетей от котельной «Центр» до ТК МЖД по ул. К. Мухамедханова, 48 и от ТК МЖД по ул. К. Мухамедханова, 48 до ЦТП-8»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурпалиев Нуржан Мусулимович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

19.11.2024