Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«12» ноября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АСК-7НС", Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Мырзагул Шыманулы, 33, 87022666660**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Нурымбет Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы на 2000 мест в городе Актобе, ж/м Батыс-2, микрорайон №7 (Наружные инженерные сети)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» Руководитель Муздыбаев Е.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Актам-инжиниринг» 19011932 от 31.05.2019г.; ТОО «#91» 25026390 от 14.07.2025г.; ТОО «Samgau Qurulys» 24028229 от 16.09.2024г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Мунайгазпроект-Сервис» Рабочий проект 121-2023-05-10**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» №58/1 от 20.03.2025г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение	м	325,90		330,68	
Водоотведение	м	331,80		326,40	
Газоснабжение	м	Подземная-929,3 Надземная-14,4		Подземная-929,3 Надземная-11	
Система связи	м	ОКЛ-8 – 340м ОК-4 – 150м		ОКЛ-8 – 340м ОК-4 – 150м	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоснабжение

Точкой подключения сетей водоснабжения школы на 2000 мест принята сеть водоснабжения Ø500мм от ранее запроектированных магистральных сетей до колодца ВК-1 возле ограждения.

Сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR 17-180х10.7 "питьевая" (ГОСТ 18599-2001). Водопроводные колодцы - круглые Ø1500мм выполнены из сборных железобетонных элементов, т.п.р. 901-09-11.84.

Водоотведение

Отвод хозяйственно-бытовых стоков выполнен от колодца КК-13 возле ограждения к существующим канализационным сетям д-400мм в существующем колодце. Точкой подключения принята сущ.сеть канализации Ø400 мм. Сети водоотведения выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR 11-110х10.

Подземный газопровод среднего давления

Точка врезки - газопровод среднего давления Ø315мм. В месте врезки выполнен подземный крановый узел по типовой серии. Подземная часть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17- Ø90х5,4мм. При пересечениях газопровода с автодорогами предусмотрен полиэтиленовый футляр Ø 160мм. Пересечения с существующей автодорогой выполнены методом горизонтально направленного бурения.

Соединение полиэтиленовых труб выполнены сваркой нагретым инструментом встык и применением деталей трубопроводов с закладными нагревателями. Соединение стальных труб выполняются электродуговой сваркой. Соединение полиэтиленовых газопроводов со стальным выполнить с помощью неразъемных соединений усиленного типа заводского изготовления. Обозначение трассы газопровода предусматривают путем установки опознавательных знаков.

Надземный газопровод среднего давления

Газопровод среднего давления прокладывается в надземном исполнении из электросварных труб Ø108х4,0, согласно ГОСТ 10704-91 ст.20, на стойках с шагом 5,0м.

Продувка и испытание газопровода

Испытание газопроводов на герметичность произведены в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003.

Газопроводы перед вводом в эксплуатацию подверглись испытанию на герметичность. Перед испытанием газопроводов произведена их продувка для очистки внутренней полости от окалины, засорений и влаги. Газопроводы на герметичность испытаны воздухом после монтажных работ, монтажа фасонных частей, узлов, арматуры. Испытание газопровода – пневматическое. Для проведения испытаний газопровода применены манометры класса точности 0,15. Испытание газопровода на герметичность проведены путем подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления.

Система связи

Начало трассы колодец ККС 51/1556, далее часть трассы проложено по существующей кабельной канализации до колодца ККС 51/1557, далее по новой кабельной канализации. В колодце ККС 51/1556 установлена муфта оптическая типа ОМ. Муфта заземлена на заземляющее устройство. Муфта ОМ предназначена для проходного и разветвительного сращивания любых типов оптических кабелей при прокладке в грунте, кабельной канализации, коллекторах, тоннелях, а также для подвески на опорах воздушных линий связи и электропередач. Муфты обеспечивают надежную защиту и герметизацию места соединения оптических кабелей и отвечают самым высоким требованиям качества и надежности.

Общая протяженность трассы кабельной канализации, составляет 0,164 км. При строительстве кабельной канализации применена труба гладкая d=110 мм. Срок эксплуатации более 50 лет. По всей длине трассы установлены кабельные колодцы связи (ККС-2) в количестве 3 шт. Колодцы установлены на углах поворота трассы, а также на прямых участках на расстоянии между колодцами не более 100 м.

Для прокладки в здании школы использован небронированный кабель исполнении нг(А)-HF — оболочка кабеля выполнена из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, с низким дымовыделением, без галогенов.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2025 г.**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2025 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре)** месяца;

фактически **3 (три)** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактический применено **100 %**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „Казахтелеком" Директор Жумабаев Н.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Наружные сети Вск

Место печати (при наличии)

АО „Актобе su-energy group" Инанчалев М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) **не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено **не требуется**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«**Строительство школы на 2000 мест в городе Актобе, ж/м Батыс-2, микрорайон №7 (Наружные инженерные сети)**»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АСК-7НС» Нурымбет Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)