Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",030010, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр Хана, д. 40, тел. 56-14-53, тел.: 561453**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АСК-7НС",Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Мырзағұл Шымаңұлы, дом № 33**	**070240001215**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №1 от 16.07.2025г.

Номер документа	Дата составления
8	**29.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Строительство школы на 2000 мест в городе Актобе, ж/м "Батыс-2, микрорайон №7 "(Наружные инженерные сети)"			Работа	1	62 206 792,91	62 206 792,91	6 665 013,53
				Итого	1	x	62 206 792,91	6 665 013,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нурымбет Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2025

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 2000 мест в городе Актобе, ж/м "Батыс-2, микрорайон №7 (Наружные инженерные сети)
Договор подряда (контракт) №1 от 16.07.2025г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер № 1	дата 16.07.2025г.	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2025г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2025 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**62 206 792,91**	**55 541 779,38**		**37 231 284,38**	**18 310 495,00**				**6 665 013,53**	**62 206 792,91**
Акт выполненных работ №1		3 521 523,79		3 521 523,79	-				422 582,86	3 944 106,65
Акт выполненных работ №2		12 152 143,22		12 152 143,22	-				1 458 257,19	13 610 400,40
Акт выполненных работ №3		4 231 300,75		4 231 300,75	-				507 756,09	4 739 056,84
Акт выполненных работ №4		35 636 811,61		17 326 316,61	18 310 495				4 276 417,39	39 913 229,01

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Орда Технинжиниринг"

Эксперт _____ Костыров Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКС-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Expertuss"

Специалист _____ Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство школы на 2000 мест в городе Актобе, ж/м "Батыс-2, микрорайон №7 (Наружные инженерные сети)**

Наименование объекта - **Наружные сети связи**

Договор подряда (контракт) №1 от 16.07.2025г.

Акт выполненных работ №1 ИЮЛЬ 2025г.

на Наружные сети связи

Основание: №5-1-1

Составлен(а) составлена в ценах 1 квартала 2025 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кабельная канализация						
	Устройство колодцев кабельной канализации d-1,0						
1	1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	1,164	452	526
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	0,036	7 357	265
3	3	Е11-010106-3305 1101-0106-3305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,475	45	21
4	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	0,025	3 840	96
5	5	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	0,72	7 682	5 531

6	6	Е11-340201-503 1134-0201-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	68 912	206 736
7	7	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	17 534	52 602
8	8	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	11 047	33 141
9	9	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	15 009	45 027
10	10	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 587	22 761
11	11	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	22 439	67 317
12	12	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	7,19	3 837	27 588
13	13	С1241-211-0609 241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм /адаптер/	шт.	6	1 509	9 054
	Заземление колодцев						
14	14	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4 611	13 833
15	15	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,01498	325 527	4 876
16	16	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,5	889	6 668

17	17	С1252-301-2029 252-301-2029 *СпрСН 02.2025*	Полоса 40х5 мм, горячеоцинкованная сталь; NC2405	м	7,5	2 355	17 662
	Трубы						
18	18	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	110,095	452	49 763
19	19	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	3,405	7 357	25 051
20	20	Е11-010106-3304 1101-0106-3304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	20,4	40	816
21	21	Е11-010106-3305 1101-0106-3305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	88,445	45	3 980
22	22	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	4,655	3 840	17 875
23	23	У6401-0201-3101 6401-0201-3101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм /защитная труба/	м	240	531	127 440
24	24	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	240	2 210	530 400
25	25	У6401-0201-3102 6401-0201-3102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 225 мм /футляр/	м	50	826	41 300
26	26	С1241-201-0618 241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	50	4 956	247 800
	Сигнальная лента						
27	27	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	500	22	11 000

28	28	С1249-101-0302 249-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м	500	19	9 500
29	29	С1214-108-0302 214-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89 толщиной от 2,0 мм до 3,5 мм /пластина свинцовая/	т	0,00051	3 947 606	2 013
30	30	С1243-801-0406 243-801-0406 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х6 мм2	м	12	1 736	20 832
31	31	Ц1308-0201-1604 1308-0201-1604 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж заделки концевой сухой для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил - до 4	шт.	15	2 942	44 130
32	32	С1243-903-1103 243-903-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-120/240-М	шт.	6	25 054	150 324
33	33	С1243-903-1101 243-903-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-25/50-М	шт.	6	17 822	106 932
34	34	С1261-302-0436 261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	3	48 865	146 595

35	35	С1243-906-1201 243-906-1201 *РСНБ РК 2022*	Арматура заземления для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевым ламинированным экраном ГОСТ 13781.0-86 типа SMOE-62600 для переходной муфты типа TRAJ-CEE01, в комплекте: изолирующая трубка, механический соединитель, изолированный поводок, клипса для ответвления, мастика, стяжки	комплект	3	25 395	76 185
36	36	С1248-102-3639 248-102-3639 *СпрСН 02.2025*	Кабельные стяжки типа Conteg HDWM-VCT Velcro, 25 мм х 300 мм, 10 шт. в упаковке, цвет - чёрный	шт.	6	11 405	68 430
Замерный столбик - 2 шт.							
37	37	Е1109-0501-0102 1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Монтаж замерного столбика	т конструкций	0,0152	236 053	3 588
38	38	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0118	313 035	3 694
39	39	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0034	451 364	1 535
40	40	У6401-0202-1001 6401-0202-1001 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм2, количество в линии 2	шт.	2	49 564	99 128
41	41	С1261-404-0615 261-404-0615 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002484	31 282	78
42	42	С1261-404-0580 261-404-0580 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00584	1 177	7
43	43	С1261-404-0581 261-404-0581 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0017	4 111	7
44	44	С1261-105-0622 261-105-0622 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,08	1 554	124
Прокладка кабеля							
45	45	У6125-0704-0201 6125-0704-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	320	997	319 040

46	46	С1243-502-0105 243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201**	м	270	262	70 740
47	47	С1243-502-0302 243-502-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М1/4Е2-3/2,7**	м	50	189	9 450
48	48	С1241-704-0209 241-704-0209 *РСНБ РК 2022*	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм**	комплект	2	36 784	73 568
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2775029**
			В том числе оборудование				**0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2%				227552
			Итого				3002581
			Сметная прибыль 5%				150129
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				150129
			Итого				3302840
			на III квартал 2025 г., доля - 63 %, к - 1,0587				2202931
			на IV квартал 2025 г., доля - 37 %, к - 1,079				1318593
			ИТОГО				3521524
			Тендерная скидка , к=0,999999991761421				3521523,79
			Итого налог на добавленную стоимость 12%				422582,86
			ВСЕГО по Акту				3944106,65

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКС-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Технический надзор:
ТОО "Орда Техинжиниринг"

Эксперт _____ Костыров Е.К.

Авторский надзор:
ТОО "Expertuss"

Специалист _____ Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство школы на 2000 мест в городе Актобе, ж/м "Батыс-2, микрорайон №7 (Наружные инженерные сети)**

Наименование объекта - **Наружное газоснабжение**

6-1

Договор подряда (контракт) №1 от 16.07.2025г.

Акт выполненных работ №2 ИЮЛЬ 2025г.

на Наружное газоснабжение

Основание: №6-1-1
Составлен(а) составлена в ценах 1 квартала 2025 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Газопровод среднего давления**				**9576124**
	Трубопроводная арматура						
1	1	У6301-0402-0202 6301-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 869	12869
2	2	С1242-103-0303 242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	80 994	80994
	Трубы						
3	3	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	2 028,1924	452	916743
4	4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	62,7276	7 357	461487
5	5	Е11-010106-3304 1101-0106-3304 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	185,86	40	7434
6	6	Е11-010106-3305 1101-0106-3305 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1 809,807	45	81441
7	7	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	95,253	3 840	365772
8	8	Е1101-0506-0102 1101-0506-0102 *РСНБ РК 2024 Кпр и Кзм=1,11*	Разравнивание (отвала) бульдозером, мощность 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м^3 грунта	185,86	84	15612
9	9	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	1 809,807	611	1105792

10	10	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,9293	1 397 590	1298780
11	11	С1241-201-0612 241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	929,3	1 021	948815
	Футляры						
12	12	У6301-0802-0401 6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	3	36 311	108933
13	13	У6301-0105-0406 6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,026	1 638 703	42606
14	14	С1241-201-0616 241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	62,5	3 175	198438
15	15	У6301-0801-0604 6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм	м	62,5	4 733	295813
	Детали трубопроводов						
16	16	Е1122-0301-0303 1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	6	4 781	28686
17	17	С1241-208-0209 241-208-0209 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	5	974	4870
18	18	С1241-215-0313 241-215-0313 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х90 мм	шт.	1	28 483	28483
	Опознавательный знак						
19	19	У6201-0802-0101 6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	9	18 393	165537
20	20	С1251-101-0309 251-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	9	11 480	103320
21	21	С1241-102-0116 241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	26,1	712	18583
22	22	С1214-201-0101 214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,005256	401 265	2109
23	23	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,9293	2 288 700	2126889
24	24	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	4 241	42410
	Трубопроводная арматура						
27	27	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 821	13642
28	28	С1242-103-0301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39 858	79716
	Трубы						

29	29	У6301-0103-0103 6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0043	2 154 803	9266
30	30	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,3	3 614	15540
31	31	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,012	1 878 413	22541
32	32	С1241-102-0140 241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	3	1 814	5442
33	33	С1241-101-0201 241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1	484	484
34	34	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	6	628	3768
35	35	С1241-101-0203 241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	651	1302
36	36	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1 397 590	3075
37	37	С1241-201-0612 241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	2,2	1 021	2246
38	38	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,001	1 333 751	1334
39	39	С1241-201-0410 241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	1	827	827
Футляр из трубы Ду 159 мм							
40	40	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,001	3 171 848	3172
41	41	С1241-102-0221 241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	1	8 156	8156
Детали трубопроводов							
42	42	С1241-112-0126 241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	629	629
43	43	С1241-112-0147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 517	5034
44	44	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409	409
45	45	С1241-208-0209 241-208-0209 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	974	974
46	46	С1241-210-0203 241-210-0203 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	1	544	544
Антикоррозионное покрытие надземного газопровода							
47	47	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	2,54	506	1285

48	48	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,54	394	1001
Антикоррозионное покрытие защитного футляра при выходе из земли							
49	49	У6301-0201-0843 6301-0201-0843 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,001	3 012 999	3013
50	50	У6301-0201-0803 6301-0201-0803 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,001	1 520 224	1520
51	51	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСН РСНБ РК 2024 К=0,25*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	17 475	17475
52	52	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0063	2 288 700	14419
53	53	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	14	51 429	720006
Газопровод среднего давления							

54	54	У6301-0103-0103 6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,0144	2 154 803	31029
55	55	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	14,4	3 614	52042
	Детали трубопроводов						
56	56	С1241-112-0147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	2 517	5034
	Антикоррозионное покрытие						
57	57	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	4,886	506	2472
58	58	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	4,886	394	1925
59	59	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0144	2 288 700	32957
60	60	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	51 429	51429
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9576124**
			В том числе оборудование	тенге			0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2%				785242
			Итого				10361367
			Сметная прибыль 5%				518068
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				518068
			Итого				11397503
			на III квартал 2025 г., доля - 63 %, к - 1,0587				7601918
			на IV квартал 2025 г., доля - 37 %, к - 1,079				4550225
			ИТОГО				12152143
			Тендерная скидка , к=0,999999991761421				12152143,22
			Итого налог на добавленную стоимость 12%				1458257,19
			ВСЕГО по Акту				13610400,4

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКС-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет И.Н.

Технический надзор:
ТОО "Орда Техинжиниринг"

Эксперт _____ Костыров Е.К.

Авторский надзор:
ТОО "Expertuss"

Специалист _____ Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство школы на 2000 мест в городе Актобе, ж/м "Батыс-2, микрорайон №7 (Наружные инженерные сети)**

Шифр стройки 121-2023-05-10

Наименование объекта - **Наружное газоснабжение**

Шифр объекта 6-1

Договор подряда (контракт) №1 от 16.07.2025г.

Акт выполненных работ №3 ИЮЛЬ 2025г.

на Архитектурно-строительные решения

Основание: №6-1-2

Составлен(а) составлена в ценах 1 квартала 2025 года

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Площадка ГРПШ**				**612 074**
	Фундамент ФО-1 - 1 шт.						
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1	**У6109-0301-0201** **6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м2	3,864	9 320	36 012
2	2	**У6103-0101-0211** **6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м3	1,24	13 628	16 899
3	3	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02655	313 035	8 311
4	4	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2	2,88	3 837	11 051
	Ограждение ОГ-1						
5	5	**У6109-0301-0201** **6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м2	2	9 320	18 640
6	6	**У6103-0701-0806** **6103-0701-0806** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,25216	309 758	78 109

7	7	С1241-102-0164 241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	20	3 599	71 980
8	8	Е1109-0501-0102 1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Устройство ограждений сетчатых с калиткой	т конструкций	0,2696	236 053	63 640
9	9	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	25 918	2 115
10	10	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	37,5375	1 071	40 203
11	11	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,172558	408 273	70 451
12	12	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0176	325 527	5 729
13	13	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПП1, ПП2, ПП3	шт.	3	543	1 629
	Опоры ОП-1 - 4 шт.						
14	14	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1	9 320	9 320
15	15	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,52	39 985	20 792
16	16	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04648	313 035	14 550
17	17	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,15576	364 541	56 781
18	18	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0404	342 931	13 854
19	19	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0352	1 487 580	52 363
20	20	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,12	3 837	19 645
		Раздел 2.	**Пристройка к РП-1**				**1 470 448**
	Земляные работы						
21	21	У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,84	532	3 639
22	22	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,36	7 357	2 649

23	23	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	$м^3$	5,13	93	477
24	24	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,27	3 840	1 037
25	25	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	5,13	611	3 134
	Фундаменты						
26	26	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт. сборных конструкций	5	5 182	25 910
27	27	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт. сборных конструкций	1	4 922	4 922
28	28	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт. сборных конструкций	1	6 653	6 653
29	29	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,81	34 353	62 179
30	30	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	9,72	3 837	37 296
	Монолитныее участки						
31	31	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство монолитных участков	$м^3$	0,24	46 385	11 132
	Стены						
32	32	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	6,8	68 509	465 861
33	33	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,051	400 279	20 414
	Перемычки						
34	34	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	1	1 614	1 614
35	35	С1222-102-0105 222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,1	99 049	9 905
	Кровля						
36	36	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,2717	255 814	69 505
37	37	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,2717	3 981	1 082
38	38	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,7	10 075	148 102

39	39	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	2,45	2 257	5 530
40	40	С1224-105-0211 224-105-0211 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2,45	1 581	3 873
	Полы						
41	41	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	10,2	9 320	95 064
42	42	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,816	50 159	40 930
43	43	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м²	10,2	2 774	28 295
44	44	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м²	10,2	1 470	14 994
45	45	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=12*	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	10,2	370	3 774
	Проемы						
46	46	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м²	2,1	11 414	23 969
47	47	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	2,1	67 180	141 078
48	48	С1223-502-0305 223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	5 469	5 469
	Внутренняя отделка						
49	49	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м²	19,31	2 776	53 605
50	50	У6112-0302-0101 6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке	м²	19,31	694	13 401
	Наружная отделка						
51	51	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м²	25,96	2 896	75 180
52	52	У6112-0401-0501 6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности	м²	25,96	2 219	57 605
	Отмостка						
53	53	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	м³	0,726	22 341	16 220
54	54	У6201-0602-0201 6201-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м²	7,26	2 197	15 950

		Раздел 3.	Пристройка к РП-2				1 251 825
	Земляные работы						
55	55	У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	5,13	532	2 729
56	56	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,27	7 357	1 986
57	57	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	3,42	93	318
58	58	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,18	3 840	691
59	59	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	3,42	611	2 090
	Фундаменты						
60	60	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт. сборных конструкций	5	5 182	25 910
61	61	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт. сборных конструкций	1	4 922	4 922
62	62	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт. сборных конструкций	1	6 653	6 653
63	63	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	1,81	34 353	62 179
64	64	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	9,72	3 837	37 296
	Монолитные участки						
65	65	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство монолитных участков	м^3	0,12	46 385	5 566
	Стены						
66	66	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	4,8	68 509	328 843
67	67	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03575	400 279	14 310
	Перемычки						
68	68	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	1	1 614	1 614
69	69	С1222-102-0105 222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,1	99 049	9 905
	Кровля						

70	70	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,24998	255 814	63 948
71	71	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,24998	3 981	995
72	72	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	13,23	10 075	133 292
73	73	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	2,45	2 257	5 530
74	74	С1224-105-0211 224-105-0211 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2,45	1 581	3 873
	Полы						
75	75	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	9	9 320	83 880
76	76	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,72	50 159	36 114
77	77	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	9	2 774	24 966
78	78	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	9	1 470	13 230
79	79	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=12*	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	9	370	3 330
	Проемы						
80	80	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	2,1	11 414	23 969
81	81	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	67 180	141 078
82	82	С1223-502-0305 223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	1	5 469	5 469
	Внутренняя отделка						
83	83	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	19,15	2 776	53 160

84	84	У6112-0302-0101 6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке**	м²	19,15	694	13 290
Наружная отделка							
85	85	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	м²	21,98	2 896	63 654
86	86	У6112-0401-0501 6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности**	м²	21,986	2 219	48 787
Отмостка							
87	87	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	м³	0,6375	22 341	14 242
88	88	У6201-0602-0201 6201-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ**	м²	6,375	2 197	14 006
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 334 347**
			В том числе оборудование	тенге			0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2%				273416
			Итого				3607763
			Сметная прибыль 5%				180388
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				180388
			Итого				3968540
			на III квартал 2025 г., доля - 63 %, к - 1,0587				2646941
			на IV квартал 2025 г., доля - 37 %, к - 1,079				1584360
			ИТОГО				4231301
			Тендерная скидка , к=0,999999991761421				4231300,753
			Итого налог на добавленную стоимость 12%				507756,09
			ВСЕГО по Акту				4739056,84

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Орда Техинжиниринг"

Эксперт _____ Костыров Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКС-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Expertuss"

Специалист _____ Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство школы на 2000 мест в городе Актобе, ж/м "Батыс-2, микрорайон №7 (Наружные инженерные сети)**

Наименование объекта - **Наружные сети водоснабжения и канализации**

6-2

Договор подряда (контракт) №1 от 16.07.2025г.

Акт выполненных работ №4 ИЮЛЬ 2025г.

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание: №6-2-1

Составлен(а) составлена в ценах 1 квартала 2025 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Водопровод				**7 090 531**
Водопровод В1							
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	2 845,107	452	1 285 988
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	87,993	7 357	647 365
3	3	Е11-010106-3305 1101-0106-3305	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	2 724,524	45	122 604
4	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	143,396	3 840	550 641
5	5	Е1101-0506-0102 1101-0506-0102	**Разравнивание (отвала) бульдозером, мощность 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	м^3 грунта	65,18	84	5 475
6	6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	2 724,524	611	1 664 684
7	7	У 6302-0101-0101 6302-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	65,18	7 682	500 713
8	8	У6301-0105-0203 6301-0105-0203	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм**	км	0,6518	230 374	150 158

9	9	С1241-201-0607 241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	651,8	282	183 808
10	10	У6301-0402-0202 6301-0402-0202	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	4	12 869	51 476
11	11	С1242-103-0303 242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	80 994	323 976
12	12	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864	38 912
13	13	У6114-0202-0101 6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8 175	16 350
14	14	С1242-207-4001 242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5 648	11 296
Детали трубопроводов							
15	15	Е1122-0301-0316 1122-0301-0316	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 500 мм	шт.	2	58 027	116 054
16	16	Е1122-0301-0307 1122-0301-0307	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 180 мм	шт.	2	8 693	17 386
17	17	С1241-209-1254 241-209-1254 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500х180х500 мм	шт.	2	114 459	228 918
18	18	С1241-208-0411 241-208-0411 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	2	8 120	16 240
Колодец диаметром 1500 мм							
19	19	У6301-0701-0102 6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,05	60 887	124 818
20	20	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 405	30 405
21	21	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16 285	32 570
22	22	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22 297	44 594
23	23	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24 042	24 042
24	24	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 587	15 174
25	25	С1244-202-0109 244-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	1	142 665	142 665

26	26	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0324	1 142 290	37 010
27	27	У6111-0501-0505 6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,8748	394	345
28	28	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16,25	3 837	62 351
Колодец диаметром 2000 мм							
29	29	У6301-0701-0103 6301-0701-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,14	50 982	160 083
30	30	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	49 147	49 147
31	31	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	40 022	40 022
32	32	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	23 135	46 270
33	33	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	34 423	68 846
34	34	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 587	15 174
35	35	С1244-202-0109 244-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	1	142 665	142 665
36	36	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0324	1 142 290	37 010
37	37	У6111-0501-0505 6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,8748	394	345
38	38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22,14	3 837	84 951
			Самотечная бытовая канализация К1				**23 148 858**
39	39	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Изм*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	3,1	98 980	306 838
40	40	ПРайс-лист ПРайс-лист	Блочно модульная канализационная насосная станция Akva-KNS	комплект	1	18 310 494,92	18 310 495
41	41	У6302-0204-0103 6302-0204-0103	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	2	580	1 160
42	42	С1241-204-0604 241-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 ГОСТ Р 54475-2011	м	2	3 540	7 080

43	43	У6101-0102-0108 6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	1 449,18	452	655 029
44	44	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	44,82	7 357	329 741
45	45	Е11-010106-3305 1101-0106-3305	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1 387,76	45	62 449
46	46	У6101-0206-0102 6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	73,04	3 840	280 474
47	47	Е1101-0506-0102 1101-0506-0102	Разравнивание (отвала) бульдозером, мощность 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м^3 грунта	33,2	84	2 789
48	48	У6101-0107-0501 6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	1 387,76	611	847 921
49	49	У6302-0101-0101 6302-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	33,2	7 682	255 042
50	50	У6302-0204-0101 6302-0204-0101	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	332	321	106 572
51	51	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	332	2 210	733 720
52	52	С1241-210-0620 241-210-0620 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	3 226	3 226
53	53	У6302-0204-0102 6302-0204-0102	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	6	480	2 880
54	54	С1241-203-0203 241-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х4,9 мм	м	6	1 816	10 896
Колодцы канализационные диаметром 1000 мм - 2 шт.							
55	55	У6302-0401-0103 6302-0401-0103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	2,28	112 600	256 728
56	56	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	17 534	35 068
57	57	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15 009	30 018
58	58	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	15 680	109 760
59	59	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 587	15 174

60	60	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0713	1 142 290	81 445
61	61	У6111-0501-0505 6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	1,9251	394	758
62	62	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м²	23,37	3 837	89 671
	Арматура						
63	63	У6301-0402-0204 6301-0402-0204	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм**	шт.	1	30 159	30 159
64	64	С1242-103-0102 242-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 10, марки 30с42нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	1	564 047	564 047
65	65	С1241-116-0213 241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	9 859	19 718
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30 239 389**
			В том числе оборудование	тенге			18 310 495
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2%				978169
			Итого				31217558
			Сметная прибыль 5%				645353
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				1560878
			Итого				33423789
			на III квартал 2025 г., доля - 63 %, к - 1,0587				22293032
			на IV квартал 2025 г., доля - 37 %, к - 1,079				13343779
			ИТОГО				35636812
			Тендерная скидка , к=0,999999991761421				35636811,61
			Итого налог на добавленную стоимость 12%				4276417,39
			ВСЕГО по Акту				39913229,01

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Орда Техинжиниринг"

Эксперт _____ Костыров Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКС-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Expertuss"

Специалист _____ Ешимкулов Н.Т.