Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

22400

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района», БИН 060140009750, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5, тел.: 87144324233**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Введенка, Мендыкаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **11.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Сентябрь 2025 (месяц, год) на № 1 Корректировочная локальная смета работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены, перегородки (АС-9, 10)**				**16379159**	
			Стены наружные					
1		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	126,47	71 834	9084846	
			Стены внутренние, перегородки					
2		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	45,2	64 385	2910202	
3		212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,7632	27 591	269376	
4		6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^2$	245,75	12 468	3064011	
5		212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	5,087025	27 591	140356	
6		1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм - 1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,89	481 676	910368	
			Всего по акту				**16 379 159**	

. раммный комплекс АВС (редакция 2024.2)			4 2	5	6	7	8	22400
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			9,4%	1 539 640,95	
			Итого				17 918 799,95	
			Сметная прибыль 5%			5%	895 940,00	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%	895 940,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				19 710 679,94	
			в том числе на II квартал 2024 г. - 20 % (К-1,0368)			1,0368	4 087 206,59	
			в том числе на III квартал 2024 г. - 80 % (К - 1,0557)			1,0557	16 646 851,85	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				20 734 058,44	
			С понижающим коэффициентом к-0,98			0,98	20 319 377,27	
			НДС (12 %)			12%	2 438 325,27	
			Всего с учетом НДС (12 %)				22 757 702,55	

Принял
Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750
_____ Жыргайдарова Д. Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
_____ Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "SBS-СтройПроект"
БИН 100340010127
_____ Жакенов Н. А.

Технический надзор
ТОО "TechEconomEnergy"
БИН 150340013933
_____ Маканов М. К.
№ KZ41VJE00028171 от 28.06.2017 г.