Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за Февраль месяц 2016 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ПК "Маржан"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Намыс"**
Договор: **№01 от 18.12.2015г**

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест им Панфилова с/о Бирлик с Табысты Махтааральского района, ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**6 431 770**	**7 203 583**	**6 431 770**	**7 203 583**
	в том числе:	-	-	-	
	оборудование	-	-	-	
	Кроме того оплата через заказчика	-	-	-	
	Итого	**6 431 770**	**7 203 583**	**6 431 770**	**7 203 583**

Генеральный подрядчик:
Директор
ПК Маржан
Ли С.Е_____

Субподрядчик:
Директор
ТОО Намыс
Адильбеков Я.Н

форма 2

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ПК "Маржан"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Намыс"**
Договор: **№01 от 18.12.2015г**
Наименование стройки **Строительство школы на 300 мест им Панфилова с/о Бирлик с Табысты Махтааральского района, ЮКО**

АКТ
Приемки выполненных работ за февраль месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1-1 на Общестроительные работы, 1,2 Блок								
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
50	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	285,569	5011,36	235,09	1431088	67134	214415
		м3		548,10	88,20	156520	25187	118
51	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	680,44	-27,25	--	-18543	--	-21880
		м2		-27,25	--	-18543	--	118
52	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	244,34	4932,13	236,19	1205117	57710	160753
		м3		469,35	88,20	114681	21551	118
55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД НИШАМИ	0,01391	6075,76	295,51	85	4	97
		т		5780,25	110,25	80	2	118
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ	0,17812	65798,33	212,97	11720	38	4345
		1т		23152,50	80,32	4124	14	105
58	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,09676	70,49	0,05	289	--	182
		м2		42,21	0,01	173	--	105
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД отверстиями,	0,06145	6075,76	295,51	373	18	427
		т		5780,25	110,25	355	7	118
62	Е0112-14-2	Утепление по периметру наружных стен керамзитом	27,57	3511,21	172,00	96804	4742	10903
		м3		267,75	64,57	7382	1780	119
		РАСКЛАДКА СТЕН ПО ОСИ 6						
63	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,65	9241,05	693,11	15248	1144	2448
		м3		1151,32	261,83	1900	432	105
66	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,85	4944,16	235,09	43756	2081	6036
		м3		489,83	88,20	4335	781	118
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0345	6075,76	295,51	210	10	240
		т		5780,25	110,25	199	4	118
70	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,118	10992,81	257,26	1297	30	203
		м3		1541,93	97,18	182	11	105
73	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,07844	8140,84	221,21	8779	239	1179
		м3		957,60	83,57	1033	90	105
		РАМЫ РМ-1- РМ-11						
76	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	46,92	9432,89	693,11	442591	32520	69620
		м3		1151,32	261,83	54020	12285	105
77	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	49,878	11106,23	285,11	553956	14221	93075
		м3		1669,50	107,70	83271	5372	105
83	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,4134	149300,00	--	61721	--	--
		т		--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,29286	65798,33	212,97	19270	62	7144
		1т		23152,50	80,32	6780	24	105
85	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,73578	103,88	0,05	700	--	535
		м2		75,60	0,01	509	--	105
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ						
86	Е0106-18-9	Устройство перемычек	23,613	10992,81	257,26	259573	6075	40639

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1541,93	97,18	36409	2295	105
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ						
90	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	17,788	9241,05	693,11	164380	12329	26394
		м3		1151,32	261,83	20480	4657	105
		ПЕРЕГОРОДКИ						
93	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	250,78	712,59	24,31	178702	6097	49302
		м2		157,50	9,11	39498	2284	118
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК						
96	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1(8ШТ),ЗД-2(32ШТ),ЗД-3(9ШТ),ЗД-4(1ШТ)	0,352303	122997,07	1278,27	43332	450	3035
		т		5670,00	483,52	1998	170	140
97	Е0107-27-1	Замоноличивание	2,75	6314,28	127,16	17364	350	781
		м3		154,83	48,04	426	132	140
100	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,9378468	50945,76	295,51	47779	277	6519
		т		5780,25	110,25	5421	103	118
101	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,2929802	103832,93	411,34	30421	121	4312
		1т		13860,00	155,92	4061	46	105
102	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК К СТОЙКАМ И РАМ	0,5143726	122997,07	1278,27	63266	658	4431
		т		5670,00	483,52	2916	249	140
		АНТИСЕЙСМОПОЯС						
103	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке/ Из бетона В12,5	47,2	7991,63	221,21	377205	10441	51601
		м3		957,60	83,57	45199	3945	105
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК						
110	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКИ СМ-1	0,03084	9598,03	3833,11	296	118	128
		т		3528,00	1087,01	109	34	90
111	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03084	133700,00	--	4123	--	--
		т		--	--	--	--	--
112	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00688	122997,07	1278,27	846	9	59
		т		5670,00	483,52	39	3	140
113	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,86756	103,88	0,05	90	--	69
		м2		75,60	0,01	66	--	105
114	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,97	262,85	21,62	255	21	166
		м2		134,35	8,18	130	8	120
115	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,97	12300,00	--	11931	--	--
		м2		--	--	--	--	--
116	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1,ВШ-2,ВШ-3						
117	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	6,66	7257,48	303,82	48335	2023	13057
		м3		1548,00	113,40	10310	755	118
118	Е0106-14-4	Сердечники из В15	2,8	10561,20	792,12	29571	2218	4748
		м3		1315,80	299,23	3684	838	105
121	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/СЕТКАМИ СГ-3	0,0090402	6943,72	337,72	63	3	72
		т		6606,00	126,00	60	1	118
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОДУХИ						
124	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	6,66892	7257,48	303,82	48400	2026	13074
		м3		1548,00	113,40	10323	756	118
125	Е0106-14-4	Сердечник МС-4	1,2	10561,20	792,12	12673	951	2035
		м3		1315,80	299,23	1579	359	105
128	Е0106-19-1	Обвязочный пояс	7,5713	9303,82	252,81	70442	1914	9460
		м3		1094,40	95,51	8286	723	105
		РЕШЕТКА Р-1(34ШТ), Р-2(1ШТ), Р-3(1ШТ)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	Е0109-53-2	Установка стальных решеток	0,24264	7880,38	930,36	1912	226	1304
		т		5886,00	86,40	1428	21	90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			6431770		
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			6431770		
в том числе оборудование			Тенге			0		
в том числе СМР			Тенге			6431770		
НДС			Тенге		12%	771812		
Стоимость с НДС			Тенге			7203583		

Генеральный подрядчик:
Директор
ПК Маржан
Ли Є.Е

Субподрядчик:
Директор
ТОО Намыс
Адильбеков Я.Н