Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района», БИН 060140009750, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5, тел.: 87144324233**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Введенка, Мендыкаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **11.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №7

за **Сентябрь 2025 (месяц, год) на № 04-01 Наружное электроснабжение** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10 кВ**				**3056027**	
			Кабельно-проводниковая продукция					
1	1	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэр 1.12 Изд. и опр. элит. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,087	594 377	51711	
2	2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	277	486	134622	
			Оборудование на напряжение выше 1000 В					
3	3	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэр 1.12 Изд. и опр. элит. 28*	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	51 705	103410	
4	4	6124-0103-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	26 470	52940	
5	5	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10	шт.	2	183 716	367432	
			Железобетонные элементы					
6	6	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэр 1.12 Изд. и опр. элит. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	57 573	172719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (СВ110-5)	шт.	6	68 864	413184	
8	8	1134-0203-0403 *РСНБ РК 2022 Кстр и Кэл - 1.12*	Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	4	13 652	54608	
9	9	225-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	4	32 901	131604	
			Стальные конструкции					
10	10	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	251 617	503234	
11	11	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	1 737	19107	
12	12	252-204-0905 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-120-3В (ЗП21)	шт.	6	1 717	10302	
13	13	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ОГs58)	шт.	1	26 988	26988	
14	14	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725	43450	
15	15	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252	
16	16	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 606	5212	
17	17	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 148	6296	
18	18	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19 995	79980	
19	19	243-906-2004 *РСНБ РК 2022*	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х500 (СТ51)	100 шт.	0,08	30 591	2447	
20	20	Прайс *стр.*	Траверса типа ТМ 73	шт	1	10 110,96	10111	
21	21	Прайс *стр.*	Траверса типа ТМ 74	шт	1	16 128,75	16129	
22	22	Прайс *стр.*	Крепление подкоса У52	шт	3	8 529,71	25589	
23	23	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940	11640	
24	24	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940	3880	
25	25	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут (Х51)	шт.	2	2 288	4576	
			Линейная арматура					
26	26	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	2	1 380	2760	
27	27	252-207-1230 *СтрСЦ 02.2024*	Зажим плашечный типа CD 150 (CD 153N+Bi)	шт.	3	1 994	5982	
28	28	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	4	1 038	4152	
29	29	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	6	1 185	7110	
30	30	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	8	4 422	35376	
31	31	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD90.150	шт.	12	14 295	171540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	32	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	2 421	21789	
33	33	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17832	
34	34	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	33 138	397656	
35	35	252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	6	1 254	7524	
36	36	252-206-0605 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	12	3 373	40476	
37	37	261-102-0227 РСНБ РК 2022	Проволока алюминиевая марки АМЦ диаметром от 1,4 мм до 1,8 мм ГОСТ 14838-78 (ВШ-1)	кг	1,2	850	1020	
38	38	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66	264	
39	39	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	69	207	
40	40	252-204-0813 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	12	359	4308	
41	41	252-207-2117 СпрСЦ 02.2024	Вязка спиральная типа СВ 35	шт.	6	1 505	9030	
42	42	252-102-0123 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	4	4 422	17688	
			Металлопрокат					
43	43	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4 823	28938	
			Стандартные изделия					
44	44	252-207-2039 СпрСЦ 02.2024	Болт М12 с гайкой	шт.	18	1 139	20502	
45	45	252-207-2043 СпрСЦ 02.2024	Болт М20 с гайкой	шт.	2	1 141	2282	
46	46	261-107-0986 РСНБ РК 2022	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,18	934	168	
		Раздел 2.	**Строительство КТП**				**7043207**	
47	47	6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	$м^2$	5	641	3205	
48	48	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	3	117	351	
49	49	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,5	11 083	5542	
50	50	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	5	9 120	45600	
51	51	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,5	10 308	5154	
52	52	212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,51	32 821	16739	
53	53	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	6 021	24084	
54	54	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,06	43 628	46246	
55	55	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,2	4 236	26263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	56	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 808	18080	
57	57	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	281 139	281139	
58	58	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204	2260204	
59	59	515-101-3305 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	3 904 964	3904964	
			Заземление КТПН, ДГУ					
60	62	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 452	59616	
61	63	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	100	1 573	157300	
62	64	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	16	7 750	124000	
63	65	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	16	4 045	64720	
		Раздел 3.	**Строительство ДГУ**				**9179820**	
64	66	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	$м^2$	10	641	6410	
65	67	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1	11 083	11083	
66	68	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1	15 246	15246	
67	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	10 308	10308	
68	70	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,02	32 821	33477	
69	71	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	6 021	36126	
70	72	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,59	43 628	69369	
71	73	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	9,3	4 236	39395	
72	74	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 808	18080	
73	75	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзэ 1.12 Изм. и зоп. зон. 28*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,22	103 525	229826	
74	76	515-103-0148 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	8 710 500	8710500	
			Всего по акту				**19 279 054**	
			в том числе оборудования				**15 243 100**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			9,4%	379 379,68	
			Итого				19 658 433,68	
			Сметная прибыль 5%			5%	220 766,68	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%	982 921,68	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				20 862 122,04	
			в том числе на II квартал 2024 г. - 20 % (К-1,0368)			1,0368	4 325 969,63	
			в том числе на III квартал 2024 г. - 80 % (К - 1,0557)			1,0557	17 619 313,79	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				21 945 283,42	
			С понижающим коэффициентом к-0,98			0,98	21 506 377,75	
			НДС (12 %)			12%	2 580 765,33	
			Всего с учетом НДС (12 %)				24 087 143,08	

Принял
Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 150940009750
_____ Жылкайдарова Д. Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
_____ Мелдин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ЖК СтройПроект"
БИН
_____ Жакенов Н. А.

Технический надзор
ТОО "TechEconomEnergy"
БИН 150340013933
_____ Сосенов В.Н.
№ KZ60VJE00080112 от 13.04.2023 г.